Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"
Наименование строительства и его адрес: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в границах улиц Чкалова-Ш.Уалиханова-Г.Мусрепова-Мира в г. Петропавловске СКО (сети теплоснабжения, канализации)

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№71	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	380 817,19379	116 524,63499	341 662,350	117 089,068					13 982,95620	130 507,59119

м.п. Заказчик — Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Дзюбенко Е.Б., БИН 960540001004 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора Бухонин Р.В.., ИИН 910516351179, аттестаты KZ89VJE00043506, KZ34VJE00042556 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект" — Главный инженер проекта Макашев А. М, Лицензия №12013109 от 31.08.2012 г. БИН 980340001576 Приказ №36 от 25.05.2020г. — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

м.п.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"
Наименование стройки- **Развитие и обустройство инженерно-коммуникацйионной инфраструктуры в ганицах ул. Чкалова-Уалиханова-Мусрепова-Мира в г. Петропавловске СКО (сети теплоснабжения,канализации)**
Нименование обьекта- **Развитие и обустройство инженерно-коммуникацйионной инфраструктуры в ганицах ул. Чкалова-Уалиханова-Мусрепова-Мира в г. Петропавловске СКО (сети теплоснабжения,канализации)**

Договор подряда №71 от 29.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ №4 за август 2020 год

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 год

номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна произх
№ п/п	по смете				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета2-1 Сети канализации											
1	1	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**15**		**252,97**	**244,11**	**3795**	**3662**	**2**	**765**	**4925**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%				**8,76**	**62,09**	**131**	**931**		**365**		
2	2	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**30**		**278,26**	**268,53**	**8348**	**8056**	**3**	**1684**	**10834**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%				**9,64**	**68,30**	**289**	**2049**		**802**		
3	3	**Е11-010205-0207 1101-0205-0207 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**26**		**2543,98**	**--**	**66144**	**--**	**--**	**47623**	**122868**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%				**2543,98**	**--**	**66144**	**--**		**9101**		
4	5	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (разработанного вручную)**	**м3 грунта**	**205**		**252,97**	**244,11**	**51858**	**50044**	**17**	**10458**	**67302**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%				**8,76**	**62,09**	**1797**	**12729**		**4985**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (отвозка лишнего грунта)	т	124,25	307,00	--	38145	--		--	41196	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		3052		
6	7	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	71	19,05	16,31	1353	1158	4	447	1944	РК
			НР - 72%; СП - 8%			2,69	6,07	191	431		144		
7	8	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	140	321,35	305,49	44989	42768	--	8685	57968	РК
			НР - 72%; СП - 8%			15,86	70,30	2221	9841		4294		
8	9	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка мокрого грунта вручную)	м3 грунта	7	4074,02	--	28518	--	--	20533	52975	РК
			НР - 72%; СП - 8%			4074,02	--	28518	--		3924		
9	10	Е11-010205-0209 1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	188	5804,39	--	1091225	--	--	785682	2027060	РК
			НР - 72%; СП - 8%			5804,39	--	1091225	--		150153		
10	11	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)	м3 грунта	335	56,13	56,13	18803	18803	--	4676	25357	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,39	--	6495		1878		
11	12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)	м3 грунта	335	56,13	56,13	18803	18803	--	4676	25357	
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,39	--	6495		1878		
12	13	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	357	39,34	39,34	14044	14044	--	3493	18939	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,59	--	4851		1403		
13	15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32	916,60	--	29331	--	--	21118	54485	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			916,60	--	29331	--		4036		
14	16	Е11-010205-1103 1101-0205-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	746	928,49	36,95	692651	27562	231843	321260	1095024	РК
			НР - 72%; СП - 8%			580,76	17,36	433246	12948		81113		
15	17	С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт (по расчету ПОС)	маш.-ч	337,5	386,00	386,00	130275	130275		--	140697	РК
			СП - 8%			--	258,00	--	87075		10422		
			СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ										
16	18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	21	2829,31	177,74	59416	3733	32479	23999	90088	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1104,97	49,39	23204	1037		6673		
17	19	Е12-160102-0204 1216-0102-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы чугунные канализационные на резьбе диаметр труб 315 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые	м	90,5	8814,22	2815,42	797687	254795	209338	276621	1160252	РК
			НР - 72%; СП - 8%			3685,68	559,57	333554	50641		85945		
18	25	Е11-231101-0102 1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	25551,73	--	25552	--	3487	21845	51188	РК
			НР - 99%; СП - 8%			22065,37	--	22065	--		3792		
19	26	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (для перекачки стоков л.НК-2)	км трубопровода	0,096	494183,86	167994,58	47442	16127	10	35384	89451	РК
			НР - 99%; СП - 8%			326089,40	46212,47	31305	4436		6626		
20	27	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015 прим ко=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (Техническая) (с 15% оборачиваемостью труб для перекачки стоков)	м	34	304,95	--	10368	--	10368	--	11198	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		829		
21	28	С232-050103-0501 3205-0103-0501 РСНБ РК 2015	Насосы фекальные НФ-6 на шасси ЗИЛ-130, производительность 22,5 м3/ч	маш.-ч	44	3428,00	3428,00	150832	150832		--	162899	РК
			СП - 8%			--	1227,00	--	53988		12067		
			СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ГНБ										
22	31	Е11-221401-0309 1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	68	2517,60	20,67	171197	1405	62326	106894	300339	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1580,38	7,48	107466	509		22247		
23	32	Е11-221401-0605 1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	218	11938,75	10566,75	2602648	2303551	3308	688324	3554250	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%			1356,83	1832,51	295789	399488		263278		
24	35	Е11-221401-0402 1122-1401-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 900 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	36119,42	4122,22	72239	8244	40728	23174	103046	РК
			НР - 99%; СП - 8%			11633,45	70,55	23267	141		7633		
25	36	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	42,8	37003,00	--	1583728	--	1583728	--	1710427	
			СП - 8%			--	--	--	--		126698		
26	37	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	2,38	484115,00	--	1152194	--	1152194	--	1244369	
			СП - 8%			--	--	--	--		92175		
27	38	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,5	49830,02	8375,55	174405	29314	94422	61337	254601	РК
			НР - 99%; СП - 8%			14476,75	3225,04	50669	11288		18859		
28	39	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	17306,00	--	17306	--	17306	--	18690	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1384		
29	40	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	19078,00	--	114468	--	114468	--	123625	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		9157		
30	41	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18105,00	--	54315	--	54315	--	58660	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		4345		
31	45	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	14118,00	--	28236	--	28236	--	30495	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2259		
32	48	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12089,00	--	12089	--	12089	--	13056	
			СП - 8%			--	--	--	--		967		
33	51	СЦ СТСЦ РК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.4 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,5	270,00	--	945	--	945	--	1021	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	55	С122-050105-0104 2205-0105-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Стоимость гидроизоляции "Пенетрон")**	кг	41	1053,00	--	43173	--	43173	--	46627	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		3454		
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
35	69	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	1,176	3118,56	1380,62	3667	1624	--	2914	7108	РК
			НР - 108%; СП - 8%			1737,94	556,56	2044	655		527		
36	70	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	1,568	405,00	289,43	635	454	--	295	1004	РК
			НР - 108%; СП - 8%			115,58	58,54	181	92		74		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**9360822**	**3085253**	**3694789**	**2471887**	**12779325**	
								2542637	**666119**	--	**946615**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9350454**					
			Материалы	Тенге				**677965**					
			Всего заработная плата	Тенге					**3208756**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1196312**					
			Местные материалы	Тенге				**1810142**					
			Транспортные расходы	Тенге				**38145**					
			Накладные расходы	Тенге				**2471888**					
			Сметная прибыль	Тенге				**945787**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12768129**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2770**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3208756**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**10368**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10368**					
			Сметная прибыль	Тенге				**829**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**11198**					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**12779327**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2770**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3208756**				
			ОТДЕЛ 2..Локальная смета №02-02.Наружные сети теплоснабжения										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
37	1	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1006	252,97	244,11	254486	245579	90	51322	330272	РК
			НР - 72%; СП - 8%			8,76	62,09	8817	62464		24465		
38	2	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (отвозка грунта на расстояние 15км)**	т	1760,5	307,00	--	540474	--		--	583711	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		43238		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1076	200,71	190,81	215961	205309	--	41685	278258	РК
			НР - 72%; СП - 8%			9,90	43,91	10652	47244		20612		
40	4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.76 Кзтр=1,01, Кэм=1,01 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Уширение выемок и отсыпка насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, при числе поездов в сутки от 14 до 36, применен коэффициент к затратам труда - 1,01 и к времени эксплуатации машин - 1,01. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33	1631,53	--	53840	--	--	38765	100014	РК
			НР - 72%; СП - 8%			1631,53	--	53840	--		7408		
41	5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.76 Кзтр=1,01, Кэм=1,01	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Уширение выемок и отсыпка насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, при числе поездов в сутки от 14 до 36, применен коэффициент к затратам труда - 1,01 и к времени эксплуатации машин - 1,01	м3 грунта	128	1359,61	--	174029	--	--	125301	323277	РК
			НР - 72%; СП - 8%			1359,61	--	174029	--		23946		
42	6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1183	33,72	33,72	39897	39897	--	9923	53805	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,65	--	13781		3986		
43	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	591	173,40	84,10	102481	49705	--	53760	168740	РК
			НР - 72%; СП - 8%			89,30	37,04	52776	21891		12499		
44	8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	36	834,56	--	30044	--	--	21632	55810	РК
			НР - 72%; СП - 8%			834,56	--	30044	--		4134		
45	9	С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт (по расчету ПОС)	маш.-ч	215	386,00	386,00	82990	82990		--	89629	РК
			СП - 8%			--	258,00	--	55470		6639		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	10	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м2 креплений	1435	608,59	29,05	873331	41683	390998	329577	1299140	РК
			НР - 72%; СП - 8%			307,07	11,91	440650	17096		96233		
47	11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком)**	м3 основания	522	2829,31	177,74	1476900	92782	807326	596546	2239322	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1104,97	49,39	576792	25780		165876		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3844432	757946	4893203	3740398	18301303	
								1347601	243726	--	1355651		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3844432					
		Материалы		Тенге				1198412					
		Всего заработная плата		Тенге					1591327				
		Транспортные расходы		Тенге				540474					
			Накладные расходы	Тенге				1268512					
			Сметная прибыль	Тенге				409035					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5521979					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1528	
			Сметная заработная плата	Тенге					1591327				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5521979					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1528	
			Сметная заработная плата	Тенге					1591327				
			РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
			УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ180Х90-8(996,9м)										
48	12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	128	6257,64	1931,63	800978	247249	435866	202935	1084225	РК
			НР - 93%; СП - 8%			920,81	783,96	117863	100346		80313		
49	17	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	179,29	11588,56	3088,80	2077713	553791	735715	1125347	3459305	РК
			НР - 118%; СП - 8%			4396,27	922,96	788207	165478		256245		
50	26	С121-040304-0104 2104-0304-0104 РСНБ РК 2015	**Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм СТ РК 937-92**	шт.	40	19294,00	--	771760	--	771760	--	833501	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		61741		
51	27	ССЦРК8.04-08-2019 СТССЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 т6.5п.2.1	**Надбавка на водонепроницаемость W2 к бетону кл.В22.5(28386+14068+2392456):24.1%=1014,55)**	м3	7,6	1014,55	--	7711	--	7711	--	8327	
			СП - 8%			--	--	--	--		617		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	28	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П18-8,П18д-8,П21д-8,П24д-8)	м3	171,69	44359,00	--	7615997	--	7615997	--	8225276	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		609280		
53	29	ССЦРК8.04-08-2019 СТССЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1	Надбавка на водонепроницаемость W2 к бетону кл.В22.5(15265706:344,14.1%=443,59)	м3	171,69	443,59	--	76160	--	76160	--	82253	
			СП - 8%			--	--	--	--		6093		
54	30	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство (защитный слой по перекрытию бетон кл.В3.5 сульфатостойкий)	м3 подстилающего слоя	41,5	24158,68	8,28	1002585	344	837699	154670	1249836	РК
			НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	164542	--		92580		
55	31	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные (монолитные заделки из бетона В15 W4 сульфатостойкий). Устройство	м3	30,7	30466,63	1503,70	935325	46164	784922	103837	1122295	РК
			НР - 91%; СП - 8%			3395,42	321,40	104239	9867		83133		
			ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1,ДК-2,ДК-3,ДК-4,ДК-5 (5шт)										
56	44	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (ДК д.1000мм)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,5	48415,49	10405,21	121039	26013	48350	56097	191306	РК
			НР - 99%; СП - 8%			18670,48	3994,91	46676	9987		14171		
57	46	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	8241,00	--	41205	--	41205	--	44501	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		3296		
58	47	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	12089,00	--	12089	--	12089	--	13056	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		967		
59	48	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	7770,00	--	15540	--	15540	--	16783	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1243		
60	51	СЦРК8.04-08-2018 СТСЦРК8.04-08-2018 т.ч.р.21-04 тб.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,5	270,00	--	675	--	675	--	729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		54		
61	52	ССЦРК8.04-08-2019 СТССЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(30040+74169+60445+38850+50135+17005):4,64.2%=1166,57)	м3	2,5	1166,57	--	2916	--	2916	--	3150	
			СП - 8%			--	--	--	--		233		
62	53	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079,00	--	18079	--	18079	--	19525	
			СП - 8%			--	--	--	--		1446		
			СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ (20шт.)										
63	61	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	6257,64	1931,63	3755	1159	2044	951	5082	РК
			НР - 93%; СП - 8%			920,81	783,96	552	470		376		
64	62	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1796,99	927,52	14376	7420	2283	8657	24876	РК
			НР - 118%; СП - 8%			584,08	332,98	4673	2664		1843		
65	63	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС9.3.6т)	м3	1,168	30485,00	--	35606	--	35606	--	38455	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2849		
66	64	ССЦРК8.04-08-2019 СТССЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В7.5(213639:7,008.2%=609,70)	м3	1,168	609,70	--	712	--	712	--	769	
			СП - 8%			--	--	--	--		57		
67	65	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,96	15050,58	8317,57	29499	16302	877	21011	54551	РК
			НР - 118%; СП - 8%			6285,63	2799,13	12320	5486		4041		
68	66	С121-040304-0102 2104-0304-0102 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	6	8844,00	--	53064	--	53064	--	57309	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		4245		
69	69	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм)	м3	0,261	44359,00	--	11578	--	11578	--	12504	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		926		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	73	ССЦРК8.04-08-2019 СТССЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1	**Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(183244+125837+23829+6344+7770):4,29.2%=1617,83)**	м3	0,261	1617,83	--	422	--	422	--	456	
			СП - 8%			--	--	--	--		34		
71	74	ССЦРК8.04-08-2019 СТССЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1	**Надбавка на водонепроницаемость W2 к бетону кл.В22.5(318384+58554):4,56.1%=826,62)**	м3	0,261	826,62	--	216	--	216	--	233	
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
72	75	СЦРК8.04-08-2018 СТСЦРК8.04-08-2018 т.ч.р.21-04 тб.4	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	3,128	270,00	--	845	--	845	--	912	
			СП - 8%			--	--	--	--		68		
73	76	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка ("Т")**	шт.	4	19998,16	210,27	79993	841	72843	6637	93560	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1577,31	98,77	6309	395		6930		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13729837	899283	11585174	1680142	16642775	
								1245382	294694	--	1232798		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13729837					
		Материалы		Тенге				2920597					
		Всего заработная плата		Тенге					1540075				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107736					
		Местные материалы		Тенге				8556839					
			Накладные расходы	Тенге				1680142					
			Сметная прибыль	Тенге				1232798					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16642778					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1361	
			Сметная заработная плата	Тенге					1540075				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16642778					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1361	
			Сметная заработная плата	Тенге					1540075				
			РАЗДЕЛ 3.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
			ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ В КАНАЛЕ										
74	80	Е11-240108-0109 1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная (в канале)**	км труб	0,78	2243041,38	987011,19	1749572	769869	37267	1137298	3117819	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1208251,44	264550,36	942436	206349		230950		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	81	С123-010402-0212 2301-0402-0212 РСНБ РК 2015	Труба Ст 325х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	387,6	47773,00	--	18516815	--	18516815	--	19998160	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1481345		
76	110	Е11-240108-0209 1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	58	44900,30	16828,62	2604217	976060	65767	1810461	4767853	РК
			НР - 99%; СП - 8%			26937,75	4592,40	1562390	266359		353174		
77	112	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с накладкой т.4мм,В=48,5мм,L.970мм,955мм Ст 325х7-133х4-2-ППУ-ПЭ	шт.	4	185212,50	--	740850	--	740850	--	800118	
			СП - 8%			--	--	--	--		59268		
78	113	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с накладкой т.4мм,В=39,5мм,L.880мм,825мм Ст 325х7-76х3-2-ППУ-ПЭ	шт.	1	170671,88	--	170672	--	170672	--	184326	
			СП - 8%			--	--	--	--		13654		
79	114	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с накладкой т.4мм,В=39,5мм,L.880мм,1575мм Ст 325х7-76х3-2-ППУ-ПЭ	шт.	1	181397,32	--	181397	--	181397	--	195909	
			СП - 8%			--	--	--	--		14512		
80	115	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник паралеллельный L.1000мм,600мм с накладками т.4мм,В.50,5мм Ст325х7-159х4,5-2-ППУ-ПЭ	шт	4	188915,63	--	755663	--	755663	--	816116	
			СП - 8%			--	--	--	--		60453		
81	120	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление L.900мм,840мм Ст 325х7-89х4-2-ППУ-ПЭ	шт.	1	175483,93	--	175484	--	175484	--	189523	
			СП - 8%			--	--	--	--		14039		
82	121	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление L.900мм,1575мм Ст 325х7-89х4-2-ППУ-ПЭ	шт.	1	180747,32	--	180747	--	180747	--	195207	
			СП - 8%			--	--	--	--		14460		
83	122	С123-020201-0509 2302-0201-0509 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 325х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	22	164743,00	--	3624346	--	3624346	--	3914294	
			СП - 8%			--	--	--	--		289948		
84	128	Е11-240108-0310 1124-0108-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	74583,79	31371,02	149168	62742	3019	99217	268255	РК
			НР - 99%; СП - 8%			41703,61	8405,76	83407	16812		19871		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	144	Е11-240108-0302 1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	4	18431,44	5885,17	73726	23541	675	55559	139627	РК
			НР - 99%; СП - 8%			12377,54	1652,48	49510	6610		10343		
86	160	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Полиэтиленовые маты 2000х1200х15	шт	48	6080,36	--	291857	--	291857	--	315206	
			СП - 8%			--	--	--	--		23349		
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КАНАЛА ТЕПЛОСЕТИ С КАБЕЛЕМ СВЯЗИ (8 ШТ.)										
87	174	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	7,5	2720,30	1338,47	20402	10039	--	13478	36591	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1381,83	433,41	10364	3251		2710		
88	175	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,183	350511,00	--	64144	--	64144	--	69275	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		5131		
89	176	С121-050307-1013 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,0636	70,00	--	214	--	214	--	232	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
90	177	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,096	21619,00	--	2075	--	2075	--	2241	
			СП - 8%			--	--	--	--		166		
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КАНАЛА ТЕПЛОСЕТИ С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ (5										
91	178	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	2,5	2720,30	1338,47	6801	3346	--	4493	12197	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1381,83	433,41	3455	1084		903		
92	179	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,061	350511,00	--	21381	--	21381	--	23092	
			СП - 8%			--	--	--	--		1710		
93	180	С121-050307-1013 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,999	70,00	--	70	--	70	--	76	
			СП - 8%			--	--	--	--		6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	181	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,17	21619,00	--	3675	--	3675	--	3969	
			СП - 8%			--	--	--	--		294		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29333277	1845596	24836118	3120506	35050086	
								2651561	500464	--	2596303		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7192116					
			Материалы	Тенге				106729					
			Всего заработная плата	Тенге					3152025				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2588230					
			Накладные расходы	Тенге				3120505					
			Сметная прибыль	Тенге				825010					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11137630					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2233	
			Сметная заработная плата	Тенге					3152025				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				22141161					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22141161					
			Сметная прибыль	Тенге				1771293					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23912454					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35050084					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2233	
			Сметная заработная плата	Тенге					3152025				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				46907546	3502825	37619706	6069159	57214839	
								5244544	1038884	--	4238137		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				24766385					
			Материалы	Тенге				4225738					
			Всего заработная плата	Тенге					6283428				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2695965					
			Местные материалы	Тенге				8556839					
			Транспортные расходы	Тенге				540474					
			Накладные расходы	Тенге				6069159					
			Сметная прибыль	Тенге				2466843					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33302387					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5123	
			Сметная заработная плата	Тенге					6283428				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				22141161					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22141161					
			Сметная прибыль	Тенге				1771293					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23912454					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				57214841					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5123	
			Сметная заработная плата	Тенге					6283428				
			ОТДЕЛ 3.Протокол №1.Предлагаемый вариант (на включение)										
			СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ГНБ										
95	87	Е11-250109-0104 1125-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кожухи диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	м кожуха	68	44763,17	30206,34	3043895	2054031	103889	1178042	4559692	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			13029,04	6008,48	885975	408576		337755		
96	88	С123-010501-1027 2301-0501-1027 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 800х30,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	68	49705,00	--	3379940	--	3379940	--	3650335	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		270395		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6423835	2054031	3483829	1178042	8210027	
								885975	408576	--	608150		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6423835					
		Материалы		Тенге				103890					
		Всего заработная плата		Тенге					1294551				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3379940					
			Накладные расходы	Тенге				1178042					
			Сметная прибыль	Тенге				608150					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8210027					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1017	
			Сметная заработная плата	Тенге					1294551				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8210027					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1017	
			Сметная заработная плата	Тенге					1294551				
			РАЗДЕЛ 5.Колодцы										
97	92	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	3	22998,00	--	68994	--	68994	--	74514	
			СП - 8%			--	--	--	--		5520		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				68994	--	68994	--	74514	
								--	--	--	5520		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				68994					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68994					
			Сметная прибыль	Тенге				5520					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74514					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				74514					
			РАЗДЕЛ 6.СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
			Локальная смета . Наружные сети теплоснабжения										
			ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ В КАНАЛЕ										
98	93	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	774	1796,99	927,52	1390874	717904	220895	837566	2406715	РК
			НР - 118%; СП - 8%			584,08	332,98	452075	257727		178275		
99	94	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	774	2545,14	1301,66	1969941	1007487	328030	1176940	3398631	РК
			НР - 118%; СП - 8%			819,67	468,97	634424	362983		251750		
100	95	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС12.4.6, ФБС12.4.3-т)**	м3	303,408	30485,00	--	9249393	--	9249393	--	9989344	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		739951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	96	ССЦРК8.04-08-2019 СТССЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В7.5(18450985:605,248.2%=609,70)	м3	303,408	609,70	--	184988	--	184988	--	199787	
			СП - 8%			--	--	--	--		14799		
102	97	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	222,11	4294,03	1888,93	953746	419550	64638	510577	1581469	РК
			НР - 91%; СП - 8%			2114,08	412,03	469558	91516		117146		
103	98	С121-020101-3001 2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	222,11	28253,00	--	6275274	--	6275274	--	6777296	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		502022		
104	99	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	9,978	21333,54	1109,42	212866	11070	2873	184131	428757	РК
			НР - 91%; СП - 8%			19936,12	342,71	198923	3420		31760		
105	100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,35	223235,00	--	1864012	--	1864012	--	2013133	
			СП - 8%			--	--	--	--		149121		
106	101	С121-050307-0213 2105-0307-0213 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1628	321,00	--	522588	--	522588	--	564395	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		41807		
107	102	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,98	336490,00	--	666250	--	666250	--	719550	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		53300		
			ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ Методом ГНБ (36х2 м)										
108	103	Е11-221401-0606 1122-1401-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	72	15132,74	13415,25	1089557	965898	1558	287075	1486763	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1695,85	2331,57	122101	167873		110131		
109	104	С123-010501-1328 2301-0501-1328 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	73,44	46687,00	--	3428693	--	3428693	--	3702989	
			СП - 8%			--	--	--	--		274295		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	105	Е11-221401-0310 1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**72**	**2641,63**	**22,17**	**190197**	**1596**	**74814**	**113233**	**327704**	**РК**
			НР - 99%; СП - 8%			**1580,38**	**8,18**	**113787**	**589**		**24274**		
111	106	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (д600)**	**футляр**	**2**	**31609,70**	**3657,47**	**63219**	**7315**	**35542**	**20298**	**90199**	**РК**
			НР - 99%; СП - 8%			**10180,86**	**70,55**	**20362**	**141**		**6681**		
112	107	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**65,00267**	**37003,00**	**--**	**2405294**	**--**	**2405294**	**--**	**2597717**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**192424**		
113	108	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	**т**	**4,794**	**484115,00**	**--**	**2320847**	**--**	**2320847**	**--**	**2506515**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185668**		
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ										
114	109	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**2,7**	**3118,56**	**1380,62**	**8420**	**3728**	**--**	**6691**	**16320**	**РК**
			НР - 108%; СП - 8%			**1737,94**	**556,56**	**4692**	**1503**		**1209**		
115	110	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**4,8**	**405,00**	**289,43**	**1944**	**1389**	**--**	**903**	**3074**	**РК**
			НР - 108%; СП - 8%			**115,58**	**58,54**	**555**	**281**		**228**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**32798104**	**3135937**	**27645689**	**3137414**	**38810358**	
								2016477	**886032**	**--**	**2874841**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32798104**					
		Материалы		Тенге				**728350**					
		Всего заработная плата		Тенге					**2902509**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8987379**					
		Местные материалы		Тенге				**17929961**					
			Накладные расходы	Тенге				**3137413**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2874841**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38810359**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2491**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2902509**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				**38810359**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2491**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2902509**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		**Тенге**				**39290933**	**5189968**	**31198512**	**4315456**	**47094899**	
								2902452	**1294609**	**--**	**3488511**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39290933**					
		Материалы		Тенге				**832240**					
		Всего заработная плата		Тенге					**4197060**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12436313**					
		Местные материалы		Тенге				**17929961**					
			Накладные расходы	Тенге				**4315455**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3488511**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47094899**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3508**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**4197060**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**47094899**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3508**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**4197060**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**117089068**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10689633**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11778047**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2999611**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**72513007**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**578619**					
			- Накладные расходы	Тенге							**12856502**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**8673263**		

Итого в текущих ценах с К=0,99517945597	тенге	116 524 634,99
НДС 12%	тенге	13 982 956,20
ВСЕГО по АКТУ	тенге	130 507 591,19

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор _____ Дзюбенко Е. Ь.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м п.

Эксперт технического надзора: _____

м. п.

Авторский надзор ТОО «Севгражданпроект»: _____
БИН 980340001576
(наименование организации, БИН)

м. п.

Принял
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
БИН 050240007370
(наименование организации, БИН)

Руководитель _____ Сабралин С. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м. п.

Эксперт технического надзора Бухонин Р.В., ИИН 910516351179, аттестаты KZ89VJE00043506, KZ34VJE00042556
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Главный инженер проекта Макашев А.М.,
Лицензия № 12013109 от 31.08.2012 г., БИН 980340001576
Приказ № 36 от 25.05.2020 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)