Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» 07 2017 г.

Заказчик ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» Руководитель Бекишов С.Т. Алматинская область г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра, 26
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома /здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 14.07.2017 года ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» Сагимбек А.А. п Карабулак ул.Ескельды би, 97
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 12.07.2017 года тех. Надзор-эксперт Нурелов К.Б. аттестат №KZ72VJE00019756 от 22.08.2016 г., аттестат №KZ02VJE00019755 от 22.08.2016г., аттестат № KZ72VJE00019754 от 22.08.2016г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 13.07.2017 года авторский надзор Байбеков О.Ж. ТОО «Гидротехник Жоба» аттестат ТК0022 от 29.08.2016 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт магистрального канала Большой Жамбылского района Алматинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылский район Алматинская область,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области 07.10.2016 год
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гидротехник Жоба» проект 0002-01-РЧ Книга 2.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2016 год;
месяц, год
окончание работ июль 2017 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: пять;
фактически, месяц: 9;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала «Большой»	км	0,31		0,31	
Протяженность распределительного канала «Р-1»	км	0,09		0,09	
Протяженность распределительного канала «Р-2»	км	1,82		1,82	
Головной расход магистрального канала «Большой»	м3/с	4,3		4,3	
Головной расход распределительного канала «Р-1»	м3/с	1,2		1,2	
Головной расход распределительного канала «Р-2»	м3/с	1,6		1,6	
КПД канала после ремонта	-	0,8		0,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для создания нормального режима распределения воды р. Каргалы и забора воды в нужном количестве в магистральный канал, восстановлена облицовка подводящего русла монолитным бетоном, дополнив «гибкие» участки каменным мощением. Заменены все разбитые винтоподъемники. Ограждены участки эксплуатационных служб.

Построен головной гидропост с пропускной способностью до 5м3/с.

Произведен капремонт отстойника с обязательным дооборудованием сороудерживающей решеткой и затворами. Восстановлены разрушенные ограждения ГТС «Тройник» с дооборудованием калиткой под замок. Дополнительно предусмотрен сброс промывного расхода от ГКП «Каргалы Су Кубыры» обеспечив нормальный сбросной режим. Заменены чугунные изношенные задвижки. На участке ПК41 по ПК 54+28 произведено полное восстановление разрушенного и забитого наносами канала из ж/б труб, не снижая пропускной способности. Произведена распиловка деревьев, загромождающих трассу канала. Восстановлены все разрушенные водовыпуски-вододелители на пикетах ПК-4, ПК 54-39, ПК 56+70, ПК 58 и ПК 67+35. Произведена механизированная очистка участков, проходящих в земляном русле.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

Ручной подъемник ПС250х250 – 2 компл.
Ручной подъемник ПС120х100 – 3 компл.
Ручной подъемник ПС150х150 – 3 компл.
Ручной подъемник ПС 40х100 – 2 компл.
Ручной подъемник ПС100х150 – 3 компл.
Ручной подъемник ПС60х60 – 1 компл.
Ручной подъемник ПС80х150 – 2 компл.
Ручной подъемник ПС100х100 – 3 компл.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 73669,544 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 56250,4 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7479,392 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч тенге, в том числе:73557,54448
стоимость строительно-монтажных работ 66078,15248 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7479,392 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Капитальный ремонт магистрального канала Большой Жамбылского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик Бейшов Е.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Нуралиев К.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Верщиков К.М..
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сагимбек А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.