Утвержден приказом
Министра по инвестициям
и развитию Республика Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

№ 31
«29» 12 2020г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 12 2020 г.

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Кызылординской области», индекс – 120000, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс б/н**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **« 28 » декабря 2020г. ТОО «TechServiceKZ», Жаббарбергенов Марат Садуакасович, г. Кызылорда, пр.Назарбаева 2П**дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« 28 » декабря 2020г. ТОО «Каймаринжиниринг», Даулетияров Ж.Б. №44177 от 30.01.2019г. выдан АДС ЖКХ, №44178от 30.01.2019г. выдан АДС ЖКХ, №45080 от 30.01.2019г. выдан АДС ЖКХ.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертовтехнического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **« 28 » декабря 2020 г. Заключение о соответствий выполненных работ по проекту от 25.10.2020г. Договор №2 от 05.02.2019 г. АО «КазНИПИИТЭС «Энергия», Ищенко Е.А. Приказ №004-1/19-ОД от 05.02.2019 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Реконструкция ПС 220/35/10 кВ «Жосалы» в поселке Жосалы Кармакшинского района».**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое, перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Кызылординская область, 3Кармакшинский район, поселк Жосалы,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **28» апреля 2017 г. №607**

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«28» апреля 2017 г. №607, Акимат кента Жосалы;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Кызылординской области», Дата – 23.08.2019г. № KZ60REA00143155**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **АО «КазНИПИИТЭС «Энергия» Заказ №322-6**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Кызылординской области»**, **05.03.2018г. №64-НК**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Август – 2019год;**

месяц, год

окончание работ **Декабрь – 2020год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7 месяцев (Договор №87 от 20.08.2019г.);**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев;**

фактически, месяц: **16 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Номинальное напряжение	кВ	220		220	
ПС 220/35/10 кВ Жосалы	подстанция	1		1	
ОРУ-220 кВ	шт.	1	1	1	1

ОРУ-35 кВ	шт.	1	1	1	1
КРУН – 10 кВ	к-т.	1	1	1	1
ОПУ	шт.	1	1	1	1
Трансформатор ТРДН-25000/220-У1	шт.	1	1	1	1
Силовой трансформатор ТМГ -250/10-0,4 кВ (У/Ун-0)	шт.	2	2	2	2
Силовой трансформатор ТМ -6300/35-10 кВ	шт.	1	1	1	1
Насосная станция	шт.	1	1	1	1
Резервуар для воды 82 м3	шт.	2	2	2	2
РРЛ связь	шт.	6	6	6	6
Маслосборник	шт.	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь земельного участка под строительство подстанции	м2	6142,7	6142,7
Площадь участка в границах ограждения	м2	8429,5	8429,5
Площадь расширяемой территории ПС	м2	2287,0	2287,0
Внутриплощадочные автодороги и площадки с асфальтобетонным покрытием	м2	1880,0	1880,0
Внутриплощадочные автодороги и площадки с гравийно-песчаным покрытием	м2	420,0	420,0

На подстанции 220/35/10 кВ «Жосалы» установлены:
трансформатор напряжением 220/35/10 кВ мощностью 25 МВА;
трансформатор напряжением 35/10 кВ мощностью 5,6 МВА;
открытое распределительное устройство ОРУ 220 кВ;
открытое распределительное устройство ОРУ 35 кВ;
комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) 10 кВ;

два силовых трансформатора собственных нужд напряжением 10/0,4 кВ мощностью по 160 кВА каждый;
здание ОПУ.
Проектом предусмотрено:
реконструкция ПС 220/35/10 кВ Жосалы;
ПС 35 кВ Каракеткен. Радиорелейная линия связи АО «КРЭК» - ПС 220 кВ Жосалы;
ПС 35 кВ Абыла. Радиорелейная линия связи АО «КРЭК» - ПС 220 кВ Жосалы;
ПС 35 кВ Караозек. Радиорелейная линия связи АО «КРЭК» - ПС 220 кВ Жосалы;
Жалагашский РЭС. Радиорелейная линия связи АО «КРЭК» - ПС 220 кВ Жосалы;
Теренозекский РЭС. Радиорелейная линия связи АО «КРЭК» - ПС 220 кВ Жосалы.
Основные технические показатели:
Общая потребная мощность объекта – 25,0 МВт.
Основные технологические решения ПС 220/35/10 кВ «Жосалы»
В соответствии с техническим заданием на проектирование настоящим рабочим проектом предусмотрена реконструкция ПС 220/35/10 кВ «Жосалы».
Силовые трансформаторы ТДТН-25000/230/38,5/11-У1 и ТМ-6300/35-У1 установлены на фундаменты из плит НСП 35.15 . Под трансформатором предусмотрен маслоприемник, рассчитанный на полный прием масла от трансформатора, расчет выполнен в соответствии с ПУЭ.
Стойки порталов 35кВ – сборные железобетонные центрифугированные цилиндрические кольцевого сечениями.
Опоры под оборудование состоят из сборных железобетонных стоек СОН по серии 3.407.1-157 и переходных стальных изделий, к которым крепится электротехническое оборудование. Прокладка кабелей по ОРУ предусмотрена в железобетонных наземных кабельных лотках, перекрываемых железобетонными плитами по серии 4.407-268 вып.2.
Фундаменты порталов 220кВ, стойки порталов 35кВ и опоры под оборудование устанавливаются в отрытые котлованы. Обратная засыпка котлована выполнена местным грунтом с послойным уплотнением до плотности 17кН/м3.
Здание ЗРУ-10кВ
Здание – одноэтажное, блочно-модульное полной заводской готовности, с размерами в осях 21,6х5,0м.
Модульное здание собирается из отдельных транспортных блоков, монтируемых в здание на месте монтажа площадки строительства. Ограждающие конструкции модульного здания состоят из трёхслойных металлических панелей.
Модульное здание установлено на сборные железобетонные стойки типа СОН 22-29 с устройством поверху металлического ростверка. Стойки СОН устанавливаются в подножник стаканного типа и заделываются бетоном класса В15 на мелком заполнителе.
период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными**Реконструкция ПС 220/35/10 кВ «Жосалы» в поселке ЖосалыКармакшинского района. На подстанции размещены следующие здания сооружения: ОРУ-220 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-10 кВ, ОПУ, Трансформатор ТРДН-25000/220-У1, Силовой трансформатор ТМГ -250/10-0,4 кВ (У/Ун-0), Силовой трансформатор ТМ - 6300/35-10 кВ**,
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячееводоснабжение,канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации): всего **1 701 995** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ **445 533** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 007 086** тыс.тенге; прочие **249 375** тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 638 670,0** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **425 075,81**тыс.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **990 973,0** тыс.тенге;
прочие **222 621,19** тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ **«Реконструкция ПС 220/35/10 кВ «Жосалы» в поселке Жосалы Кармакшинского района».**

наименование объекта (комплекса) **принять в эксплуатацию.**

Заказчик **Руководитель – Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич** /_____/

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П. подпись руководителя

Технический надзор **Даулетияров Жасулан Бибитович**

фамилия, имя, отчество М.П. (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор **Ищенко Евгений Андреевич** /_____/

фамилия, имя, отчество М.П. (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жаббарбергенов Марат Садуакасович

фамилия, имя, отчество М.П. (при наличии), подпись руководителя

Приложение 3
к акту приемки объекта в
эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	91
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
А)	АС 500/26	т	0,118
Б)	АС 120/27	т	0,120
В)	АС 70/11	т	0,299
Г)	АС 300/39	т	0,011
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	6
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АПвВнг (В) LS 3х70/16 (мк) напряжением 10 кВ	км	1.8

	2) марки АПвВнг (В) LS 3х95/16 (мк) напряжением 10 кВ	км	0.3
	3) марки NYCY нг 2х2,5 (мк) напряжением 0.6 кВ	км	0,715
	4) марки NYCY нг 3х2,5 (ок) напряжением 0.6 кВ	км	1,195
	5) марки NYCY нг 4х2,5(мк) напряжением 0.6 кВ	км	0,472
	6) марки NYCY нг 4х16 (мк) напряжением 0.6 кВ	км	0,595
	7) марки NYCY нг 4х120 (мк) напряжением 1 кВ ГОСТ 16442-80	км	0,66
	8) марки NYCY нг 5х2,5 (мк) напряжением 0.6 кВ	км	4,52
	9) марки NYCY нг 5х4 (мк) напряжением 0.6 кВ	км	2,585
	10) марки NYCY нг 5х10 (мк) напряжением 0.6 кВ	км	0,405
	11) марки NYCY нг 4х1,5 (мк) напряжением 0.6 кВ	км	0,54
	12) марки NYCY нг 10х1,5 (мк) напряжением 0.6 кВ	км	1,28
	13) марки NYCY нг 10х4 (мк) напряжением 0.6 кВ	км	0,435
	14) марки NYCY нг 19х1,5 (мк) напряжением 0.6 кВ	км	0,63
	15) марки NYCY нг 4х6 (мк) напряжением 0.6 кВ	км	0,505
11	Муфты соединительные...	шт	32
12	Муфты концевые	шт	32
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик **Руководитель – Нурмаганбетов Р.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Ищенко Е. А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«28» 12 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Tech Service KZ», г. Кызылорда, пр. Назарбаева 2П
наименование организации, юридический адрес
в лице **Жаббарбергенов Марат Садуакасович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция ПС 220/35/10 кВ «Жосалы» в поселке Жосалы Кармакшинского района».**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Кызылординской области», Руководитель – Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **АО «КазНИПИИТЭС «Энергия», Заказ №322-6**
наименование проектной организации, номер проекта
Утвержден (а) **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Кызылординской области» , 05.03.2018г, №64-НК**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Номинальное напряжение	кВ	220		220	
ПС 220/35/10 кВ	подстанция	1		1	

Жосалы					
ОРУ-220 кВ	шт.	1	1	1	1
ОРУ-35 кВ	шт.	1	1	1	1
КРУН – 10 кВ	к-т.	1	1	1	1
ОПУ	шт.	1	1	1	1
Трансформатор ТРДН-25000/220-У1	шт.	1	1	1	1
Силовой трансформатор ТМГ - 250/10-0,4 кВ (У/Ун-0)	шт.	2	2	2	2
Силовой трансформатор ТМ - 6300/35-10 кВ	шт.	1	1	1	1
Насосная станция	шт.	1	1	1	1
Резервуар для воды 82 м3	шт.	2	2	2	2
РРЛ связь	шт.	6	6	6	6
Маслосборник	шт.	1	1	1	1

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь земельного участка под строительство подстанции	м2	6142,7	6142,7
Площадь участка в границах ограждения	м2	8429,5	8429,5
Площадь расширяемой территории ПС	м2	2287,0	2287,0
Внутриплощадочные автодороги и площадки с асфальтобетонным покрытием	м2	1880,0	1880,0
Внутриплощадочные автодороги и площадки с гравийно-песчаным покрытием	м2	420,0	420,0

На подстанции 220/35/10 кВ «Жосалы» установлены:
трансформатор напряжением 220/35/10 кВ мощностью 25 МВА;
трансформатор напряжением 35/10 кВ мощностью 5,6 МВА;
открытое распределительное устройство ОРУ 220 кВ;
открытое распределительное устройство ОРУ 35 кВ;
комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) 10 кВ;
два силовых трансформатора собственных нужд напряжением 10/0,4 кВ мощностью по 160 кВА каждый;
здание ОПУ.
Проектом предусмотрено:
реконструкция ПС 220/35/10 кВ Жосалы;

ПС 35 кВ Каракеткен. Радиорелейная линия связи АО «КРЭК» - ПС 220 кВ Жосалы;
ПС 35 кВ Абыла. Радиорелейная линия связи АО «КРЭК» - ПС 220 кВ Жосалы;
ПС 35 кВ Караозек. Радиорелейная линия связи АО «КРЭК» - ПС 220 кВ Жосалы;
Жалагашский РЭС. Радиорелейная линия связи АО «КРЭК» - ПС 220 кВ Жосалы;
Теренозекский РЭС. Радиорелейная линия связи АО «КРЭК» - ПС 220 кВ Жосалы.
Основные технические показатели:
Общая потребная мощность объекта – 25,0 МВт.
Основные технологические решения ПС 220/35/10 кВ «Жосалы»
В соответствии с техническим заданием на проектирование настоящим рабочим проектом предусмотрена реконструкция ПС 220/35/10 кВ «Жосалы».
Силовые трансформаторы ТДТН-25000/230/38,5/11-У1 и ТМ-6300/35-У1 установлены на фундаменты из плит НСП 35.15 . Под трансформатором предусмотрен маслоприемник, рассчитанный на полный прием масла от трансформатора, расчет выполнен в соответствии с ПУЭ.
Стойки порталов 35кВ – сборные железобетонные центрифугированные цилиндрические кольцевого сечениями.
Опоры под оборудование состоят из сборных железобетонных стоек СОН по серии 3.407.1-157 и переходных стальных изделий, к которым крепится электротехническое оборудование. Прокладка кабелей по ОРУ предусмотрена в железобетонных наземных кабельных лотках, перекрываемых железобетонными плитами по серии 4.407-268 вып.2.
Фундаменты порталов 220кВ, стойки порталов 35кВ и опоры под оборудование устанавливаются в отрытые котлованы. Обратная засыпка котлована выполнена местным грунтом с послойным уплотнением до плотности 17кН/м3.
Здание ЗРУ-10кВ
Здание – одноэтажное, блочно-модульное полной заводской готовности, с размерами в осях 21,6х5,0м.
Модульное здание собирается из отдельных транспортных блоков, монтируемых в здание на месте монтажа площадки строительства. Ограждающие конструкции модульного здания состоят из трёхслойных металлических панелей.
Модульное здание установлено на сборные железобетонные стойки типа СОН 22-29 с устройством поверху металлического ростверка. Стойки СОН устанавливаются в подножник стаканного типа и заделываются бетоном класса В15 на мелком заполнителе.

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными**Реконструкция ПС 220/35/10 кВ «Жосалы» в поселке Жосалы Кармакшинского района. На подстанции размещены следующие здания сооружения: ОРУ-220 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-10 кВ, ОПУ, Трансформатор ТРДН-25000/220-У1, Силовой трансформатор ТМГ -250/10-0,4 кВ (У/Ун-0), Силовой трансформатор ТМ -6300/35-10 кВ**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Август – 2019год;**
месяц, год
окончание работ **Декабрь – 2020год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **7 месяцев (Договор №87 от 20.08.2019г.);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев**;
фактически, месяц: **16 месяцев**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «КРЭК» Жарнмбаев М.И.:/ / « » 2020г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция ПС 220/35/10 кВ «Жосалы» в поселке Жосалы Кармакшинского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жаббарбергенов Марат Садуакасович _____ **«___» _____ 2020 года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Tech Service KZ



Приложение 1
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» 12 2020 г.

Технический надзор **ТОО «Каймаринжиниринг»директор МырзабекКанатБекзатханулы г. Кызылорда, мкр. Саяхат, улица Саяхат 30/27**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **Даулетиров Жасулан БибитовичАДСиЖКХ № 44177от30.01.2019г.; АДСиЖКХ № 44178 от30.01.2019г.; АДСиЖКХ № 45080 от30.01.2019г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **Договор №54 от 20.05.2019 г.**
№ договора и дата
по объекту:**«Реконструкция ПС 220/35/10 кВ «Жосалы» в поселке ЖосалыКармакшинского района»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является**ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Кызылординской области», Руководителя – Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «TechServiceKZ» ГСЛ №18001869 от 30.01.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Жаббарбергенова Марата Салгакасовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Август – 2019 год** ;
(месяц, год)
окончание работ**Декабрь – 2020 год**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, **7 месяцев (Договор №87 от 20.08.2019г.)**;
по норме или по проекту организации строительства **7 месяцев**;
фактически **16 месяца**;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **1 701 995** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ **445 533** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 007 086**тыс тенге; прочие **249 375**тыс тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 638 670,0** тыс тенге, в том числе:
стоимость строительно - монтажных работ **425 075, 81**тыс.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **990 973,0** тыс тенге;
прочие **222 621, 19** тыс. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **АО «КазНИПИИТЭС «Энергия», Заказ №322-6**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйство Кызылординской области», 05.03.2018г. №64-НК**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация **имеется** в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства **устранены**;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Каймарингжиниринг», Мырзабек Канат Бекзатханулы** /« » 2020г./

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора работ **Даулетияров Ж.Б. №44177 от 30.01.2019г. выдан АДС ЖКХ, №44178 от 30.01.2019г. выдан АДС ЖКХ, №45080 от 30.01.2019г. выдан АДС ЖКХ**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» 12 2020г.

Авторский надзор **АО «КазНИПИИТЭС «Энергия», Нургазиев Айтмурат Есбосинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Ищенко Евгений Андреевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **№2 от 05.02.2019г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Реконструкция ПС 220/35/10 кВ «Жосалы» в поселке Жосалы Кармакшинского района»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Кызылординской области», Руководитель – Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Tech Service KZ» ГСЛ №18001869 от 30.01.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Жаббарбергенова Марата Садуакасовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Август – 2019год;**
месяц, год
окончание работ **Декабрь – 2020год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **7 месяцев (Договор №87 от 20.08.2019г.);**
по норме или по проекту организации строительства **7 месяцев;**
фактически **16 месяцев**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, **устранены;**

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области

архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **АО «КазНИПИИТЭС «Энергия», Заказ: №322-6**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)**ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Кызылординской области», 05.03.2018г. №64-НК**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **АО «КазНИПИИТЭС «Энергия», Нургазиев Айтмурат Есбосинович** / _____ /

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Иненко Г. А. на основании приказа №004-1/19-ОД от 05.02.2019 года** / _____ /

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.