Приложение №1

Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района области Абай"

Авторский надзор: ТОО "TS-Smart Construction"

Технический надзор: ТОО "EMAAR-Group"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2024 г. к договору №37 от 27.05.2024 г.

Наименование объекта: Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории село Карагайлы Бескарагайского района области Абай

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Август месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1 от 07.06.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории село Карагайлы Бескарагайского района области Абай	28,564,392.42	8,242,836.09							989,140.33	9,231,976.42
Удержание аванса - 30%	8,569,317.73	2,472,850.83							296,742.10	2,769,592.93
Гарантийный взнос - 5%	1,428,219.62	412,141.80							49,457.02	461,598.82
Всего к оплате		5,357,843.46							642,941.21	6,000,784.67

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района области Абай»

Руководитель_____Нарыбаев Б.А.

Автор:
ТОО "TS-Smart Construction"

Директор_____Алибек О.

Технадзор:
ТОО «EMMAR-Group»

Директор_____Сыздыков Г

Подрядчик:
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор_____Талипов Г.

Наименование стройки - Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории село Карагайлы Бескарагайского района области Абай

АКТ №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

за Август месяц 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района области Абай"

Технический надзор: ТОО "EMAAR-Group"

Авторский надзор: ТОО "TS-Smart Construction"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com" Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2024 г. к договору №37 от 27.05.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7997700**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			362241
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*194929*
		машины и механизмы	тенге			41360
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11223*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			885976
		оборудование	тенге			6708123
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	59		
	Раздел 1.	**Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.**				**7469975**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			121848
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*59542*
		машины и механизмы	тенге			41360
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11223*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			790832
		оборудование	тенге			6515935
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
1	**1133-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ	**подстанция**	**1**	**120,606**	**120606**
2	**515-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**	**шт.**	**1**	**1,149,456**	**1149456**

1	2	3	4	5	6	7
3	**515-102-0406** *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**2,096,836**	**2096836**
		ДЭС				
4	**6124-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите** Состав работ: 1. Подготовка к установке 2. Установка	**шт.**	**1**	**52,671**	**52671**
5	**Прайс** *лист*	**Дизельная генераторная установка мощностью на 70кВА с системой АВР и BSR-70 всепогодным шумоизолирующим кожухом BSR-70** Формула стоимости = 3662000:1,12	**шт**	**1**	**3,269,642.86**	**3269643**
6	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**5,853**	**5853**
7	**247-301-0331** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	**шт.**	**1**	**61,085**	**61085**
8	**247-301-0405** *СтрСЦ 11.2023*	**Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1, PLC для СПОДЕС**	**шт.**	**1**	**713,825**	**713825**
	Раздел 2.	**Компьютерная сеть**				**527725**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			240393
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*135387*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			95144
		оборудование	тенге			192188
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
9	**1310-0905-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка** Состав работ: 1. Установка операционной системы 2. Установка программного обеспечения системы контроля и управления 3. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса 4. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект 5. Управление и контроль сетевых элементов	**шт.**	**1**	**240,393**	**240393**
10	**248-102-0701** *РСНБ РК 2022*	**Маршрутизатор (роутер) Wi-Tek WI-AX1800M, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz and 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены x 5 dBi**	**шт.**	**1**	**47,572**	**47572**
11	**248-102-0803** *РСНБ РК 2022*	**Модем Wi-Tek WI-LTE300, 4G LTE с Wi-Fi модулем(в защищенном IP65 корпусе) 2 LAN + 1 WAN**	**шт.**	**1**	**47,572**	**47572**
12	**518-102-0514** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Терминал CDMA**	**шт.**	**2**	**96,094**	**192188**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7997700**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			362241
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*194929*
		машины и механизмы	тенге			41360
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11223*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			885976
		оборудование	тенге			6708123
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	59		
		Всего прямые затраты				**7,997,700.04**
		в том числе оборудование				**6,708,123.00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,5%				**96,718.28**
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				**4,158.89**
		Итого				**8,098,577.20**
		Сметная прибыль - 5%				**69,522.71**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%				**242,957.32**
		Итого				**8,411,057.23**
		Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,0				**8,411,057.23**
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,98				**8,242,836.09**
		НДС- 12%				**989,140.33**
		Стоимость строительства				**9,231,976.42**

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Бескарагайского района области Абай»

Руководитель _____ **Наурызбаев Б.А.**

Автор:

ТОО "TS-Smart-Construction"

Эксперт _____ **Алипбек О.**

Технадзор:

ТОО «EMMAR-Group»

Эксперт _____ **Жадигеров Б.**

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Галиев Г.**