Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО Актобе Жарык"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги районного значения к селу Тау 0-5 км, Жанибекского района, ЗКО"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 87	11.12.2023г.				
						ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы I						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	793 219 623,84									
В том числе: в текущем месяце	134 686 575,31	120 255 870,81							14 430 704,50	134 686 575,31
Выплата аванса	137 065 387,15									
Удержание аванса	83 690 338,62	74 723 516,63							8 966 822,00	83 690 338,62
Итого к оплате	50 996 236,69	45 532 354,19							5 463 882,50	50 996 236,69

Заказчик:

Руководитель "ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Амангелиев Р.М.

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "Актобе Жарык"

Бирмагамбетов К.О.

М.П.

Форма 2в пр.3-1
Республика Казахстан «29» сентября 2014 года №66

Заказчик : **Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек, улица Мажитова, № 203, БИН 000240004019, телефон 8(71135)22-2-02; 22-0-58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе Жарык", БИН 061140006627, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, ул. Халиулина 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги районного значения к селу Тау 0-5 км, Жанибекского района, ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги районного значения к селу Тау 0-5 км, Жанибекского района, ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 87 от 11.12.2023г.

Акт №4 от 20.11.2024
выполненных работ

за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах с 03.04.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Подготовительные работы										
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	4825,8	96,35	96,35	466966	464966		106426	617103	
							30,63		147814		45711		
2	2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с) Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта - во временные валки до 50м	м3 грунта	4825,8	275,48	275,48	1329411	1329411		304304	1764412	
							87,58		422644		130697		
3	3	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24м. Монтаж-Демонтаж арки	т конструкций	5	20620,77	11570,06	103104	57850		46434	161501	
						9050,71	3847,59	45254	19238		11963		
			Раздел 2. Востановительные работы										
4	4	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	4825,8	96,35	96,35	466966	464966		106426	617103	
							30,63		147814		45711		
5	5	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с) Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта - во временные валки до 50м	м3 грунта	4825,8	275,48	275,48	1329411	1329411		304304	1764412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							87,58		422644		130697		
6	6	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24м. Монтаж-Демонтаж арки	т конструкций	5	46777,4	19283,42	233887	96417	72822	69632	327801	
						12929,59	6412,65	64648	32063		24282		
			Раздел 1. Демонтажные работы ПК0+09,20										
7	1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	45	290,97	290,97	13094	13094		3879	18331	
							119,71		5387		1358		
8	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	45	74,56	74,56	3355	3355		768	4453	
							23,71		1067		330		
9	3	1130-0401-0203	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4м	м3 железобетона звеньев	1,9	28340,33	14208,58	53847	26996		29769	90305	
						14131,75	4520,42	26850	8589		6689		
10	4	1130-0403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых. Отверстие 1-2м. Сооружение-Демонтаж сущ ж/б оголовков	м3 сборных конструкций	8,4	9442,95	4445,79	79321	37345		45289	134579	
						4997,16	1421,37	41976	11940		9969		
11	5	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 5км	1 т км	34,5	60		2070				2236	
											166		
			Раздел 1. Демонтажные работы ПК1+18,36										
12	1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	64	290,97	290,97	18622	18622		5516	26069	
							119,71		7661		1931		
13	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	64	74,56	74,56	4772	4772		1092	6533	
							23,71		1517		469		
14	3	1130-0401-0203	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4м	м3 железобетона звеньев	13	28340,33	14208,58	368424	184712		174584	586449	
						14131,75	4520,42	183713	58765		43441		
15	4	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 5км	1 т км	20	60		1200				1296	
											96		
			Земляное полотно										
			Раздел 2. Устройство присыпных обочин										
16	26	1101-0102-0331	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10460	318,97	303,19	3336426	3171367	15795	726685	4388160	
						14,27	82,22	149264	860021		325049		
17	27	412-102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 3км-грунта на присыпные обочины из кавальеров	1 т км	53346	51		2720646				2938298	
											217652		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	28	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см.	м3 уплотненного грунта	9961	168,05	168,05	1673946	1673946		385634	2224346	
							53,77		535603		164766		
19	29	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3 уплотненного грунта	9961	57,4	57,4	571761	571761		143080	772028	
							19,95		198722		57187		
20	30	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9961	127,8	110,37	1273016	1099396		338156	1740066	
						17,43	29,72	173620	296041		128894		
21	31	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2-планировка верха земполотна и откосов	м2 спланированной площади	24842	83,97	37,73	2085983	937289		982670	3314145	
						46,24	8,7	1148694	216125		245492		
			Устройство дорожной одежды										
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5321,82	9326,00		49631259		49631259	3970501	53601760	
			Раздел 2. Укрепление присыпных обочин										
22	9	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10см	м2 покрытии обочин	16497	343,25	283,92	5662595	4683828		1672162	7921539	
						59,33	81,45	978767	1343681		586781		
			Раздел 3. Установка бортового камня в местах примыкания с парковкой										
23	11	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового, пресаы. Устройство. НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	3,22	3172,70	2775,66	10216	8938		3645	14970	
						397,04	651,25	1278	2097		1109		
24	12	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 10-20мм	1 м3	4,0572	16850,00		68364		68364		73833	
											5469		
25	13	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытии	м бортового камня	64	3523,32	52,32	225492	3348	132691	65429	314195	
						1397,70	22,20	89453	1421		23274		
26	14	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91-БР 100.30.15	1м3	2,752	81544,00		224409		224409		242362	Казахстан
											17953		
			Раздел 4. Устройство щебеночного покрытия в конце съездов										
27	15	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта	32,5	3032,48		98556	0		70960	183077	
						3032,48		98556	0		13561		
28	16	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство-щебеночной призмы в конце примыканий	м3 подушки	32,5	4136,65	412,44	134441	13404		91742	244278	
						3724,21	196,38	121037	6382		18095		
29	17	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 10-20мм	1 м3	32,5	16850,00		547625		547625		591435	Казахстан
											43810		
			Ж/бетонная водопропускная одноочковая труба д.1,0м на ПК0+9,20										
			Раздел 1. Устройство оголовков										
30	1	1101-0101-0419 *КЗТР II КЗМ=1,11*	грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. разработка в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	48,2	323,54	323,54	15595	15595		4620	21832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							133,11		6416		1617		
31	2	1101-0205-0302 *КЗТР И КЭМ=1,11 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1*	грунты 2 группы. разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	3032,48		18195			13100	33799	
						3032,48		18195			2504		
32	3	1130-0101-0102 *КЗТР И КЭМ=1,11*	подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смесей с песком. устройство-устройство пгс под оголовок	м3 подушки	20	14250,5	361,27	285010	7225	205172	54758	366949	
						3630,63	172,01	72613	3440		27181		
33	4	1130-0101-0101 *КЗТР И КЭМ=1,11*	подушки под фундаменты, щебеночные. устройство - щебеночной подготовки под оголовок	м3 подушки	1	27781,94	412,44	27782	412	23645	2822	33052	
						3724,21	196,38	3724	196		2448		
34	5	1130-0403-0103 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 32*	оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. сооружение-монтаж ж/б портальных блоков и ж/б откосных крыльев	м3 сборных конструкций	5,94	23682,23	5557,24	140672	33010	70559	34314	188985	
						6246,45	1776,71	37104	10554		13999		
35	6	225-109-0205	портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса в20 гост 13015-2012 типа блок № 34 (ст 10)	шт.	2	125168		250336		250336		270363	
											20027		
36	7	225-109-0104	откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса в20 гост 13015-2012 типа ст4пл (блок № 38пл)	шт.	4	120833		483332		483332		521999	
											38667		
37	8	1130-0504-0103 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 32*	гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб оголовки. устройство	м2 изолируемой поверхности	32	5631,63	233,86	180212	7484	128589	33686	231010	
						1379,36	82,68	44140	2646		17112		
38	9	1130-0504-0102 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	3,8	6557,29	348,61	24918	1325	15433	6211	33619	
						2147,47	122,86	8160	467		2490		
39	10	1101-0205-0501 *КЗТР И КЭМ=1,11*	траншей, пазухи котлованов и ямы. засыпка вручную. группа грунтов 1 - с уплотнением	м3 грунта	37	1441,11		53321,07			38391	99049	
						1441,11		53321,07			7337		
			Раздел 1. Устройство тела трубы										
40	11	1101-0101-0419 *КЗТР И КЭМ=1,11*	грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. разработка в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	113	323,54	323,54 133,11	36560	36560 15041		10830 3791	51181	
41	12	1101-0205-0302 *КЗТР И КЭМ=1,11 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1*	грунты 2 группы. разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20	3032,48 3032,48		60650 60650			43668 8345	112663	
42	13	1130-0101-0101 *КЗТР И КЭМ=1,11*	подушки под фундаменты, щебеночные. устройство - щебеночной подготовки под оголовок	м3 подушки	2,42	27781,94 3724,21	412,44 196,38	67232 9013	998 475	57222	6831 5925	79988	
43	14	1130-0401-0101 *КЗТР И КЭМ=1,11*	блоки локальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. укладка	м3 железобетонных блоков	7,98	13043,83 4188,36	6637,17 2126,23	104090 33423	52965 16967	17702	42328 11713	158131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	15	225-105-0102	блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса в30 гост 13015-2012 типа блок № 4а- по калькуляции материалов	шт.	21	80566,74		1691902		1691902	135352	1827254	
45	16	1130-0401-0203 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 31	звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	7,35	49005,96 17664,68	17760,72 5650,52	360194 129835	130541 41531	99817	123384 38686	522264	
46	17	225-104-0120	звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса в30 гост 24547-2016 марки зк 3-100 (блок 12)	шт.	21	65928,00		1384488		1384488	110759	1495247	
47	18	1130-0504-0103 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 32	гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб оголовки, устройство	м2 изолируемой поверхности	68,12	5631,63 1379,36	233,86 82,68	383627 93962	15931 5632	273734	71708 36427	491762	
48	19	1130-0504-0102 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29	гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. устройство в 2 слои	м2 изолируемой поверхности	6,45	6557,29 2147,47	348,61 122,86	42295 13851	2249 792	26195	10543 4227	57065	
49	20	1130-0101-0102 КЗТР И КЭМ=1,11	подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком, устройство-пгс	м3 подушки	6,49	14250,50 3630,63	361,27 172,01	92486 23563	2345 1116	66578	17769 8820	119075	
50	21	1101-0104-0404 КЗТР И КЭМ=1,11	траншеи и котлованы. засыпка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. группа грунтов 1	м3 грунта	43	34,82	34,82 11,07	1497 0	1497 476		343 147	1987	
			Раздел 1. Укрепительные работы входного и выходного оголовков										
51	22	1101-0104-0106 КЗТР И КЭМ=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	65	74,56	74,56 23,71	4846,4 0	4846,4 1541,15		1110 476	6432	
52	23	1101-0205-0302 КЗТР И КЭМ=1,11 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	8	3032,48 3032,48		24259,84 24259,84	0 0		17467 3338	45065	
53	24	1101-0204-0805 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ - УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НА ВХОДЕ И НА ВЫХОДЕ ТОЛЩЯСМ В20.F300. W6-НА ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	18,4	9682,87 2201,93	280,43 74,79	178164,508 40515,512	5159,912 1376,136	132489	30162 16666	224993	
54	25	1101-0204-0806 КЗТР И КЭМ=1,11 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1	ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ- 8СМ В20 F300 W6	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	18,4	-1259,72 -275,05	-5,56 -0,97	-23178,848 -5060,92	-102,304 -17,848	-18016	-3657 -2147	-28983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	26	1130-0102-0301 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	Т АРМАТУРЫ	0,0406	108320,24		4397,801744	0	77	3111	8110	
						106427,24		4320,945944	0		601		
56	27	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0406	365652		14845,4712	0	14845,4712		16033	
								0	0		1188		
57	28	1101-0204-0903 *КЗТР И КЭМ=1,11*	УПОРЫ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ-В20 -F300. W6	М УПОРА	5,5	22359,44	42,52	122976,92	233,86	95207	19871	154276	
						5006,6	11,45	27536,3	62,975		11428		
58	29	1101-0204-0805 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ- НА ВХОДЕ РУСЛА МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ ТОЛЩ. 8СМ В20, F300. W6 НА ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	11	9682,87	280,43	106511,57	3084,73	79206	18032	134508	
						2201,93	74,79	24221,23	822,69		9964		
59	30	1101-0204-0806 *КЗТР И КЭМ=1,11 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1*	ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ-8СМ В20 F300 W6	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	11	-1259,72	-5,56	-13856,92	-61,16	-10770	-2187	-17328	
						-275,05	-0,97	-3025,55	-10,67		-1284		
60	31	1130-0102-0301 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	Т АРМАТУРЫ	0,0242	108320,24		2621,349808	0	46	1855	4834	
						106427,24		2575,539208	0		358		
61	32	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0242	365652		8848,7784	0	8848,7784		9557	
								0	0		708		
62	33	1101-0204-0805 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ- НА ВЫХОДЕ РУСЛА МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ ТОЛЩ. 12СМ В20, F300. W6 НА ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,2	9682,87	280,43	50350,924	1458,236	37443	8524	63585	
						2201,93	74,79	11450,036	388,908		4710		
63	34	1101-0204-0806 *КЗТР И КЭМ=1,11 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1 Т.Ч.П.5.174*	ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ-12СМ В20 F300 W6	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,2	1232,23	5,56	6407,596	28,912	5091	930	7925	
						247,56	0,97	1287,312	5,044		587		
64	35	1130-0102-0301 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	Т АРМАТУРЫ	0,0114	108320,24		1234,850736	0	22	873	2277	
						106427,24		1213,270536	0		169		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	36	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0114	365652		4168,4328	0	4168,4328		4501	
								0	0		333		
66	37	212-501-0304	АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ	Т	0,72	28628		20612,16	0	20612,16		22261	
								0	0		1649		
			Раздел 1. Укрепление конуса										
67	38	1101-0104-0106 *КЗТР И КЭМ=1,11*	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	40	74,56	74,56	2982,4	2982,4		683	3958	
							23,71	0	948,4		293		
68	39	1101-0107-1802 *КЗТР И КЭМ=1,11*	ДНО И ОТКОСЫ ВЫЕМОК КАНАЛОВ. ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5	263,04		1315,2	0		947	2443	
						263,04		1315,2	0		181		
69	40	1130-0101-0101 *КЗТР И КЭМ=1,11*	ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО -ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ	М3 ПОДУШКИ	2	27781,94	412,44	55563,88	824,88	47291	5646	66107	
						3724,21	196,38	7448,42	392,76		4897		
70	41	1101-0204-0601 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА КАМЕННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 КАМНЯ (В ДЕЛЕ)	2,7	26295,48	5,24	70997,796	14,148	56288	10586	88111	
						5442,83	2,44	14695,641	6,588		6527		
71	42	1130-0102-0201 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО-УКРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ В20,F300.W6	М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	2,45	62621,58	5462,19	153422,871	13382,3655	125547	13105	179850	
						5915,75	1513	14493,5875	3706,85		13322		
72	43	1130-0102-0301 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	Т АРМАТУРЫ	0,04466	108320,24		4837,581918	0	85	3422	8921	
						106427,24		4753,040538	0		661		
73	44	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,04466	365652		16330,01832	0	16330,01832		17636	
								0	0		1306		
74	45	212-501-0304	АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ	Т	0,25	28628		7157	0	7157		7730	
								0	0		573		
			Ж/бетонная водопропускная одноочковая труба д.1,0м на ПК1+18,36										
			Раздел 1. Устройство оголовков										
75	1	1101-0101-0419 *КЗТР И КЭМ=1,11*	грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. разработка в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	44	323,54	323,54	14235,76	14235,76		4216,9248	19929	
							133,11	0	5856,84		1476,214784		
76	2	1101-0205-0302 *КЗТР И КЭМ=1,11 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1*	грунты 2 группы. разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	3032,48		15162,4	0		10916,928	28165	
						3032,48		15162,4	0		2086,34624		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	3	1130-0101-0102 *КЗТР И КЭМ=1,11*	подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. устройство-устройство лег под оголовок	м3 подушки	20	14250,5	361,27	285010	7225,4		54758,016	366949	
						3630,63	172,01	72612,6	3440,2		27181,44128		
78	4	1130-0101-0101 *КЗТР И КЭМ=1,11*	подушки под фундаменты, щебеночные. устройство - щебеночной подготовки под оголовок	м3 подушки	1	27781,94	412,44	27781,94	412,44		2822,8248	33052	
						3724,21	196,38	3724,21	196,38		2448,381184		
79	5	1130-0403-0103 *КЗТР И КЭМ=1,11* *НЕМ. И ДОП. ВЫП. 32*	оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. сооружение-монтаж ж/б портальных блоков и ж/б откосных крыльев	м3 сборных конструкций	5,94	23682,23	5557,24	140672,4462	33010,0056		34313,45069	188985	
						6246,45	1776,71	37103,913	10553,6574		13998,87175		
80	6	225-109-0205	портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса в20 гост 13015-2012 типа блок № 34 (ст 10)	шт.	2	125168		250336	0		0	270363	
								0	0		20026,88		
81	7	225-109-0104	откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса в20 гост 13015-2012 типа ст4пл (блок № 38пл)	шт.	4	120833		483332	0		0	521999	
								0	0		38666,56		
82	8	1130-0504-0103 *КЗТР И КЭМ=1,11* *НЕМ. И ДОП. ВЫП. 32*	гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб оголовки. устройство	м2 изолируемой поверхности	30	5631,63	233,86	168948,9	7015,8		31580,064	216571	
						1379,36	82,68	41380,8	2480,4		16042,31712		
83	9	1130-0504-0102 *КЗТР И КЭМ=1,11* *НЕМ. И ДОП. ВЫП. 28*	гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. устройство в 2 слои	м2 изолируемой поверхности	3,4	6557,29	348,61	22294,786	1185,274		5557,76784	30081	
						2147,47	122,86	7301,398	417,724		2228,204307		
84	10	1101-0205-0501 *КЗТР И КЭМ=1,11*	траншеи, пазухи котлованов и ямы. засыпка вручную. группа грунтов 1- с уплотнением	м3 грунта	35	1441,11		50438,85	0		36315,972	93695	
						1441,11		50438,85	0		6940,38576		
Раздел 2. Устройство тела трубы													
85	11	1101-0101-0419 *КЗТР И КЭМ=1,11*	грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. разработка в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	19	323,54	323,54	6147,26	6147,26		1820,9448	8605	
							133,11	0	2529,09		637,456384		
86	12	1101-0205-0302 *КЗТР И КЭМ=1,11* *КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1*	грунты 2 группы. разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	3032,48		6064,96	0		4366,7712	11267	
						3032,48		6064,96	0		834,538496		
87	13	1130-0101-0101 *КЗТР И КЭМ=1,11*	подушки под фундаменты, щебеночные. устройство - щебеночной подготовки под оголовок	м3 подушки	1,59	27781,94	412,44	44173,2846	655,7796		4488,291432	52554	
						3724,21	196,38	5921,4939	312,2442		3892,926083		
88	14	1130-0401-0101 *КЗТР И КЭМ=1,11*	блоки локальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. укладка	м3 железобетонных блоков	4,94	13043,83	6637,17	64436,5202	32787,6198		26203	97891	
						4188,36	2126,23	20690,4984	10503,5762		7251,161616		
89	15	225-105-0103	блок локальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса в30 гост 13015-2012 типа блок № 5- по калькуляции материалов	шт.	6	116195,75		697174,5	0	697174,5	0	752948	
								0	0		55773,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	16	225-105-0101	блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса в30 гост 13015-2012 типа блок № 4- по калькуляции материалов	шт.	2	156304,7		312609,4	0	312609,4	0	337618	
								0	0		25008,752		
91	17	1130-0401-0203 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 31	звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	4,55	49005,96	17760,72	222977,118	80811,276		76380,5952	323306	
						17664,68	5650,52	80374,294	25709,866		23948,61706		
92	18	225-104-0120	звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса в30 гост 24547-2016 марки зк 3-100 (блок 12)	шт.	13	65928		857064	0		0	925629	
								0	0		68565,12		
93	19	1130-0504-0103 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 32	гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб оголовки, устройство	м2 изолируемой поверхности	51,52	5631,63	233,86	290141,5776	12048,4672		54233,49658	371926	
						1379,36	82,68	71064,6272	4259,6736		27550,00593		
94	20	1130-0504-0102 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	3,43	6557,29	348,61	22491,5047	1195,7323		5606,806968	30347	
						2147,47	122,86	7365,8221	421,4098		2247,864933		
95	21	1130-0101-0102 КЗТР И КЭМ=1,11	подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком, устройство-пгс	м3 подушки	6,7	14250,5	361,27	95478,35	2420,509		18343,93536	122927	
						3630,63	172,01	24325,221	1152,467		9105,782829		
96	22	1101-0104-0404 КЗТР И КЭМ=1,11	траншеи и котлованы. засыпка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. группа грунтов 1	м3 грунта	9	34,82	34,82	313,38	313,38		71,7336	416	
							11,07	0	99,63		30,809088		
			Раздел 3. Укрепительные работы входного и выходного оголовков										
97	23	1101-0104-0106 КЗТР И КЭМ=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	61	74,56	74,56	4548,16	4548,16		1041	6036	
							23,71	0	1446,31		447		
99	24	1101-0205-0302 КЗТР И КЭМ=1,11 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	7	3032,48		21227,36	0		15283	39431	
						3032,48		21227,36	0		2921		
100	25	1101-0204-0805 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ - УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НА ВХОДЕ И НА ВЫХОДЕ ТОЛЩ.8СМ В20.F300. W6- НА ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	18,4	9682,87	280,43	178164,808	5159,912	132489	30162	224993	
						2201,93	74,79	40515,512	1376,136		16666		
101	26	1101-0204-0806 КЗТР И КЭМ=1,11 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1	ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ- 8СМ В20 F300 W6	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	18,4	-1259,72	-5,56	-23178,848	-102,304	-18016	-3657	-28983	
						-275,05	-0,97	-5060,92	-17,848		-2147		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	27	1130-0102-0301 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	Т АРМАТУРЫ	0,0406	108320,24		4397,801744	0	77	3111	8110	
						106427,24		4320,945944	0		601		
103	28	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0406	365652		14845,4712	0	14845,4712		16033	
								0	0		1188		
104	29	1101-0204-0903 *КЗТР И КЭМ=1,11*	УПОРЫ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ-В20 -F300, W6	М УПОРА	5,5	22359,44	42,52	122976,92	233,86	95207	19871	154276	
						5006,6	11,45	27536,3	62,975		11428		
105	30	1101-0204-0805 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ- НА ВХОДЕ РУСЛА МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ ТОЛЩ. 8СМ В20, F300. W6 НА ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	11	9682,87	280,43	106511,57	3084,73	79206	18032	134508	
						2201,93	74,79	24221,23	822,69		9964		
106	31	1101-0204-0806 *КЗТР И КЭМ=1,11 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1*	ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ-8СМ В20 F300 W6	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	11	-1259,72	-5,56	-13856,92	-61,16	-10770	-2187	-17328	
						-275,05	-0,97	-3025,55	-10,67		-1284		
107	32	1130-0102-0301 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	Т АРМАТУРЫ	0,0242	108320,24		2621,349808	0	46	1855	4834	
						106427,24		2575,539208	0		358		
108	33	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0242	365652		8848,7784	0	8848,7784		9557	
								0	0		708		
109	34	1101-0204-0805 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ- НА ВЫХОДЕ РУСЛА МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ ТОЛЩ. 12СМ В20, F300. W6 НА ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,2	9682,87	280,43	50350,924	1458,236	37443	8524	63585	
						2201,93	74,79	11450,036	388,908		4710		
110	35	1101-0204-0806 *КЗТР И КЭМ=1,11 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1 Т.Ч.П.3.174*	ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ-12СМ В20 F300 W6	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,2	1232,23	5,56	6407,596	28,912	5091	1033	8191	
						247,56	0,97	1287,312	5,044		607		
111	36	1130-0102-0301 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	Т АРМАТУРЫ	0,0114	108320,24		1234,850736	0	22	873	2277	
						106427,24		1213,270536	0		169		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	37	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0114	365652		4168,4328	0	4168,4328		4501	
								0	0		333		
113	38	212-501-0304	АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ	Т	0,72	28628		20612,16	0	20612,16		22261	
								0	0		1649		
			Раздел 1. Укрепление конуса										
114	39	1101-0104-0106 *КЗТР И КЭМ=1,11*	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	38	74,56	74,56	2833,28	2833,28		649	3761	
							23,71	0	900,98		279		
115	40	1101-0107-1802 *КЗТР И КЭМ=1,11*	ДНО И ОТКОСЫ ВЫЕМОК КАНАЛОВ. ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4	263,04		1052,16	0		757	1954	
						263,04		1052,16	0		145		
116	41	1130-0101-0101 *КЗТР И КЭМ=1,11*	ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО -ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ	М3 ПОДУШКИ	2	27781,94	412,44	55563,88	824,88	47291	5646	66107	
						3724,21	196,38	7448,42	392,76		4897		
117	42	1101-0204-0601 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА КАМЕННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 КАМНЯ (В ДЕЛЕ)	2,7	26295,48	5,24	70997,796	14,148	56288	30586	88111	
						5442,83	2,44	14695,641	6,588		6527		
118	43	1130-0102-0201 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО-УКРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ В20,F300.W6	М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	2,45	62621,58	5462,19	153422,871	13382,3655	125547	13105	179850	
						5915,75	1513	14493,5875	3706,85		13322		
119	44	1130-0102-0301 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	Т АРМАТУРЫ	0,04466	108320,24		4837,581918	0	85	3422	8921	
						106427,24		4753,040538	0		661		
120	45	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,04466	365652		16330,01832	0	16330,01832		17636	
								0	0		1306		
121	46	212-501-0304	АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ	Т	0,25	28628		7157	0	7157		7730	
								0	0		573		
			На устройство обстановки дороги										
122	1	1127-0902-0101 *КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.	25	8801,94	1342	220048,5	33550	23373	126177	373924	
						6825,02	484,79	163125,5	12119,75		27698		
123	2	1127-0902-0201 *КЗТР И КЭМ=1,11*	ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101	ШТ.	12	1753,77		21045,24	0	4162	18235	42422	
						1406,96		16883,52	0		3142		
124	3	251-102-0705	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.40	ШТ.	25	10579		264475	0	264475		285633	
								0	0		21158		

Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	4	251-101-0204	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.11.1-1.11.2, А=900 ММ	ШТ.	2	13163		26326	0	26326		28432	Казахстан
								0	0		2106		
126	5	251-101-0218	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	29479		29479	0	29479		31837	Казахстан
								0	0		2358		
127	6	251-101-0216	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 1.31.4, 1.31.5, В=600 ММ	ШТ.	18	11456		206208	0	206208		222705	Казахстан
								0	0		16497		
128	7	251-101-0213	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, В=700 ММ	ШТ.	7	14213		99491	0	99491		107450	Казахстан
								0	0		7959		
129	8	251-101-0204	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	5	13163		65815	0	65815		71080	Казахстан
								0	0		5265		
130	9	251-101-0604	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 3.20-3.24, D=700 ММ	ШТ.	2	23396		46792	0	46792		50535	Казахстан
								0	0		3743		
131	10	251-101-0213	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 5.15-5.16.2, В=700 ММ	ШТ.	1	14213		14213	0	14213		15350	Казахстан
								0	0		1137		
132	11	251-101-0227	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 7.14-7.19, РАЗМЕРОМ 350 ММ Х 700 ММ	ШТ.	1	7351		7351	0	7351		7939	Казахстан
								0	0		588		
133	12	261-301-0221	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	75	549		41175	0	41175		44469	Казахстан
								0	0		3294		
134	13	1106-0101-0113 *КЗТР И КЗМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28*	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО В12,5	М3	6	54604,9	1986,01	327629,4	11916,06	255765	45270	402731	
						9991,44	487,71	59948,64	2926,26		29832		
			На устройство дорожной разметки										
			Раздел 1. Разметка										
135	1	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м, сплошная	км линии	0,1697	54319,67	14934,41	9218,047999	2534,369377	5789	1260	11316	
						5269,99	5043,54	894,317303	855,888738		838		
136	2	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	5,59795	29214,17	14934,41	163539,463	83602,08046	50436	41568	221516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	3	1127-0903-0106	Престижа часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,05	5269,99 45951,17	5043,54 14934,41	29501,14052 2297,5585	28233,48474 746,7205	1287	16409 371	2882	
						5269,99	5043,54	263,4995	252,177		213		
			Раздел 2. Ограждение										
138	4	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	33	3077,6	1492,5	101560,8	49252,5	10817	46164	159543	
139	5	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15- сигнальные столбики	1м3	0,759	1281,56 72251	661,39	42291,48 54838,509	21825,87	54838,509	11818	59226	
			ИТОГО	Тенге							4387	100407517	
			Прочие работы и затраты									197981	
			Итого с прочими затратами									100605498	
			Временные здания и сооружения 1,3%		1,3%	1307871,472							
			Итого с временными									101913369	
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям 2,43%		2,43 %	2476494,875							
			Итого с затратами в климатических условиях									104389864	
			Непредвиденные работы и затраты 2%		2%	2087797,284							
			Итого с непредвиденными									106477661	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год.(40%) К=1,079									45955759	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год. (60%) К=1,163									74300112	
			Итого по текущим ценам									120255871	
			НДС		12%	14430704,52							
			ИТОГО с НДС									134686575,31	

Слал (Подрядчик)

ТОО "Актобе Жарык", БИН 061140006627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бирмагамбетов Ж.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Жаркаинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области», БИН 000240004019
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Амангалиев Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "КурылайСервисСтрой" Туманов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "Уралводпроект" Абдалимова Г.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)