Утвержден
к приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«27» ноября 2017 г.

Заказчик ГУ «ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области» Руководитель Какимбаев Н.Д. Алматинская область Аксуский район Жансугуровский с.о. с. Жансугуров ул.Желтоксан №5 67_____ фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома /здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 24.11.2017 года ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» Азанбеков А.С. п Карабулак ул.Ескельды би, 97_____
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 25.11.2017 г. аттестаты АДС и ЖКХ № 05495 от 10.06.2013г., АДС и ЖКХ № 06929 от 01.04.2014г., KZ 15VJE00001382 от 19.08.2014г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27.11.2017 года авторски надзор Мамешев А.А. ТОО «ГидротехникЖоба» на основании приказа №21 от 20.07.2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ащыбулак Аксуского района Алматинской области »
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Аксуский район Алматинская область,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области 03.08.2017 год

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гидротехник Жоба» проект 0054-НВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ«ЖКХ и ЖИ Аксуского района»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017 год;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: три с половиной;

фактически, месяц: 4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводной сети	км	5,415		5,415	
Трансформаторная подстанция КТП 40/10/0,4 кВА	шт	1		1	
Дизельная электростанция ДГУ PCD-35	шт	1		1	
Резервуары 100 м3 (2шт)	шт	2		2	
Здания КПП	шт	1		1	
Скважины глубинной 80 м (2 шт)	шт	2		2	
Насосная станция 2-го	шт	1		1	

подъема				
Водонапорная башня 25 м3	**шт**	**1**		**1**
ВЛ 10 кВ				
	м	**633**		**633**
Кабельная линия 0,4 кВ	**-м**	**390**		**390**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
На объекте предусмотрен водопровод протяженностью 5,415 км , установка колодце в количестве 51 шт, установка пожарных гидрантов в количестве 23 шт, счетчиков 103 шт , так же предусмотрено бурение скважин глубинной 70 м в количестве 2 шт, от которых будет осуществляться подача воды через хлор сатуратор в резервуары объемом 100 м3 в количестве 2 шт, от резервуаров вода будет подаваться в поселковую сеть. Строительство насосной станции 2-го подъема, и водонапорной башни емкостью 25 м3
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

1. Насос ЭЦВ 6/10/50 – 2 шт
2. Хлор-сатуратор ХС -100/10 – 2 шт
3. Станция СУЗ-10 – 2 шт
4. Датчик-реле уровня РОС-301 – 2 шт
5. Дизельный генератор ДГУ PCD-35 – 1 шт
6. Трансформаторы масляные трехфазные ТМ 40/10-0,4 У1 – 1 шт
7. РЛНД-10 – 1 шт
8. РВО10-1 шт
9. Насос HF20B-2 шт
10. Насос CP220C- 3 шт

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 149 269,809 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 124 833,266 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 646,690 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 149 269,809 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 124 833,266 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 646,690 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ащыбулак Аксуского района Алматинской области » принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Какимбаев Н.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Кожахметов С.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Имашов Е.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Азаноеков А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.