Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Форма

Декларация о соответствии

06 сентября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылысгаз» г.Уральск, 090006, проспект Достык-Дружба, 198 Западно-Казахстанская область
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жакупова Каримуллы Кабеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство водопровода в с.Аксуат Акжаикского района ЗКО»,
по адресу: Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Аксуат
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района», руководитель Жаншин А.Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «СПС», проект (заказ А-00-13-42)
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО», Приказ от 03 октября 2013 г. № 15;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Обеспечение суточного расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды населения с.Аксуат	м3/сутки	130,0		142,35	
2. Общая подача воды со скважин на площадку водоподготовки	м3/час	13,61		13,61	
3. Объем подачи обеззараженной питьевой воды населению	м3/час	6,18		6,4	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Рабочие глубинные насосы подземного типа – 2 шт производительностью (каждый)	м3/час	13,61	13,61
Здание для установки электрооборудования, размер в плане 2,0х2,5м	шт	1	1
Сетчатое металлическое ограждение площадки головного водозабора	п.м	340,0	340,0
Два резервуара из сборного железобетона по 250 м3 каждый для хранения чистой воды, общей емкостью	$м^3$	250	250
Подводящий водовод от насосной станций 1 подъема до площадки НРС, протяженность	м	2940,0	2940,0
Водонапорная башня емкостью 50 м3	шт	1	1
Установка для очистки и приготовления питьевой воды комбинированная «ДВУ10-7» производительностью 142,35м3/сут в мобильном зданий с габаритами (9,0х2,4х2,6h)м	шт	1	1
Водопроводная насосная станция II-го подъема	Шт	1	1
Здание размером в плане 3х6 м по осям	Шт	1	1
Вертикальный многоступенчатый насосы для хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротушения, производительностью 11,2 м3/час	шт	4	4
Вертикальный многоступенчатый насосы для хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротушения, производительностью 2,4 м3/час	шт	2	2
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-110х6,6	пог. м	7445,72	7445,72
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-90х5,4	пог. м	12524	12524
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-63х3,8	пог. м	776,11	776,11
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-40х2,4		147	147
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-32х2,0	пог. м	2724	2968
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-25х2,0	пог. м	3446	5035

Ввод питьевой воды в государственные учреждения: школа, детский сад, клуб, ФАП, акимат сельского округа	объектов	5	5
Водопроводный ж/б колодец Д=1,0 м	шт	1	1
Водопроводный ж/б колодец Д=1,5 м	шт	79	79
Водопроводный ж/б колодец Д=2,0 м	шт	2	2
Водонапорная башня емкостью 50 м3, Н=18 м	шт	1	1
Водонапорная башня емкостью 25 м3, Н=15 м	шт	1	1
ВЛ-10Квт к площадке головного водозабора 1 подъема	м		1100 м
КТП -10/0,4 кВт , N=25 кВт	шт.	1	1
ВЛ-10 кВт к площадки насосной станции 2 -подъема	м	700	700
КТП -10/0,4 кВт , N=63 кВт	шт	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
На объекте в качестве источника водоснабжения приняты подземные. Водозабор состоит из подземного типа на глубинных ссквважинах, совмещенного с насосной станцией 1 –подъема.

Насосные станции 1-подъема оборудованые погружными насосами Pentax 4S140-20A в количестве 2 шт. Произведено устройство ограждения площадки головного водозабора – металлического с колючей проволокой в три ряда над верхней частью-рабицы, протяженностью 340 м.

Напорный водовод от насосной станции 1- го подъема до площадки НРС, протяженностью 2940,0 м выполнен из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR17 питьевая ∅110х6,2 мм ГОСТ 18599-2001.

Для снабжения водой с.Аксуат предусмотрено строительство площадки напорно-регулирующих сооружений 2-подъема.

На площадке НРС 2-подъема предусмотрено:

-Установчвка для очистки и приготовления питьевой воды комбинированная «ДВУ10-7» производительностью 142,35 м3/сут в мобильном здании с габаритами (9,0х2,4х2,6h) м

-Два резервуара для хранения чистой питьевой воды емкостью 250 м3 каждый,

-Водонапорная башня емкостью 50 м3, Н=18 м;

-насосная станция 2- подъема;

-Устройство внутриплощадочных сетей

-устройство ограждения из профлиста с колючей проволокой в три ряда над верхней частью профлиста протяженностью 370 м.

-устройство поселковой водопроводной сети с.Аксуат и Акбулак.

Для снабжения водой с.Акбулак от с.Аксуат проложена водопроводная сеть и установка водонапорной башни емкостью 25 м. ,Н=15 м. около с.Акбулак с дальнейшей разводкой поселковой водопроводной сети и с устройством ограждения из профлиста протяженностью 115 метров.

Электроснабжение головного водозабора предусмотрено от КТП 25 кВт.

Электроснабжение напорно-регулирующих сооружений выполнено от проектируемой КТП 63 кВт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: 01 апреля 2017 года;
месяц, год
- окончание работ 06 сентября 2017 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
- по норме или по проекту организации строительства: 8 месяцев;
- фактически: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает
объект «Строительство водопровода в с.Аксуат Акжаикского района ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Құрылысгаз» **К.Жакупов**

М.П.