Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
форма

Декларация о соответствии

«10» ____07____2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Баймен» Алматинской области Байсеркенский с.о., с.Коянкус, ул.Абая,202а
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Байменова Ж.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района»).расположенного по адресу: Алматинская область, Кербулакского района, с.Жаналык
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района, Алматинской области» в лице Руководителя Сопбекова М.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Нур-Шапагат-Проект», 15002502, от 06.02.2015г.
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Экспертиза проекта (экспертное заключение)
утвержден(а) филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинмкой области, №18-0828/15 от 09.10.2015г
Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Наименование					
Строительство сетей водоснабжения	Километр (тысяч метров)				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство сетей водоснабжения имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м$^{2)}$		
Жилая площадь			
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объём	метр в кубе далее – м^3		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений, площадь застройки	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- полиэтиленовая труба диаметром 110мм - 9158 м;
- полиэтиленовая труба диаметром 63мм - 1161 м;
- полиэтиленовая труба диаметром 32мм - 1594
- пожарный гидрант - 40 шт.;
- водопроводные колодцы - 95 шт.;

Внутриплощадные сети водопровода:

- стальная труба диаметром 159 мм - 64 м.;
- стальная труба диаметром 114 мм - 119 м.;
- стальная труба диаметром 89 мм - 67 м;
- водопроводные колодцы - 12 шт.;

Насосная станция I-го подъема:

Скважины №1: глубина 160 и № 2: глубина 160 метр - 2шт.;

- Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-70 - 2 шт.;

Насосная станция II-го подъема:

- Здание насосного станция 6х7 - 1 шт;
- Насос1К 80-50-200а с эл.дв. 11х3000 об.мин. - 2 шт.;
- Насос СР 190 V230-400/50Hz - 2 шт;
- Насос ГНОМ 10-10 - 1 шт.;

Резервуар на 200 м^3 – 2 шт:

Колодец хлор-сатуратор - 1 шт.;

Электроснабжение:

Подстанция комплектная трансформаторная

модели КТПН- 40|10|0.4 - 1 шт.;
- Опора СВ-105х3.5 - 48 шт.;
- Кабели ВЛ СИП 3х1х50 - 2016 м;

Наружное освещение:

- Опора металлическая - 15 шт.;
- Кабель АВБбШв 4х6 - 470 м;
- Дизель –Генератор - 1 шт.;
- КПП 3х4 - 1 шт;

Благоустройство:

- асфальтовые покрытие - 1117 м2;
- бордюр - 620 м;
- ограждение из профнастила - 453 м:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 25.09.2019 г.;
месяц, год
окончание работ _10.07.2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, 7месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяц:
фактически, месяц: _____7_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области»готовым к приемке в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Баймен»
Байменов Ж.Е.
_____
фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, подпись
«____» _____ 2019 г.

М.П.