Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

С П Р А В К А № 9

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		180030/03	27.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области	195 425 876,50	30 939 175,45							3 712 701,05	34 651 876,50
Итого к оплате:	195 425 876,50	30 939 175,45							3 712 701,05	34 651 876,50

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района Алматинской области" Сопбеков М.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства г Цены региона Алматинская обл.

Подрядчик ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-4-1

Насосная станция над водозаборной скважиной №1,№2- 1подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Общестроительные работы							
6	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	90	12,61 4,38	12,61 4,38	1 135 394	1 135 394	382 97
7	Е1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпейК=2,000; *м3 грунта*	180	4,41 1,53	4,41 1,53	794 275	794 275	267 97
8	Е1-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы *м2 спланированной поверхности*	160	8,28 8,28		1 325 1 325		1 497 113
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,6	4933,21 195,75	66,01 24,93	2 960 117	40 15	139 105
10	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование *м3*	7,24	6345,71 614,25	260,48 89,46	45 943 4 447	1 886 648	5 350 105

11	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	4,22	8111,52 1435,5	1879,87 538,43	34 231 6 058	7 933 2 272	10 829 130
12	6-5-68	Крышка деревянная *м2*	1,2	9060		10 872		
16	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО *шт*	2	1820		3 640		
21	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами(труб для кабеля) *км трубопровода*	0,002	386417,13 45900	1984,82 749,25	773 92	4 1	121 130
22	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами(вентиляционная труба) *км трубопровода*	0,004	386417,13 45900	1984,82 749,25	1 546 184	8 3	243 130
23	Е22-37-1	Установка вантузов *шт*	2	22878,84 272,25	17,71 6,75	45 758 545	35 14	727 130
24	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	4	74,06 63	9,93	296 252	40	328 130
25	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	4	118,85 96,75	16,47	475 387	66	503 130
26	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	10	156,43 126	21,43	1 564 1 260	214	1 638 130
30	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм *счетчик (водомер)*	2	1489,1 342	68,6 24,75	2 978 684	137 50	940 128
31	80-5-3(пл)	Ультразвуковой расходомер "woltex 100" *комплект*	2	34873		69 746		
32	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	2	858,7 40,5	1,57	1 717 81	3	104 128
33	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	381 130

34	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	4	411,46 231,75	17,71 6,75	1 646 927	71 27	1 240 130
35	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	3500		7 000		
38	1-1-774	Скобы ходовые *кг*	27,2	129		3 509		
39	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,04592	247994,13 62775	49389,75 18657	11 388 2 883	2 268 857	4 862 130
41	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	10	400		4 000		
42	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 *м2*	0,32	70,08 2,77	0,12 0,05	22 1		1 90
43	Е20-23-1	Установка дефлекторов *дефлектор*	2	2247,08 427,5	6,95 2,25	4 494 855	14 5	1 101 128
44	1-1-722	Паронит *кг*	0,1	272		27		
45	1-1-699	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *кг*	0,94	166		156		
46	Е22-33-5	Установка опорной плиты и устьевого патрубка оголовка *т фасонных частей*	0,26192	247994,13 62775	49389,75 18657	64 955 16 442	12 936 4 887	27 728 130
47	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	96	245,44 37,35	3,82 1,44	23 562 3 586	367 138	4 394 118
48	Е20-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм *заслонка или клапан*	2	307,08 234	12,33 4,5	614 468	25 9	611 128

49	13-6-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d=200 мм *шт*	2	3600		7 200		
		Итого по разделу 1				**354 810**	**27 990**	**63 386**
		Стоимость: материалов, тенге				**40 882**	**9 600**	
		оборудования, тенге				69 746		
		Накладные расходы, тенге				63 386		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20 907		
		Всего по разделу, тенге				**439 103**		

Раздел 2 Э/снабжение и освещение

50	E21-24-6	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	2	1185,59	103,34	2 371	207	2 116
				938,25	40,96	1 877	82	108
51	18-3-146	Щиток распрелелительный, тип ЩР-8501 *шт*	2	6960		13 920		
52	E21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А *шт*	8	496,94	3,06	3 976	24	2 051
				236,25	1,15	1 890	9	108
53	E21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А *шт*	2	643,92	3,06	1 288	6	717
				330,75	1,15	662	2	108
54	18-1-380	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	2	301		602		
55	18-1-345	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	4	102		408		
56	18-1-379	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	4	301		1 204		

57	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали *м*	20	88,9 27,9	3,1 0,3	1 778 558	62 6	536 95
58	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из угловой стали *м*	12	88,9 27,9	3,1 0,3	1 067 335	37 4	322 95
59	Ц8-409-6	Трубы винипластовые , диаметр до 25 мм *м*	16	48,7 28,8	2,6 0,2	779 461	42 3	441 95
60	Ц8-409-7	Трубы винипластовые , диаметр до 50 мм *м*	16	58,8 31,7	4,3 0,5	941 507	69 8	489 95
61	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм *10м*	1,6	6640		10 624		
62	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм *10м*	1,6	1420		2 272		
63	Ц8-398-2	Провод в трубе, сечение до 35 мм2 *м*	50	7,9 3,7	3,5 1	395 185	175 50	223 95
64	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,02	144297		2 886		
65	16-1-380	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,03	46226		1 387		
66	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	4	244,37 151,65	65,36 34,45	977 607	261 138	805 108
67	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ *шт*	4	157		628		
68	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15 *шт*	4	64		256		

69	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	4	92,4 90		370 360		324 90
70	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	4	509		2 036		
71	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *шт*	2	55 49,7	0,9 0,2	110 99	2	94 95
72	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	2	215		430		
73	73-1-258(об)	Фонарь электрический переносной *шт*	2	1540		3 080		
74	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	10	61,9 23	3,3 0,4	619 230	33 4	222 95
75	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *шт*	2	431,6 149	21,6 2,9	863 298	43 6	289 95
		Итого по разделу 2				**55 267** **8 069**	**961** **312**	**8 629**
		Стоимость: материалов, тенге оборудования, тенге				3 080		
		Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 629 3 649		
		Всего по разделу, тенге				**67 545**		
		Всего прямые затраты				**410 077** **48 951**	**28 951** **9 912**	**72 015**
		Стоимость: материалов, тенге оборудования, тенге				72 826		

Накладные расходы, тенге	72 015
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24 556

		Всего по смете				**506 648**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				10 759		
		Итого с временными				**517 407**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				9 203		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 772		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 446		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**532 828**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**1 458 363**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				29 167		
		Итого с налогами				**1 487 530**		
		НДС 12%				178 504		
		Всего				**1 666 034**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:

ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-1-1
Наружные сети водопровода. Внутрипоселковые сети

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Земляные работы						
		1.1 Трубы питьевые полиэтиленовые						
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,456	21,55	4,52	10	2	8
		м3 уплотненного грунта		17,03		8		97
		Итого по разделу 1				**10**	**2**	**8**
						8		
		Накладные расходы, тенге				8		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1		
		Всего по разделу, тенге				**19**		
		Раздел 2 Устройство водопровода В1						
15	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50 мм	0,902	8097,13		7 304		9 419
		км трубопровода		8032,5		7 245		130

16	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	8,78	8287,75 8032,5		72 766 70 525		91 683 130
30	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	218	75,82 67,5	1,57	16 529 14 715	342	18 835 128
31	99-1-3(пл)	Водомер "Бетар Восток" д-15мм *шт*	218	718		156 524		
32	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	218	473,47 254,25	39,24 15,75	103 216 55 427	8 554 3 434	75 342 128
34	E18-21-1	Установка фильтров для очистки воды диаметром 15 мм *фильтр*	218	187,02 130,5	50,89 18	40 770 28 449	11 094 3 924	41 437 128
35	9-5-1111	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 *шт*	218	385		83 930		
41	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,853	8287,75 8032,5		7 069 6 852		8 908 130
		Итого по разделу 2				**488 108**	**19 990**	**245 624**
						183 213	**7 358**	
		Накладные расходы, тенге				245 624		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44 024		
		Всего по разделу, тенге				**777 756**		

Раздел 5 Разборка и восстановление дорожного покрытия

96	E27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	1646	456,58 5,94	15,35 5,06	751 531 9 777	25 266 8 329	24 081 133
97	E27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	6584	54,14 0,01		356 458 66		88 133

98	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1646	517,18	15,35	851 278	25 266	24 081
		м2 покрытия		5,94	5,06	9 777	8 329	133
99	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	6584	61,73		406 430		88
		м2 покрытия		0,01		66		133
100	E27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийной смеси	107,4	276,66	12,65	29 713	1 359	1 029
		м2 основания или покрытий		3,56	3,65	382	392	133
		Итого по разделу 5				**2 395 410**	**51 891**	**49 367**
						20 068	**17 050**	
		Накладные расходы, тенге				49 367		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146 687		
		Всего по разделу, тенге				**2 591 464**		
		Всего прямые затраты				**2 883 528**	**71 883**	**294 999**
						203 289	**24 408**	
		Накладные расходы, тенге				294 999		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				190 711		
		Всего по смете				**3 369 238**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				83 557		
		Итого с временными				**3 452 795**		

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				71 473		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13 811		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				34 528		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**3 572 607**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**9 778 225**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				195 565		
		Итого с налогами				**9 973 790**		
		НДС 12%				1 196 855		
		Всего				11 170 645		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-2-1

Водозаборные сооружения. Сети на головном водозаборе

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопровод В1							
14	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,122	8097,13 8032,5		988 980		1 274 130
15	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0745	8287,75 8032,5		617 598		777 130
18	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,00014	247994,13 62775	49389,75 18657	35 9	7 3	16 130
19	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	14	156,43 126	21,43	2 190 1 764	300	2 293 130
20	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	14	74,06 63	9,93	1 037 882	139	1 147 130
	Итого по разделу 1					**4 867**	**446**	**5 507**

						4 233	**3**	
		Накладные расходы, тенге				5 507		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				622		
		Всего по разделу, тенге				**10 996**		

Раздел 2 Водопроводный колодец с хлор-сатуратором

52	Ц18-434-4	Хлор-сатуратор ХС-100 *шт*	1	3263,94	831,24	3 264	831	1 402
				1336,5	220,5	1 337	221	90
53	80-6-1(пл)	Хлор-сатуратор ХС-100 *шт*	2	58719		117 438		
59	Е18-22-2	Установка манометров *комплект*	2	858,7	1,57	1 717	3	104
				40,5		81		128
62	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	1	896,88	5,38	897	5	81
				60,75	2,25	61	2	128
		Итого по разделу 2				**123 316**	**839**	**1 587**
		Стоимость: материалов, тенге				**1 479**	**223**	
		оборудования, тенге				117 438		
		Накладные расходы, тенге				1 587		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				448		
		Всего по разделу, тенге				**125 351**		

Раздел 4 Мокрый колодец Д=1000мм-2шт

89	Е6-13-1	Усиление колодца монолитным бетоном *м3*	0,1	6229,42	86,6	623	9	55
				490,5	32,72	49	3	105
94	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-О6 *шт*	2	2670		5 340		
97	2-1-267	Стремянки лестницыК=2,000; *т*	0,06656	133700		8 899		

		Итого по разделу 4				**14 862**	**9**	**55**
						49	**3**	
		Накладные расходы, тенге				55		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				895		
		Всего по разделу, тенге				**15 812**		

Раздел 5 Водопроводный колодец Д=2000мм-1шт

119	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловин	0,55	4159,03	66,01	2 287	36	128
		м3		195,75	24,93	108	14	105
		Итого по разделу 5				**2 287**	**36**	**128**
						108	**14**	
		Накладные расходы, тенге				128		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				145		
		Всего по разделу, тенге				**2 560**		
		Всего прямые затраты				**145 332**	**1 330**	**7 277**
						5 869	**243**	
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге				117 438		
		Накладные расходы, тенге				7 277		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 110		
		Всего по смете				**154 719**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				925		
		Итого с временными				**155 644**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				791		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				153		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				382		

		Итого в базовых ценах 2001 года				**156 970**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**429 627**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				8 593		
		Итого с налогами				**438 220**		
		НДС 12%				52 586		
		Всего				**490 806**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:

ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-5-1

Резервуар V=200м3- 2шт

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Резервуар V=200м2-2шт							
34	Е10-35-1	Установка крышки деревянной *изделие*	2	332,3 100,35	23,87 9,02	665 201	48 18	263 120
35	6-4-6	Крышка деревянная КД1 *м2*	1,2	12300		14 760		
54	Е23-2-2	Установка асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,006	511141,41 63306	19866,96 7440,75	3 067 380	119 45	553 130
55	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм *зонт*	2	1065,7 81	6,95 2,25	2 131 162	14 5	214 128
56	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость *м3 емкости*	400	24,6 11,7	0,69 0,27	9 840 4 680	276 108	5 027 105
57	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды *м3 емкости*	400	52,65 23,76	0,22 0,09	21 060 9 504	88 36	10 017 105

		Итого по разделу 1				**51 523**	**545**	**16 074**
						14 927	**212**	
		Накладные расходы, тенге				16 074		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 056		
		Всего по разделу, тенге				**71 653**		
		Всего прямые затраты				**51 523**	**545**	**16 074**
						14 927	**212**	
		Накладные расходы, тенге				16 074		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 056		
		Всего по смете				**71 653**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				1 777		
		Итого с временными				**73 430**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 520		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				294		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				734		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**75 978**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**207 952**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				4 159		
		Итого с налогами				**212 111**		
		НДС 12%				25 453		
		Всего				**237 564**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

N 9

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-3

Технологическая часть (ТХ) насосной станции

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00
4	E22-34-1	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов (прим.) *шт*	6	300,56 69,53	225,63 58,98	1 803 417	1 353 353	1 001 130
14	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	2	411,46 231,75	17,71 6,75	822 463	35 13	618 130
15	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	13 4	379 130
19	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1 893 1 017	156 63	1 382 128
20	9-1-228	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 32 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005 *шт*	4	5115		20 460		

21	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 15	344 128
23	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1 893 1 017	156 63	1 382 128
24	9-1-228	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 32 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005 *шт*	4	5115		20 460		
25	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм *фланец*	4	231,52 180	33,52 2,25	926 720	134 9	947 130
26	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	4	74,06 63	9,93	296 252	39	327 130
27	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	671		2 684		
29	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000; *м2*	0,1836	36,09 4,39	0,09 0,05	6		 90
30	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов *узел*	2	1278,5 1001,25	47,75 18	2 557 2 002	95 36	2 608 128
35	Ц22-134-5	Устройство ультразвукового расходомера(прим.) *комплект*	1	19779,62 12465	7125,62 1743,75	19 779 12 465	7 125 1 743	12 787 90
38	Ц7-220-2	Насосная установка СО-3 MHI 1603 , Wilo-Economy *комплект*	1	16126 10690	2247 473	16 126 10 690	2 247 473	10 046 90
39	80-5-1(пл)	Насосная установка СО-3 MHI 1603, Wilo-Economy *комплект*		356134				
		Всего прямые затраты				**90 662**	**11 392**	**31 821**
						29 585	**2 772**	

		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге						
		Накладные расходы, тенге				31 821		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 349		
		Всего по смете				**129 832**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				3 220		
		Итого с временными				**133 052**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2 754		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				532		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 331		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**137 669**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**376 800**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				7 536		
		Итого с налогами				**384 336**		
		НДС 12%				46 120		
		Всего				**430 456**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 4-1-1

Наружное освещение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Наружное освещение						
24	Е33-204-1	Установка стальных опор светильников консольного типа ОГК-8-1 (прим.) *опора*	15	4796,83 1977,75	1831,4 625,01	71 952 29 666	27 471 9 375	40 993 105
29	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	15	509		7 635		
30	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами *светильник*	15	1745,38 333	1411,25 239,85	26 181 4 995	21 169 3 598	9 023 105
31	99-1-16(пл)	Светодиодные уличные светильники ССУ-120 *шт*	15	14138		212 070		
		Всего прямые затраты				**317 838**	**48 640**	**50 016**
		Стоимость: материалов, тенге				**34 661**	**12 973**	

		Накладные расходы, тенге				50 016		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22 071		
		Всего по смете				**389 925**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				9 670		
		Итого с временными				**399 595**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				8 272		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 598		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 996		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**413 461**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**1 131 643**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				22 633		
		Итого с налогами				**1 154 276**		
		НДС 12%				138 514		
		Всего				**1 292 790**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 4-1-2
Наружные сети э/снабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 7 Демонтаж ВЛ-10кВ №2 ПС-127							
224	Е33-109-7 (Д	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов до 35 мм2 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км линии*	5,1857	5713,04 4851	862,04 317,7	29 626 25 156	4 470 1 647	28 143 105
225	Е33-101-3 (Д	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	10	2693,39 1184,4	1508,99 409,32	26 934 11 844	15 090 4 093	16 734 105
226	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	6,2	27,1 18,97	27,1 18,97	168 118	168 118	118 100
227	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	6,2	76,6 15,32	76,6 15,32	475 95	475 95	95 100
		Всего прямые затраты				**57 203**	**20 203**	**45 090**

						37 000	5 953	
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге						
		Накладные расходы, тенге				45 090		
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				16703		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 140		
		Всего по смете				**109 433**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				2 713,94		
		Итого с временными				**112 146,94**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2 321,44		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				448,59		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 121,47		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**116 038,44**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**317 597,21**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				6 351,94		
		Итого с налогами				**323 949,15**		
		НДС 12%				38 873,90		
		Всего				**362 823,05**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство и озеленение территории

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Малые архитектурные формы,ограждения,столбы-указатели							
	2.1 МАФы							
8	Т1-43-18	Скамья, тип III строительные работы *скамья*	1	2759,3 376,2	80,96 22,56	2 759 376	81 23	419 105
9	Т1-49-2	Урна, тип 2 строительные работы *урна*	1	3005,91 864,6	74,49 19,74	3 006 865	74 20	929 105
10	2-2-20	Металлический мусоросборник *комплект*	1	18800		18 800		
	2.2 Ограждение из сетчатых панелей ОГ-1							
17	1-1-684	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69 *кг*	98,56	88		8 673		
18	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов *шт*	1	1488,85 1435,5	33,47 12,65	1 489 1 436	33 13	2 029 140

19	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,02886	147100		4 245		
21	4-1-50	Петли,ручка *т*	0,00695	60300		419		
22	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов *шт*	1	5891,02 3217,5	1172,83 334,76	5 892 3 218	1 173 335	4 974 140
23	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,10396	147100		15 293		
25	1-1-813	Навесы *шт*	4	142		568		
26	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава *шт*	1	688		688		

2.3 ОГ-2 из колючих проволок

31	2-1-117	Стойки *т*	1,216	113100		137 530		
32	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,20016	52400		10 488		
33	1-1-684	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69 *кг*	214,06	88		18 837		

2.4 Столбы-указатели,обозначающие границы запретной зоны

34	Е9-22-12	Монтаж стоек указателя *т конструкций*	1,023	3928,59 1067,22	2861,37 620,1	4 019 1 092	2 927 634	1 553 90
35	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,63	4174		2 630		
36	2-1-117	Стойки *т*	0,82328	113100		93 113		

37	1-1-4190	Таблицы-указатели из стали оцинкованной (прим.) *т*	0,20006	73932		14 791		
		Итого по разделу 2				**343 240**	**4 288**	**9 904**
						6 987	**1 025**	
		Накладные расходы, тенге				9 904		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 189		
		Всего по разделу, тенге				**374 333**		

Раздел 3 Озеленение территории

38	Е47-7-1	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте *яма*	73	393,53		28 728		37 059
				393,53		28 728		129
39	Е47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м *шт*	73	500,13	177,05	36 509	12 925	34 411
				321,98	43,43	23 505	3 170	129
40	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м *шт*	41	2030		83 230		
41	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м *шт*	32	2030		64 960		
		Итого по разделу 3				**213 427**	**12 925**	**71 470**
						52 233	**3 170**	
		Накладные расходы, тенге				71 470		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 094		
		Всего по разделу, тенге				**301 991**		

Раздел 4 Ведомость дорожек,проездов и площадок

4.2 Асфальтобетонное покрытие(тропа наряда) тип2

45	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	420	560,65 5,94	15,35 5,06	235 473 2 495	6 447 2 125	6 145 133
46	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	826	366,67 108,68	6,63 1,76	302 869 89 770	5 476 1 454	121 328 133
47	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*		17702				

4.3 Асфальтобетонное покрытие тип1

48	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	167,55	1803,48 21,38	73,75 11,67	302 173 3 582	12 357 1 955	7 364 133
49	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	1117	456,58 5,94	15,35 5,06	510 000 6 635	17 146 5 652	16 342 133
50	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000; *м2 покрытия*	6702	54,14 0,01		362 846 67		89 133
51	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	1117	560,65 5,94	15,35 5,06	626 246 6 635	17 146 5 652	16 342 133
52	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	620	366,67 108,68	6,63 1,76	227 335 67 382	4 111 1 091	91 069 133

4.4 Асфальтобетонное покрытие вне участка(без бортового камня)

54	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	22,5	1803,48	73,75	40 578	1 659	990
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	481	263	133
55	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	150	456,58	15,35	68 487	2 303	2 195
		м2 покрытия		5,94	5,06	891	759	133
56	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	900	54,14		48 726		12
		м2 покрытия		0,01		9		133
57	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	150	560,65	15,35	84 098	2 303	2 195
		м2 покрытия		5,94	5,06	891	759	133
		Итого по разделу 4				**2 808 831**	**68 948**	**264 071**
						178 838	**19 710**	
		Накладные расходы, тенге				264 071		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				184 374		
		Всего по разделу, тенге				**3 257 276**		
		Всего прямые затраты				**3 365 498**	**86 161**	**345 445**
						238 058	**23 905**	
		Накладные расходы, тенге				345 445		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				222 657		
		Всего по смете				**3 933 600**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				97 553		
		Итого с временными				**4 031 153**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				83 445		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16 125		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				40 312		

		Итого в базовых ценах 2001 года				4 171 035		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				11 416 123		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				228 322		
		Итого с налогами				11 644 445		
		НДС 12%				1 397 331		
		Всего				13 041 776		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

Сопбеков М.К.

Технадзор:
ТОО "AKB Service" **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 3-2-1

Контрольно пропускной пункт

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	9,17	925,06 58,5	4,9 1,85	8 483 536	45 17	680 123
34	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3К=1,070; *м плинтусов*	9,8119	122,02 16,18	0,16 0,07	1 197 159	2 1	197 123
		Всего прямые затраты				**9 680**	**47**	**877**
						695	**18**	
		Накладные расходы, тенге				877		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				633		
		Всего по смете				**11 190**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				278		
		Итого с временными				**11 468**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				237		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				115		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				46		

		Итого в базовых ценах 2001 года				11 866		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				32 477		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				650		
		Итого с налогами				33 127		
		НДС 12%				3 975		
		Всего				37 102		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района" Цены региона Алматинская обл.

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-2

Отопление и вентиляция насосной станции

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Вентиляция							
1	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	0,8792	1138,88 247,5	13,16 4,93	1 001 218	12 4	284 128
2	Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2,9673	1197,62 227,25	10,58 3,96	3 554 674	31 12	878 128
3	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315 мм *дефлектор*	1	3329,08 508,5	12,33 4,5	3 329 509	12 5	658 128
4	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	1	311,15 177,75	16,15 6,75	311 178	16 7	237 128
5	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 100 мм (прим.) *зонт*	1	896,88 60,75	5,38 2,25	897 61	5 2	81 128

6	Е20-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм *узел*	1	3415,29 438,75	24,66 9	3 415 439	25 9	573 128
7	Е26-12-1	Изоляция поверхностей матами минераловатными *м2 поверхности изоляции*	3,5	258,33 100,8	92,82 34,88	904 353	325 122	475 100
8	1-3-25	Вата минеральная *м3*	0,17	2530		430		
9	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией *м2 изолируемой поверхности*	3,5	138,78 109,79	28,99 7,45	486 384	101 26	410 100
10	1-1-7672	Фольгоизол *м2*	3,5	610		2 135		
		Всего прямые затраты				**16 462**	**527**	**3 596**
						2 816	**187**	
		Накладные расходы, тенге				3 596		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 203		
		Всего по смете				**21 261**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				527		
		Итого с временными				**21 788**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				451		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				218		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				87		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**22 544**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**61 703**		

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				1 234		
		Итого с налогами				**62 937**		
		НДС 12%				7 552		
		Всего				70 489		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-4

Устройство водопровода и канализации насосной станции

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Колодец-септик д=2,0м							
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	215	35,29 2,1	33,19 9,13	7587 452	7136 1963	2343 97
2	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы *м2 спланированной поверхности*	9,6	33,98 33,98		326 326		368 113
3	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	201	3,82	3,82 1,32	768	768 265	257 97
4	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	14	14,46	14,46 4,1	202	202 57	55 97
5	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	2,85	14556,81 1350,23	1152,38 431,55	41487 3848	3284 1230	6601 130

6	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром (100) 150 мм *км трубопровода*	0,00263	314000,62	1733,92	826	5	211
				60966	650,25	160	2	130
7	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,0036	93997,62	304,24	338	1	125
				33075	114,75	119		105
8	1-1-774	Скобы ходовые МН-1 *кг*	14,96	129		1930		
9	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060		
10	Е20-18-2	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм *зонт*	1	960,88	5,38	961	5	81
				60,75	2,25	61	2	128
11	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону днища *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3,14	201,01	2	631	6	310
				93,6	0,27	294	1	105
12	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	19	201,01	2	3819	38	1872
				93,6	0,27	1778	5	105
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	26	245,44	3,82	6381	99	1189
				37,35	1,44	971	37	118
14	Е6-1-1	Устройство отмостки горловины колодца-септика *м3*	0,55	4159,03	66,01	2287	36	128
				195,75	24,93	108	14	105
15	6-5-69	Деревянная крышка *м2*	0,39	10400		4056		
		Итого по разделу 1				**79659**	**11580**	
						8117	**3576**	
		Накладные расходы, тенге				13540		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5592		
		Всего по разделу, тенге				**98791**		

Раздел 2 Водопровод В1

16	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	2	329,67 59,85	4,19 1,58	659 120	8 3	157 128
17	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	8	364,67 59,85	4,19 1,58	2917 479	34 13	630 128
18	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128
19	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	328		328		
20	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	3	371		1113		
		Итого по разделу 2				**6911** **1616**	**199** **79**	
		Накладные расходы, тенге				2169		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				545		
		Всего по разделу, тенге				**9625**		

Раздел 3 Канализация К1

21	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	1	781,79 130,5	7,07 2,66	782 131	7 3	172 128
22	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	10	1218,62 144	10,58 3,96	12186 1440	106 40	1894 128
		Итого по разделу 3				**12968** **1571**	**113** **43**	

		Накладные расходы, тенге				2066		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				902		
		Всего по разделу, тенге				**15936**		

Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование

23	E17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	349
		комплект						
				265,5	6,75	266	7	128
24	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	1	1320		1320		
		комплект						
25	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516
		комплект						
				387	15,75	387	16	128
		Итого по разделу 4				**16279**	**57**	
						653	**23**	
		Накладные расходы, тенге				865		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1029		
		Всего по разделу, тенге				**18173**		
		Всего прямые затраты				**115817**	**11949**	
						11957	**3721**	
		Накладные расходы, тенге				18640		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8068		
		Всего по смете				**142525**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				3 535		
		Итого с временными				**146 060**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				3 023		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 461		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				584		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**151 128**		

		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**413 637**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				8 273		
		Итого с налогами				**421 910**		
		НДС 12%				50 629		
		Всего				472 539		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Байменов Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-5

Силовое оборудование и э/освещение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Силовое э/оборудование							
1	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	1	862 340	28 4,5	862 340	28 5	328 95
2	80-6-1(пл)	Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ 3Р,63А *шт*	1	1343		1343		
3	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств *шкаф*	1	2070 1215		2070 1215		1312 108
4	75-6-398	Пункт распределительный ЩР 8501-075 ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	1	34598		34598		
5	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	2	3089 2273	497 110	6178 4546	994 220	4528 95
6	75-6-302	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5111-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	2	25720		51440		

7	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	2	3089 2273	497 110	6178 4546	994 220	4528 95
8	75-6-278	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2674У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	2	21847		43694		
9	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	160	34,2 23,2	1,2 0,2	5472 3712	192 32	3557 95
10	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм *10м*	16	664		10624		
11	Ц8-409-1	Кабельный канал по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	30	108,6 39,6	48,9 12,2	3258 1188	1467 366	1476 95
12	99-4-26(пл)	Кабельный мини-канал 25х25 мм *м*	30	32		960		
13	Ц8-409-2	Кабельный канал по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 80 мм *м*	15	147,3 49,5	73 18,3	2210 743	1095 275	967 95
14	99-4-26(пл)	Кабельный мини-канал 40х20 мм(40х25мм) *м*	15	40		600		
15	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм *м*	12	114,4 48,8	7,8 0,5	1373 586	94 6	562 95
16	99-6-1(пл)	Металлорукав Д=20мм *м*	12	42		504		
17	1-1-4863	Швеллер К235(вес швеллера[20) *т*	0,1718	58291		10014		
18	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	57	27,7 19,7	2,1 0,5	1579 1123	120 29	1094 95

19	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	126	73,1 23,4	20,8 4,4	9211 2948	2621 554	3327 95
20	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,05	50586		2529		
21	16-1-586	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,06	50893		3054		
22	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,065	144297		9379		
23	16-1-596	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,008	508422		4067		
24	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	5	330,1 116	24,1 2,5	1651 580	121 13	563 95
25	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 *м*	105	55 23,2	7,6 0,9	5775 2436	798 95	2404 95
26	Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм *м*	15	49,1 27,7	7,3 0,8	737 416	110 12	407 95
27	Ц8-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	9	58,2 27,7	7,6 0,9	524 249	68 8	244 95
		Итого по разделу 1				**219884**	**8702**	
		Стоимость: материалов, тенге				**24628**	**1835**	
		оборудования, тенге				55479		
						131075		
		Накладные расходы, тенге				25297		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6846		
		Всего по разделу, тенге				**252027**		

Раздел 2 Э/отопление

28	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт *шт*	5	763,4 626	5,4 2,3	3817 3130	27 12	2985 95
29	80-6-2(пл)	Печь ПЭТ-4 *шт*	5	1217		6085		
30	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95
31	75-6-279	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2874 У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	1	19818		19818		
32	Ц11-350-3	Расходомер датчики температуры; Dн трубопровода до 50 мм *шт*	1	530,56 477	1,58	531 477	2	429 90
33	9-5-1200	Датчик накладной для регулятора температуры систем отопления ДТКБ-57 *шт*	1	3766		3766		
34	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	70	73,1 23,4	20,8 4,4	5117 1638	1456 308	1849 95
35	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,05	50586		2529		
36	16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,02	92659		1853		
37	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная *шт*	1	702,3 648		702 648		654 101
38	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 *1000шт*	0,001	18000		18		

39	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке *шт*	4	29,13 27		117 108		117 108
40	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16А LEX41 *шт*	4	134		536		
41	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	2	34,7 29,48		69 59		64 108
42	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РС-16 *шт*	2	237		474		
		Итого по разделу 2				**48521**	**1982**	
		Стоимость: материалов, тенге				**8333**	**430**	
		оборудования, тенге				12303		
						25903		
		Накладные расходы, тенге				8362		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1859		
		Всего по разделу, тенге				**58742**		

Раздел 3 Э/освещение

43	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене *шт*	1	434,42 364,5	36,17 14,34	434 365	36 14	409 108
44	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501 *шт*	1	6960		6960		
45	Ц8-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А *шт*	1	1494,1 387	38,1 6,8	1494 387	38 7	374 95
46	Ц8-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А *шт*	5	753,8 236	14,8 2,3	3769 1180	74 12	1132 95

47	18-1-380	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	1	301		301		
48	18-1-345	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	3	102		306		
49	18-1-707	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	2	789		1578		
50	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	2	228,8 205	13,2 2,3	458 410	26 5	394 95
51	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	2	4720		9440		
52	Ц8-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А *шт*	1	753,8 236	14,8 2,3	754 236	15 2	226 95
53	99-1-6(пл)	Автомат АП50Б-2МТ,2Р,4А *шт*	1	810		810		
54	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	12	244,37 151,65	65,36 34,45	2932 1820	784 413	2412 108
55	17-2-19	Светильники, тип АОТ-2х36 *шт*	1	3550		3550		
56	17-2-17	Светильники, типALS.OPL-2x36 *шт*	4	2990		11960		
57	17-2-9	Светильники, тип К-1х22 NBT11F1x15 *шт*	2	2330		4660		
58	17-2-31	Светильники, тип К200 1х9 *шт*	2	972		1944		

59	17-2-32	Светильники, тип К300 1х22 *шт*	3	1290		3870		
60	Ц8-593-10	Светильник местного освещения *шт*	1	133,2 114	4,1 0,7	133 114	4 1	109 95
61	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м *шт*	1	561		561		
62	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15 *шт*	4	64		256		
63	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 *шт*	3	82		246		
64	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	10	101		1010		
65	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 *шт*	10	17		170		
66	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке *шт*	2	36,26 27		73 54		58 108
67	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	2	215		430		
68	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	7	35,4 29,48		248 206		222 108
69	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	7	156		1092		

70	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	1	45,74 31,05		46 31		33 108
71	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 *шт*	1	182		182		
72	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	2	34,7 29,48		69 59		64 108
73	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	2	195		390		
74	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	15	92,4 90		1386 1350		1215 90
75	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У191УХЛ2 *1000шт*	0,01	26100		261		
76	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	5	509		2545		
77	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами *м кабеля*	140	94,79 78,3	10,91 6,91	13271 10962	1527 967	12883 108
78	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,02	54398		1088		
79	16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,12	35536		4264		
		Итого по разделу 3				**82941**	**2504**	
						17174	**1421**	

		Накладные расходы, тенге				19531		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6148		
		Всего по разделу, тенге				**108620**		
		Всего прямые затраты				**351346**	**13188**	
						50135	**3686**	
		Стоимость: материалов, тенге				131045		
		оборудования, тенге				156978		
		Накладные расходы, тенге				53190		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14853		
		Всего по смете				**419389**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				6 508		
		Итого с временными				**425 897**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				5 567		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 689		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 076		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**435 229**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**1 191 222**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				23 824		
		Итого с налогами				**1 215 046**		
		НДС 12%				145 806		
		Всего				**1 360 852**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-6

Система автоматизации насосной станции

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	32,76	218,93 218,93		7172 7172		8104 113
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей просеяной землей или песком *м3 грунта*	10,92	122,18 122,18		1334 1334		1507 113
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	21,84	134,1 134,1		2929 2929		3310 113
4	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из жестких двухстенных труб Д=110мм *канало-километр трубопровода*	0,018	29413,58 27450		529 494		543 110
5	99-6-1(пл)	Труба жесткая двухстенная для кабельной канализации Д=110мм *м*	18	218		3924		
6	99-6-2(пл)	Муфта для двухстенных дренажных труб Д=110мм *шт*	6	120		720		

7	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,02	47611,09 29700	17877,09 4698,68	952 594	358 94	894 130
8	8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 20,25 мм *1000м*	0,02	86200		1724		
9	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм *км трубопровода*	0,326	62566,88 45675	6788,5 2565	20397 14890	2213 836	20444 130
10	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,8 мм *м*	326	104		33904		
11	Ц8-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий *м трассы*	9	328,9 200	95,9 16,9	2960 1800	863 152	1854 95
12	99-6-3(пл)	Лоток кабельный оцинкованный 100х60х3000мм,RKSM610FS *шт*	3	2598		7794		
13	99-6-4(пл)	Крышка лотка с поворотным фиксатором100х60х3000 DRL100FS *шт*	3	2357		7071		
14	99-6-5(пл)	Кронштейн AW1511FT *шт*	6	396		2376		
15	99-6-6(пл)	Подвесная стойка US5K40FT *шт*	6	2241		13446		
16	99-6-7(пл)	Сигнальная лента,150мм, ЛСЭ-150 *м*	185	9		1665		
17	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций из швеллера и профиля, массой до 0,1 т *т конструкций*	0,07083	17355,76 12555	2191,28 101,25	1229 889	155 7	806 90
18	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,07083	147100		10419		

19	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	491	27,5	4	13503	1964	9329
		м кабеля		19,3	0,7	9476	344	95
20	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	364	38,1	3,2	13868	1165	10201
		м кабеля		28,8	0,7	10483	255	95
21	Ц8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам	665	50,5	23,1	33583	15362	17437
		м		22,1	5,5	14697	3658	95
22	16-3-291	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,305	80052		24416		
		км						
23	16-3-305	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,025	115985		2900		
		км						
24	16-3-312	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,02	156376		3128		
		км						
25	16-3-193	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,345	85663		29554		
		км						
26	16-3-454	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,725	98609		71492		
		км						
27	16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1	27900		2790		
		км						
28	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264
		шкаф		2273	110	2273	110	95
29	80-6-1(пл)	Шкаф сигнализации и управления ШСУ	1	809344		809344		
		компл						

30	Ц11-250-1	Реле для измерения и регулирования уровня *комплект*	3	210,04 193,5		630 581		523 90
31	99-6-8(пл)	Реле уровня (в комплекте с датчиками) РОС 301 УХЛ3-2верт. *шт*	3	6870		20610		
32	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка клемная *шт*	2	702,3 648		1405 1296		1309 101
33	99-6-9(пл)	Клеммная коробка на 10 зажимов, КСП10 *шт*	2	4756		9512		
		Всего прямые затраты				**1160369**	**22577**	
		Стоимость: материалов, тенге				**68908**	**5456**	
		оборудования, тенге				259540		
						809344		
		Накладные расходы, тенге				78525		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25773		
		Всего по смете				**1264667**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				11 292		
		Итого с временными				**1 275 959**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				9 659		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 666		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 866		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 292 150**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**3 536 615**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				70 732		
		Итого с налогами				**3 607 347**		

		НДС 12%				432 882		
		Всего				**4 040 229**		
		Скидка по условиям тендера				490 871		
		Всего				**3 549 358**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 3-2-2

Контрольно-пропускной пункт Э/снабжение и освещение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Силовое э/оборудование							
1	E21-24-6	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	1	1185,59 938,25	103,34 40,96	1186 938	103 41	1057 108
2	18-3-146	Щиток распределительный, тип ЩР-8501 *шт*	1	6960		6960		
3	E21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А *шт*	8	496,94 236,25	3,06 1,15	3976 1890	24 9	2051 108
4	18-1-345	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	3	102		306		
5	18-1-379	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	3	301		903		

6	18-1-614	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	2	1268		2536		
7	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола *м труб*	10	28,1 18,02		281 180		194 108
8	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	10	32		320		
9	Ц8-409-1	Кабельный канал по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	18	108,6 39,6	48,9 12,2	1955 713	880 220	886 95
10	99-4-2(пп)	Кабельный мини-канал 25х25 мм *м*	18	34		612		
11	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	18	23,2 16,5	2,1 0,3	418 297	38 5	287 95
12	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,012	50586		607		
13	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,006	144297		866		
14	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	12	330,1 116	24,1 2,5	3961 1392	289 30	1351 95
15	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 *м*	26	55 23,2	7,6 0,9	1430 603	198 23	595 95
16	Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм *м*	15	49,1 27,7	7,3 0,8	737 416	110 12	407 95
17	Ц8-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	9	58,2	7,6	524	68	244

				27,7	0,9	249	8	95
		Итого по разделу 1				**27578**	**1710**	
		Стоимость: материалов, тенге				**6678**	**348**	
		Накладные расходы, тенге				19190		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7072		
						2079		
		Всего по разделу, тенге				**36729**		

Раздел 2 Э/освещение

18	E21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды *шт*	1	169,86 86,85	57,56 35,93	170 87	58 36	133 108
19	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ *шт*	1	157		157		
20	E21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	2	244,37 151,65	65,36 34,45	489 303	131 69	402 108
21	17-2-23	Светильники, тип KD218 -2x18-001-УХЛ4 *шт*	2	1440		2880		
22	17-6-24	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК220-230-60 *шт*	1	42		42		
23	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 *шт*	4	82		328		
24	E21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке *шт*	2	36,26 27		73 54		58 108
25	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	2	215		430		
26	E21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	1	34,7 29,48		35 29		31 108

27	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	1	195		195		
28	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	3	92,4 90		277 270		243 90
29	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У191УХЛ2 *1000шт*	0,001	26100		26		
30	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 *1000шт*	0,002	18000		36		
31	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами *м кабеля*	32	94,79 78,3	10,91 6,91	3033 2506	349 221	2945 108
32	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,012	54398		653		
33	16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,02	35536		711		
		Итого по разделу 2				**9535**	**538**	
		Стоимость: материалов, тенге				**3249** 5748	**326**	
		Накладные расходы, тенге				3812		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				801		
		Всего по разделу, тенге				**14148**		

Раздел 3 Отопление

34	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт *шт*	1	763,4 626	5,4 2,3	763 626	5 2	597 95
35	80-6-2(пл)	Печь ПЭТ-4 *шт*	1	1217		1217		
36	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А *шт*	1	892,9 394	17,9 2,3	893 394	18 2	376 95
37	99-4-1(пл)	Пускатель магнитный ПЛМ 1110,10А *шт*	1	2014		2014		
38	Ц1 1-350-3	Расходомер датчики температуры; Dн трубопровода до 50 мм *шт*	1	530,56 477	1,58	531 477	2	429 90
39	9-5-1200	Датчик накладной для регулятора температуры систем отопления ДТКБ-57 *шт*	1	3766		3766		
40	Ц8-409-1	Кабельный канал по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	20	108,6 39,6	48,9 12,2	2172 792	978 244	984 95
41	99-4-3(пл)	Кабельный мини-канал 16х16 мм *м*	20	16		320		
42	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	23	23,2 16,5	2,1 0,3	534 380	48 7	368 95
43	16-3-11	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 *км*	0,01	38943		389		
44	16-3-13	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78 *км*	0,005	62467		312		
45	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,008	50586		405		

46	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная *шт*	1	702,3 648		702 648		654 101
47	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 *1000шт*	0,001	18000		18		
48	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке *шт*	1	29,13 27		29 27		29 108
49	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*	1	68		68		
50	Е9-34-2	Монтаж стойки пост SB *т конструкций*	0,021	9632,76 7380	905,18 101,25	202 155	19 2	141 90
51	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,021	147100		3089		
52	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 *шт*	1	750,2 272	13,2 2,3	750 272	13 2	260 95
53	18-1-93	Пост ПКУ, (ПКУ-15), количество пакетов 3 *шт*	1	874		874		
54	Ц8-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А *шт*	1	1031,9 401	24,9 4,5	1032 401	25 5	386 95
55	18-1-88	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP56, IP67), тип ПП2-100/Н2 М1 56, 67 Б сталь *шт*	1	10300		10300		
56	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная *шт*	1	702,3 648		702 648		654 101
57	18-3-59	Коробки , тип У614-УХЛ3 *шт*	1	491		491		

58	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	10	23,2 16,5	2,1 0,3	232 165	21 3	160 95
59	16-3-23	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,006	83696		502		
60	16-3-21	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,004	52860		211		
		Итого по разделу 3				**32518**	**1129**	
						4985	**267**	
		Стоимость: материалов, тенге				25187		
		оборудования, тенге				1217		
		Накладные расходы, тенге				5038		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2180		
		Всего по разделу, тенге				**39736**		
		Всего прямые затраты				**69631**	**3377**	
						14912	**941**	
		Стоимость: материалов, тенге				50125		
		оборудования, тенге				1217		
		Накладные расходы, тенге				15922		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5060		
		Всего по смете				**90613**		
		Сметная заработная плата, тенге				18242		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				96		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				2 217		
		Итого с временными				**92 830**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 896		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				916		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				366		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**96 008**		

		Итого в ценах 2016 года К=2,737				262 774		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				5 255		
		Итого с налогами				268 029		
		НДС 12%				32 163		
		Всего				300 192		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 3-1-1

Надворный туалет

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	4,8	27,84 1,66	26,18 7,2	134 8	126 35	42 97
2	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы *м3 грунта*	0,15	218,93 218,93		33 33		37 113
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	5,17	39,76 1,87	37,82 11	206 10	196 57	65 97
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	8,272	45	45 9	372	372 74	74 100
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	3,7125	6,48	6,48 2,1	24	24 8	8 97

6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1,2375	134,1 134,1		166 166		188 113
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	3,7125	21,55 17,03	4,52	80 63	17	61 97
8	Е10-5-1	Установка деревянных элементов каркаса туалета *м3 древесины в конструкции*	0,04379	22951,16 3487,5	316,57 119,25	1005 153	14 5	190 120
9	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	11,4	627,37 58,05	4,64 1,76	7152 662	53 20	818 120
10	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 50 мм *м2 покрытия*	1,31	1905,05 95,18	11,03 4,14	2496 125	14 5	160 123
11	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон оцинкованным профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	4,8	1427,94 272,95	8,2 3,08	6854 1310	39 15	1577 119
12	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	4,8	20,49 4,68	0,91 0,34	98 22	4 2	29 120
13	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных стенах *м2 проемов*	1,76	1407,3 792	36,52 13,79	2477 1394	64 24	1702 120
14	1-1-813	Задвижка накладная *шт*	2	142		284		
15	1-1-791	Скобяные изделия *комплект*	2	1380		2760		
16	Е10-35-1	Установка люков *изделие*	2	332,3 100,35	23,87 9,02	665 201	48 18	263 120
17	6-5-66	Полотна люков *м2*	1,61	8010		12896		
18	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы-отмостки *м3 материала основания в плотном теле*	0,66	1803,48 21,38	73,75 11,67	1190 14	49 8	29 133

19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ(отмостка) *м2 покрытия*	6,6	560,65 5,94	15,35 5,06	3700 39	101 33	96 133

		Всего прямые затраты				**42592**	**1121**	
						4200	**304**	
		Стоимость: материалов, тенге				37271		
		Накладные расходы, тенге				5339		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2876		
		Всего по смете				**50807**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				1 260		
		Итого с временными				**52 067**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 078		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				521		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				208		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**53 874**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**147 453**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2 949		
		Итого с налогами				**150 402**		
		НДС 12%				18 048		
		Всего				168 450		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

Сопбеков М.К.

Технадзор:
ТОО "AKB Service" **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Баймен Ж.Е.