Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: Договор субподряда №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №63 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №63 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	37 147,93	33 167,80							3 980,14	37 147,93
Всего по стройке	37 147,93	33 167,80							3 980,14	37 147,93

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор_____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №63 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" Договор субподряда №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26241**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11527
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5980*
		машины и механизмы	тенге			7131
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1787*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7584
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**16664**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7530
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3782*
		машины и механизмы	тенге			2572
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*639*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**	**км**	**0,0012**	**3 432 778**	**4119**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (1,2).0,001				
4	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,2).1,02	**м**	**1,224**	**1 986**	**2431**
		Линейная арматура				
5	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2,1**	**1 243**	**2610**
6	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**9577**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3997
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2198*
		машины и механизмы	тенге			4559
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1148*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1021
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0026**	**3 432 778**	**8925**
		Формула объема = (2,6).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
8	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,6.1,02	**м**	**2,652**	**246**	**652**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26241**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11527
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5980*
		машины и механизмы	тенге			7131
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1787*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7584
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**26 241,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 810,63**
		Итого				**28 051,63**
		Сметная прибыль - 5%				**1 402,58**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 963,61**
		Итого				**31 417,82**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**33 167,80**
		НДС- 12%				**3 980,14**
		Стоимость строительства				**37 147,93**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска строй проект"

Турданова С. Т.