Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование строительства и его адрес : Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области"
Договор подряда: № 12 от 19.11.2019 года

Форма №3

СПРАВКА № 1 за май месяц 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			12	19.11.2019 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области	50 491 350,00	45 081 563,00							5 409 787,00	50 491 350,00

Сдал (Подрядчик)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup" БИН 021040000550

Директор _____ Мухамбедиев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" БИН 190640007124

Руководитель _____ Танылов М.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 1

за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2016 ч.2, гл.7 табл.62, п.25	**Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов при длине разбивочных сторон 20м:II категорий сложности**	км	5,45	20598,00	--	112259	--	--	--	112259
					--	--	--	--		--	
2	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2016 ч.2, гл.7 табл.62, п.1	**Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов при длине разбивочных сторон 200м:I категорий сложности**	км	6,85	45611,00	--	312435	--	--	--	312435
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				424694	--	--	--	424694
							--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ	Тенге				424694				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				424694				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				424694				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				424694				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				445 885				
		НДС на 2019 год	Тенге				53 506				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				499 391				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	0,7				349 574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				349 574				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				37 454				

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ Танилов М.Б.

Технадзор

эксперт ТОО "DS&V

_____ Тойымбетов Б.К.

Аттестат: №KZ25VJE00038062 от 22.05.2018

Авторский надзор

ГИП ТОО "Промстройпроект"

_____ Тиховаров А.Н.

Подрядчик

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 2
за май месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Снятие и восстановление ПРС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	1023,8	22,97	22,97	23515	23515	--	6361	32266
					--	8,63	--	8835		2390	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/	м3 грунта	1023,8	39,76	39,76	40702	40702	--	11011	55849
					--	14,94	--	15292		4137	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	1023,8	22,97	22,97	23515	23515	--	6361	32266
					--	8,63	--	8835		2390	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	1023,8	39,76	39,76	40702	40702	--	11011	55849
					--	14,94	--	15292		4137	
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3233,6	186,74	177,90	603854	575257	--	111913	773028
					8,84	39,23	28596	126838		57261	
6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	224,8	248,40	239,93	55840	53935	23	10904	72083
					8,37	58,99	1882	13262		5339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	58,7	1641,02 1641,02	-- --	96328 96328	-- --	-- 	69356 13255	178939
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	172,1	649,59 649,59	-- --	111794 111794	-- --	-- 	80492 15383	207669
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3286,3	30,73 --	30,73 10,58	100997 --	100997 34778	-- 	25040 10083	136120
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3286,3	132,66 69,55	63,11 28,82	435951 228569	207382 94719	-- 	232767 53497	722216
		РАЗДЕЛ 3. Водовод В1									
11	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2594,23 1947,37	173,25 76,86	2594 1947	173 77	474 	2004 368	4966
12	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1055,72 856,24	24,75 10,98	1056 856	25 11	175 	859 153	2067
13	С123-040102-1905 2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	61567,00 --	-- --	61567 --	-- --	61567 	-- 4925	66492
14	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20038,00 --	-- --	20038 --	-- --	20038 	-- 1603	21641
15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02222	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	27201 9123	10028 2741	8050 	11745 3116	42061
16	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	474,86 420,16	33,48 --	475 420	33 --	22 	416 71	962
17	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1394,70 1181,70	119,61 10,98	5579 4727	478 44	374 	4723 824	11126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1560,00	--	3120	--	3120	--	3370
					--	--	--	--		250	
19	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4833,00	--	38664	--	38664	--	41757
					--	--	--	--		3093	
20	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1220,53	802,80	6103	4014	--	3099	9937
					417,73	208,27	2089	1041		736	
21	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2815,00	--	11260	--	11260	--	12161
					--	--	--	--		901	
22	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	755,00	--	755	--	755	--	815
					--	--	--	--		60	
23	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,5506	393775,28	131598,96	216813	72458	4549	158009	404808
					253916,00	35959,62	139806	19799		29986	
24	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0046	262000,23	73356,07	1205	337	7	942	2319
					187234,00	19600,95	861	90		172	
25	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	556,106	2436,00	--	1354674	--	1354674	--	1463048
					--	--	--	--		108374	
26	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,646	403,00	--	1872	--	1872	--	2022
					--	--	--	--		150	
27	Е11-130301-1704 1113-0301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01	м2	1,96	253,76	2,72	497	5	464	20	559
					14,23	0,44	28	1		41	

РАЗДЕЛ 4.Водопроводные колодцы д.1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,85	34265,94 8461,30	8141,89 3094,76	131924 32576	31346 11915	68002	44046 14078	190047
29	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16431,00 --	-- --	65724 --	-- --	65724	-- 5258	70982
30	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13938,00 --	-- --	27876 --	-- --	27876	-- 2230	30106
31	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16796,00 --	-- --	33592 --	-- --	33592	-- 2687	36279
32	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5607,00 --	-- --	11214 --	-- --	11214	-- 897	12111
33	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11772,00 --	-- --	23544 --	-- --	23544	-- 1884	25428
34	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2072,00 --	-- --	6216 --	-- --	6216	-- 497	6713
35	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	7900,00 --	-- --	15800 --	-- --	15800	-- 1264	17064
36	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18826,00 --	-- --	37652 --	-- --	37652	-- 3012	40664
37	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	10,88	349,00 --	-- --	3797 --	-- --	3797	-- 304	4101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05348	521279,00	--	27878	--	27878	--	30108
					--	--	--	--		2230	
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	3,10184	86,53	1,57	268	5	196	46	340
					21,49	0,22	67	1		25	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,7	823,76	19,83	35175	847	24533	9196	47920
					229,38	2,20	9795	94		3550	
		Отмостка									
41	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5,67	837,31	208,67	4748	1183	3407	560	5732
					27,82	63,64	158	361		425	
42	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,67	1793,53	90,67	10169	514	9446	381	11394
					36,89	25,32	209	144		844	
43	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5,67	-415,74	-0,04	-2357	--	-2356	-1	-2547
					-0,20	--	-1	--		-189	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3719889	1187453	1862609	801261	4882838
							669830	354170	--	361691	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2162408				
	Материалы		Тенге				119232				
	Всего заработная плата		Тенге					1024000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3797				
	Местные материалы		Тенге				183966				
		Накладные расходы	Тенге				801261				
		Сметная прибыль	Тенге				237094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3200762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1109
		Сметная заработная плата	Тенге					1024000			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27878				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27878				
		Сметная прибыль	Тенге				2230				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30108				
	Стоимость электромонтажных работ		Тенге				1529603				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1529603				
		Сметная прибыль	Тенге				122368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1651971				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4882841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1109
		Сметная заработная плата	Тенге					1024000			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				63 477				
		Итого с временными	Тенге				4 946 318				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				163 228				
		ИТОГО:	Тенге				5 109 546				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				102 191				
		Всего:	Тенге				5 211 737				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				5 471 783				
		НДС на 2019 год	Тенге				656 614				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				6 128 397				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	**0,9**				5 515 557				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				5 515 557				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				590 953				

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ Танылов М.Б.

Технадзор
Эксперт ТОО "DS&V"

_____ **Тойгамбетов Б.К.**

Аттестат: №KZ25VJE00039062 от 22.05.2018

Авторский надзор
ГИП ТОО "Промстройпроект"

_____ **Нивоваров А.Н.**

Приказ № 08 от 14.02.2020 г.

Подрядчик
Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 3
за май месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
		Снятие и восстановление ПРС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.13	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2527,01	22,97	22,97	58040	58040	--	15701	79641
					--	8,63	--	21807		5899	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.14 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2527,01	39,76	39,76	100463	100463	--	27177	137851
					--	14,94	--	37746		10211	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.15	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2527,01	22,97	22,97	58040	58040	--	15701	79641
					--	8,63	--	21807		5899	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.16 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2527,01	39,76	39,76	100463	100463	--	27177	137851
					--	14,94	--	37746		10211	
		Земляные работы									
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 п.17	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6359,3	186,74	177,90	1187558	1131319	--	220091	1520261
					8,84	39,23	56238	249444		112612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010102-0318 1101-0102-0318 РСНБ РК 2015 п.18	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1157,1	653,35	631,15	755997	730309	278	147573	975855
					21,96	155,17	25410	179552		72286	
7	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.19	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2256,345	411,00	--	927358	--		--	1001546
					--	--	--	--		74189	
8	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015 п.20	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1157,1	47,71	47,50	55200	54957	243	14862	75667
					--	17,84	--	20642		5605	
9	Е11-010101-0318 1101-0101-0318 РСНБ РК 2015 п.21	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	867,9	490,75	467,52	425918	405762	--	78928	545233
					23,22	103,08	20156	89466		40388	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.22	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,8	1367,52	--	21607	--	--	15557	40137
					1367,52	--	21607	--		2973	
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.23 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	58,6	1641,02	--	96164	--	--	69238	178634
					1641,02	--	96164	--		13232	
12	Е11-010205-0903 1101-0205-0903 РСНБ РК 2015 п.24	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	75,1	8454,47	3421,76	634931	256974	--	353467	1067470
					5032,71	1504,26	377957	112970		79072	
13	Е11-010102-0318 1101-0102-0318 РСНБ РК 2015 п.25	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	75,1	653,35	631,15	49067	47400	18	9578	63337
					21,96	155,17	1649	11654		4692	
14	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.26	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	146,445	411,00	--	60189	--		--	65004
					--	--	--	--		4815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015 п.27	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	75,1	47,71	47,50	3583	3567	16	965	4911
					--	17,84	--	1340		364	
16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.28	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	130,2	2554,43	149,07	332586	19408	201224	115788	484244
					859,86	38,43	111954	5004		35870	
17	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.29	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1026,9	649,59	--	667064	--	--	480286	1239138
					649,59	--	667064	--		91788	
18	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.30	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1026,9	1405,00	--	1442795	--	1442795	--	1558218
					--	--	--	--		115424	
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.31	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1026,9	132,66	63,11	136225	64803	--	72735	225677
					69,55	28,82	71423	29598		16717	
20	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.32	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6508,9	15,87	15,87	103288	103288	--	27941	141728
					--	5,96	--	38807		10498	
21	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 п.33 прим.	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /5 группа/	м3 грунта	867,9	18,08	18,08	15693	15693	--	4245	21534
					--	6,79	--	5896		1595	
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
		Трубы полиэтиленовые									
22	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.	трубопровода	1,39491	393775,28	131598,96	549281	183569	11522	400307	1025555
					253916,00	35959,62	354190	50160		75967	
23	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015 п.74	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1408,86	2436,00	--	3431983	--	3431983	--	3706542
					--	--	--	--		274559	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				11213492	3334055	5088079	2097317	14375673
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1803812	913637	--	1064866	
	Материалы		Тенге				7781509				
							293291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2717449			
	Местные материалы		Тенге				1442795				
	Транспортные расходы		Тенге				987547				
		Накладные расходы	Тенге				2097317				
		Сметная прибыль	Тенге				790306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10669131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2839
		Сметная заработная плата	Тенге					2717449			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3431983				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3431983				
		Сметная прибыль	Тенге				274559				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3706542				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				14375673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2839
		Сметная заработная плата	Тенге					2717449			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				186 884				
		Итого с временными	Тенге				14 562 557				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				480 564				
		ИТОГО:	Тенге				15 043 121				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				300 862				
		Всего:	Тенге				15 343 984				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				16 109 588				
		НДС на 2019 год	Тенге				1 933 151				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				18 042 739				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	0,9				16 238 465				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				16 238 465				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				1 739 836				

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ Танылов М.Б.

Технадзор
Эксперт ТОО "DS&V"

_____ Тойымбетов Б.К.

Аттестат: №KZ25VJE00038062 от 22.05.2018

Авторский надзор
ГИП ТОО "Промстройпроект"

_____ Пивоваров А.Н.

приказ №08 от 14.02.2020 г.

Подрядчик
Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup" Форма 4

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 4
за май месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Снятие и восстановление ПРС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.10	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2243,76	22,97	22,97	51535	51535	--	13941	70714
					--	8,63	--	19363		5238	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.11 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2243,76	39,76	39,76	89202	89202	--	24131	122399
					--	14,94	--	33515		9067	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2243,76	22,97	22,97	51535	51535	--	13941	70714
					--	8,63	--	19363		5238	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.13 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2243,76	39,76	39,76	89202	89202	--	24131	122399
					--	14,94	--	33515		9067	
		Земляные работы									
5	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 п.14	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9771,2	147,90	140,90	1445184	1376731	--	267845	1850071
					7,01	31,07	68453	303554		137042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	123,32	1257,41	--	155064	--	--	111646	288046
					1257,41	--	155064	--		21337	
7	Е11-010102-0317 1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.16	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	794,14	512,61	495,17	407088	393231	151	79485	525499
					17,26	121,75	13706	96690		38926	
8	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1548,573	411,00	--	636464	--		--	687381
					--	--	--	--		50917	
9	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015 п.18	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	794,14	47,71	47,50	37885	37718	167	10200	51932
					--	17,84	--	14167		3847	
10	Е11-010205-0903 1101-0205-0903 РСНБ РК 2015 п.19	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	23,32	8454,47	3421,76	197158	79795	--	109758	331470
					5032,71	1504,26	117363	35079		24553	
11	Е11-010102-0317 1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.20	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	45,474	512,61	495,17	23311	22517	9	4551	30091
					17,26	121,75	785	5537		2229	
12	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 п.21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	45,474	411,00	--	18690	--		--	20185
					--	--	--	--		1495	
13	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 п.22	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	553,56	186,74	177,90	103374	98478	--	19158	132335
					8,84	39,23	4895	21713		9803	
14	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.23	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	388,52	649,59	--	252379	--	--	181713	468819
					649,59	--	252379	--		34727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.24	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	427,4	1405,00	--	600497	--	600497	--	648537
					--	--	--	--		48040	
16	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 п.25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	715,46	248,40	239,93	177719	171657	72	34703	229415
					8,37	58,99	5990	42208		16994	
17	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015 п.26	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1287,83	222,00	--	285898	--		--	308770
					--	--	--	--		22872	
18	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.27	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10519,02	15,87	15,87	166924	166924	--	45156	229047
					--	5,96	--	62717		16966	
19	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.28	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	388,32	77,27	66,21	30004	25710	1243	5942	38822
					7,86	13,40	3051	5202		2876	
20	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.29	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10519,02	132,66	63,11	1395422	663803	--	745058	2311718
					69,55	28,82	731619	303184		171238	
21	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.30	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	103,44	2554,43	149,07	264230	15419	159867	91990	384717
					859,86	38,43	88944	3975		28498	
22	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 п.31	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	302,4	203,44	196,53	61521	59432	25	12008	79411
					6,83	48,33	2064	14614		5882	
23	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 п.32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	483,84	84,00	--	40643	--		--	43894
					--	--	--	--		3251	

РАЗДЕЛ 2. Водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4				72150
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.61	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,20468	880709,32 410575,10	451324,76 123345,05	180264 84037	92377 25246	3850	108190 23076	311530
25	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 п.63	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,6	6311,00 --	-- --	54275 --	-- --	54275	-- 4342	58617
26	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.64	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,078	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	322341 218752	100182 27084	3407	243378 45258	610977
27	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 п.67	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1088,78	1141,00 --	-- --	1242298 --	-- --	1242298	-- 99384	1341682
		Колодец водопроводный д.1500 (111 шт)									
28	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.79	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,455	47580,68 14539,40	8252,01 3109,04	2020038 617270	350339 131994	1052429	741772 220945	2982754
29	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.80	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	22	5607,00 --	-- --	123354 --	-- --	123354	-- 9868	133222
30	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.81	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	23	11772,00 --	-- --	270756 --	-- --	270756	-- 21660	292416
31	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.82	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	43	16431,00 --	-- --	706533 --	-- --	706533	-- 56523	763056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 п.83	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	45	2072,00	--	93240	--	93240	--	100699
					--	--	--	--		7459	
33	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.84	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	22	13938,00	--	306636	--	306636	--	331167
					--	--	--	--		24531	
34	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.85	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	22	7900,00	--	173800	--	173800	--	187704
					--	--	--	--		13904	
35	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 п.86	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W4	шт.	22	16796,00	--	369512	--	369512	--	399073
					--	--	--	--		29561	
36	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 п.87т.ч.тб.6	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	42,455	359,52	--	15263	--	15263	--	16484
					--	--	--	--		1221	
37	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.88	Скобы ходовые	кг	62,56	349,00	--	21833	--	21833	--	23580
					--	--	--	--		1747	
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.90	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	480,8	823,76	19,83	396063	9534	276241	103550	539582
					229,38	2,20	110288	1056		39969	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				12877130	3945321	5475458	2992247	17138929
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2474659	1199776	--	1269551	
	Материалы		Тенге				11580558				
	Всего заработная плата		Тенге				1573304				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3674435			
	Местные материалы		Тенге				21833				
	Транспортные расходы		Тенге				2659591				
		Накладные расходы	Тенге				981694				
							2992247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1165824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15738629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3864
		Сметная заработная плата	Тенге					3674435			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1296573				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1296573				
		Сметная прибыль	Тенге				103726				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1400298				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				17138927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3864
		Сметная заработная плата	Тенге					3674435			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				222 806				
		Итого с временными	Тенге				17 361 733				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				572 937				
		ИТОГО:	Тенге				17 934 670				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				358 693				
		Всего:	Тенге				18 293 364				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				19 206 131				
		НДС на 2019 год	Тенге				2 304 736				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				21 510 867				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	0,9				19 359 780				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				19 359 780				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				2 074 262				

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ Танылов М.Б.

Технадзор
эксперт ТОО "DS&V

_____ Тоймбетов Б.К.

Аттестат: №KZ25VJE00038062 от 22.05.2018

Авторский надзор
ИП ТОО "Промстройпроект"

_____ Пивоваров А.Н.

Подрядчик
Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 5

за май месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	**Е11-010102-0317 1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.1**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**5484,315**	**512,61**	**495,17**	**2811341**	**2715644**	**1042**	**548924**	**3629086**
					17,26	**121,75**	**94655**	**667739**		**268821**	
2	**Е11-010205-0903 1101-0205-0903 РСНБ РК 2015 п.2**	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**97,685**	**8454,47**	**3421,76**	**825875**	**334255**	**--**	**459766**	**1388492**
					5032,71	**1504,26**	**491620**	**146944**		**102851**	
3	**Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.3 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**97,685**	**3925,97**	**--**	**383508**	**--**	**--**	**276126**	**712405**
					3925,97	**--**	**383508**	**--**		**52771**	
4	**Е11-010102-0317 1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 п.4**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**97,685**	**512,61**	**495,17**	**50075**	**48370**	**19**	**9777**	**64640**
					17,26	**121,75**	**1686**	**11894**		**4788**	
5	С341-020101-1003 4102-0101-1003 **РСНБ РК 2015 п.5**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	**т**	**10605,8**	**160,00**	**--**	**1696928**	**--**	**--**	**--**	**1832682**
					--	**--**	**--**	**--**		**135754**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015 п.6	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5582	47,71	47,50	266290	265118	1172	71698	365027
					--	17,84	--	99580		27039	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6034016	3363387	2233	1366291	7992332
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				971469	926157	--	592024	
	Материалы		Тенге				6034016				
	Всего заработная плата		Тенге				2511				
	Транспортные расходы		Тенге					1897626			
		Накладные расходы	Тенге				1696928				
		Сметная прибыль	Тенге				1366291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				592025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7992332				
		Сметная заработная плата	Тенге								1781
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1897626			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7992332				
		Сметная заработная плата	Тенге								1781
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					1897626			
		Итого с временными	Тенге				103 900				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				8 096 232				
		ИТОГО:	Тенге				267 176				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				8 363 408				
		Всего:	Тенге				167 268				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				8 530 676				
		НДС на 2019 год	Тенге				8 956 324				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				1 074 759				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	**0,9**				10 031 082				
							9 027 974				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				9 027 974				
							967 283				

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Танылов М.Б.

Технадзор

эксперт ТОО "DS&V"

Тойынбетов Б.К.

Аттестат: №KZ25VJE00038062 от 22.05.2018

Авторский надзор

ГИП ТОО "Промстройпроект"

Пивоваров А.Н.

приказ №18 от 14.02.2020 г.

Подрядчик

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбедиев М.К.