Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО ""Эска строй проект"

Договор: Договор субподряда №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №66 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №66 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	**35 603,46**	**31 788,81**							**3 814,66**	**35 603,46**
Всего по стройке	**35 603,46**	**31 788,81**							**3 814,66**	**35 603,46**

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор_____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №66 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" Договор субподряда №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25150**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10335
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5361*
		машины и механизмы	тенге			6408
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1605*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8407
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**19625**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8029
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4093*
		машины и механизмы	тенге			3778
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*943*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7818
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,025**	**2 144**	**54**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,025**	**1 050**	**26**
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**	**км**	**0,0019**	**3 432 778**	**6522**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (1,9).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,9).1,02	м	1,938	1 986	3849
		Металлопрокат				
5	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1,6	1 243	1989
6	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**5525**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2306
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1268*
		машины и механизмы	тенге			2630
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*662*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			589
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0015	3 432 778	5149
		Формула объема = (1,5).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
8	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,5.1,02	**м**	**1,53**	**246**	**376**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25150**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10335
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5361*
		машины и механизмы	тенге			6408
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1605*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8407
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**25 150,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 735,35**
		Итого				**26 885,35**
		Сметная прибыль - 5%				**1 344,27**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 881,97**
		Итого				**30 111,59**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**31 788,81**
		НДС- 12%				**3 814,66**
		Стоимость строительства				**35 603,46**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____**Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска строй проект"

_____**Турданова С. Т.**