Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл" с.Теренколь, Елгина, 172**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дуэт СТ" г.Павлодар, Московская, 63. 8-7182-61-77-28**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция стадиона ДЮСШ в селе Теренколь Качирского района**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35** от **05.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.08.2019	05.08.2019	19.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 1 по смете 7-1-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Спортивное поле					
1	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками К=0,1	м3 уплотненно	951,322		116,96	111264
2	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	7072,00		503,26	3559066
3	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,05	м3 подстилаю	353,600		6616,16	2339475
4	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из отсева. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,03	м3 подстилаю	42,36		3926,91	166336
11	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	287,5		1589,28	456918
12	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,6		47027,68	216327
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				6849386

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня-	Тенге				1052001
		Итого с накладными расходами I уровня-	Тенге				7901387
		Накладные расходы II уровня (4,24%)-	Тенге				335019
		Итого -	Тенге				8236406
		Сметная прибыль (8%) -	Тенге				658912
		Итого по акту	Тенге				**8895318**
		Итого с временными	**1,2 %**			106744	**9002062**
		Итого с зимними удорожаниями	**2,42 %**			217850	**9219912**
		Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,9)					**8297921**
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**12 %**			995750	**9293671**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл"

БИН 041140004570
ИИК KZ80070103KSN4507000
БИК KKMEKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Руководитель _____Жусупова А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Дуэт СТ"

БИН 040840006143
ИИК KZ46965T071202668566
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Директор_____Сексенбаев Д.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КазАртСтрой"

Директор _____Сагандыков Н.С.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл" с.Теренколь, Елгина, 172**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дуэт СТ" г.Павлодар, Московская, 63. 8-7182-61-77-28**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция стадиона ДЮСШ в селе Теренколь Качирского района**
(наименование, адрес)

Объект **Вертикальная планировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35** от **05.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.08.2019	05.08.2019	19.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 1 по смете 7-1-2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланирова	9513,22		3,88	36871
2	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	789		26,77	21122
3	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=2	м3 грунта	1578		24,78	39110
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	789		98,87	78012
5	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К 1,75	т	1380,75		247,16	341266

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненно	789		55,79	44016
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				560397
		Накладные расходы I уровня-	Тенге				40114
		Итого с накладными расходами I уровня-	Тенге				600511
		Накладные расходы II уровня (4,24%)-	Тенге				25462
		Итого -	Тенге				625973
		Сметная прибыль (8%) -	Тенге				50078
		Итого по акту	Тенге				676051
		Итого с временными	1,2 %			8113	684163
		Итого с зимними удорожаниями	2,42 %			16557	700720
		Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,9)					630648
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	12 %			75678	706326

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл"
БИН 041140004570
ИИК KZ80070103KSN4507000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Руководитель _____Жусупова А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Дуэт СТ"
БИН 040840006143
ИИК KZ46965T071202668566
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Директор _____Сексенбаев Д.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КазАртСтрой"

Директор_____Сагандыков Я.С.