"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Форма КС-3

Заказ 40

Заказчик:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
Подрядчик: ТОО «МБК Құрылыс»

Объект: Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения микрорайонов №1,2,3,4,5,6,7,8 жилого массива "Батыс-1" г.Актобе
Договор №483 от 07.09. 2020 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
Ноябрь 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газопровод среднего давления	100702017	89912516	-	-	10789502	100702017
	Выполнено в текущем месяце	100702017	89912516	-	-	10789502	100702017
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**312178605**	**278730898**	-	-	**33447708**	**312178605**

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
И.о. руководителя _____ Алдияров Б.Ш.

Подрядчик
ТОО «МБК Құрылыс»
Директор _____ Манапов М.К.

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
133Акты
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «МБК Курылыс»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения микрорайонов №1,2,3,4,5,6,7,8 жилого массива "Батыс-1" г.Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 483 от 07.09.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за ноябрь 2020 года

на лок.см.6-1-2 Газопровод среднего давления

Основание:

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхож дения
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13188,198	139,82	132,96	1843999	1753472	–	354002	2373841	
						6,86	30,42	90527	401143	–	175840		

2	2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	735,834	184,94	177,25	136088	130426	65	27851	177054
					7,61	44,96	5597	33085	–	13115	
3	3 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1287,7095	412		530536		–		572979
4	4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	735,834	18	15,35	13246	11293	65	4420	19079
					2,57	5,78	1888	4251	–	1413	
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	407,883	1648,42	–	672361	–	–	484100	1248978
					1648,42	–	672361	–	–	92517	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13596,08	15,9	15,9	216115	216115	–	58625	296719
					–	5,99	–	81424	–	21979	

7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13596,08	133,11	63,24	1809805	859765	–	967463	2999449
						69,88	28,95	950040	393658	–	222181	
		Раздел 2 Монтажные работы										
		2.1 Подземный газопровод										
8	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	453,9	2924,98	149,24	1327648	67740	867766	405568	1871873
						863,94	38,61	392142	17523	–	138657	
9		1122-0501-0113	полиэтиленовых	трубопрово	0,0484	1402954,55	592768,6	67903	28690	–	46474	123527
						810185,95	159710,74	39213	7730	–	9150	
10		1122-0501-0112	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0583	1319639,79	641269,3	76935	37386	–	52899	140221
						678370,5	238147,51	39549	13884	–	10387	
11	14	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,1732	769696,97	311488,3	133312	53950	–	93616	245082
						458210,16	87759,82	79362	15200	–	18154	
12	15	1122-0501-0109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,042	691357,14	265142,86	29037	11136	–	20843	53870
						426214,29	75071,43	17901	3153	–	3990	
13	17	1122-0301-0213	Футляры стальные, диаметр 700 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	3780000	2072500	3024	1658	75	1775	5183
						1613750	627500	1291	502	–	384	

14	18	2301-0201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	0,8	54333		43466		43466		46943
15	19	1122-0301-0211	Футляры стальные, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	2581250	1323750	2065	1059	56	1273	3605
						1187500	420000	950	336	–	267	
16	20	2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	31020		24816		24816		26801
17	21	1122-0301-0210	Футляры стальные, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,019	2034666,67	1028416,67	38659	19540	1302	24012	67684
						937750	338791,67	17817	6437	–	5014	
18	22	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19	24839		471941		471941		509696
19	25	1122-1401-0606	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	51,5	13557,05	10493,48	698188	540414	89460	160566	927454
						1326,49	1822,8	68314	93874	–	68700	

20	27	1122-1401-0604	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 450 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	73,5	9264,98	6692,63	680976	491908	126042	146847	894049
						857,5	1160,6	63026	85304	–	66226	
21	29	1122-1401-0603	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	26	7251,35	4895,38	188535	127280	44293	38672	245384
						652,38	850,04	16962	22101	–	18177	
22	31	1122-1401-0602	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	21,5	4214,23	2012,74	90606	43274	36552	22556	122215
						501,4	558,33	10780	12004	–	9053	
23	32	2301-0502-0612	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21,5	4029		86624		86624		93554

24	34	1122-1401-0309	Трубы диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	101,2	2851,63	17,27	288585	1748	161819	124354	445974
						1235,36	5,85	125018	592	–	33035	
25	35	1122-1401-0305	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	110,6	1796,13	11,14	198652	1232	86773	109903	333239
						1000,42	3,31	110647	366	–	24684	
26	36	1122-1401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	68	1439,15	8,07	97862	549	29959	66837	177875
						990,5	2,32	67354	158	–	13176	
27	37	1122-1401-0301	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	21,5	1212,28	7,12	26064	153	5896	19854	49591
						930,93	1,86	20015	40	–	3673	
28	38	1122-0301-0211	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,2	2579761,82	1322135,01	515952	264427	14123	318304	900997
						1187009,75	420584,97	237402	84117	–	66740	
29	39	1122-0301-0210	Трубы водопроводные стальные, диаметр 450 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	1,1075	2034636,57	1028391,87	2253360	1138944	75858	1399592	3945188
						937749,89	338754,85	1038558	375171	–	292236	
30	40	1122-0301-0210	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	2034285,71	1028000	7120	3598	240	4423	12466

						937714,29	338857,14		3282	1186	–	923	
31	41	1122-0301-0208	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	1,6549	1569745	774443,92		2597771	1281627	100670	1630382	4566405
						734469,9	260665,91		1215474	431376	–	338252	
32	42	1122-0301-0207	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0175	1364114,29	645028,57		23872	11288	1065	15258	42260
						658228,57	222457,14		11519	3893	–	3130	
33	43	1122-0301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,2035	1239439,8	621882,06		252226	126553	12897	154520	439286
						554181,82	212800,98		112776	43305	–	32540	
34	44	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,031	922032,26	340000		28583	10540	1464	20330	52826
						534806,45	127612,9		16579	3956	–	3913	
35	45	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 110 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,037	659405,41	217729,73		24398	8056	583	18910	46773
						425918,92	90324,32		15759	3342	–	3465	

36	46	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 90 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,064	659421,88	217734,38		42203	13935	1009	32710	80906
						425921,88	90328,13		27259	5781	–	5993	
37	49	2301-0502-0619	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 400x23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	3,535	19792			69965		69965		75562
38	50	2301-0502-0617	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	315,155	12280			3870103		3870103		4179711
39	51	2301-0502-0615	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	17,675	7724			136522		136522		147444
40	53	2301-0502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	31,31	3198			100129		100129		108139

41	54	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	37,37	1521		56840		56840		61387
42	55	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	64,64	1031		66644		66644		71976
43	56	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	23	28760,74	2949,7	661497	67843	410619	182460	911474
						7958,04	55,13	183035	1268	–	67517	
44	57	1116-1201-0104	Заделка футляров диаметром труб до 450 мм НР = 98 %	сальник	44	8510,48	24,8	374461	1091	214537	156132	573040
						3609,84	11,02	158833	485	–	42447	
45	58	1116-1201-0103	Заделка футляров диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	3	6792	–	20376	–	11220	8973	31697
						3052	–	9156	–	–	2348	
46	59	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	258	1223,51	803,71	315665	207358	–	160651	514421
						419,8	209,17	108308	53967	–	38105	

47	60	2901-0001-0002(пл)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 560x530, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	668750	668750	668750	722250
48	61	2901-0001-0003(пл)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 450x426, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	391248	782496	782496	845096
49	62	2901-0001-0004(пл)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	38374	38374	38374	41444
50	63	2901-0001-0004(пл)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 400x377, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	265928	265928	265928	287202
51	64	2901-0001-0004(пл)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	8079	8079	8079	8725
52	65	2901-0001-0004(пл)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	5716	22864	22864	24693

53	66	2901-0001-0035(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	13	6143	79859	79859	86248
54	67	2901-0001-0038(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	12	4571	54852	54852	59240
55	68	2901-0001-0024(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 11, DN 560x500, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	3	178571	535713	535713	578570
56	69	2901-0001-0025(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 11, DN 560x450, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	1	214286	214286	214286	231429
57	70	2901-0001-0026(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 11, DN 500x400, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	1	133929	133929	133929	144643
58	71	2901-0001-0028(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 11, DN 450x315, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	1	191964	191964	191964	207321
59	72	2901-0001-0029(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 11, DN 400x315, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	2	183036	366072	366072	395358
60	73	2901-0001-0030(пл)ТОО Полимод	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	1	44286	44286	44286	47829

61	74	2901-0001-0031(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x225, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	1	44286	44286	44286	47829
62	75	2901-0001-0032(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 17, DN 250x225, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	3	25714	77142	77142	83313
63	76	2901-0001-0033(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	1	13571	13571	13571	14657
64	77	2901-0001-0034(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 17, DN 225x140, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	1	13571	13571	13571	14657
65	78	2901-0001-0037(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	1	4571	4571	4571	4937
66	79	2901-0001-0036(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 17, DN 140x110, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	1	5714	5714	5714	6171
67	80	2901-0001-0027(пл)	Переход полиэтиленовый, ПЭ 100 SDR 11, DN 450x400, СТ РК ГОСТ Р 50779-2007	шт	4	196429	785716	785716	848573
68	81	2901-0001-0009(пл)	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 17, DN 710/160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	878753	4393765	4393765	4745266

69	82	2901-0001-0010(пл)	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 630/160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	855624	5989368	5989368	6468517
70	83	2901-0001-0010(пл)	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 450/63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16	49427	790832	790832	854099
71	84	2901-0001-0011(пл)	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 560/160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	826917	826917	826917	893070
72	85	2901-0001-0012(пл)	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 450/225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	604084	604084	604084	652411
73	86	2901-0001-0013(пл)	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 450/90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	64170	192510	192510	207911
74	87	2901-0001-0014(пл)	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 315x63 мм, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	49427	148281	148281	160143
75	88	2901-0001-0015(пл)	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 250x63 мм, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	49427	49427	49427	53381
76	89	2901-0001-0016(пл)	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 180x63 мм, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	26340	26340	26340	28447

77	90	2901-0001-0045(пл)	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	33	2282	75306	75306	81330
78	91	2901-0001-0046(пл)	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	5165	10330	10330	11156
79	92	2901-0001-0047(пл)	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 225 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	20499	204990	204990	221389
80	93	2901-0001-0048(пл)	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 250 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	45778	91556	91556	98880
81	94	2901-0001-0048(пл)	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 315 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8	57908	463264	463264	500325
82	95	2901-0001-0049(пл)	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 400 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	131573	526292	526292	568395
83	96	2302-0302-2623	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 500, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	84890	84890	84890	91681
84	97	2901-0001-0019(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 ГОСТ 50779-2007	шт	3	71429	214287	214287	231430

85	98	2901-0001-0017(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 560, PN 16 ГОСТ 50779-2007	шт	1	196429		196429	196429	212143
86	99	2901-0001-0018(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 ГОСТ 50779-2007	шт	7	82857		579999	579999	626399
87	101	2901-0001-0021(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 ГОСТ 50779-2007	шт	44	54286		2388584	2388584	2579671
88	102	2901-0001-0022(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 ГОСТ 50779-2007	шт	1	1857		1857	1857	2006
89	103	2901-0001-0023(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 ГОСТ 50779-2007	шт	1	10483		10483	10483	11322
90	104	2901-0001-0051(пл)	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	13863		27726	27726	29944
91	105	2901-0001-0052(пл)	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 225 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	82405		329620	329620	355990

92	106	2901-0001-0053(пл)	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 250 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	44643		44643		44643		48214
93	107	2901-0001-0054(пл)	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 400 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	205357		205357		205357		221786
94	108	2901-0001-0055(пл)	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 315 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	49107		98214		98214		106071
95	109	2901-0001-0054(пл)	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 450 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	241071		241071		241071		260357
96	110	2901-0001-0050(пл)	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	33	4968		163944		163944		177060
97	111	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	14	1803	1183,43	25242	16568	–	12857	41147
						619,57	308,07	8674	4313	–	3048	
98	112	2901-0001-0043(пл)	Тройник-переходник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 315x110x315, ГОСТ 50779-2007	шт	3	46429		139287		139287		150430

99	113	2901-0001-0044(пл)	Тройник-переходник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 315x250x315, ГОСТ 50779-2007	шт	3	52857		158571		158571		171257
100	114	2901-0001-0039(пл)	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 560, ГОСТ 50779-2007	шт	3	3750000		11250000		11250000		12150000
101	115	2901-0001-0040(пл)	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 450, ГОСТ 50779-2007	шт	2	80000		160000		160000		172800
102	116	2901-0001-0041(пл)	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 315, ГОСТ 50779-2007	шт	3	57143		171429		171429		185143
103	117	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (переход Д=530x8 мм x 325x7 мм - 1 шт., переход Д=426x8 мм x 377x8 мм - 1 шт). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,073	945958,9	395315,07	69055	28858	25986	21408	97700
						194671,23	101547,95	14211	7413	–	7237	
104	118	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое /газопровод проходящий в футлярах/ НР = 98 %	м газопровода	708,5	462,24	–	327497	–	10406	310749	689306
						447,55	–	317091	–	–	51060	

105	119	1122-0601-0611	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	788125	93750	1261	150	851	301	1687
						162500	27500	260	44	–	125	
106	125	1339-0201-0526	Трубопровод, диаметр до 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	32	2841,88	98	90940	3136	6268	49737	151931
						2548	–	81536	–	–	11254	
107	126	1339-0201-0533	Трубопровод, диаметр до 550 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	16	4197,13	147	67154	2352	3650	37303	112814
						3822	–	61152	–	–	8357	

108	127	1339-0201-0520	Трубопровод, диаметр до 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	58	2790,12	78,4	161827	4547	9496	90148	272133
						2548	–	147784	–	–	20158	
109	128	1339-0201-0514	Трубопровод, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	14	1461,43	58,79	20460	823	1801	10880	33847
						1274	–	17836	–	–	2507	

110	129	1339-0201-0510	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	7	1147,57	39,14	8033	274	625	4352	13376
						1019,14	–	7134	–	–	991	
111	130	1125-0211-0206	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром свыше 300 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	112	12335,85	11629,93	1381615	1302552	–	292004	1807509
						705,92	2159,12	79063	241821	–	133890	
112	131	1125-0211-0106	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	131	31023,4	29117,27	4064065	3814362	2620	869257	5327988
						1886,13	5405,68	247083	708144	–	394666	

113	132	1125-0211-0204	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	19	11579,47	10950,79	220010	208065	–	46021	287313
						628,68	2033,05	11945	38628	–	21282	
114	133	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	6,341	59078,69	32714,71	374618	207444	–	133633	548911
						26363,98	8184,2	167174	51896	–	40660	
115	134	2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	6,341	32303		204833		204833		221220
116	135	1310-0901-0301	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	6,7325	59078,8	32714,74	397748	220252	–	141884	582803
						26364,05	8184,33	177496	55101	–	43171	
117	136	2900-0002-0001(пл)	Сигнальная лента ЛСГ-200 "Огнеопасно! ГАЗ"	м	6732,5	16		107720		107720		116338
118	137	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	26	4153,73	693,5	107997	18031	13172	89100	212865
						2953,62	219,46	76794	5706	–	15768	
119	139	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	37	5813,49	1887,57	215099	69840	36985	130917	373697
						2926,32	647,7	108274	23965	–	27681	

120	140	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36,8	511		18805		18805		20309
121	141	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	922		4979		4979		5377
122	142	1131-0701-0601	Ковер. Устройство НР = 88 %	колонка	50	8436,78	202,4	421839	10120	218219	170280	639489
						3870	–	193500	–	–	47370	
123	143	2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (ковер)	м	15,91	6809		108331		108331		116997
124	144	1125-0206-0103	Сборка и установка узла газового крана, диаметр крана 400 мм НР = 91 %	узел крана	2	1203388,5	173512,5	2406777	347025	1844782	284648	2906739
						107485	48915	214970	97830	–	215314	
125	145	1125-0206-0102	Сборка и установка узла газового крана, диаметр крана 225 мм, 250 мм НР = 91 %	узел крана	6	803659,67	118390,67	4821958	710344	3653184	598506	5854101
						76405	33211,5	458430	199269	–	433637	

Итого **89 298 083**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 319 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 498 791
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 634 741
- материалы, изделия и конструкции, тенге 48 705 848

- перевозка грузов, тенге	530 536
Накладные расходы, тенге	10 629 138
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 614 670
Всего	**89 298 083**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 160 875
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %	2 820 963
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 865 598**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**95 145 519**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**99 902 795**
Итого с коэфициентом договорной цены Кд.ц.= 0,9000000000	89912516
НДС (12 %)	10789502
Итого	**100 702 017,36** верно

Сдал (Подрядчик)
ТОО "МБК-Курылыс"

_____ Манапов М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
_____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
И.о. руководителя _____ Алдияров Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель руководителя _____ Кусмухамбетов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Директция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ Муканов К.Ж.

Авторский надзор ПК «Актюбгражданпроект»

_____ Утениязов Р.М.