Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл" с.Теренколь, Елгина, 172**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дуэт СТ" г.Павлодар, Московская, 63. 8-7182-61-77-28**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция стадиона ДЮСШ в селе Теренколь Качирского района**
(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительная часть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35** от **05.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2019	06.09.2019	25.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 4 2-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.04.2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы (АС лист 5)					
1	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Демонтаж ктрр=0,8; ктрм=0,8;кэкс=0,8;кмат=0	м3 древесины	1,7		13465,88	22892
2	11-070102-0101 РСНБ РК 2015	Ригели массой до 5 т. Демонтаж ктрр=0,8; ктрм=0,8;кэкс=0,8;кмат=0	шт. сборных	26		4760,88	123783
3	12-110102-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурка по камню и бетону. Ремонт штукатурки по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина	м2	25		1629,84	40746
		РАЗДЕЛ 4.Сидения стадионные (492 шт)					
14	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Сиденья стадионные. Установка	изделие	240		627,98	150715
15		Сиденья стадионные "Авангард"	шт	240		4500,00	1080000

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				1418136
		Накладные расходы I уровня-	Тенге				151617
		Итого с накладными расходами I уровня-	Тенге				1569753
		Накладные расходы II уровня (4,24%)-	Тенге				66558
		Итого -	Тенге				1636310
		Сметная прибыль (8%) -	Тенге				130905
		Итого по акту	Тенге				1767215
		Итого с временными	1,2 %			21207	1788422
		Итого с зимними удорожаниями	2,42 %			43280	1831701
		Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,9)					1648531
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	12 %			197824	1846355

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл"
БИН 041140004570
ИИК KZ80070103KSN4507000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Руководитель _____Жусупова А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Дуэт СТ"
БИН 040840006143
ИИК KZ46965T071202668566
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Директор_____Сексенбаев Д.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО инжиниринговая компания Лидер

Эксперт по технадзору_____Завьялов А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КазАртСтрой"

Директор_____Сагандыков Е.С.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл" с.Теренколь, Елгина, 172**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дуэт СТ" г.Павлодар, Московская, 63. 8-7182-61-77-28**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция стадиона ДЮСШ в селе Теренколь Качирского района**
(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительная часть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35** от **05.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2019	06.09.2019	25.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 5

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ДОБАВИТЬ						
		ТРИБУНЫ						
1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под трибунами)	м3 грунта	250		136,23	34058	59,1 / 7332
		Итого оплата труда:					12406	
		Итого эксплуатация машин:					32035	
		Итого материалов:					20	
2	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	438		283,05	123834	
3	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к	м3 кладки	1,8		22328,32	40191	50,8 / 3259
		Итого оплата труда:					6415	
		Итого эксплуатация машин:					2539	
		Итого материалов:					31831	
4	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2		22935,20	27522	48,5 / 2016
		Итого оплата труда:					4156	
		Итого эксплуатация машин:					1226	
		Итого материалов:					22429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Каркас трибуны. Монтаж	т конструкци	4,4053		41558,85	183079	60,9 65705
		Итого оплата труда:					107890	
		Итого эксплуатация машин:					62263	
		Итого материалов:					22991	
6	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,4053		346292,09	1525517	
7	11-090304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкци	2,4257		33546,88	81373	60,9 28239
		Итого оплата труда:					46369	
		Итого эксплуатация машин:					21663	
		Итого материалов:					17684	
8	21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	2,4257		184479,53	447483	
9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	451,81		115,26	52076	54,2 8200
		Итого оплата труда:					15129	
		Итого эксплуатация машин:					733	
		Итого материалов:					36364	
10	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	92		1515,67	139442	60,9 49701
		Итого оплата труда:					81610	
		Итого эксплуатация машин:					61481	
		Итого материалов:					10655	
11	21-050109-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	105,8		1629,95	172449	
12	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	192		515,11	98901	56,4 47628
		Итого оплата труда:					84447	
		Итого эксплуатация машин:					2724	
		Итого материалов:					12626	
13	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	220,8		2335,32	515639	
		ОСВЕЩЕНИЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3		22935,20	6881	48,5 504
		Итого оплата труда:					1039	
		Итого эксплуатация машин:					306	
		Итого материалов:					5607	
15	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка столбов металлических	т	0,36		30858,01	11109	61,7 3893
		Итого оплата труда:					6309	
		Итого эксплуатация машин:					5722	
		Итого материалов:					865	
16	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,36		387490,78	139497	
17	13-080306-0603 РСНБ РК 2015	Прожектор . Монтаж оборудования	шт.	12		5319,99	63840	42,8 24268
		Итого оплата труда:					56701	
		Итого материалов:					7138	
18	прайс	Светильники прожекторного типа светодиодные	шт.	12		67306,70	807680	
19	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	340		206,41	70179	42,8 17729
		Итого оплата труда:					41422	
		Итого эксплуатация машин:					31552	
		Итого материалов:					7769	
19	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	60		281,54	16892	42,8 9549
		Итого оплата труда:					66841	
		Итого эксплуатация машин:					44596	
		Итого материалов:					21668	
20	23-060131-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,40		85505,05	34202	
21	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1		4517,73	4518	42,8 811
		Итого оплата труда:					1894	
		Итого эксплуатация машин:					671	
		Итого материалов:					2146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	23-070201-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты осветительные с выключателем	шт.	1		7767,84	7768	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				4604128	
		Накладные расходы I уровня-	Тенге				268899	
		Итого с накладными расходами I уровня-	Тенге				4873027	
		Накладные расходы II уровня (4,24%)-	Тенге				206616	
		Итого -	Тенге				5079643	
		Сметная прибыль (8%) -	Тенге				406371	
		Итого по акту	Тенге				5486014	
		Итого с временными	1,2 %			65832	5551846	
		Итого с зимними удорожаниями	2,42 %			134355	5686201	
		Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,9)					5117581	
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	12 %			614110	5731691	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкол"
БИН 041140004570
ИИК KZ8070103KSN4507000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"
Руководитель _____ Жусупова А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Дуэт СТ"
БИН 040840006143
ИИК KZ46965T071202668566
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»
Директор _____ Сексенбаев Д.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО инжиниринговая компания Лидер

Эксперт по технадзору _____ Завьялов А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КазАртСтрой"

Директор _____ Сагандыков Н.С.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл" с.Теренколь, Елгина, 172**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дуэт СТ" г.Павлодар, Московская, 63. 8-7182-61-77-28**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция стадиона ДЮСШ в селе Теренколь Качирского района**
(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35** от **05.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2019	06.09.2019	25.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 6 7-1-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ДОБАВИТЬ						
		Спортивное поле						
1	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	250		18,80	4700	59,1 / 970
		Итого оплата труда:					1641	
		Итого эксплуатация машин:					4700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	21-010101-0202 в ценах III квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	250		569,64	142410	
3	41-020103-1090 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км (120-30)	т	300		1360,88	408264	
4	21-010405-0101 в ценах III квартала 2017 года	Песок	т	300		723,50	217050	
5	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	236,22		2940,07	694503	60,3 33503
		Итого оплата труда:					55561	
		Итого эксплуатация машин:				783,95	784	
		Итого материалов:				2057,18	2057	
6	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из отсева. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	114,6025		3926,91	450034	60,9 163358
		Итого оплата труда:					268240	
		Итого эксплуатация машин:					78802	
		Итого материалов:					131364	
7	84-020703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)- без материалов и оборудования	м2	7072		539,00	3811808	2476968
		Итого оплата труда рабочих:					3175328	
		Итого эксплуатация машин:					636480	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				5728769	
		Накладные расходы I уровня-	Тенге				2663295	
		Итого с накладными расходами I уровня-	Тенге				8392064	
		Накладные расходы II уровня (4,24%)-	Тенге				355824	
		Итого -	Тенге				8747887	
		Сметная прибыль (8%) -	Тенге				699831	
		Итого по акту	Тенге				9447718	
		Итого с временными	1,2 %			113373	9561091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с зимними удорожаниями	**2,42 %**			231378	**9792470**	
		Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,9)					**8813223,00**	
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**12 %**			1057586,52	**9870809,52**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл"
БИН 041140004570
ИИК KZ80070103KSN4507000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"
Руководитель _____Жусупова А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Дуэт СТ"
БИН 040840006143
ИИК KZ46965T071202668566
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»
Директор_____Сексенбаев Д.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО инжиниринговая компания Лидер

Эксперт по технадзору_____Завьялов А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КазАвтСтрой"

Директор_____Сагандыков Н.С.