Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",г.Нур-Султан ,ул.Сейфуллина 30**	**200340006704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казстройподряд",г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5**	**050540001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 20/10 от 13.04.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
Б0000000044	**28.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	260 417 621,62	260 417 621,62
				Итого	1	x	260 417 621,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2021

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО «Казстройподряд»
Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Л.Мирзояна(проектируемой) и Ж.Нажимеденова в городе Нур-Султан.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за АПРЕЛЬ м-ц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		20/10	13.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	563 819 006,62	**232 515 733,59**							**27 901 888,03**	**260 417 621,62**

Заказчик: _____
должность,фамилия, имя,отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, №аттестата,печать

Подрядчик: Генеральный директор Аталай Хикмет, БИН 050540001531
должность,фамилия, имя,отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, №аттестата,печать

Авторский надзор: Мейманкулов С.Н приказ №23-II от 26.06.2020г.
должность,фамилия, имя,отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, №аттестата,печать

Технический надзор: Кожагулов Е.К. ИИН620402302060.аттестаты: kz02vje00049049 от 03.09.2019г. kz00vje00016784 от 14.04.2016г, kz70vje00012517 от 12.08.2015г
должность,фамилия, имя,отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, №аттестата,печать

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
_____
Приказ №_____ от _____

подпись

подпись

подпись

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Л.Мирзояна(проектируемой) и Ж.Нажимеденова в городе Нур-Султан

Форма 2В

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за АПРЕЛЬ м-ц 2021г.

на **Сравнительная смета № 1, включаемые виды работ**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1		1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	87656,65	265,75	255,12	23294927	22362614	10428	5345767	30931949	
						10,52	74,18	921885	6502791		2291255		
2		4102-0104-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	149346,3	398,20	–	59469697	–		–	64227272	
						–	–	–	–		4757576		
3		3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	8390	366,00	366,00	3070740	3070740		–	3316399	
						–	290,00	–	2433100		245659		
4		1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	87656,65	35,60	35,60	3120542	3120542	–	759581	4190533	
						–	12,04	–	1054974		310410		
5		1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	92849,1	33,26	33,26	3088568	3088568	–	931718	4341909	
						–	13,94	–	1294053		321623		
6		1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	92849,1	34,75	34,75	3226230	3226230	–	764412	4309893	
						–	11,43	–	1061683		319251		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				95270702	34868693	10428	7801478	111317955	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				921885	12346601	–	8245774		
		Материалы		Тенге				95270702					
		Всего заработная плата		Тенге				10428					
		Транспортные расходы		Тенге					13268486				
			Накладные расходы	Тенге				59469697					
								7801478					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				8245774					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111317954					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5709	
			Сметная заработная плата	Тенге					13268486				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111317954					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5709	
			Сметная заработная плата	Тенге					13268486				
			сметная стоимость по АКТУ					*111 317 955*					
			оборудование					*0*					
			стоимость без оборудования					*111 317 955*					
			Временные здания и сооружения 1,5%	*1,5%*				*1 669 769*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:					*112 987 724*					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	*2,3100%*				*2 610 016*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:					*115 597 741*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	*2%*				*2 311 955*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					*117 909 696*					
			Итого с оборудованием:					*117 909 696*					
			Итого с учетом уровня инфляции 2019г	*1,04989610000*				*123 792 930*					
			Итого с учетом скидки	*0,99809646227*				*123 557 285*					
			НДС 12%	*12%*				*14 826 874*					
			Всего с НДС 12%					**138 384 159**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан":

_____

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Авторский надзор: **Мейманкулов С.Н**
приказ №23-П от 26.06.2020г.

СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
_____
Приказ №_____ от _____

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казстройподряд"

_____ **Хикмет Аталай**

БИН 050540001531

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Технический надзор: **Жасағанберген С.Ә**
ИИН630828300151.аттестаты: kz06vjc00011729 от 24.06.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz70vjc00012517 от 12.08.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz00vjc00016784 от 14.04.2016г

29.04.2021г.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"**
Генподрядчик: **ТОО "Казстройподряд"**
Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Л.Мирзояна(проектируемой) и Ж.Нажимеденова в городе Нур-Султан

Форма 2В

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за АПРЕЛЬ м-ц 2021г.

на Сравнительная смета № 1, включаемые виды работ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ											
		РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
		В ГРАНИЦЕ УЧАСТКА											
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 . смета, поз.5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	50130,8	31,19	31,19	1563570	1563570	--	484966	2212419		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	13,44	--	673564		163883			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2212419		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1563570					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					673564					
		- Накладные расходы	Тенге							484966			
		- Сметная прибыль	Тенге							163883			
		сметная стоимость по АКТУ					*2 212 419*						
		оборудование					*0*						
		стоимость без оборудования					*2 212 419*						
		Временные здания и сооружения 1,5%	*1,5%*				*33 186*						
		Итого с временными зданиями и сооружениями:					*2 245 605*						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	*2,3100%*				*51 873*						
		Итого с затратами при производстве в зимнее время:					*2 297 479*						
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	*2%*				*45 950*						
		Итого с непредвиденными работами и затратами					*2 343 428*						
		Итого с оборудованием:					*2 343 428*						
		Итого с учетом уровня инфляции 2019г	*1,04989610000*				*2 460 356*						

		Итого с учетом скидки	*0,99809646227*				*2 455 673*						
		НДС 12%	*12%*				*294 681*						
		Всего с НДС 12%					**2 750 354**						

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан":

_____

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Авторский надзор: _____ **Мейманкулов С.Н**
приказ №23-II от 26.06.2020г.

Техникалық жаттар үшін
Сметалық бағалау
РАСЦЕНКА ТРЕБУЕТСЯ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № _____ от _____

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казстройподряд"

_____ **Хикмет Аталай**

БИН 050540001531

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Технический надзор: _____ **Жасағанберген С.Ә**
ИИН630828300151.аттестаты: kz06vje00011729 от 24.06.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz70vje00012517 от 12.08.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz00vje00016784 от 14.04.2016г

Е, 29.04.2021г.

500050

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Л.Мирзояна(проектируемой) и Ж.Нажимеденова в городе Нур-Султан

Форма 2В

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за АПРЕЛЬ м-ц 2021г.

на **Сравнительная смета № 1, включаемые и исключаемые виды работ**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ										
			РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
			СВАИ С7-46шт, С8-416шт, С9-326шт,С10-10шт,С11-2шт,С12-8шт										
1		1105-0101-0104 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	333,12	25152,85	19363,95	8378918	6450519	52800	3312336	12626554	
						5630,40	4413,41	1875599	1470195		935300		
2		1105-0101-0206 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	287,14	20010,17	14855,20	5745722	4265522	47027	2423802	8823086	
						4991,20	3535,25	1433173	1015112		653562		
3		1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	808	3410,32	1717,14	2755540	1387449	38446	2023350	5161201	
						1645,60	883,84	1329645	714143		382311		
4		2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	3650	3336,00	–	12176400	–	12176400	–	13150512	
						–	–	–	–		974112		
5		2104-1204-9906 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	3152	3430,00	–	10811360	–	10811360	–	11676269	
						–	–	–	–		864909		
6		СТ ССЦ РК08-04-08 2018	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкость	м3	632,6652	270,00	–	170820	–	170820	–	184485	
						–	–	–	–		13666		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40038759	12103490	23296853	7759488	51622107	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4638417	3199450	–	3823860		
		Материалы		Тенге				40038759					
		Всего заработная плата		Тенге				138272					
		Местные материалы		Тенге					7837866				
			Накладные расходы	Тенге				23158580					
								7759488					

			Сметная прибыль	Тенге				3823860					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51622107					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5194	
			Сметная заработная плата	Тенге					7837866				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51622107					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5194	
			Сметная заработная плата	Тенге					7837866				
			сметная стоимость по АКТУ					*51 622 107*					
			оборудование					*0*					
			стоимость без оборудования					*51 622 107*					
			Временные здания и сооружения 1,5%	*1,5%*				*774 332*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:					*52 396 439*					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	*2,3100%*				*1 210 358*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:					*53 606 796*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	*2%*				*1 072 136*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					*54 678 932*					
			Итого с оборудованием:					*54 678 932*					
			Итого с учетом уровня инфляции 2019г	*1,04989610000*				*57 407 198*					
			Итого с учетом скидки	*0,99809646227*				*57 297 921*					
			НДС 12%	*12%*				*6 875 751*					
			Всего с НДС 12%					**64 173 671**					
			ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ										
			РАЗДЕЛ 2.ПО СМЕТЕ РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
			СВАИ 781 ШТ.										
7	6	1105-0101-0104 РСНБ РК 2015 . смета, поз.6	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	499,84	-25152,85	-19363,95	-12572401	-9678877	-79225	-4970095	-18945896	
8	7	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015 . смета, поз.7	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	781	-5630,40	-4413,41	-2814299	-2205999		-1403400		
						-3410,32	-1717,14	-2663461	-1341086	-37161	-1955738	-4988735	
9	8	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015 . смета, поз.8	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	5467	-1645,60	-883,84	-1285214	-690279		-369536		
						-3336,00	--	-18237912	--	-18237912	--	-19696945	
10	9	СТ ССЦ РК08-04-08-2018 . смета, поз.9	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкость	м3	509,8368	--	--	--	--		-1459033		
						-270,00	--	-137656	--	-137656	--	-148668	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		-11012		
		Стоимость общестроительных работ						-33611431	-11019963	-18491954	-6925833	-43780244	
		Материалы		Тенге				-4099513	-2896278	--	-3242981		
		Всего заработная плата		Тенге				-33611431					
		Местные материалы		Тенге				-116387					
			Накладные расходы	Тенге					-6995791				
			Сметная прибыль	Тенге				-18375568					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6925833					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-3242981					
			Сметная заработная плата	Тенге				-43780244					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								-4639	
								-43780244	-6995791				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					-6995791			-4639	
			сметная стоимость по АКТУ					- 43 780 244					
			оборудование					-					
			стоимость без оборудования					- 43 780 244					
			Временные здания и сооружения 1,5%	*1,5%*				- 656 704					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:					- 44 436 948					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	*2,3100%*				- 1 026 493					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:					- 45 463 441					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	*2%*				- 909 269					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					- 46 372 710					
			Итого с оборудованием:					- 46 372 710					
			Итого с учетом уровня инфляции 2019г	*1,04989610000*				- 48 686 527					
			Итого с учетом скидки	*0,99809646227*				- 48 593 851					
			НДС 12%	*12%*				- 5 831 262					
			Всего с НДС 12%					- 54 425 113					
			ВСЕГО с НДС 12% к оплате					**9 748 558,62**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан":

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Авторский надзор: **Мейманкулов С.Н**
приказ №23-II от 26.06.2020г.

ЖОБАНЫҢ ТЕКСЕРІЛГЕНІ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № от

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казстройподряд"

Хикмет Аталай

БИН 050540001531

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Технический надзор: **Жасаганберген С.Ә**
ИИН630828300151.аттестаты: kz06vje00011729 от 24.06.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz70vje00012517 от 12.08.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz00vje00016784 от 14.04.2016г

от 29.04.2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Л.Мирзояна(проектируемой) и Ж.Нажимеденова в городе Нур-Султан

Формв 2В

АКТ № 4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ м-ц 2021г.

на **СРАВНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ позиции по сме-те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхо-ждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ /строительная часть/										
			Фундаменты										
1	170	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,12	6343,24	1617,14	57850	14748	34885	14150	77760	
						901,00	767,26	8217	6997		5760		
2	171	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	73,9	2071,90	43,28	153113	3198	132744	16634	183326	
						232,36	9,67	17171	714		13580		
3	172	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	4,4	19870,86	1097,63	87432	4830	76858	6230	101154	
						1305,45	250,38	5744	1102		7493		
4	173	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15,с/с	м3	17,9	21832,25	1683,97	390797	30143	323615	40274	465558	
						2069,24	403,25	37039	7218		34486		
5	174	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6926	194900,00	–	134988	–	134988	–	145787	
						–	–	–	–		10799		
6	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14536	20556,08	1306,22	2988	190	42	2560	5992	
						18958,86	394,60	2756	57		444		
7	176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04324	200578,00	–	8673	–	8673	–	9367	
						–	–	–	–		694		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	177	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10212	194900,00	--	19903	--	19903	--	21495	
						--	--	--	--		1592		
9	178	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	2307,10	1139,54	46142	22791	7306	29766	81980	
						802,27	458,98	16045	9180		6073		
10	179	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	1631,12	811,83	27729	13801	4210	18005	49393	
						571,68	325,89	9718	5540		3659		
11	180	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,22	22608,00	--	163230	--	163230	--	176288	
						--	--	--	--		13058		
12	181	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,482	23187,00	--	57550	--	57550	--	62154	
						--	--	--	--		4604		
13	182	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки из бетона В20, с/с	м3	4,4	24474,24	1341,57	107687	5903	87155	14572	132039	
						3324,78	314,55	14629	1384		9781		
14	183	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3552	238347,38	1291,38	84661	459	58059	23980	117332	
						73602,00	585,96	26143	208		8691		
15	184	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3408	319586,00	--	108915	--	108915	--	117628	
						--	--	--	--		8713		
16	185	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014976	200578,00	--	3004	--	3004	--	3244	
						--	--	--	--		240		
17	186	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,15328	87,89	2,27	980	25	439	358	1445	
						46,26	0,28	516	3		107		
18	187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,156832	185,74	3,25	2072	36	1433	420	2692	
						54,06	0,55	603	6		199		
19	188	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	52	1092,87	--	56829	--	5160	39268	103785	
						993,63	--	51669	--		7688		
20	189	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	39169,35	2482,20	1253	79	25	1177	2625	
						35904,00	1242,90	1149	40		194		
21	190	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,072	55705,10	5240,20	4011	377	82	3704	8332	
						49335,30	2623,90	3552	189		617		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	191	2301-0405-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10,0	м	32	4274,00	--	136768	--	136768	--	147709	
						--	--	--	--		10941		
23	192	2301-0405-0606 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6	м	72	8863,00	--	638136	--	638136	--	689187	
						--	--	--	--		51051		
24	193	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	61,2	881,66	19,22	53957	1177	35135	16567	76167	
						288,32	2,76	17645	169		5642		
			Лотки										
25	194	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10303	238347,38	1291,38	24557	133	16841	6956	34034	
						73602,00	585,96	7583	60		2521		
26	195	2306-1710-0609 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1154 УЗ	шт.	22	1631,00	--	35882	--	35882	--	38753	
						--	--	--	--		2871		
27	196	2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 УЗ	шт.	23	546,00	--	12558	--	12558	--	13563	
						--	--	--	--		1005		
28	197	2306-1710-0405 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1162 УЗ	шт.	38	445,00	--	16910	--	16910	--	18263	
						--	--	--	--		1353		
			Блочно-модульное здание										
29	198	Прайс-лист	Здание одноэтажное трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ - 2x1000 кВа: стены и потолок выполненные из панелей типа "сэндвич" толщ. 50мм, наполненные базальтовой минплитой /блочно-модульное, 3 блока/, кровля односкатная из профлиста, в том числе отделочные работы,освещение,отопление, средство защиты.	комплект	1	6230178,57	--	6230179	--	6230179	--	6728593	
						--	--	--	--		498414		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8668755	97890	8350685	234621	9615645	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				220181	32868	--	712270		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65350					
			Сметная прибыль	Тенге				65350					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5228					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				70578					
		Материалы		Тенге				7828501					
		Всего заработная плата		Тенге				783988					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					253049				
		Местные материалы		Тенге				6505661					
			Накладные расходы	Тенге				220780					
			Сметная прибыль	Тенге				234620					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				645050					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8708170					
			Сметная заработная плата	Тенге								203	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					253049				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				774904					
								774904					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				61992					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				836896					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9615644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203	
			Сметная заработная плата	Тенге					253049				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9615645	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				220181					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97890				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32868				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8350685			
			- Накладные расходы	Тенге							234621		
			- Сметная прибыль	Тенге							712270		
			сметная стоимость общая					*9 615 645*					
			оборудование					*0*					
			стоимость без оборудования					*9 615 645*					
			Временные здания и сооружения 1,5%		*1,5%*			*144 235*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:					*9 759 880*					
			Доп затраты в зимнее время 2,31%		*2,3100%*			*225 453*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:					*9 985 333*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		*2%*			*199 707*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					*10 185 040*					
			Итого с оборудованием:					*10 185 040*					
			Итого с учетом уровня инфляции на 2019г		*1,04989610000*			*10 693 233*					
			Итого с учетом скидки		*0,99809646227*			*10 672 878*					
			НДС 12%		*12%*			*1 280 745*					
			Всего с НДС 12%					**11 953 624**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан":

Генподрядчик:
ТОО "Казстройподряд"

Хикмет Аталай

БИН 050540001531

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Авторский надзор: **Мейманкулов С.Н**
приказ №23-II от 26.06.2020г.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № от

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Технический надзор: **Жасаганберген С.Э**
ИИН630828300151.аттестаты: kz06vje00011729 от 24.06.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz70vje00012517 от 12.08.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz00vje00016784 от 14.04.2016г

ШР 29.04.21

5

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Формв 2В

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Л.Мирзояна(проектируемой) и Ж.Нажимеденова в городе Нур-Султан

АКТ №5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ м-ц 2021г.

на **СРАВНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ позиции по сме-те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхо-ждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ /оборудование/										
			Комплектное распределительное устройство 10кВ										
1		Прайс-лист	Камера КСО-А12-10 1ВК/вводная/ вакуумный выключатель AVL1200AW 1250 А, микропроцессорная защита РЗА Система РС83-А2.0.без учета эл.эн.	компл	2	3374172,80	--	6748346	--		--	6748346	
						--	--	--	--	6748346	--		
1,1		Прайс-лист	Камера КСО-А12-10 2ЛК1/трансформаторная/ вакуумный выключатель AVL1200AW 1250 А, микропроцессорная защита РЗА Система РС83-А2.0.без учета эл.эн.	компл	2	3212207,60	--	6424416	--		--	6424416	
						--	--	--	--	6424416	--		
1,2		Прайс-лист	Камера КСО-А12-10 2ЛК1/отходящая линия/ вакуумный выключатель AVL1200AW 1250 А, микропроцессорная защита РЗА Система РС83-А2.0.без учета эл.эн.	компл	2	3195821,00	--	6391642	--		--	6391642	
						--	--	--	--	6391642	--		
1,3		Прайс-лист	Камера КСО-А12-10 3СВ/секционный выключатель/ вакуумный выключатель AVL1200AW 1250 А, микропроцессорная защита РЗА Система РС83-А2.0	компл	1	3621291,28	--	3621292	--		--	3621292	
						--	--	--	--	3621292	--		
1,4		Прайс-лист	Узел силового трансформатора УСТ-10кВ/кабель/	компл	2	297849,00	--	595698	--		--	595698	
						--	--	--	--	595698	--		
			ПО СМЕТЕ РАЗДЕЛ 3.Телемеханика										
2		Прайс-лист	Шкаф телемеханики ПТК ТМТ Энтек	компл	1	2150573,21	--	2150573	--		--	2150573	
						--	--	--	--	2150573	--		
3		Прайс-лист	Преобразователь многофункциональный PD 194 PQ	компл	2	178571,43	--	357143	--		--	357143	
						--	--	--	--	357143	--		
4		Прайс-лист	Модуль измерительный МЭ110-1М-6шт	компл	6	62500,00	--	375000	--		--	375000	
						--	--	--	--	375000	--		
			Кабельная продукция										
5		1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	125	683,35	70,00	85419	8750	24323	33542	128478	
						418,77	21,13	52346	2641		9517		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,065	150669,00	--	9793	--	9793	--	10577	
						--	--	--	--		783		
7		Прайс-лист	Кабель с медными жилами ПВ3 - 3х1,5м2	м	56,1	214,29	--	12021	--	12021	--	12983	
						--	--	--	--		962		
8		Прайс-лист	Кабель с медными жилами ПВ3 - 1х1,5м2	м	2,04	178,57	--	364	--	364	--	393	
						--	--	--	--		29		
9		Прайс-лист	Кабель с медными жилами ПВ3 - 1х2,5м2	м	3,06	214,29	--	656	--	656	--	708	
						--	--	--	--		52		
			ПО СМЕТЕ РАЗДЕЛ 4.Охранно - пожарная сигнализация										
10		Прайс-лист	Прибор приемно-контрольный охранный, с функцией интеллект оповещения Мираж GSM-V08-03	шт	1	324859,96	--	324860	--	324860	--	350849	
						--	--	--	--		25989		
11		Прайс-лист	Резистор CF-0,25 5,6 кОм	шт	1	133,93	--	134	--	134	--	145	
						--	--	--	--		11		
12		Прайс-лист	Ключ электронный DS1990A	шт	2	446,43	--	893	--	893	--	964	
						--	--	--	--		71		
13		1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18470,43	1998,48	18470	1998	1622	9429	30132	
						14850,00	607,64	14850	608		2232		
14		Прайс-лист	Источник вторичного электропитания резервированный	шт.	1	5178,57	--	5179	--	5179	--	5593	
						--	--	--	--		414		
15		1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	73040,00	--	73040	--	--	52589	135679	
						73040,00	--	73040	--		10050		
16		Прайс-лист	Сетевая контрольная панель Мираж СКП-08-03	шт	1	9244,64	--	9245	--	9245	--	9984	
						--	--	--	--		740		
17		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	2864,89	1,92	17189	12	605	10109	29482	
						2762,00	--	16572	--		2184		
18		2308-0302-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М /ИП 212-63/	шт.	6	1822,00	--	10932	--	10932	--	11807	
						--	--	--	--		875		
19		1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	6	534,48	19,80	3207	119	188	1769	5374	
						483,35	--	2900	--		398		
20		2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	1625,00	--	9750	--	9750	--	10530	
						--	--	--	--		780		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21		1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	1431,66	0,72	14317	7	500	8424	24560	
						1381,00	--	13810	--		1819		
22		1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	1431,66	0,72	14317	7	500	8424	24560	
						1381,00	--	13810	--		1819		
23		2308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	10	703,00	--	7030	--	7030	--	7592	
						--	--	--	--		562		
24		1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя /оповещателя/. Монтаж оборудования	шт.	2	534,48	19,80	1069	40	62	590	1791	
						483,35	--	967	--		133		
25		2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1387,00	--	2774	--	2774	--	2996	
						--	--	--	--		222		
26		Прайс-лист	Считыватель ТМ (Touch Memory) со светодиодом	шт	2	1892,86	--	3786	--	3786	--	4089	
						--	--	--	--		303		
27		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	330,60	146,83	19836	8810	2740	8029	30095	
						138,10	47,76	8286	2866		2229		
28		1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	140	847,72	410,48	118681	57467	34146	34147	165054	
						193,34	145,42	27068	20358		12226		
29		2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,204	37672,00	--	7685	--	7685	--	8300	
						--	--	--	--		615		
30		2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	60	100,00	--	6000	--	6000	--	6480	
						--	--	--	--		480		
			ПО СМЕТЕ РАЗДЕЛ 2.ВОЛС										
31		1310-0411-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 200 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	25380,00	--	25380	--	--	15482	44131	
						25380,00	--	25380	--		3269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32		Прайс-лист	Шкаф ПД по ВОЛС в том числе: Шкаф 800x600x400 Оптический Кросс (полка) Модуль 1, портов SC/UPC в модуле 8, Кабельный органайзер горизонтальный, метллический, с кольцами,Блок розеток розетки горизонтально, кол-во 6, выключатель с подвеской,Блок розеток розетки горизонтально, кол-во 6, выключатель с подвеской,Блок бесперебойного питания Uвх-220 В, Uвх-220 В,S 650 ВА,Сетевой коммутатор Порт ЛВС: 10/100/1000 Мбит/с,Медиаконвертор WDM; порт ЛВС: 10/100/1000 Мбит/с; длина волны: Тх-1550нм, Rx-1310 нм,Медиаконвертор WDM; порт ЛВС: 10/100/1000 Мбит/с; длина волны: Тх-1310нм, Rx-1550 нмТП2Кабельная продукция										
					1	1818890,00	--	1818890	--	1818890	--	1964401	
						--	--	--	--		145511		
33		1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной										
				м кабеля	15	683,35	70,00	10250	1050	2918	4025	15417	
						418,77	21,13	6282	317		1142		
34		2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E										
				км	0,0153	74038,00	--	1133	--	1133	--	1223	
						--	--	--	--		91		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29296411	78259	2298729	186559	29708478	
								255310	26790	26664111	225508		
		Стоимость оборудования		Тенге				26664111					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				26664111					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2632300					
		Материалы		Тенге				67606					
		Всего заработная плата		Тенге					282100				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2231124					
			Накладные расходы	Тенге				186559					
			Сметная прибыль	Тенге				225509					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3044367					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186	
			Сметная заработная плата	Тенге					282100				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29708478					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186	
			Сметная заработная плата	Тенге					282100				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29708478	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				255310					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78259				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26790				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2298729			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						26664111			
			- Накладные расходы	Тенге							186559		
			- Сметная прибыль	Тенге							225508		
			сметная стоимость общая					*29 708 478*					
			оборудование					*26 664 111*					
			стоимость без оборудования					*3 044 367*					
			Временные здания и сооружения 1,5%		*1,5%*			*45 666*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:					*3 090 033*					
			Доп затраты в зимнее время 2,31%		*2,3100%*			*71 380*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:					*3 161 412*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		*2%*			*63 228*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					*3 224 641*					
			Итого с оборудованием:					*29 888 752*					
			Итого с учетом уровня инфляции на 2019г		*1,04989610000*			*31 380 084*					
			Итого с учетом скидки		*0,99809646227*			*31 320 350*					
			НДС 12%		*12%*			*3 758 442*					
			Всего с НДС 12%					**35 078 793**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан":

_____

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Авторский надзор: _____ **Мейманкулов С.Н**
приказ №23-II от 26.06.2020г.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
_____
Приказ № _____ от _____

Генподрядчик:
ТОО "Казстройподряд"

_____ **Хикмет Аталай**

БИН 050540001531

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Технический надзор: _____ **Жасағанберген С.Ә**
ИИН630828300151.аттестаты: kz06vje00011729 от 24.06.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz70vje00012517 от 12.08.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz00vje00016784 от 14.04.2016г

ЭМР 29.04.21

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Л.Мирзояна(проектируемой) и Ж.Нажимеденова в городе Нур-Султан

Формв 2В

АКТ № 6
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ м-ц 2021г.

на **Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4кВ-2х1000 кВа /Электрооборудование. смета № 4-1-4**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ позиции по сме-те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхо-ждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Силовые трансформаторы										
115	1	1308-0103-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 .смета, поз.1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	2	96864,77	42763,16	193730	85526	33630	77410	292831	
						37287,00	16470,24	74574	32940		21691		
116	2	5108-0101-0109 РСНБ РК 2015 .смета, поз.2	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	3079482,00	–	6158964	–		–	6158964	
						–	–	–	–	6158964	–		
			Комплектное распределительное устройство 10кВ										
117	33	1308-0103-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 .смета, поз.3	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	8	31652,90	6624,92	253223	52999	1360	157865	443975	
						24858,00	2549,04	198864	20392		32887		
118	5	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 .смета, поз.5	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26687,83	6973,60	26688	6974	1761	14858	44870	
						17953,00	2683,20	17953	2683		3324		
119	6	Прайс-лист .смета, поз.6	Шкаф собственных нужд ШСН	шт	1	1125000,00	–	1125000	–		–	1125000	
						–	–	–	–	1125000	–		
120	7	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 .смета, поз.7	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18470,43	1998,48	18470	1998	1622	9429	30132	
						14850,00	607,64	14850	608		2232		
121	8	Прайс-лист .смета, поз.8	Источник бесперебойного питания 1500ВА	шт	1	36485,71	–	36486	–		–	36486	
						–	–	–	–	36486	–		
			Щитовые устройства										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	9	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 .смета, поз.9	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	9,6	83855,41	13609,24	805012	130649	399035	235105	1123326	
						28680,00	5334,00	275328	51206		83209		
123	10	5108-0401-0908 РСНБ РК 2015 .смета, поз.10	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-25 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	344109,00	--	688218	--		--	688218	
						--	--	--	--	688218	--		
124	11	5108-0401-0907 РСНБ РК 2015 .смета, поз.11	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-09 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	263791,00	--	527582	--		--	527582	
						--	--	--	--	527582	--		
125	12	5108-0401-1007 РСНБ РК 2015 .смета, поз.12	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-48 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	232410,00	--	464820	--		--	464820	
						--	--	--	--	464820	--		
126	13	5108-0401-0903 РСНБ РК 2015 .смета, поз.13	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	200960,00	--	602880	--		--	602880	
						--	--	--	--	602880	--		
127	14	5108-0401-1103 РСНБ РК 2015 .смета, поз.14	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-73 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	584226,00	--	584226	--		--	584226	
						--	--	--	--	584226	--		
128	15	5108-0401-1201 РСНБ РК 2015 .смета, поз.15	Панель распределительных щитов ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	344716,00	--	689432	--		--	689432	
						--	--	--	--	689432	--		
129	16	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 .смета, поз.16	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	18	1356,32	87,17	24414	1569	389	16603	44298	
						1247,58	33,54	22456	604		3281		
130	17	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015 .смета, поз.17	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	18	48652,00	--	875736	--	875736	--	945795	
						--	--	--	--		70059		
131	18	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 прим. .смета, поз.18	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4258,65	1326,62	8517	2653	128	4906	14497	
						2868,00	538,60	5736	1077		1074		
132	19	Прайс-лист .смета, поз.19	Торцевые панели 2,2х0,6	шт	2	13000,00	--	26000	--		--	26000	
						--	--	--	--	26000	--		
			Изоляторы										
133	20	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 .смета, поз.20	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	24	754,81	87,17	18115	2092	777	11557	32046	
						635,26	33,54	15246	805		2374		
134	21	2404-0103-0205 РСНБ РК 2015 .смета, поз.21	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	24	1033,00	--	24792	--	24792	--	26775	
						--	--	--	--		1983		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Кабельные изделия и провода										
135	22	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 .смета, поз.22	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	1404,94	815,79	50578	29368	8781	16507	72452	
						345,25	291,60	12429	10498		5367		
136	23	2306-0109-1006 РСНБ РК 2015 .смета, поз.23	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,03672	4989922,00	--	183230	--	183230	--	197888	
						--	--	--	--		14658		
137	24	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 .смета, поз.24	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	314	763,04	353,41	239594	110971	76587	65689	329707	
						165,72	124,84	52036	39199		24423		
138	25	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 .смета, поз.25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	167038,00	--	16186	--	16186	--	17481	
						--	--	--	--		1295		
139	26	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015 .смета, поз.26	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	264906,00	--	20265	--	20265	--	21887	
						--	--	--	--		1621		
140	27	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015 .смета, поз.27	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	414017,00	--	21115	--	21115	--	22804	
						--	--	--	--		1689		
141	28	2306-0128-0404 РСНБ РК 2015 .смета, поз.28	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	561353,00	--	37218	--	37218	--	40195	
						--	--	--	--		2977		
142	29	2306-0128-0405 РСНБ РК 2015 .смета, поз.29	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03074	802014,00	--	24654	--	24654	--	26626	
						--	--	--	--		1972		
143	30	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 .смета, поз.30	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	151	763,04	353,41	115219	53365	36830	31590	158553	
						165,72	124,84	25024	18851		11745		
144	31	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015 .смета, поз.31	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07344	363953,00	--	26729	--	26729	--	28867	
						--	--	--	--		2138		
145	32	2306-0201-0105 РСНБ РК 2015 .смета, поз.32	Кабели контрольные КВВГ 4х4 ГОСТ 1508-78	км	0,01632	573819,00	--	9365	--	9365	--	10114	
						--	--	--	--		749		
146	33	2306-0201-0504 РСНБ РК 2015 .смета, поз.33	Кабели контрольные КВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01428	1206703,00	--	17232	--	17232	--	18610	
						--	--	--	--		1379		
147	34	2306-0201-0304 РСНБ РК 2015 .смета, поз.34	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01428	623614,00	--	8905	--	8905	--	9618	
						--	--	--	--		712		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	35	2306-0201-0404 РСНБ РК 2015 .смета, поз.35	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	890208,00	--	31780	--	31780	--	34323	
						--	--	--	--		2542		
			Низковольная аппаратура вторичной коммутации										
149	36	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 .смета, поз.36	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1442,09	--	2884	--	16	2065	5345	
						1434,00	--	2868	--		396		
150	37	2305-1501-1402 РСНБ РК 2015 .смета, поз.37	Датчик температуры ДТКБ-48	шт.	2	10426,00	--	20852	--	20852	--	22520	
						--	--	--	--		1668		
			Шины										
151	38	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 .смета, поз.38	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	60	734,29	106,61	44058	6397	1203	29963	79943	
						607,64	85,96	36458	5157		5922		
152	39	2307-0222-0226 РСНБ РК 2015 .смета, поз.39	Шина медная М1, размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	15	112973,00	--	1694595	--	1694595	--	1830163	
						--	--	--	--		135568		
			Низковольтная аппаратура										
153	40	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 .смета, поз.40	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8371,62	116,25	8372	116	5388	2089	11298	
						2868,00	33,54	2868	34		837		
154	41	5108-0401-0114 РСНБ РК 2015 .смета, поз.41	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А. предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	63443,00	--	63443	--		--	63443	
						--	--	--	--	63443	--		
			Конструкция для крепления кабеля ЭП-2, 2шт										
155	81	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 .смета, поз.81	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00128	282245,36	11329,76	361	15	22	384	805	
						252960,00	1477,67	324	2		60		
156	82	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015 .смета, поз.82	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00128	203474,00	--	260	--	260	--	281	
						--	--	--	--		21		
157	83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 .смета, поз.83	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	0,0688	79,65	1,62	5	--	3	1	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						27,03	0,28	2	--		1		
			Конструкция для крепления изоляторов ЭП-3, 2шт										
158	84	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 .смета, поз.84	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0062	62855,26	25890,45	390	161	92	137	569	
						22093,20	9976,62	137	62		42		
159	85	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 .смета, поз.85	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01096	62855,26	25890,45	689	284	163	243	1006	
						22093,20	9976,62	242	109		75		
160	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 .смета, поз.86	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8592	79,65	1,62	148	3	95	35	198	
						27,03	0,28	50	1		15		
			Плита проходная асбестоцементная ЭП-4, 2шт										
161	87	1308-0103-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 .смета, поз.87	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования	м2	1,5104	20074,85	1307,55	30321	1975	5402	17067	51179	
						15191,00	503,10	22944	760		3791		
162	88	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 .смета, поз.88	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1,5104	129,42	2,27	195	3	96	67	283	
						63,64	0,28	96	--		21		
			Барьер в камере трансформатора ЭП-5, 2шт										
163	89	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 .смета, поз.89	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00464	282245,36	11329,76	1310	53	83	1393	2919	
						252960,00	1477,67	1174	7		216		
164	90	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015 .смета, поз.90	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00256	203474,00	--	521	--	521	--	563	
						--	--	--	--		42		
165	91	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 .смета, поз.91	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00196	262164,00	--	514	--	514	--	555	
						--	--	--	--		41		
166	92	2105-0304-0107 РСНБ РК 2015 .смета, поз.92	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00012	186098,00	--	22	--	22	--	24	
						--	--	--	--		2		
167	93	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015 .смета, поз.93	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,024	310,00	--	7	--	7	--	8	
						--	--	--	--		1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	94	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 .смета, поз.94	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02688	87185,89	1043,49	2344	28	1641	619	3200	
						25110,00	497,16	675	13		237		
169	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 .смета, поз.95	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	1,344	79,65	1,62	107	2	69	25	143	
						27,03	0,28	36	--		11		
			Подставка изолирующая										
170	96	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 .смета, поз.96	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	4	754,81	87,17	3019	349	129	1926	5341	
						635,26	33,54	2541	134		396		
171	97	2404-0103-0213 РСНБ РК 2015 .смета, поз.97	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-6-3,75 I У3 ГОСТ 19797-85	шт.	4	1304,00	--	5216	--	5216	--	5633	
						--	--	--	--		417		
172	98	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 .смета, поз.98	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,061	33073,07	1043,49	2017	64	421	1406	3697	
						25110,00	497,16	1532	30		274		
173	99	2107-0201-0305 РСНБ РК 2015 .смета, поз.99	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,061	21886,00	--	1335	--	1335	--	1442	
						--	--	--	--		107		
174	100	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015 .смета, поз.100	Клей марки 88-СА	кг	2	1883,00	--	3766	--	3766	--	4067	
						--	--	--	--		301		
175	101	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 .смета, поз.101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,88	126331,32	1,59	616497	8	614994	1199	667111	
						306,26	0,81	1495	4		49416		
			ПО СМЕТЕ РАЗДЕЛ 1.АСКУЭ										
176	102	1310-0411-0102 РСНБ РК 2015 .смета, поз.102	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 200 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	25380,00	--	25380	--	--	15482	44131	
						25380,00	--	25380	--		3269		
177	103	Прайс-лист .смета, поз.103	Шкаф АСКУЭ в сборе ШУЭ-33-1Н-РЕ-08	шт	1	401785,71	--	401786	--		--	401786	
						--	--	--	--	401786	--		
			Кабельная продукция										
178	104	1308-0401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 .смета, поз.104	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	40	534,80	7,48	21392	299	2864	13203	37363	
						455,73	2,71	18229	108		2768		
179	105	2306-0201-0404 РСНБ РК 2015 .смета, поз.105	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0408	890208,00	--	36320	--	36320	--	39226	
						--	--	--	--		2906		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	106	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 .смета, поз.106	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	86,24	0,87	2156	22	463	1209	3634	
						66,85	0,34	1671	8		269		
181	107	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015 .смета, поз.107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0255	95074,00	--	2424	--	2424	--	2618	
						--	--	--	--		194		
			ПО СМЕТЕ РАЗДЕЛ 3.Телемеханика										
182	112	1310-0411-0102 РСНБ РК 2015 .смета, поз.112	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 200 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	25380,00	--	25380	--	--	15482	44131	
						25380,00	--	25380	--		3269		
			ПО СМЕТЕ РАЗДЕЛ 4.Охранно - пожарная сигнализация										
183	119	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 .смета, поз.119	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	23682,10	1,92	23682	2	304	14259	40977	
						23376,00	--	23376	--		3035		
184	121	1308-0105-0104 РСНБ РК 2015 .смета, поз.121	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования	шт.	1	5133,70	--	5134	--	991	2983	8766	
						4143,00	--	4143	--		649		
185	122	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015 .смета, поз.122	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133,00	--	2133	--	2133	--	2304	
						--	--	--	--		171		
186	125	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 .смета, поз.125	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	2864,89	1,92	17189	12	605	10109	29482	
						2762,00	--	16572	--		2184		
187	126	2308-0301-0503 РСНБ РК 2015 .смета, поз.126	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-701	шт.	6	2201,00	--	13206	--	13206	--	14262	
						--	--	--	--		1056		
188	131	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 .смета, поз.131	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	15701,89	1,56	31404	3	425	18895	54323	
						15488,00	--	30976	--		4024		
189	132	СТПРАЙС-ЛИСТ .смета, поз.132	Потолочный датчик движения	шт	2	3571,43	--	7143	--	7143	--	7714	
						--	--	--	--		571		
190	137	1310-0902-1201 РСНБ РК 2015 .смета, поз.137	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3183,87	72,18	3184	72	992	1546	5109	
						2120,00	27,62	2120	28		378		
191	138	2307-0201-0901 РСНБ РК 2015 прим. .смета, поз.138	Ящик металлический индивидуальной сборки	шт	1	9454,00	--	9454	--	9454	--	10210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		756		
			Кабельная продукция										
192	146	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 .смета, поз.146	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	431,82	14,91	64773	2237	18415	32166	104694	
						294,14	3,69	44121	553		7755		
193	147	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 .смета, поз.147	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	150	23,00	--	3450	--	3450	--	3726	
						--	--	--	--		276		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				17153213	490268	4314201	825472	18 507 476	
								979907	185875	11368836	528789		
		Стоимость оборудования		Тенге				11368836					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11368836					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5122444					
		Материалы		Тенге				598094					
		Всего заработная плата		Тенге					1159791				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3060555					
			Накладные расходы	Тенге				819964					
			Сметная прибыль	Тенге				475393					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6417800					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816	
			Сметная заработная плата	Тенге					1159791				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				636554					
		Материалы		Тенге				617426					
		Всего заработная плата		Тенге					5441				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13569					
			Накладные расходы	Тенге				5130					
			Сметная прибыль	Тенге				51335					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				693018					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					5441				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1079					
		Материалы		Тенге				255					
		Всего заработная плата		Тенге					550				
			Накладные расходы	Тенге				380					
			Сметная прибыль	Тенге				117					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1575					
			Сметная заработная плата	Тенге					550				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				24302					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24302					
			Сметная прибыль	Тенге				1944					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26246					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				18507476					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821	
			Сметная заработная плата	Тенге					1165782				
			сметная стоимость общая					*18 507 476*					
			оборудование					*11 368 836*					
			стоимость без оборудования					*7 138 640*					
			Временные здания и сооружения 1,5%		*1,5%*			*107 080*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:					*7 245 720*					
			Доп затраты в зимнее время 2,31%		*2,3100%*			*167 376*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:					*7 413 096*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		*2%*			*148 262*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					*7 561 358*					
			Итого с оборудованием:					*18 930 194*					
			Итого с учетом уровня инфляции на 2019г		*1.04989610000*			*19 874 736*					
			Итого с учетом скидки		*0,99809646227*			*19 836 904*					
			НДС 12%		*12%*			*2 380 428*					
			Всего с НДС 12%					**22 217 333**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан":

_____

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Авторский надзор: _____ **Мейманкулов С.Н**
приказ №23-II от 26.06.2020г.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ №_____от_____

Генподрядчик:
ТОО "Казстройподряд"

_____ **Хикмет Аталай**

БИН 050540001531

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Технический надзор: _____ **Жасаганберген С.Ә**
ИИН630828300151.аттестаты: kz06vjc00011729 от 24.06.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz70vjc00012517 от 12.08.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz00vjc00016784 от 14.04.2016г

ЭИР 29.04.21

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Л.Мирзояна(проектируемой) и Ж.Нажимеденова в городе Нур-Султан

Форма 2В

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за АПРЕЛЬ м-ц 2021г.

на **СРАВНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 1.ИСКЛЮЧАЕМЫЕ И ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ позиции по сме-те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхо-ждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ /гидроизоляция//исключить/										
			ФМ-1 24 ШТ.										
1		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	69,36	-2096,59	-141,31	-145420	-9801	-115936	-21944	-180753	
						-283,78	-52,80	-19683	-3662		-13389		
			ФМ-1-1 9 ШТ.										
2		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	26,01	-2096,59	-141,31	-54532	-3676	-43475	-8229	-67782	
						-283,78	-52,80	-7381	-1373		-5021		
			ФМ-1-2 3 ШТ.										
3		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,67	-2096,59	-141,31	-18177	-1225	-14492	-2743	-22594	
						-283,78	-52,80	-2460	-458		-1674		
			ФМ-1-3 8 ШТ.										
4		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	23,12	-2096,59	-141,31	-48473	-3267	-38645	-7315	-60251	
						-283,78	-52,80	-6561	-1221		-4463		
			ФМ-1-4 12 ШТ.										
5		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	34,68	-2096,59	-141,31	-72710	-4901	-57968	-10972	-90376	
						-283,78	-52,80	-9841	-1831		-6695		
			ФМ-1-5 4 ШТ.										
6		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,56	-2096,59	-141,31	-24237	-1634	-19323	-3657	-30125	
						-283,78	-52,80	-3280	-610		-2232		
			ФМ-1-6 5 ШТ.										
7		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,45	-2096,59	-141,31	-30296	-2042	-24153	-4572	-37657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						-283,78	-52,80	-4101	-763		-2789		
			ФМ-1-7 18 ШТ.										
8		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52,02	-2096,59	-141,31	-109065	-7351	-86952	-16458	-135564	
						-283,78	-52,80	-14762	-2746		-10042		
			ФМ-1-8 2 ШТ.										
9		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,78	-2096,59	-141,31	-12118	-817	-9661	-1829	-15063	
						-283,78	-52,80	-1640	-305		-1116		
			ФМ-1-9 4 ШТ.										
10		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,56	-2096,59	-141,31	-24237	-1634	-19323	-3657	-30125	
						-283,78	-52,80	-3280	-610		-2232		
			ФМ-1-10 7 ШТ.										
11		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20,23	-2096,59	-141,31	-42414	-2859	-33814	-6400	-52720	
						-283,78	-52,80	-5741	-1068		-3905		
			ФМ-1-11 4 ШТ.										
12		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,56	-2096,59	-141,31	-24237	-1634	-19323	-3657	-30125	
						-283,78	-52,80	-3280	-610		-2232		
			ФМ-1-12 1 ШТ.										
13		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,89	-2096,59	-141,31	-6059	-408	-4831	-914	-7531	
						-283,78	-52,80	-820	-153		-558		
			ФМ-1-13 10 ШТ.										
14		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	28,9	-2096,59	-141,31	-60591	-4084	-48306	-9143	-75314	
						-283,78	-52,80	-8201	-1526		-5579		
			ФМ-1-14 7 ШТ.										
15		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20,23	-2096,59	-141,31	-42414	-2859	-33814	-6400	-52720	
						-283,78	-52,80	-5741	-1068		-3905		
			ФМ-1-15 1 ШТ.										
16		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,89	-2096,59	-141,31	-6059	-408	-4831	-914	-7531	
						-283,78	-52,80	-820	-153		-558		
			ФМ-2 5 ШТ.										
17		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	23	-2096,59	-141,31	-48222	-3250	-38445	-7277	-59938	
						-283,78	-52,80	-6527	-1214		-4440		
			ФМ-2-1 1 ШТ.										
18		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,6	-2096,59	-141,31	-9644	-650	-7689	-1455	-11988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ФМ-3 1 ШТ.			-283,78	-52,80	-1305	-243		-888		
19		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,93	-2096,59	-141,31	-10336	-697	-8240	-1560	-12848	
			ФМ-3-1 1 ШТ.			-283,78	-52,80	-1399	-260		-952		
20		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,93	-2096,59	-141,31	-10336	-697	-8240	-1560	-12848	
			ФМ-3-2 1 ШТ.			-283,78	-52,80	-1399	-260		-952		
21		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,93	-2096,59	-141,31	-10336	-697	-8240	-1560	-12848	
			ФМ-4 1 ШТ.			-283,78	-52,80	-1399	-260		-952		
22		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,76	-2096,59	-141,31	-14173	-955	-11300	-2139	-17617	
			ФМ-4-1 2 ШТ.			-283,78	-52,80	-1918	-357		-1305		
23		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13,52	-2096,59	-141,31	-28346	-1911	-22598	-4277	-35233	
			ФМ-4-2 1 ШТ.			-283,78	-52,80	-3837	-714		-2610		
24		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,76	-2096,59	-141,31	-14173	-955	-11300	-2139	-17617	
			ФМ-4-3 1 ШТ.			-283,78	-52,80	-1918	-357		-1305		
25		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,76	-2096,59	-141,31	-14173	-955	-11300	-2139	-17617	
			ФМ-4-4 1 ШТ.			-283,78	-52,80	-1918	-357		-1305		
26		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,76	-2096,59	-141,31	-14173	-955	-11300	-2139	-17617	
			ФМ-5 1 ШТ.			-283,78	-52,80	-1918	-357		-1305		
27		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,29	-2096,59	-141,31	-11091	-748	-8842	-1674	-13786	
			ФМ-6 2 ШТ.			-283,78	-52,80	-1501	-279		-1021		
28		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,44	-2096,59	-141,31	-7212	-486	-5750	-1088	-8965	
			ФЛ-1 1 ШТ.			-283,78	-52,80	-976	-182		-664		
29		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	321,488	-2096,59	-141,31	-674029	-45430	-537368	-101712	-837800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						-283,78	-52,80	-91231	-16973		-62059		
			ФП-1 1 ШТ.										
30		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,8	-2096,59	-141,31	-22643	-1526	-18052	-3417	-28145	
						-283,78	-52,80	-3065	-570		-2085		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-1609926	-108510	-1283511	-242940	-2001098	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-217906	-40540	--	-148233		
		Материалы		Тенге				-1609926					
		Всего заработная плата		Тенге				-1283510					
			Накладные расходы	Тенге					-258447				
			Сметная прибыль	Тенге				-242940					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-148229					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-2001095					
			Сметная заработная плата	Тенге								-227	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-258447				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-2001095					
			Сметная заработная плата	Тенге								-227	
									-258447				
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ /гидроизоляция//включить/										
			ФМ-1 24 ШТ.										
31		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	69,36	353,14	0,55	24494	38	21690	2618	29281	
						39,88	0,28	2766	19		2169		
			ФМ-1-1 9 ШТ.										
32		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	26,01	353,14	0,55	9185	14	8134	982	10980	
						39,88	0,28	1037	7		813		
			ФМ-1-2 3 ШТ.										
33		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	8,67	353,14	0,55	3062	5	2711	327	3660	
						39,88	0,28	346	2		271		
			ФМ-1-3 8 ШТ.										
34		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	23,12	353,14	0,55	8165	13	7230	873	9760	
						39,88	0,28	922	6		723		
			ФМ-1-4 12 ШТ.										
35		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	34,68	353,14	0,55	12247	19	10845	1309	14641	
						39,88	0,28	1383	10		1084		
			ФМ-1-5 4 ШТ.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	11,56	353,14	0,55	4082	6	3615	436	4880	
						39,88	0,28	461	3		361		
			ФМ-1-6 5 ШТ.										
37		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	14,45	353,14	0,55	5103	8	4519	545	6100	
						39,88	0,28	576	4		452		
			ФМ-1-7 18 ШТ.										
38		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	52,02	353,14	0,55	18370	29	16266	1964	21961	
						39,88	0,28	2075	14		1627		
			ФМ-1-8 2 ШТ.										
39		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	5,78	353,14	0,55	2041	3	1807	218	2440	
						39,88	0,28	231	2		181		
			ФМ-1-9 4 ШТ.										
40		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	11,56	353,14	0,55	4082	6	3615	436	4880	
						39,88	0,28	461	3		361		
			ФМ-1-10 7 ШТ.										
41		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	20,23	353,14	0,55	7144	11	6326	764	8540	
						39,88	0,28	807	6		633		
			ФМ-1-11 4 ШТ.										
42		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	11,56	353,14	0,55	4082	6	3615	436	4880	
						39,88	0,28	461	3		361		
			ФМ-1-12 1 ШТ.										
43		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	2,89	353,14	0,55	1021	2	904	109	1220	
						39,88	0,28	115	1		90		
			ФМ-1-13 10 ШТ.										
44		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	28,9	353,14	0,55	10206	16	9037	1091	12200	
						39,88	0,28	1153	8		904		
			ФМ-1-14 7 ШТ.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	20,23	353,14	0,55	7144	11	6326	764	8540	
						39,88	0,28	807	6		633		
			ФМ-1-15 1 ШТ.										
46		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	2,89	353,14	0,55	1021	2	904	109	1220	
						39,88	0,28	115	1		90		
			ФМ-2 5 ШТ.										
47		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	23	353,14	0,55	8122	13	7192	868	9710	
						39,88	0,28	917	6		719		
			ФМ-2-1 1 ШТ.										
48		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	4,6	353,14	0,55	1624	3	1438	174	1942	
						39,88	0,28	183	1		144		
			ФМ-3 1 ШТ.										
49		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	4,93	353,14	0,55	1741	3	1541	186	2081	
						39,88	0,28	197	1		154		
			ФМ-3-1 1 ШТ.										
50		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	4,93	353,14	0,55	1741	3	1541	186	2081	
						39,88	0,28	197	1		154		
			ФМ-3-2 1 ШТ.										
51		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	4,93	353,14	0,55	1741	3	1541	186	2081	
						39,88	0,28	197	1		154		
			ФМ-4 1 ШТ.										
52		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	6,76	353,14	0,55	2387	4	2113	255	2854	
						39,88	0,28	270	2		211		
			ФМ-4-1 2 ШТ.										
53		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	13,52	353,14	0,55	4774	7	4228	510	5708	
						39,88	0,28	539	4		423		
			ФМ-4-2 1 ШТ.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	6,76	353,14	0,55	2387	4	2113	255	2854	
						39,88	0,28	270	2		211		
			ФМ-4-3 1 ШТ.										
55		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	6,76	353,14	0,55	2387	4	2113	255	2854	
						39,88	0,28	270	2		211		
			ФМ-4-4 1 ШТ.										
56		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	6,76	353,14	0,55	2387	4	2113	255	2854	
						39,88	0,28	270	2		211		
			ФМ-5 1 ШТ.										
57		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	5,29	353,14	0,55	1868	3	1654	200	2233	
						39,88	0,28	211	1		165		
			ФМ-6 2 ШТ.										
58		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	3,44	353,14	0,55	1215	2	1076	130	1452	
						39,88	0,28	137	1		108		
			ФЛ-1 1 ШТ.										
59		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	321,488	353,14	0,55	113531	177	100532	12136	135720	
						39,88	0,28	12822	89		10053		
			ФП-1 1 ШТ.										
60		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	10,8	353,14	0,55	3814	6	3377	408	4559	
						39,88	0,28	431	3		338		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				271170	424	240116	28985	324166	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30625	212	–	24009		
		Материалы		Тенге				271170					
		Всего заработная плата		Тенге				240121					
			Накладные расходы	Тенге					30837				
			Сметная прибыль	Тенге				28986					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24012					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				324168					
			Сметная заработная плата	Тенге								27	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				324168					
			Сметная заработная плата	Тенге								27	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					30837				
												-1676932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-187282					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-108087				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-40328				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1043395			
			- Накладные расходы	Тенге							-213955		
			- Сметная прибыль	Тенге							-124224		
			сметная стоимость по АКТУ					*- 1 676 932*					
			оборудование					*-*					
			стоимость без оборудования					*- 1 676 932*					
			Временные здания и сооружения 1,5%	*1,5%*				*- 25 154*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:					*- 1 702 086*					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	*2,3100%*				*- 39 318*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:					*- 1 741 404*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	*2%*				*- 34 828*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					*- 1 776 232*					
			Итого с оборудованием:					*- 1 776 232*					
			Итого с учетом уровня инфляции 2019г	*1,04989610000*				*- 1 864 859*					
			Итого с учетом скидки	*0,99809646227*				*- 1 861 309*					
			НДС 12%	*12%*				*- 223 357*					
			Всего с НДС 12%					**- 2 084 667**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан":

_____

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казстройподряд"

_____ **Хикмет Аталай**

БИН 050540001531

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Авторский надзор: _____ **Мейманкулов С.Н**
приказ №23-II от 26.06.2020г.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
_____
Приказ №_____

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Технический надзор: _____ **Жасағанберген С.Ә**
ИИН630828300151.аттестаты: kz06vje00011729 от 24.06.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz70vje00012517 от 12.08.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz00vje00016784 от 14.04.2016г

ой. 29.04.2021г

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Л.Мирзояна(проектируемой) и Ж.Нажимеденова в городе Нур-Султан

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ м-ц 2021г.

на Подземная строительная часть здания.смета № 2-1-1

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ПО СМЕТЕ РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
			ФМ-1 24 ШТ.										
1	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.19	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	228,48	881,66	19,22	201441	4392	131174	61851	284355	
						288,32	2,76	65875	631		21063		
			ФМ-1-1 9 ШТ.										
2	29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.29	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85,68	881,66	19,22	75540	1647	49190	23194	106633	
						288,32	2,76	24703	237		7899		
			ФМ-1-2 3 ШТ.										
3	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.39	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,56	881,66	19,22	25180	549	16397	7731	35544	
						288,32	2,76	8234	79		2633		
			ФМ-1-3 8 ШТ.										
4	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.49	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	76,16	881,66	19,22	67147	1464	43725	20617	94785	
						288,32	2,76	21958	210		7021		
			ФМ-1-4 12 ШТ.										
5	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.59	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	114,24	881,66	19,22	100721	2196	65587	30925	142178	
						288,32	2,76	32938	316		10532		
			ФМ-1-5 4 ШТ.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.69	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,08	881,66	19,22	33574	732	21863	10308	47393	
						288,32	2,76	10979	105		3511		
			ФМ-1-6 5 ШТ.										
7	79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.79	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,6	881,66	19,22	41967	915	27328	12886	59241	
						288,32	2,76	13724	131		4388		
			ФМ-1-7 18 ШТ.										
8	89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.89	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	171,36	881,66	19,22	151081	3294	98380	46388	213267	
						288,32	2,76	49407	473		15798		
			ФМ-1-8 2 ШТ.										
9	99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.99	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,04	881,66	19,22	16787	366	10931	5154	23696	
						288,32	2,76	5490	53		1755		
			ФМ-1-9 4 ШТ.										
10	109	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.109	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,08	881,66	19,22	33574	732	21863	10308	47393	
						288,32	2,76	10979	105		3511		
			ФМ-1-10 7 ШТ.										
11	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.119	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66,64	881,66	19,22	58754	1281	38259	18040	82937	
						288,32	2,76	19214	184		6143		
			ФМ-1-11 4 ШТ.										
12	129	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.129	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,08	881,66	19,22	33574	732	21863	10308	47393	
						288,32	2,76	10979	105		3511		
			ФМ-1-12 1 ШТ.										
13	138	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.138	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,52	881,66	19,22	8393	183	5465	2577	11848	
						288,32	2,76	2745	26		878		
			ФМ-1-13 10 ШТ.										
14	148	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.148	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,2	881,66	19,22	83934	1830	54656	25771	118481	
						288,32	2,76	27448	263		8776		
			ФМ-1-14 7 ШТ.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	158	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.158	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66,64	881,66	19,22	58754	1281	38259	18040	82937	
						288,32	2,76	19214	184		6143		
			ФМ-1-15 1 ШТ.										
16	168	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.168	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,52	881,66	19,22	8393	183	5465	2577	11848	
						288,32	2,76	2745	26		878		
			ФМ-2 5 ШТ.										
17	178	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.178	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,2	881,66	19,22	53076	1157	34562	16297	74922	
						288,32	2,76	17357	166		5550		
			ФМ-2-1 1 ШТ.										
18	188	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.188	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,04	881,66	19,22	10615	231	6913	3259	14984	
						288,32	2,76	3471	33		1110		
			ФМ-3 1 ШТ.										
19	197	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.197	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,8	881,66	19,22	12167	265	7923	3736	17175	
						288,32	2,76	3979	38		1272		
			ФМ-3-1 1 ШТ.										
20	206	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.206	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,8	881,66	19,22	12167	265	7923	3736	17175	
						288,32	2,76	3979	38		1272		
			ФМ-3-2 1 ШТ.										
21	215	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.215	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,8	881,66	19,22	12167	265	7923	3736	17175	
						288,32	2,76	3979	38		1272		
			ФМ-4 1 ШТ.										
22	224	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.224	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,56	881,66	19,22	12837	280	8359	3941	18121	
						288,32	2,76	4198	40		1342		
			ФМ-4-1 2 ШТ.										
23	233	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.233	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,12	881,66	19,22	25674	560	16718	7883	36241	
						288,32	2,76	8396	80		2685		
			ФМ-4-2 1 ШТ.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	242	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.242	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,56	881,66	19,22	12837	280	8359	3941	18121	
						288,32	2,76	4198	40		1342		
			ФМ-4-3 1 ШТ.										
25	251	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.251	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,56	881,66	19,22	12837	280	8359	3941	18121	
						288,32	2,76	4198	40		1342		
			ФМ-4-4 1 ШТ.										
26	260	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.260	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,56	881,66	19,22	12837	280	8359	3941	18121	
						288,32	2,76	4198	40		1342		
			ФМ-5 1 ШТ.										
27	270	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.270	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,88	881,66	19,22	11356	248	7394	3487	16030	
						288,32	2,76	3714	36		1187		
			ФМ-6 2 ШТ.										
28	278	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.278	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,7	881,66	19,22	6789	148	4421	2084	9583	
						288,32	2,76	2220	21		710		
			ФЛ-1 1 ШТ.										
29	286	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.286	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	562,604	881,66	19,22	496024	10816	322998	152300	700190	
						288,32	2,76	162210	1554		51866		
			ФП-1 1 ШТ.										
30	296	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9. смета, поз.296	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,12	881,66	19,22	18621	406	12126	5717	26285	
						288,32	2,76	6089	58		1947		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1708815	37261	1112742	524674	2412173	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				558817	5353	--	178679		
		Материалы		Тенге				1708815					
		Всего заработная плата		Тенге				1112737					
			Накладные расходы	Тенге					564170				
			Сметная прибыль	Тенге				524679					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178679					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2412173					
			Сметная заработная плата	Тенге								415	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					564170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2412173					
			Сметная заработная плата	Тенге								415	
									564170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			сметная стоимость общая					*2 412 173*					
			оборудование					*0*					
			стоимость без оборудования					*2 412 173*					
			Временные здания и сооружения 1,5%		*1,5%*			*36 183*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:					*2 448 356*					
			Доп затраты в зимнее время 2,31%		*2,3100%*			*56 557*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:					*2 504 913*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		*2%*			*50 098*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					*2 555 011*					
			Итого с оборудованием:					*2 555 011*					
			Итого с учетом уровня инфляции на 2019г		*1.04989610000*			*2 682 496*					
			Итого с учетом скидки		*0,99809646227*			*2 677 390*					
			НДС 12%		*12%*			*321 287*					
			Всего с НДС 12%					**2 998 676**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, г.Нур-Султан":

_____

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Авторский надзор: _____ **Мейманкулов Є.Н**
приказ №23-II от 26.06.2020г.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
_____
Приказ № _____

Генподрядчик:
ТОО "Казстройподряд"

_____ **Хикмет Аталай**
БИН 150540000431

Технический надзор:
ТОО "СейсмеСтройЗащита"

Технический надзор: _____ **Жасағанберген С.Ә**
ИИН630828300151.аттестаты: kz00vjc00011229 от 24.06.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz70vjc00012517 от 12.08.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz00vjc00016784 от 14.04.2016г

от. 29.04.2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Формв 2В

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Л.Мирзояна(проектируемой) и Ж.Нажимеденова в городе Нур-Султан

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ м-ц 2021г.

на **Надземная строительная часть здания.смета № 2-1-2**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ позиции по сме-те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхо-ждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ПО СМЕТЕ РАЗДЕЛ 9.Кладка наружных стен										
			Блок А										
1	550	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 . смета, поз.550	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39,636	8823,86	2656,72	349742	105302	70601	184069	576516	
						4385,88	607,64	173839	24084		42705		
2	551	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015 . смета, поз.551	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	36,46512	13592,00	–	495634	–	495634	–	535285	
						–	–	–	–		39651		
3	553	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 . смета, поз.553	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,145332	321702,32	2243,72	46754	326	36395	9431	60680	
						69033,60	745,74	10033	108		4495		
			Блок Б										
4	554	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 . смета, поз.554	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	71,702	8823,86	2656,72	632688	190492	127720	332982	1042924	
						4385,88	607,64	314476	43569		77254		
5	555	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015 . смета, поз.555	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	65,96584	13592,00	–	896608	–	896608	–	968336	
						–	–	–	–		71729		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	557	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 . смета, поз.557	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2629066	321702,32	2243,72	84578	590	65839	17061	109770	
						69033,60	745,74	18149	196		8131		
			Блок В										
7	558	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 . смета, поз.558	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	70,824	8823,86	2656,72	624941	188160	126155	328905	1030153	
						4385,88	607,64	310626	43035		76308		
8	559	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015 . смета, поз.559	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	65,15808	13592,00	--	885629	--	885629	--	956479	
						--	--	--	--		70850		
9	561	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 . смета, поз.561	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,259688	321702,32	2243,72	83542	583	65032	16852	108426	
						69033,60	745,74	17927	194		8032		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4100115	485452	2769613	889300	5388569	
								845050	111187	--	399155		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4100115					
		Материалы		Тенге				491743					
		Всего заработная плата		Тенге					956237				
		Местные материалы		Тенге				2277870					
			Накладные расходы	Тенге				889300					
			Сметная прибыль	Тенге				399153					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5388569					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796	
			Сметная заработная плата	Тенге					956237				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5388569					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796	
			Сметная заработная плата	Тенге					956237				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5388569	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				845050					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					485452				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111187				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2769613			
			- Накладные расходы	Тенге							889300		
			- Сметная прибыль	Тенге							399155		
			сметная стоимость общая					*5 388 569*					
			оборудование					*0*					
			стоимость без оборудования					*5 388 569*					
			Временные здания и сооружения 1,5%		*1,5%*			*80 829*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:					*5 469 398*					
			Доп затраты в зимнее время 2,31%		*2,3100%*			*126 343*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:					*5 595 741*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		*2%*			*111 915*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					*5 707 655*					
			Итого с оборудованием:					*5 707 655*					
			Итого с учетом уровня инфляции на 2019г		*1,04989610000*			*5 992 445*					
			Итого с учетом скидки		*0,99809646227*			*5 981 038*					
			НДС 12%		*12%*			*717 725*					
			Всего с НДС 12%					**6 698 763**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан":

_____

Генподрядчик:
ТОО "Казстройподряд"

_____ **Хикмет Аталай**

БИН 050540001531

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Авторский надзор: **Мейманкулов Є.Н**
приказ №23-П от 26.06.2020г.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
_____
Приказ № _____ от _____

Технический надзор: **Жасағанберген С.Ә**
ИИН630828300151.аттестаты: kz06vje00011729 от 24.06.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz70vje00012517 от 12.08.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz00vje00016784 от 14.04.2016г

29.04.2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Формв 2В

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Л.Мирзояна(проектируемой) и Ж.Нажимеденова в городе Нур-Султан

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ м-ц 2021г.

на **Отделочные работы. смета № 2-1-3**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ позиции по сме-те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхо-ждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ПО СМЕТЕ РАЗДЕЛ 1.Перегородки										
			БЛОК А										
1	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 . смета, поз.1	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	68,13	8808,46	2656,72	600120	181002	120308	316394	989835	
						4385,88	607,64	298810	41399		73321		
2	2	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015 . смета, поз.2	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	62,6796	13592,00	--	851941	--	851941	--	920096	
						--	--	--	--		68155		
3	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 . смета, поз.3	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2486745	321702,32	2243,72	79999	558	62274	16138	103828	
						69033,60	745,74	17167	185		7691		
4	4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 . смета, поз.4	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	269,456	4686,12	251,20	1262703	67686	749585	428856	1826884	
						1653,08	58,28	445432	15703		135325		
			БЛОК Б										
5	6	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 . смета, поз.6	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	78,0474	8808,46	2656,72	687477	207350	137820	362450	1133921	
						4385,88	607,64	342307	47425		83994		
6	7	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015 . смета, поз.7	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	71,803608	13592,00	--	975955	--	975955	--	1054031	
						--	--	--	--		78076		
7	8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 . смета, поз.8	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,284873	321702,32	2243,72	91644	639	71339	18487	118942	
						69033,60	745,74	19666	212		8810		

8	9	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 . смета, поз.9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1044,68	4686,12	251,20	4895495	262419	2906136	1662674	7082823	
						1653,08	58,28	1726940	60882		524654		
			БЛОК В										
9	10	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 . смета, поз.10	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	52,4824	8808,46	2656,72	462289	139431	92676	243727	762497	
						4385,88	607,64	230182	31890		56481		
10	11	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015 . смета, поз.11	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	48,283808	13592,00	--	656274	--	656274	--	708775	
						--	--	--	--		52502		
11	12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 . смета, поз.12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1915608	321702,32	2243,72	61626	430	47972	12431	79981	
						69033,60	745,74	13224	143		5925		
12	13	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 . смета, поз.13	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	358,33	4686,12	251,20	1679177	90011	996818	570305	2429441	
						1653,08	58,28	592348	20883		179959		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12304700	949527	7669098	3631462	17211054	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3686075	218723	--	1274893		
		Материалы		Тенге				12304700					
		Всего заработная плата		Тенге				5184929					
		Местные материалы		Тенге					3904798				
			Накладные расходы	Тенге				2484169					
			Сметная прибыль	Тенге				3631462					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1274893					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17211055					
			Сметная заработная плата	Тенге								3330	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3904798				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17211055					
			Сметная заработная плата	Тенге								3330	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3904798				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									17211054	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3686075					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					949527				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					218723				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7669098			
			- Накладные расходы	Тенге							3631462		
			- Сметная прибыль	Тенге							1274893		
			сметная стоимость общая					*17 211 054*					
			оборудование					*0*					
			стоимость без оборудования					*17 211 054*					
			Временные здания и сооружения 1,5%		*1,5%*			*258 166*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:					*17 469 220*					
			Доп затраты в зимнее время 2,31%		*2,3100%*			*403 539*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:					*17 872 759*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		*2%*			*357 455*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					*18 230 214*					

			Итого с оборудованием:					*18 230 214*					
			Итого с учетом уровня инфляции на 2019г		*1,04989610000*			*19 139 831*					
			Итого с учетом скидки		*0,99809646227*			*19 103 397*					
			НДС 12%		*12%*			*2 292 408*					
			Всего с НДС 12%					**21 395 805**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан":

_____

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Авторский надзор: _____ **Мейманкулов С.Н**
приказ №23-II от 26.06.2020г.

Генподрядчик:
ТОО "Казстройподряд"

_____ **Хикмет Аталай**

БИН 050540001531

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Технический надзор: _____ **Жасағанберген С.Ә**
ИИН630828300151.аттестаты: kz06vje00011729 от 24.06.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz70vje00012517 от 12.08.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz00vje00016784 от 14.04.2016г

от. 29.04.2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Л.Мирзояна(проектируемой) и Ж.Нажимеденова в городе Нур-Султан

Формв 2В

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ м-ц 2021г.

на **Надземная строительная часть здания.смета № 2-1-2**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ позиции по сме-те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхо-ждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ПО СМЕТЕ РАЗДЕЛ 11.ПРОЕМЫ										
			Блок А										
			Витражи наружные										
1	690	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 . смета, поз.690	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	337,374	2630,44	2,63	887441	887	522836	327346	1311970	
						1078,09	–	363718	–		97183		
2	691	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015 . смета, поз.691	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	337,374	21294,00	–	7184042	–	7184042	–	7758765	
						–	–	–	–		574723		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9070735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				363718					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					887				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7706878			
			- Накладные расходы	Тенге							327346		
			- Сметная прибыль	Тенге							671906		
			сметная стоимость общая					*9 070 735*					
			оборудование					*0*					
			стоимость без оборудования					*9 070 735*					
			Временные здания и сооружения 1,5%		*1,5%*			*136 061*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:					*9 206 796*					
			Доп затраты в зимнее время 2,31%		*2,3100%*			*212 677*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:					*9 419 473*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		*2%*			*188 389*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					*9 607 862*					
			Итого с оборудованием:					*9 607 862*					
			Итого с учетом уровня инфляции на 2019г		*1,04989610000*			*10 087 257*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом скидки		*0,99809646227*			*10 068 056*					
			НДС 12%		*12%*			*1 208 167*					
			Всего с НДС 12%					**11 276 223**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан":

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Авторский надзор: **Мейманкулов С.Н**
приказ №23-II от 26.06.2020г.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ №

Генподрядчик:
ТОО "Казстройподряд"
Хикмет Аталай
БИН 050540001531

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Технический надзор: **Жасағанберген С.Ә**
ИИН630828300151.аттестаты: kz06vje00011729 от 24.06.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz70vje00012517 от 12.08.2015г
ИИН630828300151.аттестаты: kz00vje00016784 от 14.04.2016г

29.04.2021г.