Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Стройка: Строительство наружных сетей водопровода в с.Вознесенка Успенского района Павлодарской области. Корректировка сметной документации.

Объект: Строительство наружных сетей водопровода в с.Вознесенка Успенского района Павлодарской области. Корректировка сметной документации.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		60	23.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей водопровода в с.Вознесенка Успенского района Павлодарской области. Корректировка сметной документации.	414 303 414,16	72 871 780,15							8 744 613,63	81 616 393,78
Удержание аванса 30%		21 861 534,04							2 623 384,09	24 484 918,13
5 % на сдачу объекта		3 643 589,01							437 230,68	4 080 819,69
ИТОГО К ОПЛАТЕ		47 366 657,10							5 683 998,86	53 050 655,96

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594

И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
KZ65VJE00040737 03.09.2018г. Приказ №547 от 25.04.2023г

Эксперт _____Ноженко В.А.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

SANA-2015 23.1 от 05.01.202

Приложение 3-1 к Правилам ор зации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик:

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных сетей водопровода в с.Вознесенка Успенского района Павлодарской области. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект: **Насосная станции 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 60 от 23.11.2022г.

Акт №6

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 27.11.2023 года

Корректирующая смета №5 Технологическое оборудование 06-02-05

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													
1	6	580-0000-0000 (ПЛ)	Насосную станцию повышения давления марки VSC 15-3 (кпл)	1 шт	1	15 896 836,68	-	15 896 837	-	-	-	15 896 837	Казахстан
						-	-	-	-	15 896 837	-		
2	7	580-0000-0000 (ПЛ)	Насосную станцию пожаротушения Speroni CS 65-200 (кпл)	1 шт	1	18 591 234,98	-	18 591 235	-	-	-	18 591 235	Казахстан
						-	-	-	-	18 591 235	-		

Итого	**34 488 072**
- оборудование, тенге	34 488 072
Всего	**34 488 072**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,32%)	0
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**34 488 072**
Понижающий коэффициент 0,95	**32 763 668,40**
НДС	3 931 640,21
Итого	**36 695 308,61**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594

И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
KZ65VJE00040737 03.09.2018г. Приказ №547 от 25.04.2023г

Эксперт _____Ноженко В.А.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "ЛидерПроектСтрой"

Директор _____Рыспаев А.Т.

Цен.)егиона Павлодарская область Успенский район)

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных сетей водопровода в с.Вознесенка Успенского района Павлодарской области. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружние сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 60 от 23.11.2022г.

Акт №7

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 27.11.2023 года

Корректирующая смета №19 к смете 02-01-01 Наружные сети водоснабжения-НВ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	624,82	4 128,11	31,02	2 579 326	19 382	2 215 456	323 442	3 134 989	Казахстан
						551,34	5,28	344 488	3 299	-	232 221		
2	12	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	125	24 313,00	-	3 039 125	-	3 039 125	-	3 282 255	Казахстан
						-	-	-	-	-	243 130		
3	13	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	14	36 614,00	-	512 596	-	512 596	-	553 604	Казахстан
						-	-	-	-	-	41 008		

Итого **6 970 848**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 344 488

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 299
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 767 177
- накладные расходы, тенге	323 442
- сметная прибыль (8 %), тенге	516 359
Всего	**6 970 848**
Временные здания и сооружения (2,6%)	181 242
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,32%)	165 928
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**146 360**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**7 464 379**
Понижающий коэффициент 0,95	**7 091 160,05**
НДС	850 939,21
Итого	**7 942 099,26**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594

И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
KZ65VJE00040737 03.09.2018г. Приказ №547 от 25.04.2023г

Эксперт _____Ноженко В.А.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "ЛидерПроектСтрой"

Директор _____Рысбаев А.Т.

SANA-2015 23.1 от 05.01.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цен)тиона Павлодарская область Успенский район)

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных сетей водопровода в с.Вознесенка Успенского района Павлодарской области. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект: **Насосная станции 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 60 от 23.11.2022г.

Акт №8

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 27.11.2023 года

Локальная смета №06-02-05.Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	83 409,89	4 504,82	83 410	4 505	1 763	48 009	141 933	Казахстан
						77 142,57	1 560,34	77 143	1 560	-	10 514		
2	3	1307-0401-0104	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	104 374,27	5 915,93	104 374	5 916	18 827	49 907	166 623	Казахстан

	79 631,04	2 184,47	79 631	2 184	-	12 342

Итого	**308 556**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 421
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 590
- накладные расходы, тенге	97 916
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 856
Всего	**308 556**
Временные здания и сооружения (2,6%)	8 022
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,32%)	7 345
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**6 478**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**330 402**
Понижающий коэффициент 0,95	**313 881,90**
НДС	37 665,83
Итого	**351 547,73**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594

И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
KZ65VJE00040737 03.09.2018г. Приказ №547 от 25.04.2023г

Эксперт_____Ноженко В.А.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "ЛидерПроектСтрой"

Директор _____Рыспаев А.Т.

SANA-2015 23.1 от 05.01.202

Приложение 3-1 к Правилам ор зации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных сетей водопровода в с.Вознесенка Успенского района Павлодарской области. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории. Площадка водозаборных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 60 от 23.11.2022г.

Акт №9

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 27.11.2023 года

Локальная смета 07-01-03. Ограждение

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Основное ограждение													
1	2	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	12,1	31 321,00 -	- -	378 984 -	- -	378 984 -	- 30 319	409 303	Казахстан
2	3	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25	т конструкций	8,01543	57 344,40 32 389,39	16 758,73 5 877,73	459 640 259 615	134 328 47 113	65 697 -	211 642 53 703	724 985	
3	4	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. Стойки с заглушками	1 т	17,76391	1 089 090,00 -	- -	19 346 497 -	- -	19 346 497 -	- 1 547 720	20 894 217	Казахстан

4	5	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката	1 т	0,98434	1 098 119,00 -	- -	1 080 922 -	- -	1 080 922 -	- 86 474	1 167 396	Казахстан

Итого	**23 195 901**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	259 615
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 113
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 872 100
- накладные расходы, тенге	211 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 718 216
Всего	**23 195 901**
Временные здания и сооружения (2,6%)	603 093
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	552 137
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**487 023**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**24 838 154**
Понижающий коэффициент 0,95	**23 596 246,30**
НДС	2 831 549,56
Итого	**26 427 795,86**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594

И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
KZ65VJE00040737 03.09.2018г. Приказ №547 от 25.04.2023г

Эксперт _____Ноженко В.А.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "ЛидерПроектСтрой"

Директор _____Рыспаев А.Т.

SANA-2015 23.1 от 05.01.202:

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик:

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:

Строительство наружных сетей водопровода в с.Вознесенка Успенского района Павлодарской области. Корректировка сметной документации.

(наименование, адрес)

Объект:

Наружние сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 60 от 23.11.2022г.

Акт №10

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 27.11.2023 года

Локальная смета 02-01-02

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации НВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	44,86								
						316,18	316,18	14 184	14 184	-	2 839	18 385	Казахстан

						-	87,89	-	3 943	-	1 362		
2	2	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	2455,8	309,28	309,28	759 530	759 530	-	146 741	978 773	Казахстан
						-	82,99	-	203 807	-	72 502		
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	96,37	3 944,96	-	380 176	-	-	273 727	706 215	Казахстан
						3 944,96	-	380 176	-	-	52 312		
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	250,73	1 562,13	-	391 673	-	-	282 005	727 572	Казахстан
						1 562,13	-	391 673	-	-	53 894		
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2256,6	60,98	60,98	137 607	137 607	-	34 591	185 974	Казахстан
						-	21,29	-	48 043	-	13 776		
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	2256,6	304,32	137,15	686 729	309 493	-	384 254	1 156 662	Казахстан
						167,17	69,33	377 236	156 450	-	85 679		

7	7	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	36,92	316,18	316,18	11 673	11 673	-	2 336	15 130	Казахстан
						-	87,89	-	3 245	-	1 121		
8	8	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	526,87	309,28	309,28	162 950	162 950	-	31 482	209 987	Казахстан
						-	82,99	-	43 725	-	15 555		
9	9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	16,05	3 944,96	-	63 317	-	-	45 588	117 617	Казахстан
						3 944,96	-	63 317	-	-	8 712		
10	10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	50,6	1 562,13	-	79 044	-	-	56 912	146 832	Казахстан
						1 562,13	-	79 044	-	-	10 876		
11	11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	455,4	60,98	60,98	27 770	27 770	-	6 980	37 530	Казахстан
						-	21,29	-	9 695	-	2 780		

12	12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	455,4	304,32	137,15	138 587	62 458	-	77 545	233 423	Казахстан
						167,17	69,33	76 129	31 573	-	17 291		
Раздел 3 Колодцы водопроводные													
13	55	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,535	79 667,35	16 313,49	998 630	204 490	356 040	526 489	1 647 129	Казахстан
						34 950,16	7 475,66	438 100	93 707	-	122 010		
14	56	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	3	29 271,00	-	87 813	-	87 813	-	94 838	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 025		
15	57	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	2	52 746,00	-	105 492	-	105 492	-	113 931	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 439		
16	59	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	3	24 313,00	-	72 939	-	72 939	-	78 774	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 835		
17	61	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	5	36 614,00	-	183 070	-	183 070	-	197 716	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 646		
18	62	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	2	71 598,00	-	143 196	-	143 196	-	154 652	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 456		
19	63	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	3	34 308,00	-	102 924	-	102 924	-	111 158	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 234		

20	64	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	4	15 585,00	-	62 340	-	62 340	-	67 327	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 987		
21	66	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,209	60 107,59	3 905,40	12 562	816	9 136	2 612	16 388	Казахстан
						12 488,34	950,75	2 610	199	-	1 214		
22	67	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	5	5 955,00	-	29 775	-	29 775	-	32 157	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 382		
Раздел 4 Канализация													
23	76	1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,006	77 670,61	4 753,73	466	29	26	422	959	Казахстан
						68 656,90	2 376,86	412	14	-	71		
24	77	241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	6,06	2 076,00	-	12 581	-	12 581	-	13 587	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 006		
Раздел 5 Колодцы канализационные													
25	94	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,64	43 483,58	16 154,49	288 731	107 266	46 325	182 705	509 151	Казахстан
						20 352,48	7 441,33	135 140	49 410	-	37 715		
26	95	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	29 271,00	-	117 084	-	117 084	-	126 451	Казахстан

						-	-	-	-	-	9 367		
27	97	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	4	24 313,00	-	97 252	-	97 252	-	105 032	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 780		
28	98	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	4	34 308,00	-	137 232	-	137 232	-	148 211	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 979		
29	99	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	4	15 585,00	-	62 340	-	62 340	-	67 327	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 987		
30	101	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	1	8 101,00	-	8 101	-	8 101	-	8 749	Казахстан
						-	-	-	-	-	648		
31	103	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	4	5 955,00	-	23 820	-	23 820	-	25 726	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 906		
32	105	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	0,74	69 825,89	18 521,98	51 671	13 706	13 056	30 834	89 105	Казахстан
						33 660,62	8 426,47	24 909	6 236	-	6 600		
33	106	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	4,13	57 258,90	12 512,42	236 479	51 676	88 024	119 432	384 384	Казахстан
						23 433,07	5 776,99	96 779	23 859	-	28 473		

34	107	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	29 271,00	-	58 542	-	58 542	-	63 225	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 683		
35	108	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	15 346,00	-	15 346	-	15 346	-	16 574	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 228		
36	109	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	1	8 101,00	-	8 101	-	8 101	-	8 749	Казахстан
						-	-	-	-	-	648		
37	111	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	24 313,00	-	48 626	-	48 626	-	52 516	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 890		
38	112	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	34 308,00	-	68 616	-	68 616	-	74 105	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 489		
39	113	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	15 585,00	-	15 585	-	15 585	-	16 832	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 247		
40	114	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	6 114,00	-	12 228	-	12 228	-	13 206	Казахстан
						-	-	-	-	-	978		
41	117	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	3	5 955,00	-	17 865	-	17 865	-	19 294	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 429		
42	118	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	13	785,00	-	10 205	-	10 205	-	11 021	Казахстан
						-	-	-	-	-	816		

Итого **8 802 374**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 065 525

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 863 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	673 906
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 013 680
- накладные расходы, тенге	2 207 494
- сметная прибыль (8 %), тенге	652 028
Всего	**8 802 374**
Временные здания и сооружения (2,6%)	228 862
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,32%)	209 525
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**184 815**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**9 425 576**
Понижающий коэффициент 0,95	**8 954 297,20**
НДС	1 074 515,66
Итого	**10 028 812,86**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594

И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
KZ65VJE00040737 03.09.2018г. Приказ №547 от 25.04.2023г

Эксперт _____Ноженко В.А.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора
ТОО "ЛидерПроектСтрой"

Директор _____Рыспаев А.Т.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Це[illegible]егиона Павлодарская область Успенский район

Заказчик:

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных сетей водопровода в с.Вознесенка Успенского района Павлодарской области. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект: **Насосная станция 1-го подъема № 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 60 от 23.11.2022г.

Акт №11

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 27.11.2023 года

Локальная смета 06-06-01. Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы.													
1	1	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	17,68								
						262,89	262,89	4 648	4 648	-	898	5 990	Казахстан
						-	70,54	-	1 247	-	444		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,176								
						3 944,96	-	694	-	-	500	1 290	Казахстан

						3 944,96	-	694	-	-	96		
3	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	11,4	1 715,70	-	19 559	-	-	14 082	36 332	Казахстан
						1 715,70	-	19 559	-	-	2 691		
4	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	13,845	304,32	137,15	4 213	1 899	-	2 357	7 096	Казахстан
						167,17	69,33	2 314	960	-	526		
5	8	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта (до 30м.п.) НР=72%	м3 грунта	3,835	74,78	74,78	287	287	-	71	387	Казахстан
						-	25,69	-	99	-	29		
6	9	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	3,835	59,19	59,19	227	227	-	56	306	Казахстан
						-	20,33	-	78	-	23		
7	10	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	3,835	59,19	59,19	227	227	-	56	306	Казахстан
						-	20,33	-	78	-	23		
Раздел 2 Фундаменты													
8	11	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,84	18 502,42	3 005,34	15 542	2 524	7 793	5 997	23 262	Казахстан
						6 219,70	1 374,71	5 225	1 155	-	1 723		

Итого **74 969**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 27 792

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 793
- накладные расходы, тенге	24 017
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 555
Всего	**74 969**
Временные здания и сооружения (2,6%)	1 949
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,32%)	1 785
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 574**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**80 277**
Понижающий коэффициент 0,95	**76 263,15**
НДС	9 151,58
Итого	**85 414,73**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594

И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
KZ65VJE00040737 03.09.2018г. Приказ №547 от 25.04.2023г

Эксперт _____Ноженко В.А.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора
ТОО "ЛидерПроектСтрой"

Директор _____Рыспаев А.Т.

Це[illegible]гиона Павлодарская область Успенский район

Заказчик:

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных сетей водопровода в с.Вознесенка Успенского района Павлодарской области. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект: **Насосная станция 1-го подъема № 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 60 от 23.11.2022г.

Акт №12

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 27.11.2023 года

Локальная смета 06-07-01. Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы.													
1	1	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	17,68								
						262,89	262,89	4 648	4 648	-	898	5 990	Капзахстан
						-	70,54	-	1 247	-	444		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,176								
						3 944,96	-	694	-	-	500	1 290	Капзахстан

						3 944,96	-	694	-	-	96		
3	6	11О1-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	11,4	1 715,70	-	19 559	-	-	14 082	36 332	Капзахстан
						1 715,70	-	19 559	-	-	2 691		
4	7	11О1-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	13,845	304,32	137,15	4 213	1 899	-	2 357	7 096	Капзахстан
						167,17	69,33	2 314	960	-	526		
5	8	11О1-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта (до 30м.п.) НР=72%	м3 грунта	3,835	74,78	74,78	287	287	-	71	387	Капзахстан
						-	25,69	-	99	-	29		
6	9	11О1-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	3,835	59,19	59,19	227	227	-	56	306	Капзахстан
						-	20,33	-	78	-	23		
7	10	11О1-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	3,835	59,19	59,19	227	227	-	56	306	Капзахстан
						-	20,33	-	78	-	23		
Раздел 2 Фундаменты													
8	11	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,84	18 502,42	3 005,34	15 542	2 524	7 793	5 997	23 262	Капзахстан
						6 219,70	1 374,71	5 225	1 155	-	1 723		

Итого	**74 969**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 792
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 793
- накладные расходы, тенге	24 017
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 555
Всего	**74 969**
Временные здания и сооружения (2,6%)	1 949
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,32%)	1 785
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 574**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**80 277**
Понижающий коэффициент 0,95	**76 263,15**
НДС	9 151,58
Итого	**85 414,73**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594

И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
KZ65VJE00040737 03.09.2018г. Приказ №547 от 25.04.2023г

Эксперт _____Ноженко В.А.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "ЛидерПроектСтрой"

Директор _____Рыспаев А.Т.