Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Сугир Бегендикулы

Приложение 5

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 № 53

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№180 (№991140004855/230183/00)	06.09.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Сугир Бегендикулы	56 481 521,81	50 429 930,19							6 051 591,62	56 481 521,81
в том числе: декабрь месяц 2023 года		50 429 930,19							6 051 591,62	56 481 521,81
Удержание 5%, согласно договору	2 824 076,09									2 824 076,09
Удержание 30% аванс	16 944 456,54									16 944 456,54
И Т О Г О к оплате:	36 712 989,18									36 712 989,18

Заказчик
Аким села Бейнеу

ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

_____ **Кенбаев Н.И.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Кредо СК"

_____ **Батыров С.С.**

Подрядчик

Директор ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"

_____ **Нурымов Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Сугир Бегендикулы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180 (№991140004855/230183/00) от 06.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №1 15.12.2023г.

за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 I 2 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	СЦИ РК 8.03-04-2020 разд.1 тб.1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы	км	1,0995		16054,00	--	35303	--	--	--	17652
						--	--	--	--		--	
2	СЦИ РК 8.03-04-2020 разд.1 тб.1601-0204-30 п.1	Закрепление трассы	км	1,0995		10564,00	--	23230	--	--	--	11615
						--	--	--	--		--	
3	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Срезка. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	4398		67,54	67,54	594082	594081	--	70076	396487
						--	22,13	--	194655		29370	
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
4	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1492,055		54,55	54,55	162783	162783	--	19198	108636
						--	17,87	--	53326		8047	
5	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1492,055		188,85	188,85	563549	563549	--	66455	376088
						--	61,86	--	184597		27859	
6	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	688,595		134,42	127,12	185128	175069	654	21306	122980
						6,35	36,62	8751	50433		9110	
7	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т км	1287,67		29,00	--	74685	--		--	40330
						--	--	--	--		2988	
8	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2141,365		151,95	151,95	650761	650760	--	77367	434967
						--	50,18	--	214907		32220	
9	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2141,365		70,84	70,84	303389	303389	--	40179	207223

		НР - 72%, СП - 8%			--	2609	--	111[illegible]		[illegible]	
10	Е[illegible] Кзтр и Кзм=[illegible]	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2141,365	12,63 16,27	95,34 27,75	520804 69661	408[illegible] 118846	21414	[illegible] 2676[illegible]	251526
11	Е[illegible]0102030009 Кзтр и Кзм=1,01	Откосы и подотвод выемок. Планировка механизированным способом. Глубина грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м2 спланированной площади	13194	142,82 111,97	30,85 8,54	3768639 2954969	814076 225354	--	1144[illegible] 2[illegible]	3271419
		РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды (ТИП1)									
12	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	1705,4	12405,64 242,61	1282,33 392,74	42313161 827498	4373772 1339558	18555946	1170210 1786144	24112934
13	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси. дресвы. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	1414,9	12589,10 242,61	1331,43 409,35	35624639 686541	3767681 1158379	15585209	996257 1504686	20313263
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								34163222 --	3673681 3684360	49768119
	Стоимость общестроительных работ										49738852
	Стоимость прочих работ							29267			
Временные здания и сооружения			3,9%								1939815
Итого с временными											51678667
Дополнительные затраты			0,65%								335911
Итого с доп. затратами											52014579
Непредвиденные работы и затраты			2%								1040292
Итого с непредвиденными							29267				53084137
Понижение			5%								2654207
Итого с понижением											50429930,19
НДС			12%								6051591,62
Итого с НДС											56481521,81
Удержание согласно договору			5%								2824076,09
Аванс			30%								16944456,54
Итого к оплате											36712989,18

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI", 050540009555

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурымов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Кредо СК"

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Light Shop

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Аппарат акима села Бейнеу", 991140004855

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким села Бейнеу Кенбаев Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Батыров С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель Хорошкин В.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или