**Заказчик:** **Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Сугир Бегендикулы**

*Приложение №1*

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ за март месяц 2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| | Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник | Организац.Правовая | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код | |
| | | | **№180 (№991140004855/230183/00), доп. согл. №180/1 (№991140004855/230183/01)** | **06.09.2023г., 20.03.2024г.** | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС) | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР | Дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Сугир Бегендикулы | 162 019 983,34 | 50 429 930,19 | | | | | | | 6 051 591,62 | 56 481 521,81 |
| в том числе: декабрь месяц 2023 года | | 50 429 930,19 | | | | | | | 6 051 591,62 | 56 481 521,81 |
| Удержание 5%, согласно договору | 8 100 999,16 | | | | | | | | | 2 824 076,09 |
| Удержание 30% аванс | 48 605 995,00 | | | | | | | | | 16 944 456,54 |
| **И Т О Г О к оплате:** | 105 312 989,18 | | | | | | | | | 36 712 989,18 |

**Заказчик**
**Аким села Бейнеу**

**ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"**

_____**Кенбаев Н.И.**

**Эксперт(ы) технического надзора**

**ТОО "Кредо СК"**

_____**Батыров С.С.**

**Подрядчик**

**Директор ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"**

_____**Нурымов Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 171

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Сугир Бегендикулы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№180 (№991140004855/230183/00) от 06.09.2023 г., доп. согл. №180/1 (№991140004855/230183/01) от 20.03.2024г.**

## Акт выполненных работ №3

## за март месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1.2 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | СЦИ РК 8.03-04-2020 разд.1 тб.1601-0204-30 п.1 | Восстановление трассы | км | 1,0995 | | 16054,00 | – | 17652 | – | – | – | 17652 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 2 | СЦИ РК 8.03-04-2020 разд.1 тб.1601-0204-30 п.1 | Закрепление трассы | км | 1,0995 | | 10564,00 | – | 11615 | – | – | – | 11615 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 3 | Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,04 | Срезка. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м<br>НР - 72%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением | м3 грунта | 4398 | | 67,54 | 67,54 | 297041 | 297041 | – | 70076 | 396480 |
| | | | | | | – | 22,13 | – | 97328 | | 29370 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 1492,055 | | 54,55 | 54,55 | 81392 | 81392 | – | 19198 | 108630 |
| | | | | | | – | 17,87 | – | 26663 | | 8047 | |
| 5 | Е11-010104-0113 Кзтр и Кзм=1,04 К=4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 1492,055 | | 188,85 | 188,85 | 281775 | 281775 | – | 66455 | 376080 |
| | | | | | | – | 61,86 | – | 92299 | | 27859 | |
| 6 | Е11-010102-0325 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 688,595 | | 134,42 | 127,12 | 92564 | 87535 | 654 | 21306 | 122980 |
| | | | | | | 6,35 | 36,62 | 4376 | 25217 | | 9110 | |
| 7 | С3412-102-0320 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км<br>СП - 8% | т·км | 1287,67 | | 29,00 | – | 37343 | – | | – | 40330 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2988 | |
| 8 | Е11-010201-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 2141,365 | | 151,95 | 151,95 | 325381 | 325380 | – | 77367 | 434960 |
| | | | | | | – | 50,18 | – | 107454 | | 32220 | |
| 9 | Е11-010201-0107 Кзтр и Кзм=1,04 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 2141,365 | | 70,84 | 70,84 | 151695 | 151695 | – | 40179 | 207280 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | – | 26,06 | – | 55804 | | 15350 | |
| 10 | Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 2141,365 | 121,61 | 95,34 | 260402 | 204158 | 21414 | 67863 | 354526 |
| | | | | | 16,27 | 27,75 | 34831 | 59423 | | 26261 | |
| 11 | Е11-010203-0109 Кзтр и Кзм=1,04 | Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2<br>НР - 72%, СП - 8% | м2 спланированной площади | 13194 | 142,82 | 30,85 | 1884320 | 407035 | – | 1144772 | 3271419 |
| | | | | | 111,97 | 8,54 | 1477285 | 112677 | | 242328 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды (ТИП1) | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство<br>НР - 108%, СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | 1705,4 | 12405,64 | 1282,33 | 21156581 | 2186886 | 18555946 | 1170210 | 24112934 |
| | | | | | 242,61 | 392,74 | 413749 | 669779 | | 1786144 | |
| 13 | Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,04 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси, дресвы. Устройство<br>НР - 108%, СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | 1414,9 | 12589,10 | 1331,43 | 17812320 | 1883841 | 15585209 | 996257 | 20313263 |
| | | | | | 242,61 | 409,35 | 343271 | 579190 | | 1504686 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | 34163222 | 3673681 | 49768119 |
| | | | | | | | | | – | 3684360 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | | | | | | | | 49738852 |
| | | Стоимость прочих работ | | | | | | 29267 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Временные здания и сооружения | | | | 3,9% | | | | | | | 1939815 |
| Итого с временными | | | | | | | | | | | 51678667 |
| Дополнительные затраты | | | | 0,65% | | | | | | | 335911 |
| Итого с доп. затратами | | | | | | | | | | | 52014579 |
| Непредвиденные работы и затраты | | | | 2% | | | | | | | 1040292 |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | 29267 | | | 53084137 |
| Понижение | | | | 5% | | | | | | | 2654207 |
| Итого с понижением | | | | | | | | | | | 50429930,19 |
| НДС | | | | 12% | | | | | | | 6051591,62 |
| Итого с НДС | | | | | | | | | | | 56481521,81 |
| Удержание согласно договору | | | | 5% | | | | | | | 2824076,09 |
| Аванс | | | | 30% | | | | | | | 16944456,54 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | | 36712989,18 |

**Сдал (Подрядчик):**

ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI", 050540009555

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурымов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:** ТОО "Кредо СК"

**Эксперт(ы) авторского надзора:** Light Shop

М.П.

**Принял (Заказчик):**

ГУ "Аппарат акима села Бейнеу", 991140004855

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким села Бейнеу Кенбаев Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Батыров С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель Хорошкин В.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или