Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "ТОП Геодезия"
Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Авторский надзор: ТОО "Project Building"
Договор: №129 от 27 сентября 2023 года
Наименование стройки: Строительство инженерно-инфраструктурных сетей школы, по улице № 5 в административно-деловом центре города Туркестан

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	338223	№ 129	2023-09-27	ОБ	467004028	ТОО	17
		№2	2024-06-26				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2023 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**104 990 305,34**	**4 687 067,27**							**562 448,07**	**5 249 515,34**
Удержание аванса 30%	**31 497 091,60**	**1 406 120,18**							**168 734,42**	**1 574 854,60**
Всего по стройке:	**73 493 213,74**	**3 280 947,09**							**393 713,65**	**3 674 660,74**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Заместитель руководителя _____ **Мауленов Д.**

Главный специалист _____ **Дуйсенбай Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Project Building"

_____ **Хамитов Д.К.**

_____ **Оразалин К.Б.**

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

Директор _____ **Муханов**

Инженер-эксперт _____ **Джумашев Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байгабаев Е.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Технический надзор: ТОО "ТОП Геодезия"
Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Авторский надзор: ТОО "Project Building"
Договор: №126 от 27 сентября 2023 года

АКТ №2

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2024 г

"Строительство инженерно-инфраструктурных сетей школы, по улице №5 в административно-деловом центре города Туркестан"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2 Наружные сети газоснабжени									
			Согласно локальной сметы ВКЛЮЧИТЬ									
			Газоснабжение наружные сети среднего давления (подземный)									
			Трубопровод									
1	64	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,008	1004149,04	172212,66	8033	1378	1066	6114	15279
						698630,40	73319,70	5589	587		1132	
2	65	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	8	4372,00	--	34976	--	34976	--	37774
						--	--	--	--		2798	
3	66	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,015	1829598,44	754099,55	27444	11312	2907	17026	48027
						881638,89	264864,22	13225	3973		3558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	67	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4.0 мм**	шт.	8	2604,00	--	20832	--	20832	--	22499
						--	--	--	--		1667	
5	68	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,712	958,42	1,70	2599	4	543	1643	4582
						756,52	0,89	2052	2		339	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	69	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	235,3801	956,03	--	225030	--	4050	216559	476917

						938,82	--	220980	--		35328	
			Опора под трубопровод (1шт)									
7	87	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,112	4627,17	--	518	--	--	373	962
						4627,17	--	518	--		71	
8	88	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,112	19989,50	1679,47	2239	188	1801	271	2711
						2230,96	427,64	250	48		201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	89	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,3	33952,73	2661,36	10186	799	6774	2566	1377
						8709,57	688,95	2613	207		1020	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	90	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,00744	62795,50	12933,93	467	96	77	222	74
						39510,43	3756,53	294	28		55	
11	91	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,00744	1089090,00	--	8103	--	8103	--	875
						--	--	--	--		648	
12	92	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	0,374	143,04	3,26	53	1	23	20	7
						77,48	0,46	29	--		6	
13	93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,374	250,95	4,79	94	1	59	24	12
						90,60	0,93	34	--		9	
			Врезка с муфтой в действующию газопровод									
14	94	Е11-240204-0107 1124-0204-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Газопроводы действующие полиэтиленовые диаметром 225 мм. Отключение**	отключение	1	29191,89	8545,25	29192	8545	3490	16985	4987
						17156,88	--	17157	--		3694	
15	95	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	4272,49	526,15	12817	1579	--	11166	2590
						3746,34	13,21	11239	40		1919	

	96	С1241-209-0351 241-209-0351 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х110х225 мм	шт.	1	26441,00 --	-- --	26441 --	-- --	26441	-- 2115	28556
17	97	С1241-211-0615 241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	15063,00 --	-- --	30126 --	-- --	30126	-- 2410	32536
18	98	Е11-240108-0304 1124-0108-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	33605,47 23787,47	8514,22 3216,25	33605 23787	8514 3216	1304	26734 4827	65166
19	99	С1242-208-0908 242-208-0908 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	1	196000,00 --	-- --	196000 --	-- --	196000	-- 15680	211680
20	100	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	3737,00 --	-- --	11211 --	-- --	11211	-- 897	12108
21	101	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	1,3	3536,00 --	-- --	4597 --	-- --	4597	-- 368	4965
		Шкафной газорегуляторный пункт										
22	102	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	установка	1	46103,92 24664,42	1578,70 555,21	46104 24664	1578 555	19862	24715 5666	76485
23	103	513-302-0250 513-302-0250 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ50Н/45 без ГО с катушкой ДУ100	шт.	1	976822,00 --	-- --	976822 --	-- --	976822	-- --	976822
24	104	Е11-190401-0102 1119-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Счетчик газа турбинный, диаметр 80 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	регулятор	1	27914,07 17167,99	1037,48 323,87	27914 17168	1038 324	9708	17142 3604	48661
25	105	С1245-803-0201 245-803-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Шкаф защитный для газового счетчика	шт.	1	5126,00 --	-- --	5126 --	-- --	5126	-- 410	5536
26	106	Счет-фактура	Счетчик газа ротационный TYL G160 DN80 PN16	шт.	1	798848,21 --	-- --	798848 --	-- --	798848	-- --	798848
27	107	Счет-фактура	Электронный корректор ELCOR KZ	шт.	1	516901,79	--	516902	--		--	516902

						--	--	--	--	516902	--	
28	108	Е11-190801-0102 1119-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 100 мм. Установка	фильтр	1	21579,88	723,47	21580	724	10672	10139	34256
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10183,68	161,94	10184	162		2537	
29	109	С1242-404-0109 242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	70622,00	--	70622	--	70622	--	76272
						--	--	--	--		5650	
30	110	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0198	1829598,44	754099,55	36226	14931	3839	22474	63396
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			881638,89	264864,22	17456	5244		4696	
31	111	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4899,00	--	19596	--	19596	--	21164
						--	--	--	--		1568	
32	112	С1241-114-0124 241-114-0124 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4.0-76х3.5 мм	шт.	2	1171,00	--	2342	--	2342	--	2529
						--	--	--	--		187	
33	113	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6410,88	234,16	12822	468	3394	9104	23680
						4479,97	117,94	8960	236		1754	
34	114	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С. PN 16. марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	88331,00	--	176662	--	176662	--	190795
						--	--	--	--		14133	
			Рама под ГРПШ									
35	115	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,162	4627,17	--	750	--	--	540	1393
						4627,17	--	750	--		103	
36	116	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,162	33952,73	2661,36	5500	432	3657	1386	7436
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8709,57	688,95	1411	112		551	
37	117	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций ГРПШ	т конструкций	0,066729	63433,63	12933,93	4233	863	734	1992	6723

						39510,43	3756,53	2636	251		498	
38	118	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,066729	1041284,00	--	69484	--	69484	--	75043
						--	--	--	--		5559	
39	119	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	3,54	143,04	3,26	506	12	220	190	752
						77,48	0,46	274	2		56	
40	120	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	3,54	250,95	4,79	888	17	550	224	1201
						90,60	0,93	321	3		89	
			Молниезащита									
41	121	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,208	2544,94	--	529	--	--	381	983
						2544,94	--	529	--		73	
42	122	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,115	29451,35	1436,59	3387	165	2344	866	4594
						7637,93	641,73	878	74		340	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	123	Е11-330109-115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Молниеотводы.Установка	т	0,0505	256336,75	163235,38	12945	8244	239	5396	19808
						88358,40	45199,81	4462	2283		1467	
44	124	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,0505	1089090,00	--	54999	--	54999	--	59399
						--	--	--	--		4400	
45	125	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,01	143,04	3,26	144	3	63	54	214
						77,48	0,46	78	--		16	
46	126	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,011	250,95	4,79	254	5	157	64	343
						90,60	0,93	92	1		25	
			Заземление									
47	127	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	8384,16	282,31	50305	1694	36397	9260	64330
						2035,69	107,79	12214	647		4765	

	128	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	1045,63 316,66	36,02 12,48	13593 4117	468 162	9008	3081 1334	18008
			Ограждение ГРПШ									
49	129	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	10,93	5535,13 3299,17	1672,88 711,19	60499 36060	18284 7773	6155	51723 8978	121200
50	130	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,05359	1089090,00 --	-- --	58364 --	-- --	58364	-- 4669	63033
51	131	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление панели ограждении. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1019895	102621,27 81168,05	19713,49 4,72	10466 8278	2010 --	178	5712 1294	17473
52	132	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,0846069	1041284,00 --	-- --	88100 --	-- --	88100	-- 7048	95148
53	133	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	16,095	1066,00 --	-- --	17157 --	-- --	17157	-- 1373	18530
54	134	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1983,69 1402,22	51,27 8,02	1984 1402	51 8	531	1664 292	3940
55	135	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление калитки. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0137266	102621,27 81168,05	19713,49 4,72	1409 1114	271 --	24	769 174	2352
56	136	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,0122524	1041284,00 --	-- --	12758 --	-- --	12758	-- 1021	13779
57	137	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,365	1066,00 --	-- --	1455 --	-- --	1455	-- 116	1571
58	138	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,183	143,04 77,48	3,26 0,46	1170 634	27 4	509	440 129	1739

	139	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	8,183	250,95	4,79	2054	40	1273	517	2776
						90,60	0,93	741	8		206	
60	140	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	1,44	27383,84	11,75	39433	17	30051	8803	52095
						6503,23	--	9365	--		3859	
			Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер) (8шт)									
61	141	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8	11428,04	3450,29	91424	27602	13760	60530	164110
						6257,72	1384,91	50062	11079		12156	
62	142	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0415239	1089090,00	--	45223	--	45223	--	48841
						--	--	--	--		3618	
63	143	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м^2	2,058984	286,08	6,52	589	14	256	221	875
						154,96	0,93	319	2		65	
64	144	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м^3	0,12	20075,33	1818,23	2409	219	1960	262	2884
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1915,71	480,24	230	58		214	
			Опазновательные столбики									
65	145	Ц13-100901-1508 1310-0901-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	4	13490,69	1592,59	53963	6370	33239	10466	69583
						3588,52	700,81	14354	2803		5154	
66	146	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м^3	0,1	19381,73	1818,23	1938	182	1564	218	2329
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1915,71	480,24	192	48		172	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4104041	118146	1166612	548036	4840839
								526712	39940	2292572	188761	
			Стоимость оборудования	тенге				2292572				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				2292572				
			Стоимость монтажных работ	тенге				117861				
			Материалы	тенге				78643				
			Всего заработная плата	тенге					34297			

		Накладные расходы	тенге				22807				
		Сметная прибыль	тенге				11253				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			тенге				151921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					34297			
Стоимость общестроительных работ			тенге				1356405				
Материалы			тенге				88494				
Всего заработная плата			тенге					245717			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				954174				
		Накладные расходы	тенге				247979				
		Сметная прибыль	тенге				128352				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				1732736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	тенге					245717			
Стоимость металломонтажных работ			тенге				16575				
Материалы			тенге				1011				
Всего заработная плата			тенге					12601			
		Накладные расходы	тенге				8695				
		Сметная прибыль	тенге				2021				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			тенге				27291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					12601			
Стоимость сантехнических работ			тенге				320628				
Материалы			тенге				44294				
Всего заработная плата			тенге					274037			
		Накладные расходы	тенге				268555				
		Сметная прибыль	тенге				47135				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				636318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	тенге					274037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4840838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	тенге					566652			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								4840837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				526712				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					118146			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					39940			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1166616		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2292572		
		- Накладные расходы	тенге							548036	
		- Сметная прибыль	тенге							188761	

Итого по АКТу	**Тенге**	**4 840 837,35**
В том числе оборудование	**Тенге**	**2 292 572,00**
Итого без оборудования	**Тенге**	**2 548 265,35**
Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**	**33 127,45**
Итого с временными	**Тенге**	**2 581 392,80**
Дополнительные затраты в зимнее время 0,31%	**Тенге**	**8 002,32**

Итого с дополнительными затрами	**Тенге**	**2 589 395,12**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**51 787,90**
Итого с оборудованием	**Тенге**	**4 933 755,02**
Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**	**4 687 067,27**
Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**	**562 448,07**
Стоимость строительства	**Тенге**	**5 249 515,34**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ТОП Геодезия"

Джумашев Ж.К.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "Project Building"

Оразалин К.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Байысбаев Е.К.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан

Заместитель руководителя **Мауленов Д.С.**

Главный специалист **Дуйсенбай Н.**