SANA-2015 23.1 от 05.01.202:

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Заказчик: КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001151 Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Гагарина, 49

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН/ИИН 970140005946 Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Медицинского пункта в с.Сахановка,Щербактинского района,Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Здание медицинского пункта

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 186 от 20.05.2024г

Акт выполненных работ №1 от 22.10.2024г

за сентябрь 2024г

Капитальный ремонт Медицинского пункта в с.Сахановка,Щербактинского района,Павлодарской области

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01. Ремонтные работы													
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=84%	м2	12,03	3 571,04	275,67	42 960	3 316	-	35 030	84 229	
						3 295,37	171,12	39 643	2 059	-	6 239		
2	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=84%	м2	10,08	2 091,82	275,67	21 086	2 779	-	16 827	40 946	

						1 816,15	171,12	18 307	1 725	-	3 033		
3	3	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР=69% ;К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	м2	2,1	3 204,57	57,76	6 730	121	785	4 058	11 651	
						2 772,81	27,80	5 823	58	-	863		
4	8	1110-0104-0203	Демонтаж.Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 потолков	24,1	1 233,17	22,91	29 719	552	-	26 498	60 714	
						1 210,26	11,41	29 167	275	-	4 497		
5	9	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	32,3	422,22	-	13 638	-	-	9 819	25 334	
						422,22	-	13 638	-	-	1 877		
6	10	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР=72%	м2	16	3 452,26	1 059,61	55 236	16 954	-	33 694	96 044	
						2 392,65	532,21	38 282	8 515	-	7 114		
7	11	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	68,5	634,84	29,81	43 487	2 042	-	30 753	80 179	
						605,03	18,50	41 445	1 267	-	5 939		

8	12	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	77,2	67,88	-	5 240	-	-	3 773	9 734	
						67,88	-	5 240	-	-	721		
9	13	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	13,8	257,13	-	3 548	-	-	2 555	6 591	
						257,13	-	3 548	-	-	488		
10	14	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	11,04	422,22	-	4 661	-	-	3 356	8 658	
						422,22	-	4 661	-	-	641		
11	15	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	128,9	520,20	2,50	67 054	322	-	48 047	124 309	
						517,70	-	66 732	-	-	9 208		
12	16	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	128,9	320,90	37,51	41 364	4 835	-	27 398	74 263	
						283,39	11,82	36 529	1 524	-	5 501		
13	17	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72%	м2 кровли	128,9	463,44	23,65	59 737	3 048	-	41 507	109 344	
						439,79	7,45	56 689	960	-	8 100		

14	18	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 утепляемого покрытия	110,7	909,56	71,11	100 688	7 872	-	68 370	182 583	
						838,45	19,35	92 816	2 142	-	13 525		
15	19	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 изолируемой поверхности	110,7	350,75	33,69	38 828	3 729	-	25 793	69 791	
						317,06	6,54	35 099	724	-	5 170		
16	20	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	110,7	846,19	81,27	93 673	8 997	-	63 000	169 207	
						764,92	25,50	84 677	2 823	-	12 534		
17	21	1207-0101-0208	Отмостка. Разборка покрытия НР=72%	м2	29	3 452,26	1 059,61	100 116	30 729	-	61 071	174 082	
						2 392,65	532,21	69 387	15 434	-	12 895		
18	22	1146-0201-0802	Стены.Отбивка штукатурки наружных стен НР=72%	м2	89,5	422,22	-	37 789	-	-	27 208	70 197	
						422,22	-	37 789	-	-	5 200		
19	23	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72%	т	55	3 859,22	-	212 257	-	-	152 825	394 289	
						3 859,22	-	212 257	-	-	29 207		
20	24	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	155	1 163,00	-	180 265	-	-	-	194 686	
						-	-	-	-	-	14 421		

21	25	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	775	60,00	-	46 500	-	-	-	50 220	
						-	-	-	-	-	3 720		
Раздел 3 Заделка оконного проема													
22	31	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	0,5	57 740,07	4 996,41	28 870	2 498	20 004	5 095	36 682	
						12 735,58	1 415,56	6 368	708	-	2 717		
3.1 Перегородки													
23	35	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	9 857,79	459,18	157 725	7 347	86 996	47 105	221 216	
						3 961,35	127,55	63 382	2 041	-	16 386		
Раздел 4 Кровля													
24	37	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	116	1 953,79	42,08	226 640	4 881	175 784	33 785	281 259	
						396,33	8,19	45 974	950	-	20 834		
25	38	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	12	1 880,09	42,08	22 561	505	17 300	3 495	28 140	
						396,33	8,19	4 756	98	-	2 084		
26	39	1110-0105-0101	Стропила, укладка мауэрлата. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,31	259 828,79	1 368,66	80 547	424	65 457	10 688	98 534	
						47 309,87	578,51	14 666	179	-	7 299		

27	40	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,31	13 227,84	105,41	4 101	33	3 523	404	4 865	
						1 758,56	50,55	545	16	-	360		
28	41	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,387	189 378,58	2 372,39	73 290	918	58 267	10 467	90 457	
						36 445,25	1 120,42	14 104	434	-	6 700		
29	42	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,387	13 227,84	105,41	5 119	41	4 398	505	6 074	
						1 758,56	50,55	681	20	-	450		
30	43	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	2,493	216 714,36	1 960,65	540 269	4 888	415 639	87 921	678 445	
						48 031,20	950,75	119 742	2 370	-	50 255		
31	44	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	2,493	13 227,84	105,41	32 977	263	28 330	3 247	39 122	
						1 758,56	50,55	4 384	126	-	2 898		
32	45	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	116	7 576,70	36,68	878 897	4 255	617 257	186 026	1 150 117	
						2 218,84	8,49	257 385	985	-	85 194		

33	46	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	1,114	165 331,00	-	184 179	-	184 179	-	198 913	
						-	-	-	-	-	14 734		
34	47	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	116	462,43	4,89	53 642	567	45 347	5 761	64 155	
						66,62	2,35	7 728	273	-	4 752		
35	48	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,281	139 715,00	-	39 260	-	39 260	-	42 401	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 141		
36	49	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19,4	3 239,44	47,78	62 845	927	584	44 492	115 924	
						3 161,56	23,77	61 334	461	-	8 587		
37	50	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,4074	161 672,00	-	65 865	-	65 865	-	71 134	
						-	-	-	-	-	5 269		
38	51	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00286	1 528 659,00	-	4 373	-	4 373	-	4 723	Казахстан

						-	-	-	-	-	350		
39	52	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00843	360 143,00	-	3 036	-	3 036	-	3 279	
						-	-	-	-	-	243		
4.1 СЛУХОВОЕ ОКНО													
40	62	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72%	слуховое окно	1	23 577,07	1 508,32	23 577	1 508	8 627	10 186	36 464	
						13 442,15	705,45	13 442	705	-	2 701		
41	63	215-204-0502	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	1 м3	0,13184	161 672,00	-	21 315	-	21 315	-	23 020	
						-	-	-	-	-	1 705		
42	64	215-204-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	1 м3	0,05253	161 672,00	-	8 493	-	8 493	-	9 172	
						-	-	-	-	-	679		
43	65	1110-0115-0102	Огнезащита деревянных конструкций НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,13184	13 150,18	75,88	1 734	10	1 154	413	2 319	
						4 318,59	36,22	569	5	-	172		

44	66	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	3,5	11 092,72	36,68	38 825	128	30 930	5 613	47 993	
						2 218,84	8,49	7 766	30	-	3 555		
45	67	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали.. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1,2	5 528,30	25,40	6 634	30	4 025	1 863	9 177	
						2 148,98	7,13	2 579	9	-	680		
46	68	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/ НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,052	67 378,77	1 960,65	3 504	102	904	1 834	5 765	
						48 031,20	950,75	2 498	49	-	427		
Раздел 5 Оконные и дверные проемы													
5.1 Двери													
47	79	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	10,5	3 488,01	144,41	36 624	1 516	11 584	17 453	58 403	
						2 240,39	68,21	23 524	716	-	4 326		
5.2 ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДН-1(1шт)													
48	83	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	1,89	6 354,73	82,50	12 010	156	3 120	6 342	19 820	
						4 621,35	39,71	8 734	75	-	1 468		

49	84	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	1,89	55 871,00	-	105 596	-	105 596	-	114 044	
						-	-	-	-	-	8 448		
50	85	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1,4	5 528,30	25,40	7 740	36	4 695	2 174	10 707	
						2 148,98	7,13	3 009	10	-	793		
5.3 Окна													
51	86	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2	7,73	6 731,64	310,72	52 036	2 402	29 886	15 126	72 535	
						2 554,62	163,26	19 747	1 262	-	5 373		
52	87	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	1 м2	7,73	62 141,00	-	480 350	-	480 350	-	518 778	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 428		
53	88	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%	м	8,1	3 575,90	8,81	28 965	71	25 412	2 533	34 018	

						429,80	4,58	3 481	37	-	2 520		
54	89	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	1 м	8,1	1 331,00	-	10 781	-	10 781	-	11 643	Казахстан
						-	-	-	-	-	862		
Раздел 6 Внутренняя отделка /АС-37/													
6.1 Потолки													
55	101	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/ НР=72% ;К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	73,2	1 569,69	8,84	114 901	647	30 773	60 296	189 213	
						1 140,46	3,59	83 482	263	-	14 016		
6.2 Стены/АС 37/													
56	105	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ;К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	126,3	1 441,17	8,84	182 020	1 116	76 879	75 223	277 822	
						823,63	3,59	104 024	453	-	20 579		
57	106	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72% ;К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	91,5	1 324,30	10,21	121 173	934	27 628	67 024	203 253	
						1 012,15	5,21	92 612	477	-	15 056		

58	108	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	62,9	8 262,46 5 378,23	39,32 22,75	519 709 338 291	2 473 1 431	178 945 -	244 600 61 145	825 454	
59	109	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	22	8 262,46 5 378,23	39,32 22,75	181 774 118 321	865 501	62 588 -	85 552 21 386	288 712	
6.3 Откосы													
60	111	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	12,4	1 324,30 1 012,15	10,21 5,21	16 421 12 551	127 65	3 744 -	9 084 2 040	27 545	
61	112	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	6,3	43 097,07 8 079,85	15,26 -	271 512 50 903	96 -	220 512 -	36 650 24 653	332 815	
Раздел 7 Полы													
7.1 Тип К													

62	114	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	34	4 050,08	155,31	137 703	5 281	82 870	36 378	188 007	
						1 457,41	28,63	49 552	973	-	13 926		
63	116	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 покрытия	34	7 669,89	151,76	260 776	5 160	165 510	66 838	353 823	
						2 650,18	80,16	90 106	2 725	-	26 209		
7.3 Тип Л													
64	121	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 покрытия	29	5 146,05	89,25	149 235	2 588	130 409	12 538	174 715	
						559,94	40,55	16 238	1 176	-	12 942		
65	122	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м плинтусов	53,2	420,72	4,55	22 382	242	12 279	7 178	31 925	
						185,36	2,03	9 861	108	-	2 365		
Раздел 8 Крыльцо с пандусом													
66	123	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3	1,87	47 895,53	2 056,25	89 565	3 845	67 328	14 450	112 336	
						9 834,81	897,97	18 391	1 679	-	8 321		

67	124	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 покрытия	6	2 023,52	210,08	12 141	1 260	6 352	3 625	17 027	
						754,70	84,51	4 528	507	-	1 261		
68	125	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	т	0,02362	34 536,60	3 133,65	816	74	4	557	1 483	
						31 226,27	1 480,69	738	35	-	110		
69	126	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02247	405 165,00	-	9 104	-	9 104	-	9 832	
						-	-	-	-	-	728		
70	127	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	т конструкций	0,04449	162 234,67	52 537,26	7 218	2 337	1 100	3 388	11 454	
						84 980,57	20 778,08	3 781	924	-	848		
71	128	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,04449	1 074 856,00	-	47 820	-	47 820	-	51 646	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 826		
72	129	1115-0403-1002	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1,29021	506,68	2,29	654	3	286	264	991	
						282,80	1,20	365	2	-	73		

8.1 Стойка Ст-1 /4шт/													
73	130	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	т конструкций	0,23348	53 446,32	22 377,22	12 479	5 225	1 051	5 805	19 747	
						26 566,42	7 963,12	6 203	1 859	-	1 463		
74	131	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,00023	1 089 090,00	-	254	-	254	-	274	Казахстан
						-	-	-	-	-	20		
75	132	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25; :К2трр=2;К2трм=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2	6,77092	274,44	6,35	1 858	43	1 053	554	2 605	
						112,53	1,24	762	8	-	193		
8.2 Навес													
76	133	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	т конструкций	0,21541	195 172,35	41 898,85	42 042	9 025	866	25 375	72 810	
						149 255,37	14 353,02	32 151	3 092	-	5 393		

77	134	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,00022	1 041 284,00	-	224	-	224	-	242	Казахстан
						-	-	-	-	-	18		
78	135	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25; :К2трр=2;К2трм=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2	6,24689	274,44	6,35	1 714	40	972	512	2 404	
						112,53	1,24	703	8	-	178		
79	136	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 кровли	3,8	1 699,41	45,51	6 458	173	384	4 303	11 622	
						1 552,87	19,66	5 901	75	-	861		

Итого	**9 354 106**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 617 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 356
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 426
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 712 192
- накладные расходы, тенге	1 944 304
перевозка грузов, тенге	226 765
- сметная прибыль (8 %), тенге	692 893
Всего	**9 354 106**

Локальная смета № 02-01-02. Отопление, вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.1 ТРУБОПРОВОД И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ													
1	21	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	котел	1	69 323,36	2 506,41	69 323	2 506	5 506	44 949	123 414	
						61 311,23	1 117,96	61 311	1 118	-	9 142		
Раздел 3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
2	29	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2экс=1,03;	кВт	2,85	1 486,66	218,44	4 237	623	-	2 843	7 646	
						1 268,22	117,39	3 614	335	-	566		
3	30	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	55	746,85	6,64	41 077	365	1 773	28 121	74 734	
						707,98	2,15	38 939	118	-	5 536		

Итого	**205 794**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 864
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 279
- накладные расходы, тенге	75 913
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 244
Всего	**205 794**

Локальная смета № 02-01-03. Водопровод,канализация

Раздел 1 Водопровод

1.1 ТРУБОПРОВОД И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ													
1	2	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	30	2 646,23	17,57	79 387	527	426	76 870	168 758	
						2 614,46	0,18	78 434	5	-	12 501		
2	3	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	1 м	29,7	142,00	-	4 217	-	4 217	-	4 554	Казахстан
						-	-	-	-	-	337		
3	4	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	8	1 081,00	-	8 648	-	8 648	-	9 340	
						-	-	-	-	-	692		
4	9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	30	162,12	1,43	4 864	43	66	4 659	10 285	
						158,48	-	4 754	-	-	762		
1.3 Горячее водоснабжение													
5	23	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98%	комплект	1	19 881,53	759,11	19 882	759	77	19 047	42 043	
						19 045,24	391,34	19 045	391	-	3 114		

6	25	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	35	2 646,23	17,57	92 618	615	497	89 682	196 884	
						2 614,46	0,18	91 506	6	-	14 584		
7	27	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	5	1 794,92	0,14	8 975	1	226	8 573	18 952	
						1 749,64	-	8 748	-	-	1 404		
8	28	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	5	3 735,00	-	18 675	-	18 675	-	20 169	
						-	-	-	-	-	1 494		
9	29	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	35	162,12	1,43	5 674	50	77	5 436	11 999	
						158,48	-	5 547	-	-	889		
Раздел 2 Канализация													
10	33	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	20	1 491,22	5,67	29 824	113	636	28 532	63 024	
						1 453,73	1,96	29 075	39	-	4 668		

11	34	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	20	1 532,20 1 516,03	2,33 0,86	30 644 30 321	47 17	277 -	29 731 4 830	65 205	
12	35	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	19,96	1 407,00 -	- -	28 084 -	- -	28 084 -	- 2 247	30 331	
13	36	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	19,96	558,00 -	- -	11 138 -	- -	11 138 -	- 891	12 029	Казахстан
14	39	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	483,00 -	- -	966 -	- -	966 -	- 77	1 043	Казахстан
15	40	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	483,00 -	- -	966 -	- -	966 -	- 77	1 043	Казахстан

16	41	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	359,00	-	718	-	718	-	775	Казахстан
						-	-	-	-	-	57		
17	42	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	359,00	-	718	-	718	-	775	Казахстан
						-	-	-	-	-	57		
18	43	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	144,00	-	576	-	576	-	622	Казахстан
						-	-	-	-	-	46		
19	44	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	144,00	-	432	-	432	-	467	Казахстан
						-	-	-	-	-	35		
20	47	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	812,00	-	812	-	812	-	877	Казахстан
						-	-	-	-	-	65		

21	48	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	355,00	-	1 420	-	1 420	-	1 534	Казахстан
						-	-	-	-	-	114		
22	49	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	107,00	-	1 070	-	1 070	-	1 156	Казахстан
						-	-	-	-	-	86		
23	50	1117-0301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным НР=98%	комплект	1	21 592,45	99,88	21 592	100	17 653	3 812	27 436	
						3 839,47	50,57	3 839	51	-	2 032		
24	51	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	1 комплект	1	52 145,00	-	52 145	-	52 145	-	56 317	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 172		
25	52	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14 807,00	-	14 807	-	14 807	-	15 992	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 185		
26	53	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	1	2 773,00	-	2 773	-	2 773	-	2 995	Казахстан
						-	-	-	-	-	222		
27	54	1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР=98%	комплект	5	4 409,44	139,08	22 047	695	2 731	18 614	43 914	

						3 724,23	74,69	18 621	373	-	3 253		
28	55	244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	1 комплект	5	21 720,00	-	108 600	-	108 600	-	117 288	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 688		
29	56	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	3	62,00	-	186	-	186	-	201	Казахстан
						-	-	-	-	-	15		
30	58	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	40	166,71	1,43	6 668	57	272	6 212	13 910	
						158,48	-	6 339	-	-	1 030		
Раздел 3 Демонтажные работы													
31	61	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	3	1 458,89	5,55	4 377	17	-	3 146	8 125	
						1 453,34	3,44	4 360	10	-	602		
32	62	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	20	1 812,98	11,09	36 260	222	-	26 047	67 292	
						1 801,89	6,89	36 038	138	-	4 985		
33	63	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	20	1 284,71	11,36	25 694	227	1 110	17 590	46 747	

						1 217,84	3,66	24 357	73	-	3 463		
34	64	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	1	1 383,68	10,05	1 384	10	-	994	2 568	
						1 373,63	6,24	1 374	6	-	190		
35	65	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72%	прибор	5	2 234,98	27,38	11 175	137	-	8 009	20 719	
						2 207,60	17,00	11 038	85	-	1 535		

Итого	**1 085 369**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	373 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 194
- материалы, изделия и конструкции, тенге	280 999
- накладные расходы, тенге	346 954
- сметная прибыль (8 %), тенге	80 399
Всего	**1 085 369**

Локальная смета № 02-01-04. ЭОМ

Раздел 1 ЩС-1

1	1	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	1	9 310,30	194,81	9 310	195	3 197	4 324	14 725	
						5 918,59	87,22	5 919	87	-	1 091		
2	2	247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	15 941,00	-	15 941	-	15 941	-	17 216	
						-	-	-	-	-	1 275		
3	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	13	2 780,06	-	36 141	-	397	25 735	66 826	
						2 749,49	-	35 743	-	-	4 950		

4	4	247-204-0859	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	1 шт.	1	2 461,00	-	2 461	-	2 461	-	2 658	
						-	-	-	-	-	197		
5	5	247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	1 шт.	1	2 461,00	-	2 461	-	2 461	-	2 658	
						-	-	-	-	-	197		
6	6	247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	1 шт.	3	817,00	-	2 451	-	2 451	-	2 647	
						-	-	-	-	-	196		
7	7	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	8	3 880,00	-	31 040	-	31 040	-	33 523	
						-	-	-	-	-	2 483		
8	8	247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	1 шт.	1	802,00	-	802	-	802	-	866	
						-	-	-	-	-	64		
Раздел 2 Установочные изделия													
9	9	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	2	1 369,73	28,24	2 739	56	33	1 927	5 039	
						1 324,99	12,82	2 650	26	-	373		
10	11	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	20	550,65	0,58	11 013	12	931	7 255	19 729	
						503,50	0,29	10 070	6	-	1 461		

11	13	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	4	422,00	-	1 688	-	1 688	-	1 823	
						-	-	-	-	-	135		
12	14	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5	383,00	-	1 915	-	1 915	-	2 068	
						-	-	-	-	-	153		
13	15	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	26	109,00	-	2 834	-	2 834	-	3 061	
						-	-	-	-	-	227		
14	16	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	30	109,00	-	3 270	-	3 270	-	3 532	
						-	-	-	-	-	262		
Раздел 3 Кабельные изделия													
15	17	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	121	178,07	1,63	21 546	197	2 007	13 936	38 321	
						159,85	0,11	19 342	13	-	2 839		

16	18	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,02958	309 939,00	-	9 168	-	9 168	-	9 901	Казахстан
						-	-	-	-	-	733		
17	19	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,09384	480 684,00	-	45 107	-	45 107	-	48 716	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 609		
18	20	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	121	385,27	3,48	46 618	421	754	32 733	85 699	
						375,56	0,16	45 443	19	-	6 348		
19	21	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	122,21	164,00	-	20 042	-	20 042	-	21 645	
						-	-	-	-	-	1 603		
Раздел 4 Электроосвещение													
20	26	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	2	1 369,73	28,24	2 739	56	33	1 927	5 039	
						1 324,99	12,82	2 650	26	-	373		
21	31	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	10	550,65	0,58	5 507	6	466	3 627	9 865	
						503,50	0,29	5 035	3	-	731		

22	32	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	1	457,28	0,51	457	1	15	318	837	
						441,60	0,24	442	-	-	62		
23	33	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5	383,00	-	1 915	-	1 915	-	2 068	
						-	-	-	-	-	153		
24	36	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	13	109,00	-	1 417	-	1 417	-	1 530	
						-	-	-	-	-	113		
25	38	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	100	178,07	1,63	17 807	163	1 659	11 517	31 670	
						159,85	0,11	15 985	11	-	2 346		
26	39	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,102	309 939,00	-	31 614	-	31 614	-	34 143	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 529		

27	40	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	65	385,27	3,48	25 043	226	405	17 583	46 036	
						375,56	0,16	24 411	10	-	3 410		
28	41	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	65,65	164,00	-	10 767	-	10 767	-	11 628	
						-	-	-	-	-	861		
29	42	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	15	541,51	236,31	8 123	3 545	723	3 735	12 807	
						257,02	88,89	3 855	1 333	-	949		
Раздел 5 Демонтажные работы													
30	46	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт.	1	6 059,09	1 788,03	6 059	1 788	-	3 653	10 489	
						4 271,06	801,87	4 271	802	-	777		
31	47	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	26	105,17	-	2 734	-	-	1 968	5 078	
						105,17	-	2 734	-	-	376		
32	48	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72%	шт.	30	114,85	1,04	3 446	31	-	2 472	6 391	
						113,81	0,65	3 414	20	-	473		
33	49	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	100	173,94	0,35	17 394	35	-	12 514	32 301	
						173,59	0,22	17 359	22	-	2 393		

Итого	**590 535**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	199 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 732
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	195 513
- накладные расходы, тенге	145 224
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 742
Всего	**590 535**

Добавить по корректировочной смете № 0-1

Локальная смета № 02-01-01. Ремонтные работы

1	1	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 стен (за вычетом проемов)	226	4 028,20	30,38	910 373	6 866	405 498	360 784	1 372 850	
						2 203,58	13,63	498 009	3 080	-	101 693		
2	2	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 потолка	73,6	4 929,81	30,41	362 834	2 238	156 095	147 963	551 661	
						2 778,55	13,63	204 501	1 003	-	40 864		

3	3	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	16	7 576,70	36,68	121 227	587	85 139	25 659	158 637	
						2 218,84	8,49	35 501	136	-	11 751		
4	4	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% ;К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 кровли	43,91	1 699,41	45,51	74 621	1 998	4 436	49 716	134 284	
						1 552,87	19,66	68 187	863	-	9 947		
5	5	224-103-0704	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	50,4965	3 153,00	-	159 215	-	159 215	-	171 952	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 737		
6	6	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	116	1 745,02	88,88	202 422	10 310	70 537	89 553	315 333	
						1 048,06	24,17	121 575	2 804	-	23 358		
7	7	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	11,6	38 608,00	-	447 853	-	447 853	-	483 681	Казахстан
						-	-	-	-	-	35 828		

8	8	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	4,53	6 354,73	82,50	28 787	374	7 478	15 203	47 509	
						4 621,35	39,71	20 935	180	-	3 519		
9	9	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	2,53	55 871,00	-	141 354	-	141 354	-	152 662	
						-	-	-	-	-	11 308		
10	10	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	2	34 539,00	-	69 078	-	69 078	-	74 604	
						-	-	-	-	-	5 526		
11	11	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	21	20 022,43	3 756,67	420 471	78 890	191 375	134 130	598 969	
						7 152,65	1 718,39	150 206	36 086	-	44 368		
12	12	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	8,1	42 893,07	15,26	347 434	124	281 863	47 122	426 120	
						8 079,85	-	65 447	-	-	31 564		
13	13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 стяжки	81	1 328,86	56,39	107 638	4 568	42 787	45 341	165 217	
						744,24	33,22	60 283	2 691	-	12 238		

14	14	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 100 мм НР=72% :К1трр=16;К1трм=16;К1экс=16;К1мат=16; :К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	81	2 408,44	153,37	195 084	12 423	170 739	13 709	225 496	
						147,18	87,88	11 922	7 118	-	16 703		
15	15	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	27,5	3 108,76	337,58	85 491	9 283	34 170	36 120	131 340	
						1 528,63	295,59	42 037	8 129	-	9 729		
16	16	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	47	4 050,08	155,31	190 354	7 300	114 556	50 288	259 893	
						1 457,41	28,63	68 498	1 346	-	19 251		
17	17	1146-0401-0208	Фундаменты железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков НР=72%	м3	1,47	163 564,77	84 801,75	240 646	124 765	3 009	125 721	395 676	
						76 717,54	41 964,85	112 871	61 741	-	29 309		
18	18	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	20,46	45 363,34	8 249,58	928 134	168 786	-	607 444	1 658 424	
						37 113,76	4 121,43	759 348	84 324	-	122 846		

19	19	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 покрытия	22	7 669,89	151,76	168 738	3 339	107 095	43 249	228 946	
						2 650,18	80,16	58 304	1 764	-	16 959		
20	20	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	73,6	1 608,59	10,84	118 392	798	23 999	67 681	200 959	
						1 271,67	5,52	93 595	406	-	14 886		
21	21	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	34,8	1 324,30	10,21	46 086	355	10 508	25 491	77 303	
						1 012,15	5,21	35 223	181	-	5 726		
22	38	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	17,31	57 740,07	4 996,41	999 481	86 488	692 540	176 368	1 269 917	
						12 735,58	1 415,56	220 453	24 503	-	94 068		
23	39	1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3	1,2	123 008,21	3 041,64	147 610	3 650	50 961	68 287	233 169	
						77 499,31	1 536,38	92 999	1 844	-	17 272		

24	40	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3 кладки	7,24	18 278,66	5 966,58	132 337	43 198	19 310	57 849	205 401	
						9 645,01	1 452,53	69 830	10 516	-	15 215		
25	41	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	1 шт.	452,5	282,00	-	127 605	-	127 605	-	137 813	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 208		
26	44	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3	2,62	47 895,53	2 056,25	125 486	5 387	94 332	20 246	157 391	
						9 834,81	897,97	25 767	2 353	-	11 659		
27	47	1134-0108-0703	Откосы оконные. Облицовка из ПВХ НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 поверхности	2,5	6 028,60	19,08	15 072	48	9 646	3 885	20 474	
						2 151,32	7,26	5 378	18	-	1 517		
28	48	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	10,5	25 594,00	-	268 737	-	268 737	-	290 236	
						-	-	-	-	-	21 499		

29	49	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	4	4 844,00	-	19 376	-	19 376	-	20 926	
						-	-	-	-	-	1 550		
30	52	224-103-0704	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	4,47	3 153,00	-	14 094	-	14 094	-	15 222	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 128		
2.2 Локальная смета № 02-01-02. Отопление, вентиляция													
31	53	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м трубопровода	48	2 200,59	40,44	105 628	1 941	62 710	30 076	146 560	
						853,69	16,56	40 977	795	-	10 856		
32	54	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	кВт	10,35	20 603,89	331,38	213 250	3 430	191 501	14 517	245 988	
						1 769,97	178,08	18 319	1 843	-	18 221		
33	55	242-207-1601	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	12	2 905,00	-	34 860	-	34 860	-	37 649	

						-	-	-	-	-	2 789		
34	56	580-0000-0000 (ПЛ)	Котел отопительный Горняк 20	1 шт	1	575 714,29	-	575 714	-	-	-	575 714	
						-	-	-	-	575 714	-		
35	57	290-000-0000 (ПЛ)	Труба сэндвич нержавейка д.150/210	1 шт	4	12 648,21	-	50 593	-	50 593	-	54 640	
						-	-	-	-	-	4 047		
36	58	290-000-0000 (ПЛ)	Троййник сэндвич д.150/210	1 шт	1	18 281,25	-	18 281	-	18 281	-	19 743	
						-	-	-	-	-	1 463		
37	59	290-000-0000 (ПЛ)	Конденсатоотвод термо д.210	1 шт	1	2 750,00	-	2 750	-	2 750	-	2 970	
						-	-	-	-	-	220		
38	60	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3 Установка НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	бак	1	24 294,17	1 347,86	24 294	1 348	13 698	7 028	33 828	
						9 248,19	513,28	9 248	513	-	2 506		
39	61	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	насос	2	41 984,61	839,01	83 969	1 678	11 138	51 687	146 508	
						35 576,52	316,86	71 153	634	-	10 852		
40	62	511-403-0106	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	38 446,00	-	76 892	-	-	-	76 892	
						-	-	-	-	76 892	-		

41	63	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, **диаметром менее 50** мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	**м2** окрашиваемой поверхности	23,64	1 848,30	2,29	43 694	54	4 733	28 033	77 465	
						1 645,81	1,20	38 907	28	-	5 738		
2.3 Локальная смета № 02-01-03. Водопровод,канализация													
42	64	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	1 комплект	1	78 391,00	-	78 391	-	-	-	78 391	Казахстан
						-	-	-	-	78 391	-		
43	65	1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	комплект	1	12 964,94	299,72	12 965	300	18	9 226	23 966	
						12 647,37	167,11	12 647	167	-	1 775		
44	66	580-0000-0000 (ПЛ)	Душевая кабина	1 шт	1	125 142,86	-	125 143	-	-	-	125 143	
						-	-	-	-	125 143	-		
45	67	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3 грунта	34,4	395,22	395,22	13 596	13 596	-	2 721	17 622	
						-	109,86	-	3 779	-	1 305		

46	68	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3 грунта	20,75	65,35	65,35	1 356	1 356	-	341	1 833	
						-	22,81	-	473	-	136		
47	69	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3 основания	1,2	7 600,74	383,72	9 121	460	5 805	2 156	12 179	
						2 379,22	115,54	2 855	139	-	902		
48	70	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание грунта по площади/ НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3 грунта	13,65	93,06	93,06	1 270	1 270	-	319	1 716	
						-	32,48	-	443	-	127		
49	71	1123-0101-0102	Основание под колодцы щебеночное. Устройство НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3 основания	1,2	10 980,85	559,13	13 177	671	9 651	2 201	16 608	
						2 379,22	168,36	2 855	202	-	1 230		
50	72	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м3 конструкций колодца	2,24	63 586,56	15 640,53	142 434	35 035	47 036	55 109	213 347	
						26 948,03	7 221,23	60 364	16 176	-	15 804		

51	73	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	4	24 143,00 -	- -	96 572 -	- -	96 572 -	- 7 726	104 298	Казахстан
52	74	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	34 193,00 -	- -	68 386 -	- -	68 386 -	- 5 471	73 857	Казахстан
53	75	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	2	6 458,00 -	- -	12 916 -	- -	12 916 -	- 1 033	13 949	Казахстан
54	76	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	км трубопровода	0,012	873 196,11 474 782,67	398 413,44 136 220,36	10 478 5 697	4 781 1 635	- -	5 279 1 261	17 018	
55	77	241-204-0302	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 100/95 ГОСТ Р 54475-2011	1 м	12,012	3 528,00 -	- -	42 378 -	- -	42 378 -	- 3 390	45 768	
2.4 Локальная смета № 02-01-04. ЭОМ													
56	78	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	16	614,00 -	- -	9 824 -	- -	9 824 -	- 786	10 610	

57	79	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	1	383,00	-	383	-	383	-	414	
						-	-	-	-	-	31		
58	80	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	480	385,27	3,48	184 930	1 670	2 990	129 849	339 961	
						375,56	0,16	180 269	77	-	25 182		
59	81	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	484,8	164,00	-	79 507	-	79 507	-	85 868	
						-	-	-	-	-	6 361		
60	82	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	533	178,07	1,63	94 911	869	8 842	61 386	168 801	
						159,85	0,11	85 200	59	-	12 504		
61	83	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	55	541,51	236,31	29 783	12 997	2 650	13 698	46 959	
						257,02	88,89	14 136	4 889	-	3 478		

62	84	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,12	309 939,00	-	37 193	-	37 193	-	40 168	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 975		
63	85	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,362	480 684,00	-	174 008	-	174 008	-	187 929	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 921		
64	86	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	1 км	0,055	4 952 683,00	-	272 398	-	272 398	-	294 190	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 792		
65	87	1133-0204-0104	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=72%	км линии	0,05	246 310,11	1 077,61	12 316	54	5 846	4 636	18 308	
						128 308,50	482,96	6 415	24	-	1 356		
66	88	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	0,051	820 291,00	-	41 835	-	41 835	-	45 182	Казахстан

						-	-	-	-	-	3 347		
67	89	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72%	шт.	30	3 867,31	27,37	116 019	821	53 013	45 050	173 955	
						2 072,84	12,82	62 185	385	-	12 886		
68	90	247-102-0190	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65	1 шт.	30	8 953,00	-	268 590	-	268 590	-	290 077	
						-	-	-	-	-	21 487		
69	91	247-106-0102	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	1 шт.	60	3 796,00	-	227 760	-	227 760	-	245 981	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 221		
70	92	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	23 629,61	-	94 518	-	37	68 026	175 548	
						23 620,30	-	94 481	-	-	13 004		
71	93	290-000-0000 (ПЛ)	Облучатель бактерицидный открытого типа "УМТ KZ" ОБН-01/30 настенный	1 шт	4	34 821,43	-	139 286	-	139 286	-	150 429	
						-	-	-	-	-	11 143		
72	94	290-000-0000 (ПЛ)	Светильник LEDTUBE LZG 1x9W двустороннее подключение (60 см) IP 65 с лампой	1 шт	4	13 392,86	-	53 571	-	53 571	-	57 857	
						-	-	-	-	-	4 286		

Итого	**14 677 954**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 526 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	654 106
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	283 347

- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 874 143
- оборудование, тенге	856 140
- накладные расходы, тенге	2 743 147
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 023 837
Всего	**14 677 954**
Итого	**25 913 758**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 621 428
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	828 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	353 916
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 070 126
- оборудование, тенге	856 140
- накладные расходы, тенге	5 255 542
перевозка грузов, тенге	226 765
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 856 115
Всего	**25 913 758**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	300 691
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	329 658
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**513 759**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**27 057 867**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,98	**26 516 722,38**
НДС	3 182 006,69
Итого	**29 698 729,07**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 010140001151

Руководитель _____ Бекенова Ж.К.

Технадзор:
ТОО
"КазахстанСтройЭксперт"
БИН 160240007055

Эксперт технического надзора _____ Ерманов Н.Ж.
№ аттестата KZ68VJE00071529

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
БИН 970140005946

Директор_____Лунев Д.В.

Авторский надзор :
ТОО "Архдизстрой"
БИН 010340002563

Эксперт авторского надзора_____Орманов Б.