Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

SANA-2015 23.1 от 05.01.202

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Заказчик: КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001151 Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Гагарина, 49
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН/ИИН 970140005946 Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Медицинского пункта в с.Сахановка,Щербактинского района,Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект: Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 186 от 20.05.2024г

Акт приемки выполненных работ №2 от 10.10.2024 год

за октябрь 2024г

Капитальный ремонт Медицинского пункта в с.Сахановка,Щербактинского района,Павлодарской области

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-05. Пожарная сигнализация													
Раздел 1 Пожарная сигнализация													
1	1	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=72%	луч	3	4 625,22	0,23	13 876	1	261	9 802	25 572	
						4 538,00	-	13 614	-	-	1 894		

2	2	248-303-0202	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	1 шт.	1	44 101,00	-	44 101	-	44 101	-	47 629	
						-	-	-	-	-	3 528		
3	3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	12	5 236,31	2,27	62 836	27	1 123	44 413	115 829	
						5 140,44	-	61 685	-	-	8 580		
4	4	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	1 шт.	12	4 087,00	-	49 044	-	49 044	-	52 968	
						-	-	-	-	-	3 924		
5	5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	1	2 277,00	-	2 277	-	2 277	-	2 459	
						-	-	-	-	-	182		
6	6	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	5 236,31	2,27	5 236	2	94	3 701	9 652	
						5 140,44	-	5 140	-	-	715		
7	7	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	1 шт.	1	4 280,00	-	4 280	-	4 280	-	4 622	
						-	-	-	-	-	342		

8	8	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	10	178,07	1,63	1 781	16	166	1 152	3 168	
						159,85	0,11	1 599	1	-	235		
9	9	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	45	142,87	1,01	6 429	45	633	4 145	11 420	
						127,80	0,13	5 751	6	-	846		
10	10	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0103	309 939,00	-	3 192	-	3 192	-	3 447	Казахстан
						-	-	-	-	-	255		
11	11	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	1 км	0,04635	52 663,00	-	2 441	-	2 441	-	2 636	Казахстан
						-	-	-	-	-	195		
12	12	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	10	630,65	4,36	6 307	44	163	4 393	11 556	
						609,96	0,16	6 100	2	-	856		
13	13	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	10,1	55,00	-	556	-	556	-	600	

						-	-	-	-	-	44		
14	14	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	45	504,92	4,36	22 721	196	932	15 551	41 334	
						479,86	0,08	21 594	4	-	3 062		
15	15	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	1 м	46,35	94,00	-	4 357	-	4 357	-	4 706	
						-	-	-	-	-	349		
16	16	1310-0901-1501	Устройство оконечное. Монтаж НР=72%	шт.	2	38 028,13	-	76 056	-	29 792	33 310	118 115	
						23 131,98	-	46 264	-	-	8 749		
17	17	248-303-0101	Устройство оконечное	1 шт.	2	21 973,00	-	43 946	-	43 946	-	47 462	
						-	-	-	-	-	3 516		
Раздел 2 Демонтажные работы													
18	18	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт.	13	2 056,86	0,68	26 739	9	-	19 246	49 664	
						2 056,18	-	26 730	-	-	3 679		
19	19	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	55	173,94	0,35	9 567	19	-	6 882	17 765	
						173,59	0,22	9 547	12	-	1 316		

Итого	**570 604**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	198 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	359
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 358
- накладные расходы, тенге	142 595

- сметная прибыль (8 %), тенге	42 267
Всего	**570 604**

Локальная смета № 04-01-01. Наружные сети электроосвещения

0.1 Земляные работы

1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	6,84	3 287,47	-	22 486	-	-	16 190	41 770	
						3 287,47	-	22 486	-	-	3 094		
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	4,56	1 562,13	-	7 123	-	-	5 129	13 232	
						1 562,13	-	7 123	-	-	980		

Раздел 1 Электроосвещение

3	3	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=72%	км линии	0,018	152 761,21	53 317,09	2 750	960	276	1 345	4 423	
						84 098,12	19 643,12	1 514	354	-	328		
4	5	252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	1 шт.	2	6 976,00	-	13 952	-	13 952	-	15 068	
						-	-	-	-	-	1 116		
5	7	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	2	2 719,00	-	5 438	-	5 438	-	5 873	
						-	-	-	-	-	435		
6	9	1308-0301-0108	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите НР=72%	шт.	1	118 131,05	59 049,78	118 131	59 050	8 362	57 639	189 832	

						50 718,79	29 334,53	50 719	29 335	-	14 062		
7	11	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	62	589,64	249,83	36 558	15 489	3 540	16 800	57 627	
						282,72	93,62	17 529	5 804	-	4 269		
8	12	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	11	541,51	236,31	5 957	2 599	530	2 740	9 393	
						257,02	88,89	2 827	978	-	696		
1.1 ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/2 шт/													
9	20	1133-0303-0115	Опоры контактной сети стальные массой до 3,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=72%	опора	2	18 285,40	10 388,93	36 571	20 778	-	18 514	59 492	
						7 896,47	4 960,45	15 793	9 921	-	4 407		
10	21	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР=72%	опора	0,85	50 091,03	-	42 577	-	38 424	2 990	49 212	
						4 886,04	-	4 153	-	-	3 645		
11	22	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,05	8 844,57	1 769,18	442	88	275	86	570	
						1 582,09	807,09	79	40	-	42		
12	26	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,12	345 657,00	-	41 479	-	41 479	-	44 797	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 318		

13	27	252-206-0121	Зажим ответвительный	1 шт.	2	6 523,00 -	- -	13 046 -	- -	13 046 -	- 1 044	14 090	

Итого	**505 379**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	122 223
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	98 964
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	125 322
- накладные расходы, тенге	121 433
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 436
Всего	**505 379**

Локальная смета № 07-01-01. Благоустройство

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	18	87,00 -	87,00 30,37	1 566 -	1 566 547	- -	394 157	2 117	
2	2	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	18	92,51 -	92,51 28,52	1 665 -	1 665 513	- -	369 163	2 197	
3	3	1101-0107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	18	68,78	68,78	1 238	1 238	-	307	1 669	

						-	23,65	-	426	-	124		
Раздел 2 Покрытия													
4	4	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	4,8	6 964,75 281,76	1 843,39 456,01	33 431 1 352	8 848 2 189	23 230 -	3 824 2 980	40 235	
5	5	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	48	1 850,08 66,93	445,87 142,50	88 804 3 213	21 402 6 840	64 189 -	10 857 7 973	107 634	
2.1 Бетонная тротуарная плитка тип 1 S=48м2													
6	11	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	2,4	6 964,75 281,76	1 843,39 456,01	16 715 676	4 424 1 094	11 615 -	1 912 1 490	20 117	
7	12	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108%	м2 основания или покрытия	48	1 277,35 88,80	258,88 78,45	61 313 4 262	12 426 3 766	44 624 -	8 670 5 599	75 582	
8	13	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88%	м2	48	3 514,09 3 219,05	287,82 132,31	168 676 154 514	13 815 6 351	347 -	141 561 24 819	335 056	

9	15	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	29	2 696,40	53,38	78 196	1 548	32 711	48 205	136 513	
						1 515,05	24,07	43 936	698	-	10 112		
10	16	255-101-0101	Камень бортовой	1 м3	0,464	54 526,00	-	25 300	-	25 300	-	27 324	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 024		
2.2 Отмостка-29м2													
11	17	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	1,7	18 269,44	3 005,34	31 058	5 109	15 375	12 135	46 648	
						6 219,70	1 374,71	10 573	2 337	-	3 455		
12	18	1111-0101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР=94%	м3 подстилающего слоя	2,1	41 836,13	12,21	87 856	26	73 076	13 870	109 864	
						7 025,96	-	14 755	-	-	8 138		
13	19	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	21	2 696,40	53,38	56 624	1 121	23 687	34 907	98 853	
						1 515,05	24,07	31 816	505	-	7 322		
14	20	255-101-0101	Камень бортовой	1 м3	0,336	54 526,00	-	18 321	-	18 321	-	19 787	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 466		
Раздел 4 МАФ													
15	23	8601-0302-0303	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой НР=91% :К1трр=0,7636;К1экс=0,713;	шт.	3	120 441,95	213,90	361 326	642	337 515	21 253	413 185	
						7 723,05	62,03	23 169	186	-	30 606		

16	24	8601-0303-0201	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0%	шт.	3	21 908,00	-	65 724	-	65 724	-	70 982	
						-	-	-	-	-	5 258		
Раздел 5 Демонтажные работы													
17	32	1218-0101-2602	Заборы деревянные штакетные. Разборка/ВЫВОЗ МУСОРА УЧТЕН В АС ЧАСТИ/ НР=72%	м2 забора	127,5	1 053,31	-	134 297	-	-	96 694	249 470	
						1 053,31	-	134 297	-	-	18 479		

Итого	**1 757 233**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	422 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	735 714
- накладные расходы, тенге	394 958
- сметная прибыль (8 %), тенге	130 165
Всего	**1 757 233**

Добавить по корректировочной смете № 0-1

Локальная смета № 02-01-01. Ремонтные работы

1	22	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10,4	3 239,44	47,78	33 690	497	313	23 851	62 144	
						3 161,56	23,77	32 880	247	-	4 603		

2	23	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м труб	23	3 209,78 3 007,58	202,20 61,77	73 825 69 174	4 651 1 421	- -	50 828 9 972	134 625	
3	24	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	1 м	18	1 067,00 -	- -	19 206 -	- -	19 206 -	- 1 536	20 742	Казахстан
4	25	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	1 шт.	18	421,00 -	- -	7 578 -	- -	7 578 -	- 606	8 184	Казахстан
5	26	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	1 шт.	2	641,00 -	- -	1 282 -	- -	1 282 -	- 103	1 385	Казахстан
6	27	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	1 шт.	9	1 236,00 -	- -	11 124 -	- -	11 124 -	- 890	12 014	Казахстан
7	28	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	2	2 242,00 -	- -	4 484 -	- -	4 484 -	- 359	4 843	Казахстан
8	29	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	1 м	5	1 257,00 -	- -	6 285 -	- -	6 285 -	- 503	6 788	Казахстан
9	30	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	1 шт.	4	1 446,00 -	- -	5 784 -	- -	5 784 -	- 463	6 247	Казахстан

10	31	224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	1 шт.	2	1 373,00	-	2 746	-	2 746	-	2 966	Казахстан
						-	-	-	-	-	220		
11	32	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	1 шт.	6	595,00	-	3 570	-	3 570	-	3 856	Казахстан
						-	-	-	-	-	286		
12	33	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	2	751,00	-	1 502	-	1 502	-	1 622	Казахстан
						-	-	-	-	-	120		
13	34	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72% ;К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	122	6 064,55	25,33	739 875	3 090	209 226	380 376	1 209 871	
						4 324,25	6,07	527 559	741	-	89 620		
14	35	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	268,4	251,00	-	67 368	-	67 368	-	72 757	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 389		
15	36	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	6,2	38 608,00	-	239 370	-	239 370	-	258 520	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 150		
16	37	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	134,2	3 070,00	-	411 994	-	411 994	-	444 954	
						-	-	-	-	-	32 960		

17	42	1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 полотна	5,1	9 386,14	1 128,15	47 869	5 754	11 737	23 478	77 055	
						5 956,61	437,11	30 379	2 229	-	5 708		
18	43	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	1 т	0,19941	1 043 268,00	-	208 038	-	208 038	-	224 681	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 643		
19	45	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	т конструкций	0,416	162 234,67	52 537,26	67 490	21 856	10 282	31 677	107 100	
						84 980,57	20 778,08	35 352	8 644	-	7 933		
20	46	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,416	1 074 856,00	-	447 140	-	447 140	-	482 911	Казахстан
						-	-	-	-	-	35 771		
21	50	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2 покрытия	16	4 457,58	404,59	71 321	6 473	15 849	36 636	116 593	
						3 062,40	117,79	48 998	1 885	-	8 636		

22	51	255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	16	2 878,00	-	46 048	-	46 048	-	49 732	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 684		
Локальная смета № 04-01-01. Наружные сети электроосвещения													
23	95	580-0000-0000 (ПЛ)	Дизель-генератор 10 кВт	1 шт	1	1 205 357,14	-	1 205 357	-	-	-	1 205 357	
						-	-	-	-	1 205 357	-		
24	96	1133-0303-0115	Опоры контактной сети стальные массой до 3,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=72%	опора	1	18 285,40	10 388,93	18 285	10 389	-	9 256	29 744	
						7 896,47	4 960,45	7 896	4 960	-	2 203		
25	97	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР=72%	опора	0,425	50 091,03	-	21 289	-	19 212	1 495	24 607	
						4 886,04	-	2 077	-	-	1 823		
26	98	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	1 шт.	3	65 668,00	-	197 004	-	197 004	-	212 764	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 760		
27	99	247-103-0236	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-110-ШБ/К50 (5Y), мощность 110 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	3	53 990,00	-	161 970	-	161 970	-	174 928	
						-	-	-	-	-	12 958		

2.7 Локальная смета № 07-01-01. Благоустройство

28	100	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	6,2	6 964,75	1 843,39	43 181	11 429	30 006	3 293	50 192	
						281,76	456,01	1 747	2 827	-	3 718		
29	101	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=72%	м2 основания или покрытия	176	1 277,35	258,88	224 814	45 563	163 622	21 194	265 689	
						88,80	78,45	15 629	13 807	-	19 681		
30	102	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72%	м2	176	3 514,09	287,82	618 480	50 656	1 271	424 685	1 126 618	
						3 219,05	132,31	566 553	23 287	-	83 453		
31	103	255-102-0604	Плита бетонная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	224	3 391,00	-	759 584	-	759 584	-	820 351	Казахстан
						-	-	-	-	-	60 767		
32	104	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	60	2 696,40	53,38	161 784	3 203	67 678	66 490	246 536	
						1 515,05	24,07	90 903	1 444	-	18 262		
33	105	255-101-0101	Камень бортовой	1 м3	0,96	54 526,00	-	52 345	-	52 345	-	56 533	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 188		
34	106	8601-0602-0402	Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип 3ПМ-30.15 НР=91%	секция	22	114 139,00	621,00	2 511 058	13 662	2 000 262	455 715	3 204 115	
						22 597,00	166,00	497 134	3 652	-	237 342		

35	107	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=72% ;К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25;	м2	131	849,83 804,88	25,92 11,93	111 328 105 439	3 396 1 563	2 493 -	77 041 15 070	203 439	
36	108	224-103-0704	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	150,65	3 153,00 -	- -	474 999 -	- -	474 999 -	- 38 000	512 999	Казахстан

Итого	**11 443 462**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 031 720
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	180 619
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 661 373
- оборудование, тенге	1 205 357
- накладные расходы, тенге	1 606 015
- сметная прибыль (8 %), тенге	758 380
Всего	**11 443 462**

Итого	**14 276 678**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 774 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	353 772
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	138 616
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 709 767
- оборудование, тенге	1 205 357
- накладные расходы, тенге	2 265 001
перевозка грузов, тенге	0

- сметная прибыль (8 %), тенге	968 248
Всего	**14 276 678**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	156 856
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	171 966
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**268 003**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**14 873 503**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,98	**14 576 032,96**
НДС	1 749 123,95
Итого	**16 325 156,91**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 010140001151

Руководитель _____ Бекенова Ж.К.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
БИН 970140005946

Директор _____ Лунев Д.В.

Технадзор:
ТОО
"КазахстанСтройЭксперт"
БИН 160240007055

Эксперт технического надзора _____ Ерманов Н.Ж.
№ аттестата KZ68VJE00071529

Авторский надзор :
ТОО "Архдизстрой"
БИН 010340002563

Эксперт авторского надзора _____ Орманов Б.