*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы",050000, Республика Казахстан, Площадь Республики, дом № 4, тел.: (727) 8 2620814** — **011240001633**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №46 от 22.05.2020г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 14 | 28.08.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом «Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями по адресу: ул. Физули 71, Турксибский район, г. Алматы | | | работа | 1 | 185 600 000,00 | 185 600 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 185 600 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес:
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями"
по адресу: ул.Физули,71, Турксибский район, г.Алматы

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 года № 178

**Справка № 2**

о стоимости выполненных работ и затрат за 28 августа 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 46 | 25.05.2020 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено | **239 171 276,00** | **165 714 285,71** | | | | | | | **19 885 714,29** | **185 600 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:** **Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы** Жиласов С.М. 28 августа 2020 г.

**ПОДРЯДЧИК:** **Директор ТОО "Global Construction kz"** Конеев Б.К. 28 августа 2020 г.

**Авторский надзор:** ТОО "Энергохолдинг LTD" Правдов А.А. 28 августа 2020 г.

Технический надзор: ТОО Инженерно- производственный центр «Альянс» 28 августа 2020 г.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 46 от 25.05.2020г

| | |
|---|---|
| Сумма по договору: | 433 421 377,20 тенге |
| Сметная стоимость: | 476 763 514,92 тенге |
| Скидка 10%: | 43 342 137,72 тенге |

**РЕЕСТР №2**
**актов выполненных работ за август 2020 г. по объекту:**

**Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы**

| № п.п. | № акта | № ЛС | №ОФ | Наименование сметы | Стоимость по АВР с НДС, тенге | в т.ч. оборудование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-1 | 82850000 | Конструкции железобетонные | 31 016 357,00 | |
| 2 | 4 | 2-1-2 | 82850010 | Архитектурно-строительные решения | 68 374 163,00 | |
| 3 | 5 | 2-1-3 | 82850020 | Отопление и вентиляция | 21 555 796,00 | |
| 4 | 6 | 2-1-4 | 82850030 | Конструкции деревянные | 1 444 755,00 | |
| 5 | 7 | 2-1-5 | 82850040 | Водопровод и канализация | 17 233 070,00 | |
| 6 | 8 | 2-1-6 | 101850050 | Пожарная сигнализация | 5 039 118,00 | |
| 7 | 9 | 2-1-7 | 101850060 | Система видеонаблюдения | 13 035 825,00 | |
| 9 | 10 | 2-1-9 | 82850080 | Электроснабжение | 27 410 825,00 | |
| 10 | 11 | 7-1-10 | 101850090 | Генплан | 490 091,00 | |
| | | | | **Всего:** | **185 600 000,00** | **0,00** |

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра (Павильоны 1-5)**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 25.05.2020г**

# Акт выполненных работ №3

**за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Конструкции железобетонные**

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Усиление стен на отм. 0,000 Павильоны 1-5 лист 3** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1146-0101-0103 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами** | м3 | 89,6558321 | 89717,86 | 6806,08 | 8043730 | 610205 | 2440864 | 3793880 | 12784619 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 55686,96 | 3085,32 | 4992661 | 276617 | | 947009 | | |
| 2 | 2 | 2105-0309-0301 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 3,5249721 | 273644,00 | -- | 964587 | -- | 964587 | -- | 1041754 | **Россия. Казахстан** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77167 | | |
| 3 | 3 | 2105-0301-3201 | **Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 2,7514579 | 225135,00 | -- | 619449 | -- | 619449 | -- | 669005 | **Россия. Казахстан** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49556 | | |
| 4 | 4 | 2105-0301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,3381853 | 226837,00 | -- | 76713 | -- | 76713 | -- | 82850 | **Россия. Казахстан** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6137 | | |
| 5 | 5 | 2105-0101-0403 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | т | 0,0352168 | 269968,00 | -- | 9507 | -- | 9507 | -- | 10268 | **Россия. Казахстан** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 761 | | |
| 6 | 6 | 1106-0301-0401 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | 1,0718585 | 416599,18 | 2462,18 | 446535 | 2639 | -- | 320512 | 828411 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 414137,00 | 1175,17 | 443896 | 1260 | | 61364 | | |
| 7 | 7 | 2113-0201-0903 | **Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87** | т | 1,0718585 | 526768,00 | -- | 564621 | -- | 564621 | -- | 609790 | **Россия. Казахстан** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45170 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | | | | | 16026697 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Армирование новых кирпичных перегородок Павильоны 1-5 лист 5** | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1146-0101-0104 Изм. и доп. вып. 16 | **Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)** | м3 | 4 | 153438,64 | 22736,89 | 613755 | 90948 | 230584 | 243313 | 925633 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 73055,76 | 11427,79 | 292223 | 45711 | | 68565 | | |
| 9 | 9 | 1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,3017 | 24187,24 | 1060,60 | 7297 | 320 | 87 | 5046 | 13331 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22838,64 | 392,53 | 6890 | 118 | | 987 | | |
| 10 | 10 | 2105-0201-0502 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0287 | 262932,00 | -- | 7546 | -- | 7546 | -- | 8150 | **Россия. Казахстан** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 604 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,24564 | 225135,00 | -- | 55302 | -- | 55302 | -- | 59726 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4424 | | |
| 12 | 12 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01798 | 226837,00 | -- | 4079 | -- | 4079 | -- | 4405 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 326 | | |
| 13 | 13 | 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периоди-ческого профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | с | 233999,00 | -- | 22277 | -- | 22277 | -- | 24059 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1782 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | 1035304 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Фрагмент 1, 2, 3 лист 6** | | | | | | | | | | |
| | | | Фрагмент 1 | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металличес-ких изделий | 0,02384 | 83205,00 | 2383,80 | 1984 | 57 | -- | 1402 | 3657 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 80821,20 | 872,64 | 1927 | 21 | | 271 | | |
| 15 | 15 | 1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,01376 | 24187,24 | 1060,60 | 333 | 15 | 4 | 230 | 608 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22838,64 | 392,53 | 314 | 5 | | 45 | | |
| 16 | 16 | 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периоди-ческого профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,01376 | 233999,00 | -- | 3220 | -- | 3220 | -- | 3477 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 258 | | |
| 17 | 17 | 2105-0301-3301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобе-тонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016 | т | 0,01008 | 222453,00 | -- | 2242 | -- | 2242 | -- | 2422 | Россия. Казахстан |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 80821,20 | 872,64 | 878 | 9 | | 123 | | |
| 19 | 19 | 1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,00582 | 24187,24 | 1060,60 | 141 | 6 | 2 | 97 | 257 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22838,64 | 392,53 | 133 | 2 | | 19 | | |
| 20 | 20 | 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периоди-ческого профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,00582 | 233999,00 | -- | 1362 | -- | 1362 | -- | 1471 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109 | | |
| 21 | 21 | 2105-0301-3301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобе-тонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016 | т | 0,00504 | 222453,00 | -- | 1121 | -- | 1121 | -- | 1211 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90 | | |
| | | | Фрагмент 3 | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металличес-ких изделий | 0,0486 | 83205,00 | 2383,80 | 4044 | 116 | -- | 2859 | 7455 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 80821,20 | 872,64 | 3928 | 42 | | 552 | | |
| 23 | 23 | 1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,01836 | 24187,24 | 1060,60 | 444 | 19 | 6 | 307 | 811 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22838,64 | 392,53 | 419 | 7 | | 60 | | |
| 24 | 24 | 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периоди-ческого профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,01836 | 233999,00 | -- | 4296 | -- | 4296 | -- | 4640 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 344 | | |
| 25 | 25 | 2105-0301-3301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобе-тонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016 | т | 0,03024 | 222453,00 | -- | 6727 | -- | 6727 | -- | 7265 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 538 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | | | 34940 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Фрагмент 4, 5, 9 лист 7** | | | | | | | | | | |
| | | | Фрагмент 4 | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 1146-0302-0502 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 | м борозд | 46,8 | 486,83 | 190,33 | 22784 | 8907 | -- | 13215 | 38878 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 296,50 | 95,67 | 13876 | 4477 | | 2880 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 1146-0302-0103 | Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка | м3 | 1,584 | 23631,50 | 8166,10 | 37432 | 12935 | -- | 22319 | 64532 | |
| | | | | | | 15465,40 | 4104,64 | 24497 | 6502 | | 4780 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 1146-0101-0403 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами | т | 0,697212 | 298999,52 | 4814,29 | 208466 | 3357 | 25985 | 130012 | 365557 | |
| | | | | | | 256914,60 | 2078,04 | 179124 | 1449 | | 27078 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,576 | 316052,00 | -- | 182046 | -- | 182046 | -- | 196610 | Россия. Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14564 | | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,11076 | 269968,00 | -- | 29902 | -- | 29902 | -- | 32294 | Россия. Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2392 | | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 2113-0201-0111 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,010452 | 571703,00 | -- | 5975 | -- | 5975 | -- | 6453 | Россия. Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 478 | | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | | Фрагмент 5 | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 1146-0302-0502 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 | м борозд | 8,4 | 486,83 | 190,33 | 4089 | 1599 | -- | 2372 | 6978 | |
| | | | | | | 296,50 | 95,67 | 2491 | 804 | | 517 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 1146-0302-0103 | Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка | м3 | 0,3432 | 23631,50 | 8166,10 | 8110 | 2803 | -- | 4836 | 13982 | |
| | | | | | | 15465,40 | 4104,64 | 5308 | 1409 | | 1036 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 1146-0101-0403 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами | т | 0,123602 | 298999,52 | 4814,29 | 36957 | 595 | 4607 | 23049 | 64806 | |
| | | | | | | 256914,60 | 2078,04 | 31755 | 257 | | 4800 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 35 | | 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,1034 | 316052,00 | -- | 32680 | -- | 32680 | -- | 35294 | Россия. Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2614 | | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,01846 | 269968,00 | -- | 4984 | -- | 4984 | -- | 5382 | Россия. Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 399 | | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 2113-0201-0111 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,001742 | 571703,00 | -- | 996 | -- | 996 | -- | 1076 | Россия. Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | | Фрагмент 9 | | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 1146-0302-0502 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 | м борозд | 4,4 | 486,83 | 190,33 | 2142 | 837 | -- | 1242 | 3655 | |
| | | | | | | 296,50 | 95,67 | 1305 | 421 | | 271 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 1146-0302-0103 | Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка | м3 | 0,3168 | 23631,50 | 8166,10 | 7486 | 2587 | -- | 4464 | 12906 | |
| | | | | | | 15465,40 | 4104,64 | 4899 | 1300 | | 956 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 1146-0101-0403 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами | т | 0,121202 | 298999,52 | 4814,29 | 36239 | 584 | 4516 | 22601 | 63548 | |
| | | | | | | 256914,60 | 2078,04 | 31139 | 252 | | 4707 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,101 | 316052,00 | -- | 31921 | -- | 31921 | -- | 34475 | Россия. Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2554 | | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,01846 | 269968,00 | -- | 4984 | -- | 4984 | -- | 5382 | Россия. Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 399 | | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 2113-0201-0111 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,001742 | 571703,00 | -- | 996 | -- | 996 | -- | 1076 | Россия. Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | | | | | | | 952884 | - |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Фрагмент 6. 7, 8 лист 8** | | | | | | | | | | |
| | | | Фрагмент 6 | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 0,867 | 258,32 | -- | 224 | -- | -- | 161 | 416 | |
| | | | | | | 258,32 | -- | 224 | -- | | 31 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 1146-0101-0403 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами | т | 0,03132 | 298999,52 | 4814,29 | 9365 | 151 | 1167 | 5840 | 16421 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 256914,60 | 2078,04 | 8047 | 65 | | 1216 | | |
| 46 | 46 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,011 | 262932,00 | -- | 2892 | -- | 2892 | -- | 3124 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 231 | | |
| 47 | 47 | 2105-0301-3301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобе-тонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016 | т | 0,00504 | 222453,00 | -- | 1121 | -- | 1121 | -- | 1211 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90 | | |
| 48 | 48 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00868 | 269968,00 | -- | 2343 | -- | 2343 | -- | 2531 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 187 | | |
| 49 | 49 | 1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0066 | 24187,24 | 1060,60 | 160 | 7 | 2 | 110 | 292 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22838,64 | 392,53 | 151 | 3 | | 22 | | |
| 50 | 50 | 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периоди-ческого профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,0066 | 233999,00 | -- | 1544 | -- | 1544 | -- | 1668 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | | |
| | | | **Фрагмент 7** | | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 0,1938 | 258,32 | -- | 50 | -- | -- | 36 | 93 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 258,32 | -- | 50 | -- | | 7 | | |
| 52 | 52 | 1146-0101-0403 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами | т | 0,05756 | 298999,52 | 4814,29 | 17210 | 277 | 2145 | 10733 | 30179 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 256914,60 | 2078,04 | 14788 | 120 | | 2236 | | |
| 53 | 53 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0276 | 262932,00 | -- | 7257 | -- | 7257 | -- | 7837 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 581 | | |
| 54 | 54 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,02812 | 269968,00 | -- | 7592 | -- | 7592 | -- | 8199 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 607 | | |
| 55 | 55 | 1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,00184 | 24187,24 | 1060,60 | 45 | 2 | 1 | 31 | 81 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22838,64 | 392,53 | 42 | 1 | | 6 | | |
| 56 | 56 | 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периоди-ческого профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,00184 | 233999,00 | -- | 431 | -- | 431 | -- | 465 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | | |
| | | | **Фрагмент 8** | | | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 0,357 | 258,32 | -- | 92 | -- | -- | 66 | 171 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 258,32 | -- | 92 | -- | | 13 | | |
| 58 | 58 | 1146-0101-0403 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами | т | 0,03787 | 298999,52 | 4814,29 | 11323 | 182 | 1412 | 7062 | 19856 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 256914,60 | 2078,04 | 9729 | 79 | | 1471 | | |
| 59 | 59 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0226 | 262932,00 | -- | 5942 | -- | 5942 | -- | 6418 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 475 | | |
| 60 | 60 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,01119 | 269968,00 | -- | 3021 | -- | 3021 | -- | 3263 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 242 | | |
| 61 | 61 | 1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,00408 | 24187,24 | 1060,60 | 99 | 4 | 2 | 68 | 180 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22838,64 | 392,53 | 93 | 2 | | 13 | | |
| 62 | 62 | 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периоди-ческого профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,00408 | 233999,00 | -- | 955 | -- | 955 | -- | 1031 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | | | | | | | 103436 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Фрагмент 10 Павильон 2 лист 9** | | | | | | | | | | |
| | | | Фрагмент 10 | | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 1146-0401-0104 | Стены кирпичные. Разборка | м3 | 0,34314 | 13871,55 | 3697,25 | 4760 | 1269 | -- | 2973 | 8351 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 10174,30 | 1858,40 | 3491 | 638 | | 619 | | |
| 64 | 64 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 3,916 | 258,32 | -- | 1012 | -- | -- | 728 | 1879 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 258,32 | -- | 1012 | -- | | 139 | | |
| 65 | 65 | 1146-0101-0403 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами | т | 0,23651 | 298999,52 | 4814,29 | 70716 | 1139 | 8814 | 44103 | 124005 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 256914,60 | 2078,04 | 60763 | 491 | | 9186 | | |
| 66 | 66 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,15031 | 262932,00 | -- | 39521 | -- | 39521 | -- | 42683 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3162 | | |
| 67 | 67 | 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,059 | 316052,00 | -- | 18647 | -- | 18647 | -- | 20139 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1492 | | |
| 68 | 68 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0272 | 269968,00 | -- | 7343 | -- | 7343 | -- | 7931 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 587 | | |
| 69 | 69 | 2113-0206-1737 | Шпилька резьбовая ГОСТ 17S9.0-87 | кг | 14,33 | 530,00 | -- | 7595 | -- | 7595 | -- | 8202 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 608 | | |
| 70 | 70 | 2113-0201-0315 | Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 1,34 | 187,00 | -- | 251 | -- | 251 | -- | 271 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | | | | | | | [illegible] | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.Фундаменты входа 1 Павильон 2 лист 10** | | | | | | | | | | |
| | | | Крыльцо | | | | | | | | | | |
| 71 | 71 | 1111-0101-0203 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,62 | 5729,54 | 1877,79 | 9282 | 3042 | 8 | 5524 | 15990 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3847,10 | 888,80 | 6232 | 1440 | | 1184 | | |
| 72 | 72 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,8 | 16983,34 | 1145,48 | 47553 | 3207 | 40067 | 3672 | 55323 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1528,20 | 292,98 | 4279 | 820 | | 4098 | | |
| 73 | 73 | 1106-0101-0118 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | м3 | 16 | 24465,91 | 2169,59 | 391455 | 34713 | 267111 | 71001 | 499452 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5601,96 | 561,29 | 89631 | 8981 | | 36996 | | |
| 74 | 74 | 1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,07004 | 23923,06 | 1434,22 | 25599 | 1535 | 308 | 17460 | 46503 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22200,84 | 461,80 | 23756 | 494 | | 3445 | | |
| 75 | 75 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,03464 | 225135,00 | -- | 232934 | -- | 232934 | -- | 251568 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18635 | | |
| 76 | 76 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0354 | 226837,00 | -- | 8030 | -- | 8030 | -- | 8672 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 642 | | |
| 77 | 77 | 1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,02892 | 742661,14 | 1441,14 | 21478 | 42 | 18943 | 1809 | 25150 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 86188,00 | 685,71 | 2493 | 20 | | 1863 | | |
| | | | Фундамент монолитный ФмI | | | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 6,912 | 2012,78 | -- | 13912 | -- | -- | 10017 | 25844 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2012,78 | -- | 13912 | -- | | 1914 | | |
| 79 | 79 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,728 | 185,46 | 83,19 | 320 | 144 | -- | 180 | 541 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 102,28 | 42,42 | 177 | 73 | | 40 | | |
| 80 | 80 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,776 | 1049,76 | -- | 6063 | -- | -- | 4366 | 11263 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1049,76 | -- | 6063 | -- | | 834 | | |
| 81 | 81 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,256 | 16983,34 | 1145,48 | 4348 | 293 | 3664 | 336 | 5058 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1528,20 | 292,98 | 391 | 75 | | 375 | | |
| 82 | 82 | 1106-0101-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,88 | 26957,90 | 2006,51 | 23723 | 1766 | 14408 | 5769 | 31851 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8578,02 | 526,52 | 7549 | 463 | | 2359 | | |
| 83 | 83 | 1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,09156 | 23923,06 | 1434,22 | 2190 | 131 | 26 | 1494 | 3979 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22200,84 | 461,80 | 2033 | 42 | | 295 | | |
| 84 | 84 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0408 | 225135,00 | -- | 9186 | -- | 9186 | -- | 9920 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735 | | |
| 85 | 85 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0296 | 220708,00 | -- | 6533 | -- | 6533 | -- | 7056 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 523 | | |
| 86 | 86 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02116 | 226837,00 | -- | 4800 | -- | 4800 | -- | 5184 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 384 | | |
| 87 | 87 | 1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,02892 | 742661,14 | 1441,14 | 21478 | 42 | 18943 | 1809 | 25150 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 86188,00 | 685,71 | 2493 | 20 | | 1863 | | |
| 88 | 88 | 1113-0301-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 7,68 | 145,63 | 2,47 | 1118 | 19 | 527 | 414 | 1655 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,51 | 0,32 | 572 | 2 | | 123 | | |
| 89 | 89 | 1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 7,68 | 929,86 | 20,28 | 7141 | 156 | 4393 | 1884 | 9747 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 337,50 | 3,23 | 2592 | 25 | | 722 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | | | | | | | 1039906 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8.Металлические элементы входа 1 Павильон 2лист 11** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Раздел 9 Тех. часть п2.1: добавление 1% на массу сварных швов и 3% на уточнение | | | | | | | |
| | | | Раздел 9 Тех. часть, Общие указания, п.2.1 Объемы работ по монтажу строительных | | | | | | | | | | |
| 90 | 90 | 1109-0301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,4731 | 28417,81 | 12082,70 | 13444 | 5716 | 1040 | 6144 | 21155 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 14137,20 | 3899,40 | 6688 | 1845 | | 1567 | | |
| 91 | 91 | 1109-0301-0212 Изм. и доп. вып. 16 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,45888 | 61832,93 | 28790,74 | 28374 | 13211 | 2149 | 11744 | 43328 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 28360,89 | 7185,72 | 13014 | 3297 | | 3209 | | |
| 92 | 92 | 1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,84172 | 34543,57 | 10837,04 | 29076 | 9122 | 3267 | 14195 | 46732 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 19824,60 | 3597,71 | 16687 | 3028 | | 3462 | | |
| 93 | 93 | 1109-0302-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,55232 | 87581,46 | 14898,74 | 48373 | 8229 | 1238 | 29871 | 84504 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 70440,60 | 4675,36 | 38906 | 2582 | | 6260 | | |
| 94 | 94 | 1109-0302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,10058 | 104625,49 | 22773,59 | 10523 | 2291 | 242 | 6262 | 18128 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 79439,00 | 7028,63 | 7990 | 707 | | 1343 | | |
| 95 | 95 | 1109-0701-0127 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 2,4266 | 210725,38 | 11600,30 | 511346 | 28149 | 12631 | 344608 | 924431 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 193920,00 | 3319,94 | 470566 | 8056 | | 68476 | | |
| 96 | 96 | 2105-0206-0803 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,492024 | 270755,00 | -- | 133218 | -- | 133218 | -- | 143875 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10657 | | |
| 97 | 97 | 2105-0206-0903 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86 | т | 1,352624 | 270859,00 | -- | 366370 | -- | 366370 | -- | 395680 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29310 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 98 | 2105-0206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,5423808 | 282153,00 | -- | 153034 | -- | 153034 | -- | 165277 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12243 | | |
| 99 | 99 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,032032 | 262932,00 | -- | 8422 | -- | 8422 | -- | 9096 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 674 | | |
| 100 | 100 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,1046032 | 269968,00 | -- | 28240 | -- | 28240 | -- | 30499 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2259 | | |
| 101 | 101 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 70,3714 | 99,63 | 2,47 | 7011 | 174 | 3028 | 2759 | 10552 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 54,13 | 0,32 | 3809 | 23 | | 782 | | |
| 102 | 102 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 70,3714 | 83,96 | 1,76 | 5908 | 124 | 3557 | 1620 | 8131 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 31,65 | 0,32 | 2227 | 23 | | 602 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | | | | | | | 1901388 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9.Металлические элементы входа 2 Павильон 2 лист 12** | | | | | | | | | | |
| | | | | | Раздел 9 Тех. часть п2.1: добавление 1% на массу сварных швов и 3% на уточнение | | | | | | | | |
| | | | Раздел 9 Тех. часть, Общие указания, п.2.1 Объемы работ по монтажу строительных | | | | | | | | | | |
| 103 | 103 | 1109-0301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,25316 | 28417,81 | 12082,70 | 7194 | 3059 | 556 | 3288 | 11320 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 14137,20 | 3899,40 | 3579 | 987 | | 839 | | |
| 104 | 104 | 1109-0301-0212 Изм. и доп. вып. 16 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,10708 | 61832,93 | 28790,74 | 6621 | 3083 | 501 | 2741 | 10111 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 28360,89 | 7185,72 | 3037 | 769 | | 749 | | |
| 105 | 105 | 1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,22956 | 34543,57 | 10837,04 | 7930 | 2488 | 891 | 3871 | 12745 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 19824,60 | 3597,71 | 4551 | 826 | | 944 | | |
| 106 | 106 | 1109-0302-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,15272 | 87581,46 | 14898,74 | 13375 | 2275 | 342 | 8260 | 23366 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 70440,60 | 4675,36 | 10758 | 714 | | 1731 | | |
| 107 | 107 | 1109-0302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,04114 | 104625,49 | 22773,59 | 4304 | 937 | 99 | 2561 | 7415 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 79439,00 | 7028,63 | 3268 | 289 | | 549 | | |
| 108 | 108 | 1109-0701-0127 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,78366 | 210725,38 | 11600,30 | 165137 | 9091 | 4079 | 111290 | 298541 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 193920,00 | 3319,94 | 151967 | 2602 | | 22114 | | |
| 109 | 109 | 2105-0206-0803 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,2632864 | 270755,00 | -- | 71286 | -- | 71286 | -- | 76989 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5703 | | |
| 110 | 110 | 2105-0206-0903 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86 | т | 0,3501056 | 270859,00 | -- | 94829 | -- | 94829 | -- | 102416 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7586 | | |
| 111 | 111 | 2105-0206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,1500928 | 282153,00 | -- | 42349 | -- | 42349 | -- | 45737 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3388 | | |
| 112 | 112 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,008736 | 262932,00 | -- | 2297 | -- | 2297 | -- | 2481 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 184 | | |
| 113 | 113 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0427856 | 269968,00 | -- | 11551 | -- | 11551 | -- | 12475 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 924 | | |
| 114 | 114 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 22,72614 | 99,63 | 2,47 | 2264 | 56 | 978 | 891 | 3408 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 54,13 | 0,32 | 1230 | 7 | | 252 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 22,72614 | 83,96 | 1,76 | 1908 | 40 | 1149 | 523 | 2626 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,65 | 0,32 | 719 | 7 | | 194 | | |
| | | | Фундамент монолитный Фм1 | | | | | | | | | | |
| 116 | 116 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 6,912 | 2012,78 | -- | 13912 | -- | -- | 10017 | 25844 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2012,78 | -- | 13912 | -- | | 1914 | | |
| 117 | 117 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,728 | 185,46 | 83,19 | 320 | 144 | -- | 180 | 541 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 102,28 | 42,42 | 177 | 73 | | 40 | | |
| 118 | 118 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,776 | 1049,76 | -- | 6063 | -- | -- | 4366 | 11263 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1049,76 | -- | 6063 | -- | | 834 | | |
| 119 | 119 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 5,776 | 185,46 | 83,19 | 1071 | 480 | -- | 602 | 1807 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 102,28 | 42,42 | 591 | 245 | | 134 | | |
| 120 | 120 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,256 | 16983,34 | 1145,48 | 4348 | 293 | 3664 | 336 | 5058 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1528,20 | 292,98 | 391 | 75 | | 375 | | |
| 121 | 121 | 1106-0101-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,88 | 26957,90 | 2006,51 | 23723 | 1766 | 14408 | 5769 | 31851 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8578,02 | 526,52 | 7549 | 463 | | 2359 | | |
| 122 | 122 | 1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,09156 | 23923,06 | 1434,22 | 2190 | 131 | 26 | 1494 | 3979 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22200,84 | 461,80 | 2033 | 42 | | 295 | | |
| 123 | 123 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0408 | 225135,00 | -- | 9186 | -- | 9186 | -- | 9920 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735 | | |
| 124 | 124 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0296 | 220708,00 | -- | 6533 | -- | 6533 | -- | 7056 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 523 | | |
| 125 | 125 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02116 | 226837,00 | -- | 4800 | -- | 4800 | -- | 5184 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 384 | | |
| 126 | 126 | 1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,02892 | 742661,14 | 1441,14 | 21478 | 42 | 18943 | 1809 | 25150 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 86188,00 | 685,71 | 2493 | 20 | | 1863 | | |
| 127 | 127 | 1113-0301-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 7,68 | 145,63 | 2,47 | 1118 | 19 | 527 | 414 | 1655 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,51 | 0,32 | 572 | 2 | | 123 | | |
| 128 | 128 | 1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 7,68 | 929,86 | 20,28 | 7141 | 156 | 4393 | 1884 | 9747 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 337,50 | 3,23 | 2592 | 25 | | 722 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | | | | | | | 748685 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 10.Расположение фундаментов входа 3 Павильон 2 лист 13** | | | | | | | | | | |
| | | | Крыльцо | | | | | | | | | | |
| 129 | 129 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 8,184 | 185,46 | 83,19 | 1518 | 681 | -- | 853 | 2560 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 102,28 | 42,42 | 837 | 347 | | 190 | | |
| 130 | 130 | 1127-0402-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 2,16 | 1049,74 | 153,49 | 2267 | 332 | 1818 | 159 | 2621 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 54,37 | 48,02 | 117 | 104 | | 194 | | |
| 131 | 131 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 3,1 | 16983,34 | 1145,48 | 52648 | 3551 | 44360 | 4065 | 61250 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1528,20 | 292,98 | 4737 | 908 | | 4537 | | |
| 132 | 132 | 1106-0101-0118 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | м3 | 17,44 | 24465,91 | 2169,59 | 426685 | 37838 | 291149 | 77391 | 544402 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5601,96 | 561,29 | 97698 | 9789 | | 40326 | | |
| 133 | 133 | 1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,1965 | 23923,06 | 1434,22 | 28624 | 1716 | 345 | 19523 | 51999 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22200,84 | 461,80 | 26563 | 553 | | 3852 | | |
| 134 | 134 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1593 | 225135,00 | -- | 260999 | -- | 260999 | -- | 281879 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20880 | | |
| 135 | 135 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0372 | 226837,00 | -- | 8438 | -- | 8438 | -- | 9113 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 675 | | |
| 136 | 136 | 1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,03615 | 742661,14 | 1441,14 | 26847 | 52 | 23679 | 2261 | 31437 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 86188,00 | 685,71 | 3116 | 25 | | 2329 | | |
| | | | Фундамент монолитный Фм1 | | | | | | | | | | |
| 137 | 137 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 5,184 | 2012,78 | -- | 10434 | -- | -- | 7513 | 19383 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2012,78 | -- | 10434 | -- | | 1436 | | |
| 138 | 138 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 1,296 | 185,46 | 83,19 | 240 | 108 | -- | 135 | 405 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 102,28 | 42,42 | 133 | 55 | | 30 | | |
| 139 | 139 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4,332 | 1049,76 | -- | 4548 | -- | -- | 3274 | 8448 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1049,76 | -- | 4548 | -- | | 626 | | |
| 140 | 140 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 4,332 | 185,46 | 83,19 | 803 | 360 | -- | 451 | 1355 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 102,28 | 42,42 | 443 | 184 | | 100 | | |
| 141 | 141 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,192 | 16983,34 | 1145,48 | 3261 | 220 | 2748 | 252 | 3794 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1528,20 | 292,98 | 293 | 56 | | 281 | | |
| 142 | 142 | 1106-0101-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,66 | 26957,90 | 2006,51 | 17792 | 1324 | 10807 | 4326 | 23888 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8578,02 | 526,52 | 5661 | 348 | | 1769 | | |
| 143 | 143 | 1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06867 | 23923,06 | 1434,22 | 1643 | 98 | 20 | 1120 | 2984 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22200,84 | 461,80 | 1525 | 32 | | 221 | | |
| 144 | 144 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0306 | 225135,00 | -- | 6889 | -- | 6889 | -- | 7440 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 551 | | |
| 145 | 145 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0222 | 220708,00 | -- | 4900 | -- | 4900 | -- | 5292 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 392 | | |
| 146 | 146 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01587 | 226837,00 | -- | 3600 | -- | 3600 | -- | 3888 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | | |
| 147 | 147 | 1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,02169 | 742661,14 | 1441,14 | 16108 | 31 | 14208 | 1357 | 18862 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 86188,00 | 685,71 | 1869 | 15 | | 1397 | | |
| 148 | 148 | 1113-0301-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 5,76 | 145,63 | 2,47 | 839 | 14 | 396 | 310 | 1241 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,51 | 0,32 | 429 | 2 | | 92 | | |
| 149 | 149 | 1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 5,76 | 929,86 | 20,28 | 5356 | 117 | 3295 | 1413 | 7311 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 337,50 | 3,23 | 1944 | 19 | | 542 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | | | | | | | 1089552 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 11.Металлические элементы входа 3 Павильон 2 лист 14** | | | | | | | | | | |
| | | | | | Раздел 9 Тех. часть п2.1: добавление 1% на массу сварных швов и 3% на уточнение | | | | | | | | |
| | | | Раздел 9 Тех. часть, Общие указания, п.2.1 Объемы работ по монтажу строительных | | | | | | | | | | |
| 150 | 150 | 1109-0301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,4482 | 28417,81 | 12082,70 | 12737 | 5415 | 986 | 5820 | 20042 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 14137,20 | 3899,40 | 6336 | 1748 | | 1485 | | |
| 151 | 151 | 1109-0301-0212 Изм. и доп. вып. 16 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,46652 | 61832,93 | 28790,74 | 28846 | 13431 | 2184 | 11940 | 44049 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 28360,89 | 7185,72 | 13231 | 3352 | | 3263 | | |
| 152 | 152 | 1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,59851 | 34543,57 | 10837,04 | 20675 | 6486 | 2324 | 10093 | 33229 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 19824,60 | 3597,71 | 11865 | 2153 | | 2461 | | |
| 153 | 153 | 1109-0302-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,26735 | 87581,46 | 14898,74 | 23415 | 3983 | 600 | 14459 | 40904 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 70440,60 | 4675,36 | 18832 | 1250 | | 3030 | | |
| 154 | 154 | 1109-0302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 3,30224 | 104625,49 | 22773,59 | 345498 | 75204 | 7967 | 205587 | 595172 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 79439,00 | 7028,63 | 262327 | 23210 | | 44087 | | |
| 155 | 155 | 1109-0701-0127 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 5,08282 | 210725,38 | 11600,30 | 1071079 | 58962 | 26457 | 721825 | 1936337 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 193920,00 | 3319,94 | 985660 | 16875 | | 143432 | | |
| 156 | 156 | 2105-0206-0803 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,466128 | 270755,00 | -- | 126206 | -- | 126206 | -- | 136303 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10097 | | |
| 157 | 157 | 2105-0206-0903 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86 | т | 1,1076312 | 270859,00 | -- | 300012 | -- | 300012 | -- | 324013 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24001 | | |
| 158 | 158 | 2105-0206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,255164 | 282153,00 | -- | 71995 | -- | 71995 | -- | 77755 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5760 | | |
| 159 | 159 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02288 | 262932,00 | -- | 6016 | -- | 6016 | -- | 6497 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 481 | | |
| 160 | 160 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 3,4343296 | 269968,00 | -- | 927159 | -- | 927159 | -- | 1001332 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74173 | | |
| 161 | [illegible] | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,65 | 0,32 | 4666 | 48 | | 1262 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | | | | | | | 4254767 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 12.Расположение фундаментов входа 3 Павильон 4 лист 15** | | | | | | | | | | |
| | | | Крыльцо | | | | | | | | | | |
| 163 | 163 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 6,5394 | 185,46 | 83,19 | 1213 | 544 | -- | 681 | 2046 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 102,28 | 42,42 | 669 | 277 | | 152 | | |
| 164 | 164 | 1127-0402-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 1,44 | 1049,74 | 153,49 | 1512 | 221 | 1213 | 106 | 1747 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 54,37 | 48,02 | 78 | 69 | | 129 | | |
| 165 | 165 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,2 | 16983,34 | 1145,48 | 37363 | 2520 | 31481 | 2885 | 43468 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1528,20 | 292,98 | 3362 | 645 | | 3220 | | |
| 166 | 166 | 1106-0101-0118 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | м3 | 12,86 | 24465,91 | 2169,59 | 314632 | 27901 | 214690 | 57067 | 401434 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5601,96 | 561,29 | 72041 | 7218 | | 29736 | | |
| 167 | 167 | 1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,83153 | 23923,06 | 1434,22 | 19893 | 1193 | 239 | 13568 | 36138 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22200,84 | 461,80 | 18461 | 384 | | 2677 | | |
| 168 | 168 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,80713 | 225135,00 | -- | 181713 | -- | 181713 | -- | 196250 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14537 | | |
| 169 | 169 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0244 | 226837,00 | -- | 5535 | -- | 5535 | -- | 5978 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 443 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 170 | 1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,03615 | 742661,14 | 1441,14 | 26847 | 52 | 23679 | 2261 | 31437 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 86188,00 | 685,71 | 3116 | 25 | | 2329 | | |
| | | | **Фундамент монолитный Фм1** | | | | | | | | | | |
| 171 | 171 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 3,456 | 2012,78 | -- | 6956 | -- | -- | 5008 | 12922 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2012,78 | -- | 6956 | -- | | 957 | | |
| 172 | 172 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 0,864 | 185,46 | 83,19 | 160 | 72 | -- | 90 | 270 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 102,28 | 42,42 | 88 | 37 | | 20 | | |
| 173 | 173 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,888 | 1049,76 | -- | 3032 | -- | -- | 2183 | 5632 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1049,76 | -- | 3032 | -- | | 417 | | |
| 174 | 174 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен-ного грунта | 2,888 | 185,46 | 83,19 | 536 | 240 | -- | 301 | 903 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 102,28 | 42,42 | 295 | 123 | | 67 | | |
| 175 | 175 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,128 | 16983,34 | 1145,48 | 2174 | 147 | 1831 | 168 | 2529 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1528,20 | 292,98 | 196 | 38 | | 187 | | |
| 176 | 176 | 1106-0101-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,44 | 26957,90 | 2006,51 | 11861 | 883 | 7204 | 2884 | 15925 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8578,02 | 526,52 | 3774 | 232 | | 1180 | | |
| 177 | 177 | 1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04578 | 23923,06 | 1434,22 | 1095 | 66 | 13 | 747 | 1990 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22200,84 | 461,80 | 1016 | 21 | | 147 | | |
| 178 | 178 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0204 | 225135,00 | -- | 4593 | -- | 4593 | -- | 4960 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 367 | | |
| 179 | 179 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периоди-ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0148 | 220708,00 | -- | 3266 | -- | 3266 | -- | 3528 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 261 | | |
| 180 | 180 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01058 | 226837,00 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- | 2592 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | | |
| 181 | 181 | 1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,01446 | 742661,14 | 1441,14 | 10739 | 21 | 9472 | 904 | 12575 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 86188,00 | 685,71 | 1246 | 10 | | 931 | | |
| 182 | 182 | 1113-0301-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 3,84 | 145,63 | 2,47 | 559 | 9 | 264 | 207 | 827 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,51 | 0,32 | 286 | 1 | | 61 | | |
| 183 | 183 | 1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 3,84 | 929,86 | 20,28 | 3571 | 78 | 2197 | 942 | 4874 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 337,50 | 3,23 | 1296 | 12 | | 361 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | | | | | | | 788025 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 13.Металлические элементы входа 4 Павильон 4 лист 16** | | | | | | | | | | |
| | | | | | Раздел 9 Тех. часть п2.1: добавление 1% на массу сварных швов и 3% на уточнение | | | | | | | | |
| | | | Раздел 9 Тех. часть, Общие указания, п.2.1 Объемы работ по монтажу строительных | | | | | | | | | | |
| 184 | 184 | 1109-0301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,32578 | 28417,81 | 12082,70 | 9258 | 3936 | 716 | 4231 | 14568 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 14137,20 | 3899,40 | 4606 | 1270 | | 1079 | | |
| 185 | 185 | 1109-0301-0212 Изм. и доп. вып. 16 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,32888 | 61832,93 | 28790,74 | 20336 | 9469 | 1540 | 8417 | 31053 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 28360,89 | 7185,72 | 9327 | 2363 | | 2300 | | |
| 186 | 186 | 1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,61216 | 34543,57 | 10837,04 | 21146 | 6634 | 2376 | 10324 | 33987 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 19824,60 | 3597,71 | 12136 | 2202 | | 2518 | | |
| 187 | 187 | 1109-0302-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,40183 | 87581,46 | 14898,74 | 35193 | 5987 | 901 | 21732 | 61479 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 70440,60 | 4675,36 | 28305 | 1879 | | 4554 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 188 | 1109-0302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,07512 | 104625,49 | 22773,59 | 7859 | 1711 | 181 | 4677 | 13539 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 79439,00 | 7028,63 | 5967 | 528 | | 1003 | | |
| 189 | 189 | 1109-0701-0127 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 1,20813 | 210725,38 | 11600,30 | 254584 | 14015 | 6288 | 171570 | 460246 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 193920,00 | 3319,94 | 234281 | 4011 | | 34092 | | |
| 190 | 190 | 2105-0206-0803 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,3388112 | 270755,00 | -- | 91735 | -- | 91735 | -- | 99074 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7339 | | |
| 191 | 191 | 2105-0206-0903 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86 | т | 0,9786816 | 270859,00 | -- | 265085 | -- | 265085 | -- | 286291 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21207 | | |
| 192 | 192 | 2105-0206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,3946072 | 282153,00 | -- | 111340 | -- | 111340 | -- | 120247 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8907 | | |
| 193 | 193 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,023296 | 262932,00 | -- | 6125 | -- | 6125 | -- | 6615 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 490 | | |
| 194 | 194 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0781248 | 269968,00 | -- | 21091 | -- | 21091 | -- | 22778 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1687 | | |
| 195 | 195 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 35,03577 | 99,63 | 2,47 | 3491 | 86 | 1508 | 1374 | 5254 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 54,13 | 0,32 | 1897 | 11 | | 389 | | |
| 196 | 196 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 35,03577 | 83,96 | 1,76 | 2942 | 62 | 1771 | 807 | 4048 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 31,65 | 0,32 | 1109 | 11 | | 300 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | | | | | | | 1159179 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 14.Приямок Пр1 лист 17** | | | | | | | | | | |
| 197 | 197 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,15 | 16983,34 | 1145,48 | 2548 | 172 | 2147 | 197 | 2964 | |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1528,20 | 292,98 | 229 | 44 | | 220 | | |
| 198 | 198 | 1106-0401-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 0,61 | 32792,94 | 2630,37 | 20004 | 1605 | 10689 | 5854 | 27927 | |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12639,94 | 689,88 | 7710 | 421 | | 2069 | | |
| 199 | 199 | 1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0655 | 24187,24 | 1060,60 | 1584 | 69 | 19 | 1096 | 2894 | |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 22838,64 | 392,53 | 1496 | 26 | | 214 | | |
| 200 | 200 | 2105-0301-3301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобе-тонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,0623 | 222453,00 | -- | 13859 | -- | 13859 | -- | 14968 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1109 | | |
| 201 | 201 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0032 | 226837,00 | -- | 726 | -- | 726 | -- | 784 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | | |
| 202 | 202 | 1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4,16 | 929,86 | 20,28 | 3868 | 84 | 2380 | 1021 | 5280 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 337,50 | 3,23 | 1404 | 13 | | 391 | | |
| 203 | 203 | 1109-0601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01165 | 69640,41 | 2598,56 | 811 | 30 | 46 | 534 | 1453 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 63049,80 | 584,12 | 735 | 7 | | 108 | | |
| 204 | 204 | 1109-0701-0127 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,01165 | 210725,38 | 11600,30 | 2455 | 135 | 61 | 1654 | 4438 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 193920,00 | 3319,94 | 2259 | 39 | | 329 | | |
| 205 | 205 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00811 | 262932,00 | -- | 2132 | -- | 2132 | -- | 2303 | Россия. Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 206 | 2105-0301-3301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобе-тонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,00354 | 222453,00 | -- | 787 | -- | 787 | -- | 850 | Россия. Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | | | | | | | | | 63 861 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | 29 412 085 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 8 972 307 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 1 166 238 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 464 262 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 10 300 533 | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 6 794 329 | | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 2 178 677 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 352 945 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 29 765 030 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 401 828 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 30 166 858 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 603 337 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 30 770 195 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года** | | | | | | | | | 30 770 195 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 3 692 423 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 34 462 618 | |
| | | | | | | | | | | | | -3 446 262 | |
| | | | **Тендерная скидка** | | | | | | | | | 31 016 357 | |
| | | | **Итого за вычетом тендерной скидки** | | | | | | | | | 3 323 181 | |
| | | | **В том числе НДС-12%** | | | | | | | | | | |

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқарма" ҚММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

**Заказчик:**
Главный специалист отдела
строительства и контроля объектов

Жиенәлі Қ.А.

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сметный отдел

**Технический надзор:**
Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.

(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Евдлевский В.В.

(ответственный за исходные объемы работ)

**Авторский надзор:**
ТОО "Энергохолдинг LTD"

Павлетов М.Е.

(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)