Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра (Павильоны 1-5)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 25.05.2020г**

Акт выполненных работ № 5

за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-3 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дефектный акт										
1	1	Е11-460601-0801	Гаражи индивидуальные металлические. Разборка с вывозкой / Демонтаж БТП		1	46961,44	6922,64	46961	6923	0	31190	84404	
				гараж		40038,8	3280,63	40039	3281		6252		
2	2	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		169	914,48	3,67	154547	621	4614	107505	283017	
				м трубопровода		883,51	0	149313	0		20964		
3	3	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		306	602,89	1,47	184483	450	3521	129969	339608	
				м трубопровода		589,91	0	180512	0		25156		
4	4	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		830	511,43	0	424490	0	0	305633	788533	
				м трубопровода		511,43	0	424490	0		58410		
5	5	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		109	1323,52	54,12	144264	5899	0	102001	265966	
				шт.		1269,4	30,31	138365	3303		19701		
6	6	Е12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка		38,4	452,43	18,12	17373	696	0	12288	32035	
				м2 поверхности воздуховодов		434,31	10,15	16678	390		2373		
			Итого по разделу: 1. Дефектный акт									1793563	
			Раздел: 2. Отопление и вентиляция										
7	7	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		246,112	1366,09	17,42	336211	4287	128618	147580	522494	
				квт		826,07	6,77	203306	1665		38703		
8	8	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005		91,68	2287		209672		209672		226446	
				секция							16774		
9	9	С123-051001-0303	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005		154,432	2576		397817		397817		429642	
				секция							31825		
10	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		106	2570,37	88,94	272459	9428	31483	167948	475640	
				шт.		2184,42	16,16	231549	1713		35233		
11	11	С123-051314-0301	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002		106	3325		352450		352450		380646	
				шт.							28196		
12	12	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		106	336,82	0,6	35703	64	896	25040	65603	
				шт.		327,77	0,32	34743	34		4859		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-041008-0402	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss		106	6901		731506		731506		790026	
				шт.							58520		
14	14	С123-051207-1905	Головка термостатическая RA 5062 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа DAnfOss		93	18392		1710456		1710456		1847292	
				шт.							136836		
15	15	С123-051207-1903	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss		13	8730		113490		113490		122569	
				шт.							9079		
16	16	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		68	2570,37	88,94	174785	6048	20196	107740	305127	
				шт.		2184,42	16,16	148541	1099		22602		
17	17	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		60	804		48240		48240		52099	
				шт.							3859		
18	18	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	957		957		957		1034	
				шт.							77		
19	19	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		7	1341		9387		9387		10138	
				шт.							751		
20	20	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		10	720,11	2,37	7201	24	697	4671	12822	
				шт.		648	0,71	6480	7		950		
21	21	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		10	16846		168460		168460		181937	
				шт.							13477		
22	22	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		7	720,11	2,37	5041	17	488	3270	8975	
				шт.		648	0,71	4536	5		665		
23	23	С123-041009-0703	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		7	23088		161616		161616		174545	
				шт.							12929		
24	24	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		636	1899,5	22,45	1208083	14278	847445	253968	1579015	
				м трубопровода		544,59	10,02	346361	6372		116964		
25	25	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		202	2190,9	22,45	442562	4535	328020	80663	565083	
				м трубопровода		544,59	10,02	110008	2024		41858		
26	26	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		15	1795,2	22,45	26928	337	18422	5990	35551	
				м трубопровода		544,59	10,02	8169	150		2633		
27	27	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		280	2452,61	22,45	686730	6286	527958	111810	862423	
				м трубопровода		544,59	10,02	152486	2805		63883		
28	28	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		10	2900,61	22,45	29006	225	23336	3993	35639	
				м трубопровода		544,59	10,02	5446	100		2640		
29	29	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		10	3578,93	50,94	35789	509	24469	7932	47219	
				м трубопровода		1081,09	20,59	10811	206		3498		
30	30	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		84	1050,94	75,35	88279	6329	52191	23870	121121	
				м трубопровода		354,27	40,4	29759	3394		8972		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		15	1109,24	75,35	16639	1130	10194	4262	22573	
				м трубопровода		354,27	40,4	5314	606		1672		
32	32	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		170	1112,54	75,35	189132	12810	116097	48307	256435	
				м трубопровода		354,27	40,4	60226	6868		18995		
33	33	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		10	1231,34	75,35	12313	754	8017	2842	16367	
				м трубопровода		354,27	40,4	3543	404		1212		
34	34	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		10	1583,34	75,35	15833	754	11537	2842	20169	
				м трубопровода		354,27	40,4	3543	404		1494		
35	35	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 К=0,5	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 \ Грунтовка ГФ-021 за 1 раз		112,7	524,67	0,57	59130	65	6901	37583	104450	
				м2 окрашиваемой поверхности		462,86	0,31	52164	35		7737		
36	36	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 \ Масляно-битумная мастика за 2 раза		112,7	1042,63	1,15	117505	129	13047	75167	208085	
				м2 окрашиваемой поверхности		925,72	0,62	104328	70		15414		
37	37	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1208	105,58	1,1	127545	1323	2397	89154	234036	
				м трубопровода		102,5	0	123826	0		17336		
38	38	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		485	537		260445		260445		281281	
				кг							20836		
39	39	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2		48	348,09	139,85	16708	6713	0	9626	28441	
				отверстие		208,23	70,3	9995	3374		2107		
			Итого по разделу: 2. Отопление и вентиляция									10024923	
			Раздел: 3. Узел управления 1										
40	40	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка		2	11736,76	227,34	23474	455	182	16559	43235	
				шт.		11418,33	80,86	22837	162		3203		
41	41	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		3,02	1942		5865		5865		6334	
				м							469		
42	42	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		12	2570,37	88,94	30844	1067	3564	19013	53846	
				шт.		2184,42	16,16	26213	194		3989		
43	43	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		10	804		8040		8040		8683	
				шт.							643		
44	44	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		2	1341		2682		2682		2897	
				шт.							215		
45	45	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		2	815,17	2,37	1630	5	139	1071	2917	
				шт.		743,06	0,71	1486	1		216		
46	46	С123-051207-0517	Регулятор перепада давления типа HErz, 25-60кПа, Kvs 1,3 м3/ч, с наружной резьбой, T 130°C, PN 16, DN 15		2	40525		81050		81050		87534	
				шт.							6484		
47	47	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		2	924,66	2,37	1849	5	218	1172	3263	
				шт.		813,4	0,71	1627	1		242		
48	48	С123-051207-0520	Регулятор перепада давления типа HErz, 25-60кПа, Kvs 1,3 м3/ч, с наружной резьбой, T 130°C, PN 16, DN 32		2	87624		175248		175248		189268	
				шт.							14020		
49	49	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		1	924,66	2,37	925	2	109	586	1632	
				шт.		813,4	0,71	813	1		121		
50	50	С123-051207-0521	Регулятор перепада давления типа HErz, 25-60кПа, Kvs 1,3 м3/ч, с наружной резьбой, T 110°C, PN 16, DN 40		1	95568		95568		95568		103213	
				шт.							7645		
51	51	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		2	720,11	2,37	1440	5	139	934	2564	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		648	0,71	1296	1		190		
52	52	С123-041009-0102	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		2	62048		124096		124096		134024	
				шт.							9928		
53	53	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		2	840,57	2,37	1681	5	218	1051	2951	
				шт.		729,3	0,71	1459	1		219		
54	54	С123-041009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		2	86591		173182		173182		187037	
				шт.							13855		
55	55	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		1	840,57	2,37	841	2	109	526	1475	
				шт.		729,3	0,71	729	1		109		
56	56	С123-041009-0105	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		1	91867		91867		91867		99216	
				шт.							7349		
57	57	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		7	568,5	0	3979	0	482	2519	7018	
				комплект		499,7	0	3498	0		520		
58	58	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		7	1715		12005		12005		12965	
				шт.							960		
59	59	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		12	2951,12	0	35413	0	29099	4546	43157	
				комплект		526,21	0	6314	0		3197		
			Итого по разделу: 3. Узел управления 1									993229	
			Раздел: 4. Теплоснабжение										
60	60	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	804		1608		1608		1737	
				шт.							129		
61	61	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		2	1341		2682		2682		2897	
				шт.							215		
62	62	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		2	232,1	0	464	0	34	310	836	
				шт.		215,19	0	430	0		62		
63	63	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini		2	2197		4394		4394		4746	
				шт.							352		
64	64	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		12	2190,9	22,45	26291	269	19486	4792	33569	
				м трубопровода		544,59	10,02	6535	120		2487		
65	65	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		12	1109,24	75,35	13311	904	8155	3410	18059	
				м трубопровода		354,27	40,4	4251	485		1338		
66	66	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 К=0,5	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 \ Грунтовка ГФ-021 за 1 раз		1,2	524,67	0,57	630	1	73	400	1112	
				м2 окрашиваемой поверхности		462,86	0,31	555	0		82		
67	67	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 \ Масляно-битумная мастика за 2 раза		1,2	1042,63	1,15	1251	1	139	800	2216	
				м2 окрашиваемой поверхности		925,72	0,62	1111	1		164		
68	68	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		12	105,58	1,1	1267	13	24	886	2325	
				м трубопровода		102,5	0	1230	0		172		
69	69	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		5	537		2685		2685		2900	
				кг							215		
			Итого по разделу: 4. Теплоснабжение									70397	
			Раздел: 5. П1										
70	70	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	71874,05	3326,8	71874	3327	4884	46624	127978	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				камера		63662,76	1093,32	63663	1093		9480		
71	72	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		6	2082,28	35,05	12494	210	2448	7155	21220	
				решетка		1639,19	16,97	9835	102		1572		
72	73	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	1988,28	35,05	1988	35	314	1192	3435	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		254		
73	74	Е11-200301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка		1	2160,69	56,22	2161	56	465	1192	3621	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		268		
74	75	Е11-200501-0109	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка		1	4564,56	152,21	4565	152	1027	2480	7608	
				заслонка		3385,61	58,18	3386	58		564		
75	76	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм		1	31545		31545		31545		34069	
				шт.							2524		
76	77	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,2	5739,36	57,49	6887	69	4090	1987	9584	
				м2 поверхности воздуховодов		2273,5	25,84	2728	31		710		
77	78	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		40,6	5535,45	45,59	224739	1851	138376	61442	309076	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	20,29	84512	824		22895		
78	79	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		1	34832,19	1851,15	34832	1851	16698	12422	51034	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	16283	970		3780		
79	80	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		75	655		49125		49125		53055	
				кг							3930		
80	81	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		20	1944,07	24,57	38881	491	32383	4332	46671	
				м2		300,37	0,48	6007	10		3457		
			Итого по разделу: 5. П1									667351	
			Раздел: 6. ВЕ1										
81	82	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		2	2082,28	35,05	4165	70	816	2385	7073	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		524		
82	83	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка		2	4476,17	56,22	8952	112	5562	2385	12244	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		907		
83	84	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		4,8	4973,87	47,59	23875	228	17141	4743	30907	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	6505	82		2289		
84	85	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		7	5811,46	45,59	40680	319	27753	9180	53849	
				м2 поверхности воздуховодов		1801,09	20,29	12608	142		3989		
85	86	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,3	34832,19	1851,15	10450	555	5010	3726	15310	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	4885	291		1134		
86	87	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		16	655		10480		10480		11318	
				кг							838		
			Итого по разделу: 6. ВЕ1									130701	
			Раздел: 7. ВЕ2										
87	88	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		2	2082,28	35,05	4165	70	816	2385	7073	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		524		
88	89	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		3	5739,36	57,49	17218	172	10225	4967	23959	
				м2 поверхности воздуховодов		2273,5	25,84	6821	78		1775		
89	90	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,15	34832,19	1851,15	5225	278	2505	1863	7655	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	2442	145		567		
90	91	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		5	655		3275		3275		3537	
				кг							262		
			Итого по разделу: 7. ВЕ2									42224	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. ВЕ3										
91	92	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		1	2082,28	35,05	2082	35	408	1192	3537	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		262		
92	93	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		3	5739,36	57,49	17218	172	10225	4967	23959	
				м2 поверхности воздуховодов		2273,5	25,84	6821	78		1775		
93	94	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,15	34832,19	1851,15	5225	278	2505	1863	7655	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	2442	145		567		
94	95	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		5	655		3275		3275		3537	
				кг							262		
			Итого по разделу: 8. ВЕ3									38688	
			Раздел: 9. ВЕ20										
95	96	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		3	1988,28	35,05	5965	105	942	3577	10305	
				решетка		1639,19	16,97	4918	51		763		
96	97	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		8,4	5739,36	57,49	48211	483	28630	13906	67086	
				м2 поверхности воздуховодов		2273,5	25,84	19097	217		4969		
97	98	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,3	34832,19	1851,15	10450	555	5010	3726	15310	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	4885	291		1134		
98	99	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		5	655		3275		3275		3537	
				кг							262		
			Итого по разделу: 9. ВЕ20									96238	
			Раздел: 10. ВЕ4										
99	100	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	1988,28	35,05	1988	35	314	1192	3435	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		254		
100	101	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка		2	4476,17	56,22	8952	112	5562	2385	12244	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		907		
101	102	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		3	4973,87	47,59	14922	143	10713	2964	19317	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	4066	51		1431		
102	103	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		6	5811,46	45,59	34869	274	23789	7868	46156	
				м2 поверхности воздуховодов		1801,09	20,29	10807	122		3419		
103	104	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,3	34832,19	1851,15	10450	555	5010	3726	15310	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	4885	291		1134		
104	105	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		16	655		10480		10480		11318	
				кг							838		
			Итого по разделу: 10. ВЕ4									107780	
			Раздел: 11. ВЕ5										
105	106	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		2	1988,28	35,05	3977	70	628	2385	6870	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		509		
106	107	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка		3	4476,17	56,22	13429	169	8342	3577	18366	
				решетка		1639,19	16,97	4918	51		1360		
107	108	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		5,4	4973,87	47,59	26859	257	19284	5335	34770	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	7318	92		2576		
108	109	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		8,4	5354,77	42,49	44980	357	33239	8311	57554	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	18,88	11384	159		4263		
109	110	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,5	34832,19	1851,15	17416	926	8349	6211	25517	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	8141	485		1890		
110	111	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		20	655		13100		13100		14148	
				кг							1048		
			Итого по разделу: 11. ВЕ5									157225	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. ВЕ6										
111	112	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		2	1988,28	35,05	3977	70	628	2385	6870	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		509		
112	113	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка		3	4476,17	56,22	13429	169	8342	3577	18366	
				решетка		1639,19	16,97	4918	51		1360		
113	114	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		5,4	4973,87	47,59	26859	257	19284	5335	34770	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	7318	92		2576		
114	115	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		9,6	5354,77	42,49	51406	408	37988	9498	65776	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	18,88	13010	181		4872		
115	116	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,5	34832,19	1851,15	17416	926	8349	6211	25517	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	8141	485		1890		
116	117	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		20	655		13100		13100		14148	
				кг							1048		
			Итого по разделу: 12. ВЕ6									165447	
			Раздел: 13. ВЕ7										
117	118	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		5	1988,28	35,05	9941	175	1570	5962	17176	
				решетка		1639,19	16,97	8196	85		1272		
118	119	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		18	4973,87	47,59	89530	857	64279	17785	115900	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	24394	307		8585		
119	120	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,4	34832,19	1851,15	13933	740	6679	4969	20414	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	6513	388		1512		
120	121	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		8	1944,07	24,57	15553	197	12953	1733	18668	
				м2		300,37	0,48	2403	4		1383		
121	122	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		16	655		10480		10480		11318	
				кг							838		
			Итого по разделу: 13. ВЕ7									183476	
			Раздел: 14. ВЕ8										
122	123	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		2	1988,28	35,05	3977	70	628	2385	6870	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		509		
123	124	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		5,4	4973,87	47,59	26859	257	19284	5335	34770	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	7318	92		2576		
124	125	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,3	34832,19	1851,15	10450	555	5010	3726	15310	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	4885	291		1134		
125	126	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		10	655		6550		6550		7074	
				кг							524		
			Итого по разделу: 14. ВЕ8									64024	
			Раздел: 15. ВЕ9										
126	127	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	1988,28	35,05	1988	35	314	1192	3435	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		254		
127	128	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка		3	4476,17	56,22	13429	169	8342	3577	18366	
				решетка		1639,19	16,97	4918	51		1360		
128	129	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		3	4973,87	47,59	14922	143	10713	2964	19317	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	4066	51		1431		
129	130	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		8,4	5354,77	42,49	44980	357	33239	8311	57554	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	18,88	11384	159		4263		
130	131	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,5	34832,19	1851,15	17416	926	8349	6211	25517	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		16282,62	969,6	8141	485		1890		
131	132	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		20	655		13100		13100		14148	
				кг							1048		
			Итого по разделу: 15. ВЕ9									138337	
			Раздел: 16. ВЕ10										
132	133	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		2	1988,28	35,05	3977	70	628	2385	6870	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		509		
133	134	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		5,4	4973,87	47,59	26859	257	19284	5335	34770	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	7318	92		2576		
134	135	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,3	34832,19	1851,15	10450	555	5010	3726	15310	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	4885	291		1134		
135	136	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		10	655		6550		6550		7074	
				кг							524		
			Итого по разделу: 16. ВЕ10									64024	
			Раздел: 17. ВЕ11										
136	137	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	1988,28	35,05	1988	35	314	1192	3435	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		254		
137	138	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		3	4973,87	47,59	14922	143	10713	2964	19317	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	4066	51		1431		
138	139	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,15	34832,19	1851,15	5225	278	2505	1863	7655	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	2442	145		567		
139	140	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		5	655		3275		3275		3537	
				кг							262		
			Итого по разделу: 17. ВЕ11									33944	
			Раздел: 18. ВЕ12										
140	141	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	1988,28	35,05	1988	35	314	1192	3435	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		254		
141	142	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		2	2082,28	35,05	4165	70	816	2385	7073	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		524		
142	143	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		5,4	4973,87	47,59	26859	257	19284	5335	34770	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	7318	92		2576		
143	144	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		6,3	6116,45	47,59	38534	300	25120	9519	51897	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	17,04	13114	107		3844		
144	145	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,5	34832,19	1851,15	17416	926	8349	6211	25517	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	8141	485		1890		
145	146	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		20	655		13100		13100		14148	
				кг							1048		
			Итого по разделу: 18. ВЕ12									136840	
			Раздел: 19. ВЕ13										
146	147	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	1988,28	35,05	1988	35	314	1192	3435	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		254		
147	148	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		1	2082,28	35,05	2082	35	408	1192	3537	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		262		
148	149	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		3	4973,87	47,59	14922	143	10713	2964	19317	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	4066	51		1431		
149	150	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		4	4973,87	47,59	19895	190	14284	3952	25755	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	5421	68		1908		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	151	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,3	34832,19	1851,15	10450	555	5010	3726	15310	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	4885	291		1134		
151	152	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		10	655		6550		6550		7074	
				кг							524		
			Итого по разделу: 19. ВЕ13									74428	
			Раздел: 20. ВЕ14										
152	153	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	1988,28	35,05	1988	35	314	1192	3435	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		254		
153	154	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		3	4973,87	47,59	14922	143	10713	2964	19317	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	4066	51		1431		
154	155	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,15	34832,19	1851,15	5225	278	2505	1863	7655	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	2442	145		567		
155	156	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		5	655		3275		3275		3537	
				кг							262		
			Итого по разделу: 20. ВЕ14									33944	
			Раздел: 21. ВЕ15										
156	157	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	1988,28	35,05	1988	35	314	1192	3435	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		254		
157	158	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		2	2082,28	35,05	4165	70	816	2385	7073	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		524		
158	159	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		3	4973,87	47,59	14922	143	10713	2964	19317	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	4066	51		1431		
159	160	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		6,3	6116,45	47,59	38534	300	25120	9519	51897	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	17,04	13114	107		3844		
160	161	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,5	34832,19	1851,15	17416	926	8349	6211	25517	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	8141	485		1890		
161	162	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		15	655		9825		9825		10611	
				кг							786		
			Итого по разделу: 21. ВЕ15									117850	
			Раздел: 22. ВЕ16										
162	163	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	1988,28	35,05	1988	35	314	1192	3435	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		254		
163	164	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		2	2082,28	35,05	4165	70	816	2385	7073	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		524		
164	165	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		3	4973,87	47,59	14922	143	10713	2964	19317	
				м2 поверхности воздуховодов		1355,24	17,04	4066	51		1431		
165	166	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		6,3	6116,45	47,59	38534	300	25120	9519	51897	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	17,04	13114	107		3844		
166	167	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,5	34832,19	1851,15	17416	926	8349	6211	25517	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	8141	485		1890		
167	168	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		15	655		9825		9825		10611	
				кг							786		
			Итого по разделу: 22. ВЕ16									117850	
			Раздел: 23. ВЕ17										
168	169	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	1988,28	35,05	1988	35	314	1192	3435	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		254		
169	170	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		3	4973,87	47,59	14922	143	10713	2964	19317	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			1355,24	17,04	4066	51		1431		
170	171	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,15	34832,19	1851,15	5225	278	2505	1863	7655	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	2442	145		567		
171	172	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		5	655		3275		3275		3537	
				кг							262		
			Итого по разделу: 23. ВЕ17									33944	
			Раздел: 24. ВЕ18										
172	173	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		2	1988,28	35,05	3977	70	628	2385	6870	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		509		
173	174	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		2	2082,28	35,05	4165	70	816	2385	7073	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		524		
174	175	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		5,4	4973,87	47,59	26859	257	19284	5335	34770	
			м2 поверхности воздуховодов			1355,24	17,04	7318	92		2576		
175	176	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		6,3	6116,45	47,59	38534	300	25120	9519	51897	
			м2 поверхности воздуховодов			2081,58	17,04	13114	107		3844		
176	177	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,5	34832,19	1851,15	17416	926	8349	6211	25517	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	8141	485		1890		
177	178	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		20	655		13100		13100		14148	
				кг							1048		
			Итого по разделу: 24. ВЕ18									140275	
			Раздел: 25. ВЕ19										
178	179	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	1988,28	35,05	1988	35	314	1192	3435	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		254		
179	180	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		2	2082,28	35,05	4165	70	816	2385	7073	
				решетка		1639,19	16,97	3278	34		524		
180	181	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		3	4973,87	47,59	14922	143	10713	2964	19317	
			м2 поверхности воздуховодов			1355,24	17,04	4066	51		1431		
181	182	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		6,3	6116,45	47,59	38534	300	25120	9519	51897	
			м2 поверхности воздуховодов			2081,58	17,04	13114	107		3844		
182	183	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,5	34832,19	1851,15	17416	926	8349	6211	25517	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	8141	485		1890		
183	184	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		15	655		9825		9825		10611	
				кг							786		
			Итого по разделу: 25. ВЕ19									117850	
			Раздел: 26. В1-В6										
184	185	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		13	6475,66	236,67	84184	3077	594	58832	154457	
				вентилятор		6193,32	92,12	80513	1198		11441		
185	186	С123-050403-0101	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, QMAX 490 м3/ч ГОСТ 11442-90		13	22824		296712		296712		320449	
				комплект							23737		
186	187	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		25,5125	5546,36	57,49	141501	1467	82032	42237	198437	
			м2 поверхности воздуховодов			2273,5	25,84	58003	659		14699		
187	188	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		2	34832,19	1851,15	69664	3702	33397	24843	102068	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	32565	1939		7561		
188	189	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		82	655		53710		53710		58007	
				кг							4297		
			Итого по разделу: 26. В1-В6									833418	
			Раздел: 27. Тепловой пункт										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	190	Ц13-110101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг. Монтаж оборудования		1	2600,07	198,36	2600	198	996	1082	3977	
				шт.		1406	96,96	1406	97		295		
190	191	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	2686,78	0	2687	0	68	1886	4938	
				шт.		2619,24	0	2619	0		366		
191	192	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО QITY EnErgY	Прибор учета расхода тепловой энергии		1	597964,29		597964		597964		645801	
				шт							47837		
192	193	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка		2	70114,91	415,34	140230	831	128049	8288	160400	
				шт.		5674,91	80,86	11350	162		11881		
193	194	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	4666,56	283,02	18666	1132	2080	11333	32399	
				шт.		3863,6	71,57	15454	286		2400		
194	195	С123-040902-0618	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 40, DN 65 ГОСТ 21345-2005		4	125333		501332		501332		541439	
				шт.							40107		
195	196	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2570,37	88,94	2570	89	297	1584	4487	
				шт.		2184,42	16,16	2184	16		332		
196	197	С123-041001-0402	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015		1	2538		2538		2538		2741	
				шт.							203		
197	198	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	815,17	2,37	815	2	70	536	1459	
				шт.		743,06	0,71	743	1		108		
198	199	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss		1	143961		143961		143961		155478	
				шт.							11517		
199	200	Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования		5	1465,81	173,46	7329	867	2947	2880	11026	
				шт.		703	96,96	3515	485		817		
200	201	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		5	1796,91	0	8985	0	338	6226	16427	
				шт.		1729,37	0	8647	0		1217		
201	202	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО QITY EnErgY	Датчик температуры теплоносителя погружного ESM-11		1	13278,57		13279		13279		14341	
				шт							1062		
202	205	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	24660,72	460,6	49321	921	7186	29918	85578	
				насос		20607,21	168,85	41214	338		6339		
203	207	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования		2	7230,49	60,28	14461	121	120	10286	26726	
				шт.		7110,4	32,32	14221	65		1980		
204	210	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		2	13958,7	162,31	27917	325	25175	1828	32125	
				фильтр		1208,96	60,64	2418	121		2380		
205	211	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		1	21673,84	323,62	21674	324	19591	1358	24874	
				фильтр		1759,54	126,03	1760	126		1843		
206	212	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		16	2570,37	88,94	41126	1423	4752	25351	71795	
				шт.		2184,42	16,16	34951	259		5318		
207	213	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		14	818		11452		11452		12368	
				шт.							916		
208	214	С123-041001-2802	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015		2	3450		6900		6900		7452	
				шт.							552		
209	215	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	4666,56	283,02	9333	566	1040	5667	16200	
				шт.		3863,6	71,57	7727	143		1200		
210	216	С123-041001-0305	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п.р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 33423-2015		2	23186		46372		46372		50082	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3710		
211	217	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2600,51	119,08	5201	238	594	3192	9065	
				шт.		2184,42	32,32	4369	65		671		
212	218	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		5	2570,37	88,94	12852	445	1485	7922	22436	
				шт.		2184,42	16,16	10922	81		1662		
213	219	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		16	4666,56	283,02	74665	4528	8319	45333	129598	
				шт.		3863,6	71,57	61818	1145		9600		
214	220	С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005		2	3994		7988		7988		8627	
				шт.							639		
215	221	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		5	1259		6295		6295		6799	
				шт.							504		
216	222	С123-040902-1026	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005		16	18616		297856		297856		321684	
				шт.							23828		
217	223	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	815,17	2,37	815	2	70	536	1459	
				шт.		743,06	0,71	743	1		108		
218	225	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2570,37	88,94	7711	267	891	4753	13461	
				шт.		2184,42	16,16	6553	48		997		
219	226	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		3	1259		3777		3777		4079	
				шт.							302		
220	227	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	720,11	2,37	720	2	70	467	1282	
				шт.		648	0,71	648	1		95		
221	228	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО QITY EnErgY	Клапан подпиточный соленоидный д=15		1	32267,86		32268		32268		34849	
				шт.							2581		
222	229	Е11-180401-0109 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка		1	50066,72	1235,13	50067	1235	32596	12077	67115	
				бак		16235,89	537,4	16236	537		4971		
223	230	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		1	561,05	0,6	561	1	17	392	1029	
				шт.		543,54	0,32	544	0		76		
224	231	С123-041010-0201	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение RP 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002		1	192483		192483		192483		207882	
				шт.							15399		
225	232	Е11-160601-0301	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка		1	4032,42	88,84	4032	89	1081	2084	6606	
				шт.		2862,54	32,32	2863	32		489		
226	234	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	720,11	2,37	720	2	70	467	1282	
				шт.		648	0,71	648	1		95		
227	236	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	1796,91	0	1797	0	68	1245	3285	
				шт.		1729,37	0	1729	0		243		
228	237	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО QITY EnErgY	Прессостат KPI 35		1	20303,57		20304		20304		21928	
				шт.							1624		
229	238	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	2570,37	88,94	5141	178	594	3169	8974	
				шт.		2184,42	16,16	4369	32		665		
230	239	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		2	1259		2518		2518		2719	
				шт.							201		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	240	Е11-180801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте		2	2819,69	164,13	5639	328	0	3884	10285	
				теплообменник		2655,56	41,61	5311	83		762		
232	241	С123-051101-0111	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью от 100 кВт до 125 кВт, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, TMAX 150°С, DN 32		2	295565		591130		591130		638420	
				шт.							47290		
233	242	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	24660,72	460,6	24661	461	3593	14959	42789	
				насос		20607,21	168,85	20607	169		3170		
234	243	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО DAnwill.Kz	Насосы циркуляционные модели WILO TOP-S		1	26590,18		26590				26590	
				шт.						26590			
			Отпускная цена			26590		26590					
			Сметная стоимость оборудования					*26590*					
235	244	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		2	815,17	2,37	1630	5	139	1071	2917	
				шт.		743,06	0,71	1486	1		216		
236	247	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2600,51	119,08	5201	238	594	3192	9065	
				шт.		2184,42	32,32	4369	65		671		
237	248	С123-041001-5404	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 33423-2015		1	4614		4614		4614		4983	
				шт.							369		
238	249	С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005		1	3994		3994		3994		4314	
				шт.							320		
239	250	Ц13-370101-0204	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении		1	57866,43	3543,41	57866	3543	12441	31263	96260	
				шт.		41882,4	1538,33	41882	1538		7130		
240	251	5104-0207-0201 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели пароводяные систем теплоснабжения двухходовые модели ПП1-6-2-2, номинальная теплопроизводительность 0,68 МВт, площадь поверхности нагрева 6,3 м2, давление греющего пара 0,2 МПа, количество латунных трубок 68 штук, диаметр корпуса 325 мм, длина корпуса 2000 мм ГОСТ 28679-90		1	452112		452112				452112	
				комплект						452112			
			Отпускная цена			452112		452112					
			Сметная стоимость оборудования					*452112*					
			Итого по разделу: 27. Тепловой пункт									4084007	
			ИТОГО:					16155559	151491	11663045	2826180	20461977	
								3862310	62944	478702	1480237		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							478702			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		239799					
			Итого с временными									20701784	
			Зимние удорожания			1,35 %		273012					
			Итого с зимними удорожаниями									20974796	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		409922					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21384718	
			НДС			12 %		2566166					
			Итого с НДС									23950884	
			Тендерная скидка									-2 395 088	
			Итого за вычетом тендерной скидки									21 555 796	
			В том числе НДС-12%									2 309 550	

Заказчик:
Главный специалист отдела

Технический надзор:
Инженер-технадзор ТОО Инженерно-

Подрядчик:
Директор

Авторский надзор:
ТОО "Энергохолдинг LTD"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

строительство соц объектов
(ознакомлен)
Жиналі Қ.А.

производственный центр «Альянс»
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)
Инженер-сметчик
Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

ТОО "Global Construction kz"
Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)
Прораб
ТОО "Global Construction kz"
Евглевский В.В.
(ответственный за указанные объемы работ)

Павлетов М.В.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
Сметный отдел
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра (Павильоны 1-5)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 25.05.2020г**

Акт выполненных работ № 6

за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-4 Конструкции деревянные

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Стойки, вертикальные связи лист 2										
1	1	1110-0105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	5,6	112009,14	1543,44	627251	8643	459576	117333	804151	
			НР - 90%; СП - 8%			28398,50	701,87	159032	3930		59567		
2	2	2107-0201-0207	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,52	73572,00	--	185401	--	185401	--	200234	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		14832		
3	4	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,48094	269968,00	--	129838	--	129838	--	140225	**Россия, Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		10387		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 144 610	
			РАЗДЕЛ 2.Огнезащита конструкций										
4	5	1110-0116-0205	**Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами**	м2 покрытия	525,5	45,25	0,30	23780	158	19093	3322	29270	
			НР - 90%; СП - 8%			8,62	0,16	4529	85		2168		
5	6	1110-0115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	525,5	315,22	2,93	165647	1538	142682	15971	196147	
			НР - 90%; СП - 8%			40,77	1,44	21427	755		14529		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									225 417	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 370 027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				184 987					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10 340				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					4 770				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						936 590			
			- Накладные расходы	тенге							136 626		
			- Сметная прибыль	тенге							101 483		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		16 440					
			Итого с временными									1 386 467	
			Зимние удорожания			1,35 %		18 717					
			Итого с зимними удорожаниями									1 405 185	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28 104					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 433 288	
			Итого в текущих ценах 2020 года									1 433 288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		171 995					
			Итого с НДС									1 605 283	
			Тендерная скидка									-160 528	
			Итого за вычетом тендерной скидки									1 444 755	
			В том числе НДС-12%									154 795	

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства соц.объектов

Жиенәлі Қ.А.
(ознакомлен)

Сметный отдел

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Евгаевский В.В.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "Энергохолдинг LTD"

Давлетов М.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)