Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра (Павильоны 1-5)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 25.05.2020г**

Акт выполненных работ № 10

за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-9 Электроснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 46. Дефектный акт										
1	1	Е12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**		262	66,11	0	17321	0	0	12471	32175	
				шт.		66,11	0	17321	0		2383		
2	2	Е11-460601-0801	**Гаражи индивидуальные металлические. Разборка с вывозкой / демонтаж ВРУ и шкафа силового**		3	46961,44	6922,64	140884	20768	0	93570	253211	
				гараж		40038,8	3280,63	120116	9842		18756		
3	3	Е12-170101-0706	**Электросчетчики. Демонтаж / Осветительные щитки, пускатели магнитные, посты управления кнопочные**		15	349,68	1,69	5245	25	0	3769	9735	
				шт.		347,99	0,95	5220	14		721		
4	4	Е12-170101-0704	**Бра и плафоны. Демонтаж**		268	123,09	0,72	32989	194	0	23691	61214	
				шт.		122,37	0,41	32795	109		4534		
5	5	Е12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж / люстры**		2	216,26	1,93	433	4	0	310	802	
				шт.		214,32	1,08	429	2		59		
6	6	Е12-170101-0403	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж**		220	155,2	0	34143	0	0	24583	63425	
				м		155,2	0	34143	0		4698		
7	7	Е12-170101-0404	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж**		120	177,95	0	21354	0	0	15375	39667	
				м		177,95	0	21354	0		2938		
8	8	Е12-170101-2701	**Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов / Демонтаж и монтаж оптико-распределительных коробок**		4	7806,9	0	31228	0	0	22484	58008	
				шт.		7806,9	0	31228	0		4297		
			Итого по разделу: 46. Дефектный акт									518237	
			Раздел: 47. ВРУ										
9	9	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу**		1	28598	3770,01	28598	3770	18112	5994	37360	
				шт.		6716	1609,25	6716	1609		2767		
10	10	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**		1	236158		236158				236158	
				шт.						236158			
			Отпускная цена			236158		236158					
			Сметная стоимость оборудования					*236158*					
11	11	Ц13-080303-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании**		2	4010,33	7,97	8021	16	665	5285	14370	
				шт.		3670	0	7340	0		1064		
12	12	С123-070206-0110	**Переключатели кулачковые модели ПКП32-22 /О, положений "1-2", 32 А, 2Р/400 В**		1	7259		7259		7259		7840	
				шт.							581		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании		6	1962,74	2,72	11776	16	558	8065	21429	
				шт.		1867	0	11202	0		1587		
14	14	С123-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3		6	1237		7422		7422		8016	
				шт.							594		
15	15	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1575,7	87,69	3151	175	55	2160	5736	
				шт.		1460,73	39,25	2921	79		425		
16	16	С123-070501-0601	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		2	28209		56418		56418		60931	
				шт.							4513		
17	17	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		6	4514,66	431,84	27088	2591	5105	14757	45193	
				шт.		3232	184,06	19392	1104		3348		
18	18	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2015		6	2345		14070		14070		15196	
				шт.							1126		
19	19	Ц13-080103-1601 Изм. и доп. вып. 17	Конденсатор статический, масса до 15 кг. Монтаж на установленных конструкциях		6	3592,7	318,51	21556	1911	253	14471	38909	
				шт.		3232	117,75	19392	707		2882		
20	20	С124-040207-3925	Конденсатор КТИ ГОСТ Р 51177-2017		6	246		1476		1476		1594	
				шт.							118		
21	21	Ц13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям		4	213,91	25,63	856	103	76	514	1479	
				м		169,29	9,21	677	37		110		
22	22	С123-070222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78		1	22112		22112		22112		23881	
				шт.							1769		
23	23	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене		1	22920,6	2736,21	22921	2736	15147	4446	29556	
				шт.		5037	1138,25	5037	1138		2189		
24	24	5108-0401-0732 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3054-21У3 ГОСТ 30011.1-2012		1	164503		164503				164503	
				шт.						164503			
			Отпускная цена			164503		164503					
			Сметная стоимость оборудования					*164503*					
25	25	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	5426,73	115,01	10853	230	4255	4641	16735	
				шт.		3184	39,25	6368	79		1240		
26	26	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2950,29	22,32	11801	89	5344	4585	17697	
				шт.		1592	0	6368	0		1311		
27	27	Ц13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям		3	213,91	25,63	642	77	57	386	1109	
				м		169,29	9,21	508	28		82		
28	28	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5426,73	115,01	5427	115	2128	2321	8367	
				шт.		3184	39,25	3184	39		620		
29	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2950,29	22,32	11801	89	5344	4585	17697	
				шт.		1592	0	6368	0		1311		
30	30	Ц13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям		3	213,91	25,63	642	77	57	386	1109	
				м		169,29	9,21	508	28		82		
			Итого по разделу: 47. ВРУ									774865	
			Раздел: 48. ЩО1										
31	31	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	6492,16	185,82	6492	186	1269	3683	10989	
				шт.		5037	78,5	5037	79		814		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С123-070201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 / Щиток осветительный навесного исполнения, IP31, 380В, на 24 модуля, размером 395x310x120 мм, в составе вводный автомат с комбинированным расцепителем, кривая отключения B-BKN-380B, 3p, 25A; групповые автоматы с комбинированным расцепителем, кривая отключения B-BKN-220B, 1p, 10A - 5 шт, RKP, 220B, 1P+N, 25A, I=30MA - 4 шт, Комплект шин 3L-N-PE		1	16193		16193		16193		17488	
				шт.							1295		
33	33	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	2950,29	22,32	29503	223	13360	11462	44243	
				шт.		1592	0	15920	0		3277		
34	34	Ц13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям		3	213,91	25,63	642	77	57	386	1109	
				м		169,29	9,21	508	28		82		
			Итого по разделу: 48. ЩО1									73829	
			Раздел: 49. ЩОА1, ЩОА3, ЩОА5										
35	35	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями		3	6492,16	185,82	19476	557	3808	11049	32968	
				шт.		5037	78,5	15111	236		2442		
36	36	С123-070201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 / Щиток осветительный навесного исполнения, IP31, 380В, на 18 модулей, размером 265x440x120 мм, в составе вводный автомат с комбинированным расцепителем, кривая отключения B-BKN-380B, 1p, 16A; групповые автоматы с комбинированным расцепителем, кривая отключения B-BKN-220B, 1p, 10A - 4 шт, Комплект шин 3L-N-PE		3	16193		48579		48579		52465	
				шт.							3886		
37	37	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		15	2950,29	22,32	44254	335	20040	17194	66364	
				шт.		1592	0	23880	0		4916		
38	38	Ц13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям		9	213,91	25,63	1925	231	171	1157	3328	
				м		169,29	9,21	1524	83		247		
			Итого по разделу: 49. ЩОА1, ЩОА3, ЩОА5									155125	
			Раздел: 50. ЩО3										
39	39	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	6492,16	185,82	6492	186	1269	3683	10989	
				шт.		5037	78,5	5037	79		814		
40	40	С123-070201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 / Щиток осветительный навесного исполнения, IP31, 380В, на 48 модулей (шаг 1-го модуля 18 мм), в составе вводный автомат с комбинированным расцепителем, кривая отключения B-BKN-380B, 3p, 40A; групповые автоматы с комбинированным расцепителем, кривая отключения B-BKN-220B, 1p, 10A - 6 шт, RKP, 220B, 1P+N, 25A, I=30MA - 7 шт, Комплект шин 3L-N-PE		1	16193		16193		16193		17488	
				шт.							1295		
41	41	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5426,73	115,01	5427	115	2128	2321	8367	
				шт.		3184	39,25	3184	39		620		
42	42	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		13	2950,29	22,32	38354	290	17368	14901	57515	
				шт.		1592	0	20696	0		4260		
43	43	Ц13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям		3	213,91	25,63	642	77	57	386	1109	
				м		169,29	9,21	508	28		82		
			Итого по разделу: 50. ЩО3									95468	
			Раздел: 51. ЩО5										
44	44	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	6492,16	185,82	6492	186	1269	3683	10989	
				шт.		5037	78,5	5037	79		814		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С123-070201-0703	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 / Щиток осветительный навесного исполнения, IP31, 380В, на 24 модулей, размером 395x310x120 мм, в составе вводный автомат с комбинированным расцепителем, кривая отключения B-BKN-380B, 3p, 25A; групповые автоматы с комбинированным расцепителем, кривая отключения B-BKN-220B, 1p, 10A - 4 шт, RKP, 220B, 1P+N, 25A, I=30MA - 5 шт, Комплект шин 3L-N-PE**	шт.	1	16193		16193		16193	1295	17488	
46	46	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	2950,29	22,32	29503	223	13360	11462	44243	
						1592	0	15920	0		3277		
47	47	Ц13-080502-1602	**Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям**	м	3	213,91	25,63	642	77	57	386	1109	
						169,29	9,21	508	28		82		
			Итого по разделу: 51. ЩО5									73829	
			Раздел: 52. Светильники										
48	48	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1875,5	178,5	1876	179	18	1265	3392	
						1679	78,5	1679	79		251		
49	49	С123-070203-0607	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	шт.	1	12494		12494		12494	1060	13494	
50	50	С123-070101-2202	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	1	4476		4476		4476	358	4834	
51	51	Ц13-080305-0309 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	шт.	1	1312,51	57,04	1313	57	63	863	2349	
						1192,09	6,28	1192	6		174		
52	52	С123-070101-0109	**Светильники для местного освещения, тип НКП03У-60-001УХЛ4 ГОСТ 17677-82 / Лампа местного освещения 36В, 40 Вт, Е27**	шт.	1	4269		4269		4269	342	4611	
53	53	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600X600X350 мм. Установка**	шт.	1	4879,48	1437,99	4879	1438	83	2872	8371	
						3358	630,27	3358	630		620		
54	54	Ц13-100905-0501	**Установка программного обеспечения. Конфигурация и настройка**	шт.	1	89040	0	89040	0	0	64109	165401	
						89040	0	89040	0		12252		
55	55	С123-070203-0206	**Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯРТ-DCM-30 / Ящик управления освещением 380В, 25А, с автоматическим управлением от программатора**	шт.	1	87873		87873		87873	7030	94903	
56	56	Ц13-080305-0408 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	282	5957,54	1521,09	1680025	428946	498249	753531	2628241	
						2669,61	1041,64	752830	293741		194685		
57	57	С123-070106-1303	**Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	282	37099		10461918		10461918	836953	11298871	
58	58	Ц13-100411-0215	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования**	шт.	12	3271,66	0	39260	0	476	27924	72559	
						3232	0	38784	0		5375		
59	59	С123-080304-0701	**Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	12	27476		329712		329712	26377	356089	
60	60	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	3	615,23	4,28	1846	13	20	1309	3407	
						604,44	1,57	1813	5		252		
61	61	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	135	597,72	3,51	80693	474	3153	55640	147239	
						570,86	1,57	77066	212		10907		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	С123-070220-0523	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		3	724		2172		2172		2346	
				шт.							174		
63	63	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		135	526		71010		71010		76691	
				шт.							5681		
64	64	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		40	503,54	3,51	20142	140	525	14068	36947	
				шт.		486,91	1,57	19476	63		2737		
65	65	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		40	503,54	3,51	20142	140	525	14068	36947	
				шт.		486,91	1,57	19476	63		2737		
66	66	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		10	563,99	3,4	5640	34	65	3998	10409	
				шт.		554,07	1,18	5541	12		771		
67	67	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		40	285		11400		11400		12312	
				шт.							912		
68	68	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		40	303		12120		12120		13090	
				шт.							970		
69	69	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		10	235		2350		2350		2538	
				шт.							188		
70	70	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207		230	39		8970		8970		9688	
				шт.							718		
			Итого по разделу: 52. Светильники									15004729	
			Раздел: 53. Кабели										
71	71	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		1290	114,89	1,75	148211	2262	24817	87943	255046	
				м		93,9	0,79	121131	1013		18892		
72	72	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		1080	135,43	3,51	146267	3788	24165	86407	251288	
				м		109,55	1,57	118314	1696		18614		
73	73	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		100	191,17	7,02	19117	702	2766	11494	33060	
				м		156,5	3,14	15650	314		2449		
74	74	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		5	331,51	21,92	1658	110	296	937	2802	
				м		250,4	9,81	1252	49		208		
75	75	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		5	701,32	35,08	3507	175	592	2028	5978	
				м		547,75	15,7	2739	79		443		
76	76	С123-060145-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0051	5806844		29615		29615		31984	
				км							2369		
77	77	С123-060145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0051	2993796		15268		15268		16490	
				км							1221		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	С123-060145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0816	1155330		94275		94275		101817	
				км							7542		
79	79	С123-060145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,153	516993		79100		79100		85428	
				км							6328		
80	80	С123-060145-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0204	746786		15234		15234		16453	
				км							1219		
81	81	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,9486	321269		304756		304756		329136	
				км							24380		
82	82	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,2036	206759		248855		248855		268764	
				км							19908		
83	83	С123-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1122	153822		17259		17259		18640	
				км							1381		
84	84	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		2330	417,39	15,05	972519	35074	135226	584841	1681948	
				м		344,3	4,32	802219	10060		124589		
85	85	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		210	547,08	34,73	114887	7293	12286	70581	200305	
				м		453,85	12,95	95309	2720		14837		
86	86	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		2399,9	90		215991		215991		233270	
				м							17279		
87	87	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		133,9	140		18746		18746		20246	
				м							1500		
88	88	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм		5,15	194		999		999		1079	
				м							80		
89	89	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		77,25	91		7030		7030		7592	
				м							562		
90	90	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		100	622,49	24,55	62249	2455	37884	16397	84937	
				м		219,1	8,63	21910	864		6292		
91	91	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		100	522,33	60,31	52233	6031	25858	16203	73911	
				м		203,45	21,59	20345	2159		5475		
92	92	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		40	4927,56	196,01	197102	7840	132922	42713	259000	
				шт.		1408,5	74,58	56340	2983		19185		
93	93	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола		480	408,55	53,29	196106	25581	57845	87505	306299	
				м		234,75	18,45	112680	8855		22689		
94	94	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		1	338,12	27,57	338	28	29	210	592	
				м		281,7	9,81	282	10		44		
95	95	С121-050112-0103	Листы медные горячекатаные из меди марок М1, М2 и М3, толщиной от 5,0 мм до 10,0 мм ГОСТ 1173-2006		0,00157	3497373		5491		5491		5930	
				т							439		
96	96	Ц13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям		1	213,91	25,63	214	26	19	129	370	
				м		169,29	9,21	169	9		27		
97	97	С121-050112-0103	Листы медные горячекатаные из меди марок М1, М2 и М3, толщиной от 5,0 мм до 10,0 мм ГОСТ 1173-2006		0,0019625	3497373		6864		6864		7413	
				т							549		
98	98	С12021# Тех.часть таб.7, п.7.7	Горячее цинкование		0,0019625	18434		36		36		39	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				тн							3		
			Итого по разделу: 53. Кабели									4299817	
			Раздел: 54. КЛ 0,4 кВ										
99	99	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		91,8	2012,78	0	184773	0	0	133037	343235	
				м3 грунта		2012,78	0	184773	0		25425		
100	100	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		61,2	1049,76	0	64245	0	0	46257	119342	
				м3 грунта		1049,76	0	64245	0		8840		
101	101	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		350	534,53	437,57	187087	153151	0	73790	281747	
				м кабеля		96,96	195,86	33936	68550		20870		
102	102	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		10,2	1670		17034		17034		18397	
				м3							1363		
103	103	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		350	468,77	371,81	164068	130132	0	66372	248875	
				м кабеля		96,96	166,42	33936	58247		18435		
104	104	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		2,79	23646		65972		65972		71250	
				1000 шт.							5278		
105	105	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		4,8	22012,42	1080,31	105660	5185	75359	19603	135283	
				м3		5232,32	439,73	25115	2111		10021		
106	106	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		16	13033,68	7007,84	208539	112125	18508	88308	320595	
				шт.		4869,1	2796,56	77906	44745		23748		
107	107	С123-070106-0510	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, световой поток 16600 лм		16	98305		1572880		1572880		1698710	
				шт.							125830		
108	108	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		16	30111,12	10020,99	481778	160336	31138	258667	799681	
				опора		18144	4309,77	290304	68956		59236		
109	109	С124-010202-0723	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.55 ГОСТ 32948-2014 / Опора металлическая Н=6,0 м с кронштейном для установки одного консольного светильника		16	20074		321184		321184		346879	
				шт.							25695		
110	110	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,32	742661,14	1441,14	237652	461	209610	20016	278281	
				т		86188	685,71	27580	219		20613		
111	111	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		350	389,09	165,22	136182	57827	16139	59632	211479	
				м кабеля		177,76	58,87	62216	20606		15665		
112	112	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		30	362,24	156,27	10867	4688	1331	4698	16810	
				м кабеля		161,6	55,9	4848	1677		1245		
113	113	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,3876	296847		115058		115058		124263	
				км							9205		
			Итого по разделу: 54. КЛ 0,4 кВ									5014827	
			ИТОГО:					21045676	1182441	15807662	3068017	26010726	
								3654910	606219	400661	1897040		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							400661			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		307321					
			Итого с временными									26318049	
			Зимние удорожания			1,35 %		349885					
			Итого с зимними удорожаниями									26667934	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		525345					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27193279	
			НДС			12 %		3263193					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**30456472**	
			Тендерная скидка									**-3 045 647**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**27 410 825**	
			В том числе НДС-12%									**2 936 874**	

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства соцобъектов
Жиенәлі К.А.
(фамилия)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметный отдел
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"
Евглевский В.В.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "Энергохолдинг LTD"
Павлетов М.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Global Construction kz"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, турксибский район, г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Здание центра (Павильоны 1-5)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №46 от 25.05.2020г

Акт выполненных работ № 11

за август 2020 (месяц, год) на № 7-1-10 Генплан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ведомость проездов, площадок и дорожек										
1	11	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		192,924	1262,77	3,13	243618	604	200259	30960	296544	
				м2 покрытия		221,62	1,27	42755	245		21966		
2	12	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		192,924	394,84	0	76175	0	62398	9919	92981	
				м2 покрытия		71,41	0	13777	0		6888		
3	13	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**		15,812	1542,23	34,07	24385	539	9190	10720	37914	
				м бортового камня		926,94	14,73	14657	233		2808		
4	14	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		0,712	48540		34538		34538		37301	
				м3							2763		
			Итого по разделу: 1. Ведомость проездов, площадок и дорожек									464740	
			ИТОГО:					378716	1143	306385	51599	464740	
								71189	478		34425		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		5577					
			Итого с временными									470318	
			Зимние удорожания			1,35 %		6349					
			Итого с зимними удорожаниями									476667	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9533					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									486200	
			НДС			12 %		58344					
			Итого с НДС									544545	
			Тендерная скидка									54 455	
			Итого за вычетом тендерной скидки									490 091	
			В том числе НДС-12%									52 510	

Заказчик:
Главный специалист отдела ККМ строительства соц объектов
_____ Жиенәлі Қ.А.
(ознакомлен)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" ММ ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-заказчик
Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Кенебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"
_____ Евтеевский В.В.
(ответственный за физические объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "Энергоаудит LTD"
_____ Давлетов М.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)