Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "ТОП Геодезия"
Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Авторский надзор: ТОО "Project Building"
Договор: №126 от 27 сентября 2023 года
Наименование стройки: Строительство инженерно-инфраструктурных сетей школы, по улице № 42 в административно-деловом центре города Туркестан

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	338223	№ 126	2023-09-27	ОБ	467004028	ТОО	17
		№2	2024-03-28				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2023 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**115 069 551,80**	**5 137 178,39**							**616 461,41**	**5 753 639,80**
Удержание аванса 30%	**34 520 865,54**	**1 541 153,52**							**184 938,42**	**1 726 091,94**
Всего по стройке:	**80 548 686,26**	**3 596 024,88**							**431 522,99**	**4 027 547,86**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Заместитель руководителя _____ **Мауленов Д.**

Главный специалист _____ **Дуйсенбай Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Project Building"

_____ **Хамитов Д.К.**

_____ **Оразалин К.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ТОП Геодезия"

Директор _____ **Муханов А.**

Инженер-эксперт _____ **Джумашев Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е.К.**

...ческий надзор: ТОО "ТОП Геодезия"
...дрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Авторский надзор: ТОО "Project Building"
Договор: №126 от 27 сентября 2023 года

АКТ №2
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2024 г
"Строительство инженерно-инфраструктурных сетей школы, по улице № 42 в административно-деловом центре города Туркестан"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №4-2 Электроснабжение									
			РАЗДЕЛ 3. Сети-0,4кВ									
			Фундамент под КТПГ									
1	27	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**4,63**	**3832,85**	**27,44**	**17746**	**127**	**15338**	**2141**	**21478**
						492,55	**4,72**	**2281**	**22**		**1591**	
2	28	С1217-606-0201 217-606-0201 РСНБ РК 2022	**Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,0010776**	**973152,00**	**--**	**1049**	**--**	**1049**	**--**	**1133**
						--	**--**	**--**	**--**		**84**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**18795**	**127**	**16387**	**2141**	**22611**
								2281	**22**	**--**	**1675**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**18795**				
			Материалы	тенге				**15339**				
			Всего заработная плата	тенге					**2303**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1049**				
			Накладные расходы	тенге				**2141**				
			Сметная прибыль	тенге				**1675**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**22611**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	тенге					**2303**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**22611**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	тенге					**2303**			
			Локальная смета №6-2 Наружные сети газоснабжение									
			Газоснабжение наружные сети среднего давления (подземный)									
			Земляные работы									

		E11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^3 грунта	73,332	210,45	197,29	15433	14468	--	3686	20648
						13,16	56,64	965	4154		1530	
4	2	E11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,268	4325,89	--	9811	--	--	7064	18225
						4325,89	--	9811	--		1350	
5	3	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	53,316108	55,87	55,87	2979	2979	--	730	4005
						--	19,01	--	1014		296	
6	4	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	13,329027	1532,49	--	20427	--	--	14707	37945
						1532,49	--	20427	--		2811	
7	5	E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	66,645135	121,25	101,07	8081	6736	220	2191	11094
						16,88	28,78	1125	1918		822	
8	6	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	66,645135	272,05	122,66	18131	8175	--	10139	30532
						149,39	61,92	9956	4127		2262	
9	7	E11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	6,75	6374,46	264,05	43028	1782	28773	12900	60403
						1847,91	82,56	12473	557		4474	
		Трубопровод										
10	8	E11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,09	651790,39	283004,97	58661	25470	--	41531	108208
						368785,42	97336,56	33191	8760		8015	
11	9	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	90,9	3536,00	--	321422	--	321422	--	347136
						--	--	--	--		25714	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении								
			шт.	2	2063,48	268,48	4127	537	--	3557	8299
					1795,00	1,65	3590	3		615	
13 11	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм									
			шт.	2	4178,00	--	8356	--	8356	--	9024
					--	--	--	--		668	
14 12	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
			км трубопровода	0,008	1004149,04	172212,66	8033	1378	1066	6114	15279
					698630,40	73319,70	5589	587		1132	
15 13	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм									
			м	8	4372,00	--	34976	--	34976	--	37774
					--	--	--	--		2798	
16 14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка									
			т фасонных частей	0,0116	1829598,44	754099,55	21223	8747	2249	13166	37141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			881638,89	264864,22	10227	3072		2751	
17 15	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм									
			шт.	4	2604,00	--	10416	--	10416	--	11249
					--	--	--	--		833	
18 16	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм									
			шт.	1	730,00	--	730	--	730	--	788
					--	--	--	--		58	
19 17	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм									
			шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
					--	--	--	--		85	
20 18	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2									
			$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,9493	958,42	1,70	2827	5	591	1787	4983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			756,52	0,89	2231	3		369	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	90	956,03	--	86043	--	1549	82804	182355
						938,82	--	84494	--		13508	
22	20	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,09	43721,08	28147,48	3935	2533	--	1275	5627
						15573,60	7656,87	1402	689		417	
23	21	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	90	34,00	--	3060	--	3060	--	3305
						--	--	--	--		245	
24	22	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	90	9,24	0,93	832	83	--	569	1512
						8,31	0,47	748	42		112	
25	23	С1243-123-0102 243-123-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х2,5 (ок)-0,6	км	0,09	214927,00	--	19343	--	19343	--	20890
						--	--	--	--		1547	
		Переход										
26	24	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею/Футляр/	км трубопровода	0,006	795095,57	369586,87	4771	2218	--	3212	8622
						425508,70	115263,06	2553	692		639	
27	25	С1241-201-0417 241-201-0417 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	6	9652,00	--	57912	--	57912	--	62545
						--	--	--	--		4633	
28	26	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	2615,43	12,57	15693	75	3673	11849	29745
						1990,76	4,01	11945	24		2203	
		Выход из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст Д110/Д108 (1шт)										

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1004149,04	172212,66	3012	517	399	2293	5729
				698630,40	73319,70	2096	220		424	
С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3	4372,00	--	13116	--	13116	--	14165
				--	--	--	--		1049	
Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2063,48	268,48	6190	805	--	5336	12448
				1795,00	1,65	5385	5		922	
С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4178,00	--	4178	--	4178	--	4512
				--	--	--	--		334	
С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3737,00	--	3737	--	3737	--	4036
				--	--	--	--		299	
С1241-210-0622 241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	8935,00	--	8935	--	8935	--	9650
				--	--	--	--		715	
С1235-202-0105 235-202-0105 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	2,2	5164,00	--	11361	--	11361	--	12270
				--	--	--	--		909	
С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм/ГИЛЬЗА/	м	1,6	5158,00	--	8253	--	8253	--	8913
				--	--	--	--		660	
Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,017	958,42	1,70	975	2	204	616	1719
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			756,52	0,89	769	1		127	
	Опора под трубопровод (1шт)									
Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,112	4627,17	--	518	--	--	373	962
				4627,17	--	518	--		71	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,1055906	33952,73	2661,36	3585	281	2384	903	4847
						8709,57	688,95	920	73		359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	38	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,048174	62795,50	12933,93	3025	623	499	1438	4820
						39510,43	3756,53	1903	181		357	
41	39	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,048174	1089090,00	--	52466	--	52466	--	56663
						--	--	--	--		4197	
42	40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,02	143,04	3,26	146	3	64	55	217
						77,48	0,46	79	--		16	
43	41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,02	250,95	4,79	256	5	159	64	346
						90,60	0,93	92	1		26	
			Врезка с муфтой в действующую газопровод									
44	42	Е11-240204-0106 1124-0204-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Газопроводы действующие полиэтиленовые диаметром 200 мм. Отключение	отключение	1	25819,10	7713,05	25819	7713	2659	15293	44401
						15447,49	--	15447	--		3289	
45	43	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3850,70	480,57	11552	1442	--	10043	23323
						3370,13	11,32	10110	34		1728	
46	44	С1241-209-0343 241-209-0343 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x110x200 мм	шт.	1	21384,00	--	21384	--	21384	--	23095
						--	--	--	--		1711	
47	45	С1241-211-0614 241-211-0614 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	12205,00	--	24410	--	24410	--	26363

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					--	--	--	--		1953	
	46	**Е11-240108-0304 1124-0108-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**33605,47**	**8514,22**	**33605**	**8514**	**1304**	**26734**	**65166**
					23787,47	**3216,25**	**23787**	**3216**		**4827**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	47	**С1242-208-0908 242-208-0908 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100**	**шт.**	**1**	**196000,00**	**--**	**196000**	**--**	**196000**	**--**	**211680**
					--	**--**	**--**	**--**		**15680**	
50	48	**С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**3**	**3737,00**	**--**	**11211**	**--**	**11211**	**--**	**12108**
					--	**--**	**--**	**--**		**897**	
51	49	**С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**1,3**	**3536,00**	**--**	**4597**	**--**	**4597**	**--**	**4965**
					--	**--**	**--**	**--**		**368**	
		Шкафной газорегуляторный пункт									
52	50	**Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**46103,92**	**1578,70**	**46104**	**1578**	**19862**	**24715**	**76485**
					24664,42	**555,21**	**24664**	**555**		**5666**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	51	**513-302-0250 513-302-0250 РСНБ РК 2022**	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ50Н/45 без ГО с катушкой ДУ100**	**шт.**	**1**	**976822,00**	**--**	**976822**	**--**		**--**	**976822**
					--	**--**	**--**	**--**	**976822**	**--**	
54	52	**Е11-190401-0102 1119-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 прим.**	**Счетчик газа турбинный, диаметр 80 мм. Установка**	**регулятор**	**1**	**27914,07**	**1037,48**	**27914**	**1038**	**9708**	**17142**	**48661**
					17167,99	**323,87**	**17168**	**324**		**3604**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	53	**С1245-803-0201 245-803-0201 РСНБ РК 2022 прим.**	**Шкаф защитный для газового счетчика**	**шт.**	**1**	**5126,00**	**--**	**5126**	**--**	**5126**	**--**	**5536**
					--	**--**	**--**	**--**		**410**	
56	54	**Счет-фактура**	**Узел учета расхода газа на базе счетчика газа турбинного G160 DN80 с электронным корректором газа ELCOR**	**шт.**	**1**	**1174776,79**	**--**	**1174777**	**--**		**--**	**1174777**
					--	**--**	**--**	**--**	**1174777**	**--**	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Е11-190801-0102 1119-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 100 мм. Установка	фильтр	1	21579,88 10183,68	723,47 161,94	21580 10184	724 162	10672	10139 2537	34256
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	56	С1242-404-0109 242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	70622,00 --	-- --	70622 --	-- --	70622	-- 5650	76272
59	57	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0153	1829598,44 881638,89	754099,55 264864,22	27993 13489	11537 4052	2967	17366 3629	48988
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	58	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4899,00 --	-- --	14697 --	-- --	14697	-- 1176	15873
61	59	С1241-114-0124 241-114-0124 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	1171,00 --	-- --	2342 --	-- --	2342	-- 187	2529
62	60	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6410,88 4479,97	234,16 117,94	12822 8960	468 236	3394	9104 1754	23680
63	61	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	88331,00 --	-- --	176662 --	-- --	176662	-- 14133	190795
			Рама под ГРПШ									
64	62	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,162	4627,17 4627,17	-- --	750 750	-- --	--	540 103	1393
65	63	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,162	33952,73 8709,57	2661,36 688,95	5500 1411	432 112	3657	1386 551	7436
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Монтаж опорных конструкций ГРПШ	т конструкций	0,066729	63433,63	12933,93	4233	863	734	1992	6723
				39510,43	3756,53	2636	251		498	
67 65 С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,066729	1041284,00	--	69484	--	69484	--	75043
				--	--	--	--		5559	
68 66 Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	3,54	143,04	3,26	506	12	220	190	752
				77,48	0,46	274	2		56	
69 67 Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	3,54	250,95	4,79	888	17	550	224	1201
				90,60	0,93	321	3		89	
	Молниезащита									
70 68 Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,208	2544,94	--	529	--	--	381	983
				2544,94	--	529	--		73	
71 69 Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,115	29451,35	1436,59	3387	165	2344	866	4594
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			7637,93	641,73	878	74		340	
72 70 Е11-330109-115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы.Установка	т	0,0505	256336,75	163235,38	12945	8244	239	5396	19808
				88358,40	45199,81	4462	2283		1467	
73 71 С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0505	1089090,00	--	54999	--	54999	--	59399
				--	--	--	--		4400	
74 72 Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,01	143,04	3,26	144	3	63	54	214
				77,48	0,46	78	--		16	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,011	250,95	4,79	254	5	157	64	343
						90,60	0,93	92	1		25	
			Заземление									
76	74	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	8384,16	282,31	50305	1694	36397	9260	64330
						2035,69	107,79	12214	647		4765	
77	75	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	1045,63	36,02	13593	468	9008	3081	18008
						316,66	12,48	4117	162		1334	
			Ограждение ГРПШ									
78	76	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	13,95	5535,13	1672,88	77215	23337	7855	66014	154688
						3299,17	711,19	46023	9921		11458	
79	77	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,075026	1089090,00	--	81710	--	81710	--	88247
						--	--	--	--		6537	
80	78	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Изготовление панели ограждении. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1392768	102621,27	19713,49	14293	2746	242	7801	23861
						81168,05	4,72	11305	1		1767	
81	79	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1166778	1041284,00	--	121495	--	121495	--	131215
						--	--	--	--		9720	
82	80	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м^2	20,925	1066,00	--	22306	--	22306	--	24090
						--	--	--	--		1784	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1983,69	51,27	1984	51	531	1664	3940
						1402,22	8,02	1402	8		292	
84	82	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Изготовление калитки. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0123188	102621,27	19713,49	1264	243	21	690	2110
						81168,05	4,72	1000	--		156	
85	83	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,010208	1041284,00	--	10629	--	10629	--	11479
						--	--	--	--		850	
86	84	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,05	1066,00	--	1119	--	1119	--	1209
						--	--	--	--		90	
87	85	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	10,47888	143,04	3,26	1499	34	653	564	2228
						77,48	0,46	812	5		165	
88	86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	10,47888	250,95	4,79	2630	50	1631	662	3555
						90,60	0,93	949	10		263	
89	87	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,8975	27383,84	11,75	51961	22	39599	11599	68645
						6503,23	--	12340	--		5085	
			Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер) (5шт)									
90	88	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	11428,04	3450,29	57140	17252	8599	37831	102569
						6257,72	1384,91	31289	6925		7598	
91	89	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0259524	1089090,00	--	28264	--	28264	--	30525
						--	--	--	--		2261	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	м^2	1,286865	286,08	6,52	368	8	161	138	547
						154,96	0,93	199	1		41	
93	91	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м^3	0,0748395	20075,33	1818,23	1502	136	1223	163	1798
						1915,71	480,24	143	36		133	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Опазновательные столбики									
94	92	Ц13-100901-1508 1310-0901-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	шт.	3	13490,69	1592,59	40472	4777	24929	7849	52187
						3588,52	700,81	10766	2102		3866	
95	93	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м^3	0,07425	19381,73	1818,23	1439	135	1162	162	1729
						1915,71	480,24	142	36		128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				4521914	171130	1708754	517466	5270405
								490430	57282	2151599	231021	
		Стоимость оборудования		тенге				2151599				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				2151599				
		Стоимость монтажных работ		тенге				109137				
		Материалы		тенге				70334				
		Всего заработная плата		тенге					32889			
			Накладные расходы	тенге				22034				
			Сметная прибыль	тенге				10494				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				141665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	тенге					32889			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2056722				
		Материалы		тенге				118749				
		Всего заработная плата		тенге					359995			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1476383				
			Накладные расходы	тенге				348711				
			Сметная прибыль	тенге				192434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2597867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	тенге					359995			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				22815				
		Материалы		тенге				1495				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего заработная плата		тенге					17277			
	Накладные расходы	тенге				11921				
	Сметная прибыль	тенге				2778				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				37514				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
	Сметная заработная плата	тенге					17277			
Стоимость сантехнических работ		тенге				181641				
Материалы		тенге				41792				
Всего заработная плата		тенге					137551			
	Накладные расходы	тенге				134800				
	Сметная прибыль	тенге				25315				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				341756				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
	Сметная заработная плата	тенге					137551			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5270401				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
	Сметная заработная плата	тенге					547712			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5293011**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				492711				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					171257			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					57304			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1725141		
	- Оборудование, инвентарь	тенге						2151599		
	- Накладные расходы	тенге							519607	
	- Сметная прибыль	тенге							232696	

Итого по АКТу	**Тенге**	**5 293 010,58**
В том числе оборудование	**Тенге**	**2 151 599,00**
Итого без оборудования	**Тенге**	**3 141 411,58**
Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**	**40 838,35**
Итого с временными	**Тенге**	**3 182 249,93**
Дополнительные затраты в зимнее время 0,31%	**Тенге**	**9 864,97**
Итого с дополнительными затрами	**Тенге**	**3 192 114,91**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**63 842,30**
Итого с оборудованием	**Тенге**	**5 407 556,20**
Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**	**5 137 178,39**
Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**	**616 461,41**
Стоимость строительства	**Тенге**	**5 753 639,80**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "ТОП Геодезия"
Джумашев Ж.К.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Project Building"
Оразалин К.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Байысбаев Е.К.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан

Заместитель руководителя **Мауленов Д.С.**

Главный специалист **Дуйсенбай Н.**