Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Площадь Республики, дом № 4, тел.: (727) 8 2620814** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**011240001633**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061140023749**
Договор (контракт)	Договор №46 от 22.05.2020г.	

Номер документа	Дата составления
22	**23.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом «Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями по адресу: ул. Физули 71, Турксибский район, г. Алматы			работа	1	60 767 714,20	60 767 714,20
				Итого	1	x	60 767 714,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бл / Кенебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2020

М.П.

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес:

Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули,71, Турксибский район, г.Алматы

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 года № 178

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за 23 декабря 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	25.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**405 037 135,20**	**54 256 887,68**							**6 510 826,52**	**60 767 714,2**

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы — **Караласов С.М.** _____

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Construction kz" — **Конебаев Б.К.** _____

Авторский надзор: ТОО "Энергохолдинг LTD" — **Давлетов М.Е.** _____

Технический надзор: ТОО Инженерно- производственный центр «Альянс» _____

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 46 от 25.05.2020г

Сумма по договору:	433 421 377,20 тенге
Сметная стоимость:	476 763 514,92 тенге
Скидка 10%:	43 342 137,72 тенге

РЕЕСТР № 4

актов выполненных работ за декабрь 2020 г. по объекту:

Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы

№ п.п.	№ акта	№ ЛС	№ОФ	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	15		1211000	Добавляемые работы	60 767 714,2	5 354 152,0
				Всего:	**60 767 714,20**	**5 354 152**

Составил: Мыктыбеков Ж.С. Мыктыбеков Ж.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями"**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра (Павильоны 1-5)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 25.05.2020г**

Акт выполненных работ №15

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **Дополнительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. -Отделка помещений - потолок, ригели Павильоны 1-5 лист 1.15-1.18										
1	76	E12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 19	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 20 мм	м2	1507,9	3587,56	35,04	5409678	52832	3000419	1728063	7708761	
						1562,72	28,95	2356428	43660		571019		
2	77	E11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	250	2883,23	19,27	720808	4818	290898	307568	1110647	
						1700,37	8,34	425093	2085		82270		
3	78	E11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	250	941,47	4,18	235367	1045	52912	130883	395550	
						725,64	1,49	181410	372		29300		
4	79	E11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	250	535,15	3,26	133787	814	38138	68596	218574	
						379,34	1,75	94835	438		16191		
5	80	E11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,4	21038,95	2313,94	8416	926	0	5742	15290	
						18725,01	1212	7490	485		1133		
6	81	C121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,408	16371		6679		6679	534	7214	
			Итого по разделу: 7. -Отделка помещений - потолок, ригели Павильоны 1-5 лист 1.15-1.18									9456036	
			Раздел: 8. /-ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ - стены и перегородки лист 1.15-1.18										
7	83	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм / 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	897,2	1305,68	20,54	1171452	18424	131518	740356	2064752	
						1138,55	7,54	1021509	6763		152945		
8	84	E11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	993	410,46	1,06	407586	1048	70375	242447	702036	
						338,53	0,57	336163	569		52003		
9	85	E11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	993	208,76	0,44	207295	434	30290	127299	361362	
						177,82	0,24	176571	234		26768		
10	87	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм / 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	529,017	1305,68	20,54	690724	10864	77547	436537	1217442	
						1138,55	7,54	602313	3988		90181		
11	88	E11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2060,217	410,46	1,06	845636	2175	146010	503015	1456543	
						338,53	0,57	697451	1181		107892		
12	89	E11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2060,217	208,76	0,44	430084	901	62845	264113	749733	
						177,82	0,24	366338	486		55536		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	90	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		30	762,16	4,18	22865	125	6349	11833	37474	
			м2 отделываемой поверхности			546,33	1,49	16390	45		2776		
14	91	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		30	410,46	1,06	12314	32	2126	7325	21210	
			м2 окрашиваемой поверхности			338,53	0,57	10156	17		1571		
15	92	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		30	208,76	0,44	6263	13	915	3846	10917	
			м2 окрашиваемой поверхности			177,82	0,24	5334	7		809		
16	93	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		32,6	4023,9	37,75	131179	1230	71908	42264	187318	
			м2 поверхности облицовки			1780,38	20,23	58040	660		13875		
17	94	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		33,4	410,46	1,06	13709	35	2367	8155	23613	
			м2 окрашиваемой поверхности			338,53	0,57	11307	19		1749		
18	95	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		33,4	208,76	0,44	6972	15	1019	4282	12155	
			м2 окрашиваемой поверхности			177,82	0,24	5939	8		900		
19	97	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм / 3 мм		209	1305,68	20,54	272886	4292	30637	172464	480978	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1138,55	7,54	237957	1575		35628		
20	98	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		505,1	410,46	1,06	207323	533	35797	123323	357098	
			м2 окрашиваемой поверхности			338,53	0,57	170993	289		26452		
21	99	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		505,1	208,76	0,44	105443	221	15408	64752	183811	
			м2 окрашиваемой поверхности			177,82	0,24	89815	119		13616		
22	100	Е11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 17	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов		1683,666667	592,79	0,83	998067	1397	193926	578392	1702575	
				м уголка		476,78	0,34	802744	578		126117		
			Итого по разделу: 8. /-ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ - стены и перегородки лист 1.15-1.18									9569017	
			Раздел: 9. -ПЕРЕГОРОДКИ ЛИСТ 6										
23	101	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка		0,5597	13871,55	3697,25	7764	2069	0	4849	13622	
				м3		10174,3	1858,4	5695	1040		1009		
24	102	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		515	4402,54	327,91	2267310	168873	952557	856642	3373868	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2225,01	85,24	1145879	43901		249916		
25	103	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство		21,4	5505,52	69,71	117818	1492	65322	37215	167436	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2383,4	31,89	51005	682		12403		
26	104	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		2,1	16371		34379		34379		37129	
				м3							2750		
27	105	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		30	2429,68	19,4	72890	582	31833	29322	110390	
			м2 стен (за вычетом проемов)			1349,18	8,34	40475	250		8177		
28	106	Е11-260201-0301 прим.	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		1,5	21038,95	2313,94	31558	3471	0	21532	57338	
				м3 изоляции		18725,01	1212	28088	1818		4247		
29	107	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		1,53	16371		25048		25048		27051	
				м3							2004		
			Итого по разделу: 9. -ПЕРЕГОРОДКИ ЛИСТ 6									3786834	
			Раздел: 13. /-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ 1-10 ЛИСТ 25										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	122	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,2262	262932		59475		59475		64233	
				т							4758		
31	123	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		24	1398		33552		33552		36236	
				м2							2684		
32	124	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,5598	99,63	2,47	654	16	282	257	984	
				м2		54,13	0,32	355	2		73		
33	125	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,5598	83,96	1,76	551	12	332	151	758	
				м2		31,65	0,32	208	2		56		
34	126	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,42676	262932		112209		112209		121186	
				т							8977		
35	127	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		12,4004	99,63	2,47	1236	31	534	486	1859	
				м2		54,13	0,32	671	4		138		
36	128	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		12,4004	83,96	1,76	1041	22	627	285	1433	
				м2		31,65	0,32	392	4		106		
37	129	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		36	1398		50328		50328		54354	
				м2							4026		
38	130	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,37474	262932		98531		98531		106414	
				т							7882		
39	131	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,86746	99,63	2,47	1083	27	468	426	1630	
				м2		54,13	0,32	588	4		121		
40	132	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,86746	83,96	1,76	912	19	549	250	1256	
				м2		31,65	0,32	344	4		93		
41	133	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		39,2	1398		54802		54802		59186	
				м2							4384		
42	134	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,21301	262932		56007		56007		60488	
				т							4481		
43	135	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,17729	99,63	2,47	615	15	266	242	926	
				м2		54,13	0,32	334	2		69		
44	136	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,17729	83,96	1,76	519	11	312	142	714	
				м2		31,65	0,32	196	2		53		
45	137	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		18,3	1398		25583		25583		27630	
				м2							2047		
46	138	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,8052	262932		211713		211713		228650	
				т							16937		
47	139	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		23,3508	99,63	2,47	2327	58	1005	916	3501	
				м2		54,13	0,32	1264	8		259		
48	140	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		23,3508	83,96	1,76	1960	41	1180	538	2698	
				м2		31,65	0,32	739	8		200		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	141	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		67,2	1398		93946		93946		101461	
				м2							7516		
50	142	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,2224	262932		58476		58476		63154	
				т							4678		
51	143	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,4496	99,63	2,47	643	16	278	253	967	
				м2		54,13	0,32	349	2		72		
52	144	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,4496	83,96	1,76	541	11	326	148	745	
				м2		31,65	0,32	204	2		55		
53	145	Е11-090306-0102 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж		10,15	3949,87	105,79	40091	1074	1527	27252	72731	
				м2		3693,6	35,51	37490	360		5387		
54	146	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		20,3	1398		28379		28379		30650	
				м2							2270		
55	147	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		1,0556	135221,11	1642,82	142739	1734	10159	94653	256384	
				т конструкций		123954,5	584,12	130846	617		18991		
56	148	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		1,0556	210725,38	11600,3	222442	12245	5494	149909	402138	
				т конструкций		193920	3319,94	204702	3505		29788		
57	149	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		1,0556	262932		277551		277551		299755	
				т							22204		
58	150	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		30,6124	99,63	2,47	3050	76	1317	1200	4590	
				м2		54,13	0,32	1657	10		340		
59	151	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		30,6124	83,96	1,76	2570	54	1547	705	3537	
				м2		31,65	0,32	969	10		262		
60	152	Е11-090306-0102 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж		46,5	3949,87	105,79	183669	4919	6997	124851	333201	
				м2		3693,6	35,51	171752	1651		24682		
61	153	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		93	1398		130014		130014		140415	
				м2							10401		
62	154	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		2,325	18133,77	1851,15	42161	4304	0	28880	76725	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	37857	2254		5683		
63	155	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		2,325	20700		48128		48128		51978	
				м3							3850		
64	156	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		10,3	1356,99	14,71	13977	152	280	9785	25663	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	13546	45		1901		
65	157	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		5	2678,83	30,14	13394	151	187	9459	24681	
				колпак		2611,29	16,16	13056	81		1828		
66	158	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,1772	403023,04	89259,6	71416	15817	1799	39605	119902	
				т конструкций		303610	6810,5	53800	1207		8882		
67	159	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		3,75	2495		9356		9356		10105	
				м2							749		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	160	С121-050109-0122	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		16,75	2907		48692		48692		52588	
				м2							3895		
69	161	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,0251	334765		8403		8403		9075	
				т							672		
70	162	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,24203	135221,11	1642,82	32728	398	2329	21702	58784	
				т конструкций		123954,5	584,12	30001	141		4354		
71	163	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,24203	210725,38	11600,3	51002	2808	1260	34371	92203	
				т конструкций		193920	3319,94	46934	804		6830		
72	164	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,24203	262932		63637		63637		68728	
				т							5091		
73	165	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,01887	99,63	2,47	699	17	302	275	1052	
				м2		54,13	0,32	380	2		78		
74	166	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,01887	83,96	1,76	589	12	355	162	811	
				м2		31,65	0,32	222	2		60		
75	167	Е11-090306-0102 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж		10,6	3949,87	105,79	41869	1121	1595	28461	75956	
				м2		3693,6	35,51	39152	376		5626		
76	168	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		21,2	1398		29638		29638		32009	
				м2							2371		
77	169	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,53	18133,77	1851,15	9611	981	0	6583	17490	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	8630	514		1296		
78	170	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		0,53	20700		10971		10971		11849	
				м3							878		
79	171	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,06	1356,99	14,71	2795	30	56	1957	5133	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	2709	9		380		
80	172	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		1	2678,83	30,14	2679	30	37	1892	4936	
				колпак		2611,29	16,16	2611	16		366		
81	173	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,03544	403023,04	89259,6	14283	3163	360	7921	23980	
				т конструкций		303610	6810,5	10760	241		1776		
82	174	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		0,75	2495		1871		1871		2021	
				м2							150		
83	175	С121-050109-0122	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		3,35	2907		9738		9738		10518	
				м2							779		
84	176	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,00502	334765		1681		1681		1815	
				т							134		
85	177	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,5655	135221,11	1642,82	76468	929	5442	50707	137349	
				т конструкций		123954,5	584,12	70096	330		10174		
86	178	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,5655	210725,38	11600,3	119165	6560	2943	80308	215431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		193920	3319,94	109662	1877		15958		
87	179	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,5655	262932		148688		148688		160583	
				т							11895		
88	180	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		16,3995	99,63	2,47	1634	40	706	643	2459	
				м2		54,13	0,32	888	5		182		
89	181	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,3995	83,96	1,76	1377	29	829	378	1895	
				м2		31,65	0,32	519	5		140		
90	182	Е11-090306-0102 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж		23,55	3949,87	105,79	93020	2491	3544	60596	165905	
				м2		3693,6	35,51	86984	836		12289		
91	183	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		47,1	1398		65846		65846		71113	
				м2							5268		
92	184	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		1,17	18133,77	1851,15	21217	2166	0	14533	38610	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	19051	1134		2860		
93	185	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		1,17	20700		24219		24219		26157	
				м3							1938		
94	186	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		5,58	1356,99	14,71	7572	82	152	5301	13903	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	7338	24		1030		
95	187	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		3	2678,83	30,14	8036	90	112	5675	14809	
				колпак		2611,29	16,16	7834	48		1097		
96	188	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,09798	403023,04	89259,6	39488	8746	995	21899	66298	
				т конструкций		303610	6810,5	29748	667		4911		
97	189	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		1,8	2495		4491		4491		4850	
				м2							359		
98	190	С121-050109-0122	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		9,3	2907		27035		27035		29198	
				м2							2163		
99	191	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,01506	334765		5042		5042		5445	
				т							403		
100	192	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,181	135221,11	1642,82	24475	297	1742	16230	43961	
				т конструкций		123954,5	584,12	22436	106		3256		
101	193	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,181	210725,38	11600,3	38141	2100	942	25704	68953	
				т конструкций		193920	3319,94	35100	601		5108		
102	194	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,181	262932		47591		47591		51398	
				т							3807		
103	195	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,249	99,63	2,47	523	13	226	206	787	
				м2		54,13	0,32	284	2		58		
104	196	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,249	83,96	1,76	441	9	265	121	606	
				м2		31,65	0,32	166	2		45		
105	197	Е11-090306-0102 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж		6,6	3949,87	105,79	26069	698	993	17721	47293	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		3693,6	35,51	24378	234		3503		
106	198	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		13,2	1398		18454		18454		19930	
				м2							1476		
107	199	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,33	18133,77	1851,15	5984	611	0	4099	10890	
				м3 изоляции		16282,62	969,6	5373	320		807		
108	200	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		0,33	20700		6831		6831		7377	
				м3							546		
109	201	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,52	1356,99	14,71	2063	22	41	1444	3787	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	1999	7		281		
110	202	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		1	2678,83	30,14	2679	30	37	1892	4936	
				колпак		2611,29	16,16	2611	16		366		
111	203	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,02515	403023,04	89259,6	10136	2245	255	5621	17018	
				т конструкций		303610	6810,5	7636	171		1261		
112	204	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		0,6	2495		1497		1497		1617	
				м2							120		
113	205	С121-050109-0122	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		2,3	2907		6686		6686		7221	
				м2							535		
114	206	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,00377	334765		1262		1262		1363	
				т							101		
			Итого по разделу: 13. /-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ 1-10 ЛИСТ 25									4503008	
			Раздел: 14. /-Приспособления для детей с ограниченными возможностями лист 28										
115	207	Е11-170201-0104	Гарнитура туалетная: бумагодержатель, рукосушитель, крючок для сумки, зеркало, табличка сан.узла для инвалидов. Установка		27	524,46	0,15	14161	4	107	10116	26218	
				шт.		520,35	0	14050	0		1942		
116	208	С ТОО "БАКШИШ ТРЕЙД"	Бумагодержатель		3	3876		11628		11628		12558	
				шт							930		
117	209	С ТОО "TAMAI KZ"	Табличка санузел для инвалидов 200х200, 200х400		9	2210		19890		19890		21481	
				шт							1591		
118	210	С "БАКШИШ ТРЕЙД"	Крючок 8231		3	4590		13770		13770		14872	
				шт							1102		
119	211	С "ЭЛЬДА"	Сушилка для рук HD-688		3	17758,93		53277		53277		57539	
				шт							4262		
120	212	С "БАКШИШ ТРЕЙД"	Кнопка вызова помощи,кнопка отмены вызова помощи, кнопка сигнализации		9	9566,12		86095		86095		92983	
				шт							6888		
			Итого по разделу: 14. /-Приспособления для детей с ограниченными возможностями лист 28									225651	
			Раздел: 15. /-ВХОДЫ 1-5 ЛИСТ 32										
121	213	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт		80	5098,1	128,27	407848	10262	35361	263887	725474	
				м2 покрытия		4527,81	53,55	362225	4284		53739		
122	214	С122-010101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012		80	24025		1922000		1922000		2075760	
				м2							153760		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	215	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 11	Профиль накладной (порог). Устройство		405	273,66	0,56	110834	228	1640	78456	204433	
				м		269,05	0	108966	0		15143		
124	216	С ТОО "ТАМАІ"	Профиль алюминиевый с одной резиновой вставкой, 48х3000 мм (черный)		135	1530		206550		206550		223074	
				шт							16524		
125	217	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		22,6	1300,69	36,65	29396	828	6253	16595	49670	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	22315	734		3679		
126	218	Е11-150402-0302 Изм. и доп. вып. 4	Окраска крыльца по подготовленной поверхности, силикатная		22,6	456,13	3,68	10309	83	6063	3029	14404	
				м2 фасада		184,19	1,94	4163	44		1067		
127	219	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		164,67	2372,1	9,11	390613	1499	127530	188573	625521	
				м2 поверхности облицовки		1588,53	1,96	261584	323		46335		
128	220	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		181,137	2495		451937		451937		488092	
				м2							36155		
			Итого по разделу: 15. /-ВХОДЫ 1-5 ЛИСТ 32									4346370	
			ОТДЕЛ 3.КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ- КРОВЛЯ										
129	221	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		7,72	112009,14	1543,44	864711	11915	633559	161751	1108579	
				м3 древесины в конструкции		28398,5	701,87	219236	5418		82117		
130	222	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой рубероидом		1267,1	305,74	16,43	387407	20818	224403	106638	533569	
				м2 изолируемой поверхности		112,21	4,68	142185	5924		39524		
131	223	Е11-120101-1401 #прим.	Покрытия. Утепление пенобетоном чердак толщиной 230 мм		291,433	31672,45	1934,64	9230396	563817	7289402	1114487	11172473	
				м3 утеплителя		4725,53	585,8	1377177	170721		827591		
132	224	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		77,2	315,22	2,93	24335	226	20961	2346	28816	
				м2 обработанной поверхности		40,77	1,44	3148	111		2134		
			Итого по Отделу 3									12843437	
			Раздел: 16. /-Отопление										
133	225	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005		481,32	2287		1100779		1100779		1188841	
				секция							88062		
134	226	С123-051001-0303	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005		1061,568	2576		2734599		2734599		2953367	
				секция							218768		
135	227	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	(Н3=1,25)(Н4=1,25)(Н5=1,15)Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		80	1497,14	14,73	119771	1179	611	84958	221107	
				м трубопровода		1474,76	0,2	117981	16		16378		
136	228	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 армированные		79,2	274		21701		21701		23437	
				м							1736		
			Итого по разделу: 16. /-Отопление									4386752	
			Раздел:17. /П1										
137	229	ИП"Вент Мастер"	Приточная установка 1000 м3 ВККК 351 М		1	848986,79		848987				848987	
				комплект						848987			
			Отпускная цена			848987		848987					
			Сметная стоимость оборудования					*848987*					
138	230	С123-050202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20		1	18974		18974		18974		20492	
				шт.							1518		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	231	Е11-460302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		59	3349,7	1318,47	197633	77790	0	114439	337037	
				отверстие		2031,23	662,72	119843	39101		24966		
140	232	Е11-460302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм		38	1179,33	487,28	44814	18517	0	25398	75830	
				шт.		692,04	236,26	26298	8978		5617		
			Итого по разделу: 17. /П1									1282346	
			Раздел: 18. /-Тепловой пункт										
141	233	С ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Датчик температуры наружного воздуха ATF01		1	9303,86		9304		9304		10048	
				шт							744		
142	234	С ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Датчик температуры погружной TF43		3	10926,75		32780		32780		35403	
				шт							2622		
143	235	5102-0602-0127 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-12 CAN PN 10, типа WILO		2	267436		534872				534872	
				шт.						534872			
			Отпускная цена			267436		534872					
			Сметная стоимость оборудования					*534872*					
144	236	С ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Клапан регулирующий VUN Ду25		1	63738,16		63738		63738		68837	
				шт							5099		
145	237	С ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Регулятор температуры VUN Ду15		1	54443,41		54443		54443		58799	
				шт							4355		
146	238	С ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Электропривод AVM 105		2	49561,98		99124		99124		107054	
				шт							7930		
147	239	С ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Регулятор перепада давления RD 122 D 2311 25/150-15W Ду 15		2	155754,91		311510		311510		336431	
				шт							24921		
148	240	С ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Клапан предохранительный Watts Ду 20		1	4781,25		4781		4781		5164	
				шт							383		
149	241	С ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Клапан ручной балансировочный R206B Ду 25		1	13645,23		13645		13645		14737	
				шт							1092		
150	242	С ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Регулятор перепада давления RD 122 D 2311 25/150-15W Ду 25		1	183343,18		183343		183343		198011	
				шт							14667		
			Итого по разделу: 18. /-Тепловой пункт									1369356	
			Раздел: 19. Горячее водоснабжение Т3										
151	243	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		70	2190,9	22,45	153363	1572	113670	27952	195821	
				м трубопровода		544,59	10,02	38121	701		14505		
152	244	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		70	104,29	1,1	7301	77	49	5166	13464	
				м трубопровода		102,5	0	7175	0		997		
			Итого по разделу: 19. Горячее водоснабжение Т3									209285	
			Раздел: 20. Санитарно-техническое оборудование										
153	245	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		3	4303,01	195,1	12909	585	1721	7864	22434	
				комплект		3534,24	106,32	10603	319		1662		
154	246	С123-030102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		3	17371		52113		52113		56282	
				комплект							4169		
155	247	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		1	2094,7	242,44	2095	242	252	1246	3608	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		1599,84	131,31	1600	131		267		
156	248	С123-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94		1	10325		10325		10325		11151	
				шт.							826		
157	249	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94		1	748		748		748		808	
				шт.							60		
			Итого по разделу: 20. Санитарно-техническое оборудование									94283	
			ОТДЕЛ 6.СРЕДСТВА СВЯЗИ										
158	250	Ц13-110401-0502 Изм. и доп. вып. 17	Коммутатор. Монтаж оборудования		3	41173,54	4119,22	123521	12358	1738	82816	222843	
				шт.		36475	1865,51	109425	5597		16507		
159	251	ИП "BSG"	Сервер HP Enterprise/DL180Gen10/1/Xeon Silver/4110(BC816T11Mb)/2,1GH/1x16Gb/SFF/2x1GbENoOOD/1x500 W Piatinum		1	1370000		1370000				1370000	
				шт.						1370000			
			Отпускная цена			1370000		1370000					
			Сметная стоимость оборудования					*1370000*					
160	252	С ИП "BSG"	Управляемый коммутатор CRS328-24P-4S+RM		4	204000		816000		816000		881280	
				шт.							65280		
161	253	С ИП "BSG"	Источник бесперебойного питания 19", RT-3KL-LCD. мощность 3000ВА/2700Вт		1	622200		622200		622200		671976	
				шт.							49776		
			Итого по ОТДЕЛУ 6									3146099	
			ОТДЕЛ 7.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ										
162	254	ТОО "Алмавикон"	Сетевой IP видеорегистратор NVR на 32 камеры		1	278400		278400				278400	
				шт.						278400			
			Отпускная цена			278400		278400					
			Сметная стоимость оборудования					*278400*					
163	255	ТОО "Алмавикон"	Сетевой IP видеорегистратор NVR на 8 камеры		1	35400		35400				35400	
				шт.						35400			
			Отпускная цена			35400		35400					
			Сметная стоимость оборудования					*35400*					
164	256	ТОО "Алмавикон"	Монитор 18,5 дюймов		2	42000		84000				84000	
				шт.						84000			
			Отпускная цена			42000		84000					
			Сметная стоимость оборудования					*84000*					
165	257	ТОО "Алмавикон"	Жесткий диск объем 6 Гб		7	117600		823200				823200	
				шт.						823200			
			Отпускная цена			117600		823200					
			Сметная стоимость оборудования					*823200*					
166	258	ТОО "Алмавикон"	Сетевой коммутатор на 16 портов 1000 Мбит/сек		4	58200		232800				232800	
				шт.						232800			
			Отпускная цена			58200		232800					
			Сметная стоимость оборудования					*232800*					
167	259	ТОО "Алмавикон"	Уличная IP камера "день-ночь" 2 мегапикселя		26	30000		780000				780000	
				шт.						780000			
			Отпускная цена			30000		780000					
			Сметная стоимость оборудования					*780000*					
168	260	ТОО "Алмавикон"	Купольная IP камера "день-ночь" 2 мегапикселя		12	27000		324000				324000	
				шт.						324000			
			Отпускная цена			27000		324000					
			Сметная стоимость оборудования					*324000*					
			Итого по ОТДЕЛУ 7									2557800	
			ОТДЕЛ 8.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
169	261	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		7	1756		12292		12292		13275	
				шт.							983		

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	262	С123-070204-0644	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1756		1756		1756	140	1896	
171	263	С123-070204-0845	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	2249		4498		4498	360	4858	
172	264	С123-070204-0847	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2489		2489		2489	199	2688	
			Итого по ОТДЕЛУ 8									22717	
			ИТОГО:					44243322	1077185	24718138	9723327	57859049	
			В том числе :					13136334	371945	5311659	3892399		
			Стоимость оборудования, всего							5311659			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		630568				58489617	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		717901				59207518	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1077913				60285431	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		7234252				67519682	
			Итого с НДС									-6 751 968	
			Тендерная скидка									60 767 714,2	
			Итого за вычетом тендерной скидки									6 510 827	
			В том числе НДС-12%										

Заказчик:

Главный специалист отдела строительства сооружений

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Ергебеков Е.Р.

(ознакомлен)

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сметный отдел

Технический надзор:

Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

Подрядчик:

Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конедаев Б.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Евглевский В.В.

(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Давлетов М.Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)