Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Сайдахметов Нурлыбек Асанбекович, ИИН 831207300774, г Кызылорда, Есенкелди Шилдебаев, 98**

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания "Люкс Сервис", БИН 050540004049, г Кызылорда, ул Проектная, б/н**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство бани с парихмахерской по адресу: г.Кызылорда мкр.Мерей №22 Б**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	18.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство бани с парихмахерской по адресу: г.Кызылорда мкр.Мерей №22 Б	48269065	43097380	43097380						5171686	48269065
ИТОГО по справке	**48269065**	**43097380**	**43097380**						**5171686**	**48269065**

М.П.

Заказчик Сайдахметов Нурлыбек Асанбекович, ИИН 831207300774, г Кызылорда, Есенкелди Шилдебаев, 98

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "Строительная компания "Люкс Сервис", БИН 050540004049, г Кызылорда, ул Проектная, б/н

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ИП Куттыбаев Танжарык, ИИН 460906301157

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Сайдахметов Нурлыбек Асанбекович, ИИН 831207300774, г Кызылорда, Есенкелди Шилдебаев, 98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания "Люкс Сервис", БИН 050540004049, г Кызылорда, ул Проектная, б/н**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство бани с парихмахерской по адресу: г.Кызылорда мкр.Мерей №22 Б**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№1** от **18.08.2021г**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1128,035601	236,65	236,65	266949,76	266949,76		34282,71	325331,16	
						0,00	42,21	0,00	47614,49		24098,69		
2	2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	34,887699	1471,84	135,61	51348,99	4731,65		35063,49	93325,54	
						1336,23	59,65	46618,11	2081,31		6913,06		
3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	267,5442	246,57	238,00	65968,21	63675,92		11172,70	83312,46	
						8,57	49,43	2293,06	13224,75		6171,55		
4	4	412-101-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 3 км	т·км	1170,505875	79,00		92470,07				99867,46	
											7397,39		
5	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки/Гравийно-галечниковый грунт Н=1м/	м3 грунтовой подушки	267,5442	521,50	519,36	139524,00	138951,12	90,86	33379,50	186735,78	
						1,80	171,48	481,25	45878,14		13832,28		
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	506,61072	19,43	19,43	9843,68	9843,68		3129,28	14010,92	
						0,00	8,58	0,00	4346,65		1037,96		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	506,61072	181,70	81,69	92051,19	41385,19		51610,02	155154,23	
						100,01	41,48	50666,00	21014,07		11493,02		
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	506,61072	100,42	80,62	50873,90	40843,11	4305,84	11154,22	66990,00	
						11,30	19,28	5724,95	9767,45		4961,88		
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	126,65268	1026,43	0,00	129999,87	0,00		93600,43	241488,17	
						1026,43	0,00	129999,87	0,00		17887,87		
10	10	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	529,6599	316,38	316,38	167573,56	167574,33		21516,11	204217,09	
						0,00	56,42	0,00	29883,70		15127,42		
11	11	412-101-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 3 км	т·км	2317,262062	79,00		183063,65				197709,05	
											14645,40		
			Итого по разделу 1: Земляные работы									1668141,86	
			Раздел 2: Фундаменты										
12	12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство		43,12	46735,27	2127,22	2015224,75	91725,48	1706174,47	217093,80	2410903,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		5040,00	492,57	217324,80	21239,68		178585,33		
13	13	1106-0201-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты сложные.Дополнительные затраты на устройство	м3	43,12	3550,17	164,49	153083,70	7092,47	30536,66	107392,67	281314,11	
						2677,50	59,38	115453,80	2560,25		20837,74		
14	14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,522998	23681,32	1061,08	36066,80	1616,23	438,90	31482,99	72953,65	
						22332,24	383,69	34011,67	584,43		5403,86		
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,635188	346394,00		220025,19		220025,19		237627,39	
											17602,20		
16	16	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,450527	335138,00		150988,53		150988,53		163067,52	
											12078,99		
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424655	349485,00		148410,57		148410,57		160283,20	
											11872,63		
18	18	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003465	441876,00		1530,76		1530,76		1653,19	
											122,43		
19	19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,026796	30513,36	1473,36	817,74	39,27		724,57	1665,51	
						29040,00	670,35	778,47	17,71		123,20		
20	20	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,022253	465845,00		10366,51		10366,51		11195,80	
											829,29		
21	21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004543	335138,00		1522,29		1522,29		1643,95	
											121,66		
22	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	28,04186	3091,39	6,93	86688,14	194,04	79266,11	6777,54	100943,15	
						257,74	2,14	7227,22	60,06		7477,47		
23	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	187,85536	930,69	20,22	174835,43	3798,41	109068,96	58181,97	251659,10	
						329,87	3,16	61968,06	593,67		18641,70		
			Итого по разделу 2: Фундаменты									3694910,45	
			Раздел 3: Стены										
24	24	1108-0301-0205 РСНБ РК 2015	Стены наружные из камней известняковых.Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	53,790757	13680,57	2350,24	735888,23	126420,91	182983,57	425873,91	1254703,45	
						7928,56	584,60	426482,98	31446,03		92941,31		
25	25	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	52,714942	19843,00		1046022,67		2092045,34		1129704,73	
											83682,06		
26	26	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из камней известняковых.Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,552233	10526,43	2413,76	205814,84	47194,84	66511,83	96578,79	326585,49	
						4710,90	600,40	92108,94	11739,42		24191,86		
27	27	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	19,161188	19843,00		380215,22		760430,44		410632,53	
											30417,31		
28	28	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	147,974096	6182,37	279,46	914830,84	41352,85	567342,93	295206,45	1306840,15	
						2068,84	76,31	306135,06	11292,05		96802,86		
29	29	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,278876	41613,13	3040,91	136444,00	9970,73	101498,32	25809,63	175234,29	
						7616,98	846,88	24974,95	2776,62		12980,66		
30	30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,072534	523293,92	2457,92	37956,38	177,87	32051,25	5383,84	46807,53	
						78960,00	853,20	5727,26	61,60		3467,31		
31	31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка детали №19	т стальных элементов	0,048972	995848,31	7541,23	48768,72	369,60	44840,18	4293,52	57307,25	
						72675,40	1627,40	3558,94	80,08		4245,01		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка детали 14	т стальных элементов	0,037422	995848,31	7541,23	37266,46	281,82	34265,00	3280,97	43791,44	
						72675,40	1627,40	2719,64	60,83		3244,01		
33	33	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	3,542	46544,45	2127,22	164860,08	7534,45	139473,95	17832,43	197307,88	
						5040,00	492,57	17851,68	1744,82		14615,37		
34	34	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,051667	441876,00		22830,50		22830,50		24656,94	
											1826,44		
35	35	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	137,925018	4274,27	26,93	589528,94	3714,48	186973,71	319918,83	982203,53	
						2891,72	7,67	398840,75	1057,98		72755,76		
36	36	234-202-0102 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95	м3	13,792502	4976,00		68631,64		68631,64		74122,51	
											5490,87		
			Итого по разделу 3: Стены									6029897,72	
			Раздел 4: Перемычки										
37	37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки,масса до 0,3 т.Уклядка	шт.сборных конструкций	57,75	799,04	253,44	46144,56	14636,16	19780,53	18135,04	69421,66	
						203,08	63,04	11727,87	3640,56		5142,06		
38	38	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,74197	144523,00		396277,42		792554,84		427979,86	
											31702,44		
39	39	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Балка Бм-1.Устройство	м3	0,6545	76901,60	4600,62	50331,82	3011,47	35763,42	11152,68	66403,26	
						17658,80	1066,57	11557,70	698,39		4918,76		
40	40	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,093093	23681,32	1061,08	2204,51	98,56	26,95	1924,23	4459,07	
						22332,24	383,69	2079,00	35,42		330,33		
41	41	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019712	343539,00		6772,15		6772,15		7314,23	
											542,08		
42	42	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073381	335138,00		24593,03		24593,03		26560,38	
											1967,35		
43	43	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,01078	85689,36	1473,36	924,00	15,40		832,37	1896,51	
						84216,00	670,35	907,83	6,93		140,14		
44	44	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006776	465845,00		3156,23		3156,23		3408,79	
											252,56		
45	45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001617	346394,00		559,79		559,79		604,45	
											44,66		
46	46	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002387	424901,00		1014,09		1014,09		1094,94	
											80,85		
47	47	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,157388	28667,92	12099,03	4512,20	1904,21	432,74	1914,99	6941,55	
						13819,30	3810,96	2175,25	599,83		514,36		
48	48	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Опора.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,157388	270510,91	67482,38	42574,84	10621,38	649,88	21945,77	69681,92	
						198900,00	3182,50	31304,35	501,27		5161,31		
49	49	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002464	335138,00		825,44		825,44		891,66	
											66,22		
50	50	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,016555	465845,00		7712,32		7712,32		8329,09	
											616,77		
51	51	241-108-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20,D 273 мм,толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,1329	33679,00		71834,07		71834,07		77580,58	
											5746,51		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,599365	99,53	2,70	358,05	9,24	157,85	132,44	529,76	
						52,92	0,32	190,19	0,77		39,27		
53	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,599365	167,83	3,84	604,45	13,86	367,29	155,54	820,82	
						61,86	0,63	222,53	2,31		60,83		
			Итого по разделу 4: Перемычки									773918,53	
			Раздел 5: Покрытие										
54	54	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	8,47	3836,54	804,50	32495,54	6814,50	18625,53	10250,24	46165,35	
						833,00	192,60	7055,51	1631,63		3419,57		
55	55	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	20,02	5236,88	952,23	104842,43	19063,66	65563,19	29121,40	144680,69	
						1009,77	222,94	20215,58	4462,92		10716,86		
56	56	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2.Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт.сборных конструкций	0,77	14565,24	6849,47	11215,05	5273,73	541,31	7910,98	20656,02	
						7013,16	1693,29	5400,01	1303,61		1529,99		
57	57	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	150,7968	10249,00		1545516,28		3091032,56		1669157,49	
											123641,21		
58	59	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,017171	655888,10	13546,34	11262,02	232,54	6061,44	5896,66	18531,59	
						289340,00	1690,60	4968,04	29,26		1372,91		
59	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4352	83,92	1,92	371,91	8,47	226,38	95,48	505,12	
						30,93	0,32	137,06	1,54		37,73		
60	61	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,09163	523293,92	2457,92	47949,44	225,61	40488,91	6801,41	59130,61	
						78960,00	853,20	7234,92	78,54		4379,76		
			Итого по разделу 5: Покрытие									1958826,87	
			Раздел 6: Кровля										
61	62	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	9,24	1904,02	944,49	17592,96	8727,18	3553,55	10034,64	29837,50	
						574,94	345,39	5312,23	3191,65		2209,90		
62	64	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	155,771	2947,22	93,96	459091,71	14636,16	78586,20	354006,73	878146,50	
						2348,76	68,91	365868,58	10733,80		65048,06		
63	65	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	155,771	1040,36	54,89	162058,05	8550,08	55828,08	91938,77	274316,35	
						627,07	14,47	97679,12	2253,79		20319,53		
64	66	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике,на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	155,771	1660,92	107,08	258723,08	16680,51	90799,17	143292,38	434176,82	
						970,94	28,94	151244,17	4508,35		32161,36		
65	67	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	23,832963	50750,00		1209522,93		1209522,93		1306284,98	
											96762,05		
66	68	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	155,771	2947,22	93,96	459091,71	14636,16	78586,20	354006,73	878146,50	
						2348,76	68,91	365868,58	10733,80		65048,06		
67	69	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	155,771	1073,39	112,78	167203,19	17567,55	107733,01	42942,90	226957,50	
						269,00	30,65	41902,63	4774,00		16811,41		
68	70	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		155,771	333,16	16,69	51896,46	2599,52	47739,23	2112,11	58329,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		10,00	4,74	1557,71	738,43		4320,47		
69	71	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки	м2 покрытия	155,771	238,15	0,66	37097,06	103,18	34415,92	2834,37	43126,16	
						16,55	0,30	2577,96	46,97		3194,73		
70	72	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Строгила.Установка	м3 древесины в конструкции	6,97081	186643,91	1575,92	1301058,99	10985,59	1096580,87	178448,27	1597867,81	
						27757,60	686,15	193493,30	4783,24		118360,55		
71	73	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,97081	9011,97	65,19	62820,45	454,30	55037,29	6786,01	75175,10	
						1051,44	30,24	7329,63	210,98		5568,64		
72	74	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	191,73	314,43	3,02	60285,61	579,04	52065,86	7117,88	72795,80	
						39,85	1,40	7640,71	268,73		5392,31		
73	75	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	0,77	34620,04	941,04	26657,40	724,57	19738,95	5866,63	35125,86	
						8043,84	422,07	6193,88	324,94		2601,83		
74	76	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые.Укладка	м ходов	16,17	288,83	5,54	4670,05	89,32	3860,01	683,76	5781,93	
						44,57	2,44	720,72	39,27		428,12		
75	77	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	191,73	9267,45	106,76	1776848,15	20469,68	1314426,19	412377,35	2364363,54	
						2305,08	32,77	441953,05	6283,20		175138,04		
76	78	224-105-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	14,091	699,00		9849,84		9849,84		10637,55	
											787,71		
77	79	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа/слух окна.Устройство	м2 кровли	2,727879	6042,34	23,05	16482,62	62,37	14217,28	2050,51	20016,15	
						807,54	9,41	2202,97	25,41		1483,02		
78	80	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1,5 м2.Установка	решетка	0,77	3294,22	154,50	2536,38	119,35	503,58	1918,84	4811,73	
						2485,52	56,88	1914,22	43,89		356,51		
79	81	246-304-0923 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки	шт.	0,77	34792,00		26789,84		26789,84		28932,75	
											2142,91		
			Итого по разделу 6: Кровля									8344829,57	
			Раздел 7: Окна										
80	82	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,0395	3942,86	200,86	4098,71	208,67	2028,95	1764,84	6332,48	
						1790,32	96,36	1861,09	100,10		468,93		
81	83	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	22,5225	2501,80	198,65	56347,06	4473,70	26605,04	24720,85	87553,62	
						1121,87	97,68	25267,55	2199,89		6485,71		
82	84	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,4255	2822,90	201,23	6846,84	487,41	2948,33	3285,59	10943,24	
						1406,15	98,87	3410,33	239,47		810,81		
83	85	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	18,48	1295,16	5,83	23934,68	107,80	18646,32	4710,86	30937,06	
						280,34	2,90	5180,56	53,90		2291,52		
84	86	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,0395	24665,00		25639,46		25639,46		27690,74	
											2051,28		
85	87	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	22,5225	27177,00		612093,79		612093,79		661061,17	
											48967,38		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	88	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,4255	28339,00		68736,36		68736,36	5498,57	74234,93	
			Итого по разделу 7: Окна									898753,24	
			Раздел 8: Двери										
87	89	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	10,547075	3103,20 2571,58	56,62 25,31	32729,62 27122,48	597,52 267,19	5009,62	18898,88 4130,28	55758,78	
88	90	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м2	8,4084	53571,00		450446,15		450446,15	36036,00	486482,15	
89	91	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,однопольный	м2	1,613727	58149,00		93836,82		93836,82	7506,73	101343,55	
90	92	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	15,6849	1991,09 1340,06	89,12 40,81	31230,43 21018,69	1397,55 639,87	8813,42	19492,55 4057,90	54780,88	
91	93	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,234	1705,35 1141,89	124,11 58,89	5514,74 3692,92	401,17 190,19	1420,65	3495,03 720,72	9730,49	
92	94	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники.Установка и крепление	м коробок	102,102	423,73 94,86	1,29 0,63	43263,99 9685,06	132,44 64,68	33446,49	8774,92 4163,39	56202,30	
93	95	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20,02	520,00		10410,40		10410,40	833,14	11243,54	
94	96	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	10,01	5262,00		52672,62		52672,62	4213,44	56886,06	
95	97	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	4,158	44228,00		183899,87		183899,87	14711,62	198611,49	
			Итого по разделу 8: Двери									1031039,24	
			Раздел 9: Полы										
96	98	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	118,5877	3888,93 324,80	162,16 60,40	461179,18 38516,94	19229,98 7162,54	403431,49	42939,05 40329,52	544447,75	
97	99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,85877	43400,08 4439,58	7,68 0,00	514671,85 52647,98	90,86 0,00	461932,24	49489,44 45132,78	609294,07	
98	100	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	118,5877	1284,81 526,95	33,34 16,80	152362,98 62490,12	3953,18 1991,99	85918,91	60612,86 17037,79	230013,63	
99	101	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	118,5877	2676,39 72,10	78,87 38,90	317387,07 8550,08	9353,19 4613,07	299483,80	12373,13 26380,97	356141,17	
100	102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	118,5877	1125,57 409,04	33,28 16,80	133478,73 48506,92	3946,25 1991,99	81024,79	47469,73 14476,00	195424,46	
101	103	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума.Устройство	м2 покрытия	118,5877	3077,19 307,76	48,23 20,51	364916,86 36496,46	5719,56 2432,43	322700,84	36592,71 32120,55	433630,12	
102	104	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	10,549	3888,93 324,80	162,16 60,40	41024,06 3426,50	1710,17 636,79	35887,39	3819,97 3587,43	48431,46	
103	105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками		1,0549	43400,08	7,68	45782,66	8,47	41091,05	4402,09	54199,53	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 подстилающего слоя		4439,58	0,00	4683,14	0,00		4014,78		
104	106	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство		10,549	1284,81	33,34	13553,54	351,89	7643,02	5391,54	20460,44	
				м2 стяжки		526,95	16,80	5558,63	177,10		1515,36		
105	107	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105		10,549	2676,39	78,87	28233,59	832,37	26640,46	1100,33	31680,88	
				м2 стяжки		72,10	38,90	760,76	410,41		2346,96		
106	108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		10,549	1125,57	33,28	11873,40	351,12	7207,97	4222,68	17383,52	
				м2 стяжки		409,04	16,80	4315,08	177,10		1287,44		
107	109	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство		10,549	3916,66	85,24	41316,66	898,59	25053,49	14844,06	60653,67	
				м2 покрытия		1456,44	40,54	15363,81	427,35		4492,95		
108	110	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		2,464	3888,93	162,16	9582,65	399,63	8382,22	892,43	11312,84	
				м2 покрытия		324,80	60,40	800,03	148,61		837,76		
109	111	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками		0,2464	43400,08	7,68	10693,76	1,54	9598,05	1027,95	12659,57	
				м3 подстилающего слоя		4439,58	0,00	1094,17	0,00		937,86		
110	112	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство		2,464	1284,81	33,34	3165,47	82,39	1784,86	1259,72	4779,39	
				м2 стяжки		526,95	16,80	1298,22	41,58		354,20		
111	113	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105		2,464	1720,53	50,70	4239,62	124,74	4000,15	165,55	4757,83	
				м2 стяжки		46,35	25,00	113,96	61,60		352,66		
112	114	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике/пленка/.Устройство первого слоя		2,464	1616,63	87,22	3983,21	214,83	1795,64	1888,04	6340,95	
				м2 изолируемой поверхности		800,80	14,48	1973,51	35,42		469,70		
113	115	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя		2,464	1101,47	43,56	2714,25	107,03	1416,03	1138,06	4160,31	
				м2 изолируемой поверхности		483,18	8,26	1190,42	20,02		308,00		
114	116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		2,464	1125,57	33,28	2773,54	82,39	1683,22	986,37	4060,98	
				м2 стяжки		409,04	16,80	1007,93	41,58		301,07		
115	117	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство		2,464	3916,66	85,24	9650,41	210,21	5852,00	3467,31	14167,23	
				м2 покрытия		1456,44	40,54	3588,97	100,10		1049,51		
116	118	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		8,316	3888,93	162,16	32340,00	1348,27	28290,57	3011,47	38179,68	
				м2 покрытия		324,80	60,40	2701,16	502,04		2828,21		
117	119	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками		0,8316	43400,08	7,68	36091,44	6,16	32393,13	3470,39	42726,53	
				м3 подстилающего слоя		4439,58	0,00	3692,15	0,00		3164,70		
118	120	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике/пленка/.Устройство первого слоя		8,316	1616,63	87,22	13444,20	725,34	6059,13	6373,29	21402,92	
				м2 изолируемой поверхности		800,80	14,48	6659,73	120,12		1585,43		
119	121	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя		8,316	1101,47	43,56	9159,92	361,90	4779,39	3841,53	14041,72	
				м2 изолируемой поверхности		483,18	8,26	4017,86	68,53		1040,27		
120	122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		8,316	1125,57	33,28	9360,12	276,43	5681,83	3328,71	13703,69	
				м2 стяжки		409,04	16,80	3401,86	139,37		1014,86		
121	123	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство		8,316	3247,73	112,18	27007,75	932,47	7457,45	17766,21	48356,00	
				м2 покрытия		2238,82	33,93	18617,83	281,82		3582,04		
122	124	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка		8,316	1084,32	78,34	9017,47	651,42	33,88	8089,62	18475,38	
				м2 покрытия		1001,88	33,02	8331,40	274,89		1368,29		
123	125	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		2,3716	3888,93	162,16	9223,06	384,23	8068,06	858,55	10887,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		324,80	60,40	770,00	143,22		806,19		
124	126	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,23716	43400,08	7,68	10292,59	1,54	9237,69	989,45	12184,48	
						4439,58	0,00	1052,59	0,00		902,44		
125	127	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	2,3716	1284,81	33,34	3046,89	79,31	1718,64	1211,98	4599,98	
						526,95	16,80	1249,71	40,04		341,11		
126	128	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	2,3716	1720,53	50,70	4080,23	120,12	3850,00	159,39	4578,42	
						46,35	25,00	110,11	59,29		338,80		
127	129	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	2,3716	1940,34	108,09	4601,52	256,41	3361,82	1020,25	6071,45	
						414,79	42,74	984,06	101,64		449,68		
128	130	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	80,85	360,49	2,57	29145,27	207,90	20755,35	7787,78	39887,54	
						101,21	1,26	8182,79	101,64		2954,49		
129	131	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	22,099	1568,08	14,34	34653,08	317,24	27087,83	6924,61	44904,09	
						327,98	5,35	7248,01	118,58		3326,40		
			Итого по разделу 9: Полы									2983999,48	
			Раздел 10: Внутренняя отделка										
130	132	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	133,9723	461,49	2,76	61827,15	369,60	3487,33	46532,64	117028,45	
						432,70	1,46	57969,45	195,58		8668,66		
131	133	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,9723	903,72	5,19	121073,26	695,31	36401,75	67375,00	203524,09	
						626,82	1,81	83976,20	242,55		15075,83		
132	134	1115-0405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133,9723	1527,06	7,83	204583,61	1048,74	31442,18	138088,72	370085,87	
						1284,54	3,87	172092,69	518,21		27413,54		
133	135	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	419,0648	2975,18	96,20	1246793,24	40314,12	401887,64	668911,32	2068960,74	
						1919,97	75,28	804591,48	31546,90		153256,18		
134	136	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,0381	1605,61	86,93	24145,66	1307,46	8644,79	12201,42	39254,60	
						943,80	70,38	14192,64	1058,75		2907,52		
135	137	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	180,7344	1204,72	7,18	217734,44	1298,22	37961,77	143294,69	389911,83	
						987,50	3,56	178475,22	643,72		28882,70		
136	138	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,0381	123,60	0,89	1858,78	13,86	167,09	1348,27	3463,46	
						111,60	0,45	1678,60	6,93		256,41		
137	139	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	164,1332	4273,49	17,89	701421,49	2936,01	343005,74	285453,63	1065825,53	
						2165,80	8,15	355479,74	1337,49		78950,41		
138	140	1115-0403-0506 РСНБ РК 2015	Стены.Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке		74,1972	1436,56	5,00	106588,79	371,14	20521,27	68704,02	189316,05	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		1154,98	2,48	85696,38	184,03		14023,24		
			Итого по разделу 10: Внутренняя отделка									4447370,62	
			Раздел 11: Наружная отделка										
139	141	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,925018	4647,56 1699,70	39,81 19,41	641014,99 234431,12	5490,87 2677,29	401093,00	189686,42 66456,39	897157,80	
140	142	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	137,925018	4274,27 2891,72	26,93 7,67	589528,94 398840,75	3714,48 1057,98	186973,71	319918,83 72755,76	982203,53	
141	143	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	137,925018	50750,00		6999695,01		6999695,01	559975,57	7559670,58	
142	144	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	137,925018	242,45 132,35	1,66 0,79	33439,56 18254,39	229,46 109,34	14956,48	14690,83 3850,77	51981,16	
			Итого по разделу 11: Наружная отделка									9491013,07	
			Раздел 12: Крыльцо										
143	145	1107-0518-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием.Устройство по готовому основанию	м ступеней	8,316	1854,55 1727,88	60,90 27,22	15422,33 14368,97	506,66 226,38	546,70	17222,59 2611,84	35256,76	
144	146	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями,не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	8,316	6613,00		54993,40		109986,80	4399,78	59393,18	
145	147	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,924	45870,52 4439,58	7,68 0,00	42384,65 4101,79	6,93 0,00	38275,16	3856,16 3699,08	49939,89	
146	148	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки	м2 покрытия	6,545	17,21 16,55	0,66 0,30	112,42 108,57	4,62 2,31		119,35 18,48	250,25	
147	149	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015785	447247,00		7060,13		7060,13	564,41	7624,54	
148	150	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство	м2 покрытия	6,545	3247,73 2238,82	112,18 33,93	21256,62 14653,10	733,81 221,76	5868,94	13982,43 2818,97	38058,02	
149	151	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка	м2 покрытия	6,545	1084,32 1001,88	78,34 33,02	7097,09 6557,32	512,82 216,37	26,95	6367,13 1077,23	14541,45	
150	152	1107-0518-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием.Устройство по готовому основанию	м ступеней	4,851	1854,55 1727,88	60,90 27,22	8996,68 8382,22	294,91 131,67	318,78	10046,19 1523,06	20565,93	
151	153	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями,не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	4,851	6613,00		32079,74		64159,48	2566,41	34646,15	
152	154	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,154	45870,52 4439,58	7,68 0,00	7063,98 683,76	1,54 0,00	6379,45	642,95 616,77	8323,70	
153	155	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки	м2 покрытия	1,54	17,21 16,55	0,66 0,30	26,18 25,41	1,54 0,77		27,72 4,62	58,52	
154	156	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019481	447247,00		8712,55		8712,55	696,85	9409,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	157	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство		1,54	3247,73	112,18	5001,15	172,48	1380,61	3290,21	8954,33	
				м2 покрытия		2238,82	33,93	3448,06	52,36		662,97		
156	158	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка		1,54	1084,32	78,34	1670,13	120,89	6,16	1498,42	3421,88	
				м2 покрытия		1001,88	33,02	1543,08	50,82		253,33		
			Итого по разделу 12: Крыльцо									290444,00	
			Раздел 13: Отмостка										
157	159	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками		9,5788	9702,19	1881,08	92935,15	18018,00	37271,08	43211,63	147038,43	
				м3 подстилающего слоя		3930,12	869,00	37646,07	8323,70		10891,65		
158	160	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка.Устройство с уплотнением трамбовками		9,5788	43400,08	7,68	415720,69	73,92	373121,21	39974,55	492150,89	
				м3 подстилающего слоя		4439,58	0,00	42525,56	0,00		36455,65		
			Итого по разделу 13: Отмостка									639189,32	
			ИТОГО по акту									42252333	
												42252333	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 838 710			
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			845 047					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43 097 380	
			НДС	%	12,00			5 171 686					
			Итого с НДС									48 269 065	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания "Люкс Сервис", БИН 050540004049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдабаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "СтройПроектКызылорда", БИН 140240009662

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер авторского надзора

Байхуатов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Сайдахметов Нурлыбек Асанбекович, ИИН 831207300774

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сайдахметов Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ИП Куттыбаев Танжарык, ИИН 460906301157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт

Куттыбаев Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.