Заказчик: ТОО "Center Grand "
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Ерен-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область, г. Актобе, мкр Батыс-2
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2
(наименование)

Договор: № Ц/19-4 от 14.12.2018г.

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Стены и деформационный шов										
	4.1 Наружние стены										
58	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	145,18	22966,85	1900,14	3334327	275862	2287733	765925	4428273
					5308,8	363,99	770732	52844	–	328020	

59	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами IZOTERM П100 толщ.100мм НР = 76 %	м3	25,387	24115,8	1711,21	612228	43442	70591	393312	1085983
					19624	761,07	498194	19321	–	80443	
60	2110-0404-0201	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	284,337	138		39239		39239	–	42378
					–		–		–	3139	
61	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	26,149	19265		503758		503758	–	544059
					–		–		–	40301	
62	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,347	347658,39	2093,04	468249	2819	391138	69838	581134
					55159,26	595,81	74292	802	–	43047	
4.3 Внутренние стены 2-5этажей											
72	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	86	20541	2303,2	1766526	198075	1238102	342511	2277760
					3841,26	441,2	330348	37943	–	168723	
75	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	23,64	7938,75	2533,5	187672	59892	45028	87629	297325

					3500,51	485,32	82752	11473	–	22024	
76	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	23,64	17119		404693		404693	–	437068
					–		–		–	32375	
	4.6 Перегородки 2-5этажей										
81	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	252	4324,27	239,38	1089716	60324	696780	320237	1522749
					1319,89	46,54	332612	11728	–	112796	
83	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,8	21539,01	2303,23	189543	20268	129062	41009	248996
					4569,63	441,2	40213	3883	–	18444	
84	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0678	347664,93	2100,69	23572	142	19690	3515	29254
					55156,25	590,28	3740	40	–	2167	
	Раздел 5 Перемычки										
	5.2 Перемычки 1-5 этажей										
117	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	90	427,94	241,69	38515	21752	3975	20126	63332

118	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	142,08 2064,85	47,43 1243,73	12787 24778	4269 14925	– 488	4691 14425	41551
119	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,0248	780,48 75307	238,25	9366 378403	2859	– 378403	2348 –	408675
					–		–		–	30272	
	Раздел 7 Перекрытие и покрытие **7.2 Плиты перекрытий 1-5этажей**										
163	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	260	5930,36	1240,98	1541894	322655	468161	960787	2702895
164	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1670,12	2888,76 5295	242,88	751078 8843274	63149	– 8843274	200214 –	9550736
					–		–		–	707462	
	Итого по акту:						19407871				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 906 114				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 020 157				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						208 311				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						15 520 114				
	Накладные расходы, тенге						3 019 314				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						1 794 300				
	Итого:						24 260 000				

Временные здания и сооружения:	-0,90%	218 340
Итого:		24 478 340
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время	-1,6065%	393 245
Итого :		24 871 584
Непредвиденные работы и затраты -2%		497 432
Итого:		25 369 016
Коэффициент к договорной цене - 0,7493351		19 009 894
НДС-12%		2 281 187
ВСЕГО:		**21 291 081**

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И.