Заказчик: ТОО "Center Grand "
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Ерен-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 88 дом. Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская област, г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2
(наименование)

Договор: № Ц/19-4 от 14.12.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за апрель месяц 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Стены и деформационный шов										
	4.1 Наружние стены 3 этажа										
58	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	198,21	22966,85	1900,14	4552259	376627	3123375	1045695	6045791
					5308,8	363,99	1052257	72146	–	447836	
59	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами IZOTERM П100 толщ.100мм НР = 76 %	м3	34,64	24115,8	1711,21	835371	59276	96320	536666	1481800

				19624	761,07	679775	26363	–	109763	
60	2110-0404-0201	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	387,990	138		53543	53543	–	57826
					–		–	–	4283	
61	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	35,680	19265		687375	687375	–	742365
					–		–	–	54990	
62	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,526	347658,39	2093,04	530527	3194	443160	79126	658425
					55159,26	595,81	84173	909	–	48772	
4.3 Внутренние стены 2-5этажей										
72	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	156,1	20541	2303,2	3206450	359530	2247300	621698	4134399
					3841,26	441,2	599621	68871	–	306252	
75	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	23,64	7938,75	2533,5	187672	59892	45028	87629	297325
					3500,51	485,32	82752	11473	–	22024	

76	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	23,64	17119		404693		404693	–	437068
					–		–		–	32375	
	4.6 Перегородки 2-5этажей										
81	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	368	4324,27	239,38	1591331	88092	1017520	467647	2223697
					1319,89	46,54	485720	17127	–	164718	
83	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,8	21539,01	2303,23	189543	20268	129062	41009	248996
					4569,63	441,2	40213	3883	–	18444	
84	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0678	347664,93	2100,69	23572	142	19690	3515	29254
					55156,25	590,28	3740	40	–	2167	
	Раздел 5 Перемычки										
	5.2 Перемычки 1-5 этажей										
117	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	90	427,94	241,69	38515	21752	3975	20126	63332
					142,08	47,43	12787	4269	–	4691	

118	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2064,85 780,48	1243,73 238,25	24778 9366	14925 2859	488 –	14425 2348	41551
119	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,0248	75307 –		378403 –		378403 –	– 30272	408675
	Раздел 7 Перекрытие и покрытие										
	7.2 Плиты перекрытий 1-5этажей										
163	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	87	5930,36 2888,76	1240,98 242,88	515941 251322	107965 21131	156654 –	321494 66995	904430
164	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	558,85	5295 –		2959095 –		2959095 –	– 236728	3195823
	Итого по акту:						16179069				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 301 725				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 111 663				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						229 071				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						11 765 680				
	Накладные расходы, тенге						3 239 030				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						1 550 492				
	Итого:						20 968 591				
	Временные здания и сооружения:	-0,90%					188 717				

Итого:		21 157 308
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время	-1,6065%	339 892
Итого :		21 497 200
Непредвиденные работы и затраты -2%		429 944
Итого:		21 927 144
Коэффициент к договорной цене - 0,7493351		16 430 779
НДС-12%		1 971 693
ВСЕГО:		**18 402 472**

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И. _____