Заказчик: ТОО "Center Grand "

Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область, г. Актобе, мкр Батыс-2

ФОРМА КС-3

Основание: Договор № Ц/19-4 от 14.12.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		Ц/19-4	от 14.12.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июль 2020 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	из графика: СМР в текущих ценах 2017-2020г.	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**188 072 657,14**			**59 370 808,04**			**7 124 497**	**66 495 305,00**
Акт выполненных работ № 1				26 098 106,25			3 131 772,75	29 229 879,00
Акт выполненных работ № 2				22 709 191,07			2 725 102,93	25 434 294,00
Акт выполненных работ № 3				10 563 510,71			1 267 621,29	11 831 132,00
ИТОГО за июль месяц:				**59 370 808,04**			**7 124 496,96**	**66 495 305,00**

Итого к оплате: 66 495 305 (шестьдесят шесть миллионов четыреста девяноста пять тысяч триста пять тенге) в т.ч. НДС 12%: -7 124 496,96 тенге

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО "Center Grand "
Директор
Искалиев Д.

Заказчик ТОО "Center Grand "

Подрядчик ТОО "Ерен-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 5-ти этажного жилого дома Адрес: Актюбинская область, г. Актобе, мкр. Батыс-2
(организация, адрес, телефон)

Объект Блок А
(наименование, адрес)

Договор № Ц/19-4 от 14.12.2018г.
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	-	8
			Раздел: Перекрытие и покрытие				
1	1	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	80,000	6792,98	543358
2	2	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	260,000	10395,75	2702894
3	3	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2184,000	5718,60	12489122
4	4	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Анкеровка плит	т стальных элементов	0,225	800607,64	179881
5	5	1107-0504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	3867,53	15470
6	6	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, насосных и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,120	66200,76	140346
			Раздел: Кровля				
7	7	1112-0101-3501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	501,984	906,92	455256
8	8	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита	м2 утепляемого покрытия	501,984	979,11	486991
9	9	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	501,984	763,78	383403
10	10	СТ2131-0101-0116	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	103,409	35089,30	3628529
11	11	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	501,984	841,11	422222
12	12	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	5019,840	20,47	102754
13	13	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство кровли зданий	м2 стяжки	24,936	841,11	20974
14	14	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	561,060	20,47	11485
15	15	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	24,936	1872,38	46690
16	16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	25,983	117583,53	3055173
17	17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	732,800	3777,14	2767891
18	18	2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	810,477	3316,65	2688092
19	19	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,730	56584,44	776904
20	20	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и [illegible]	45,900	5029,87	230871
21	21	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	108,000	2428,88	262319
22	22	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,000	2075,81	16615
23	23	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16,000	2134,08	34145
24	24	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	108,000	2323,08	250893
25	25	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	74,500	1716,17	127855
26	26	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	74,000	1154,44	85428
27	27	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,000	2302,56	18420

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	2105-0101-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 (капельник)	т	0,145	305681,48	44013
29	29	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	25,983	11515,53	299203
30	30	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	732,800	402,21	294743
31	31	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	732,800	101,65	74489
32	32	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Карниз Подшивка профлистом оцинкованным по дереву карниза	м2 потолков	55,080	447,95	24675
33	33	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	59,486	1374,84	81784
34	34	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель конькоровые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	28,600	1502,84	42981
35	35	2110-0102-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,600	1285,20	36757
36	36	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (скрутка)	т	0,030	240839,04	7288
37	37	СТ2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-В (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (Ерш)	т	0,020	147255,84	2916
38	38	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,000	23923,43	95694
39	39	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,040	117583,53	122287
40	40	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,040	10408,27	10825
41	41	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1,046	101,65	106
42	42	1112-0101-3201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	85,800	155,92	13378
43	43	1109-0702-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые. Изготовление ограждения кровли	т конструкций	0,453	235266,00	106547
44	44	2105-0301-3607 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,453	221763,96	100432
45	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,300	124,62	1408
46	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	22,600	92,19	2083
			ИТОГО:				
			В том числе :				33 305 817
			Накладные расходы				3 632 332
			Сметная прибыль				2 467 098
			Итого с временными		0,9 %	299 752	33 605 569
			Итого с зимними удорожаниями		1,6065 %	539 873	34 145 442
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				34 828 351
			Коэффициент к договорной цене		0,74933510		26 098 106
			Итого с ПДС		12 %	3 131 773	29 229 879

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"

Искалиев Д. _____

Подрядчик:
« Директор ТОО "Ерен-групп"

Баяшева Л.Н. _____

Заказчик ТОО "Center Grand "

Подрядчик ТОО "Ерен-групп" (организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 5-ти этажного жилого дома Адрес: Актюбинская область, г. Актобе, мкр. Батыс-2 (организация, адрес, телефон)

Объект Блок А1 (наименование, адрес)

Договор № Ц/19-4 от 14.12.2018г. (наименование)

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перекрытие и покрытие				
1	1	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые плитами, опирающиеся на плиты. Устройство плит ПТ75.150.12-6	м3 сборных конструкций	0,396	12365,49	4897
			Накладные расходы			*4906,56*	*1943*
			Сметная прибыль			*915,96*	*363*
2	2	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,396	58217,40	23054
			Сметная прибыль				
3	3	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10,000	*4312,40* 6791,98	*1708* 67920
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
4	4	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	46,000	*2366,71* *503,11* 10395,75	*23667* *5031* 478204
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
5	5	2104-0109-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	358,800	*3695,34* *770,06* 5718,60	*169985* *35423* 2051834
			Сметная прибыль				
6	6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Анкеровка плит	т стальных элементов	0,052	*423,60* 800609,04	*151988* 41680
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
7	7	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	46,000	*61199,15* *59304,37* 6791,98	*3186* *3087* 312431
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
8	8	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	230,000	*2366,71* *503,11* 10395,75	*108869* *23143* 2391022
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
9	9	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1780,500	*3695,34* *770,06* 5718,60	*849927* *177113* 10181967
			Сметная прибыль				
10	10	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Анкеровка плит	т стальных элементов	0,239	*423,60* 800609,04	*754220* 191458
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
11	11	1107-0504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	*61199,15* *59304,37* 3867,53	*14635* *14182* 3868
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
12	12	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,530	*1414,42* *286,48* 66200,76	*1414* *286* 35086
			Сметная прибыль				
13	13	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Раздел: Кровля Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	378,360	*4903,76* 906,92	*2599* 343142
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
14	14	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита	м2 утепляемого покрытия	378,360	*155,44* *67,18* 970,14	*58813* *25418* 367061
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
15	15	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты , на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	378,360	*411,94* *71,86* 763,78	*155861* *27190* 288982
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*321,02* *56,58*	*121460* *21406*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	СТ2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	77,942	35089,20	2734928
			Сметная прибыль			*2599,20*	*202587*
17	17	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	378,360	841,11	318241
			Накладные расходы			*192,50*	*72834*
			Сметная прибыль			*62,30*	*23573*
18	18	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	3783,600	20,47	77448
			Накладные расходы			*0,94*	*3574*
			Сметная прибыль			*1,52*	*5737*
19	19	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство кровли лоджий	м2 стяжки	23,472	841,11	19742
			Накладные расходы			*192,50*	*4518*
			Сметная прибыль			*62,30*	*1462*
20	20	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	528,120	20,47	10810
			Накладные расходы			*0,94*	*499*
			Сметная прибыль			*1,52*	*801*
21	21	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	23,472	1872,38	43948
			Накладные расходы			*113,14*	*2656*
			Сметная прибыль			*138,69*	*3255*
22	22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	19,825	117583,53	2331093
			Накладные расходы			*18420,37*	*365184*
			Сметная прибыль			*8709,89*	*172674*
23	23	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	568,300	3777,14	2146551
			Накладные расходы			*1501,43*	*853263*
			Сметная прибыль			*279,79*	*159004*
24	24	2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	628,540	3316,68	2084665
			Сметная прибыль			*245,68*	*154420*
25	25	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,680	56584,44	604322
			Сметная прибыль			*4191,44*	*44765*
26	26	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	30,400	5029,87	152908
			Накладные расходы			*1196,84*	*36384*
			Сметная прибыль			*372,58*	*11327*
27	27	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	72,000	2428,88	174879
			Накладные расходы			*1023,23*	*73672*
			Сметная прибыль			*179,92*	*12954*
28	28	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4,000	2076,84	8307
			Сметная прибыль			*153,84*	*615*
29	29	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,000	2134,08	17073
			Сметная прибыль			*158,08*	*1265*
30	30	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	72,000	2323,08	167262
			Сметная прибыль			*172,08*	*12390*
31	31	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	61,500	1716,12	105541
			Сметная прибыль			*127,12*	*7818*
32	32	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	103,000	1153,44	118804
			Сметная прибыль			*85,44*	*8800*
33	33	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4,000	2302,56	9210
			Сметная прибыль			*170,36*	*682*
34	34	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 (кашельник)	т	0,120	303081,48	36333
			Сметная прибыль			*22450,48*	*2691*
35	35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	19,825	11515,33	228291
			Накладные расходы			*679,59*	*13473*
			Сметная прибыль			*852,99*	*16910*
36	36	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	568,300	402,21	228579
			Накладные расходы			*25,94*	*14741*
			Сметная прибыль			*29,79*	*16932*
37	37	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	568,300	101,65	57768

Номер		Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*35,50*	*20175*
			Сметная прибыль			*7,53*	*4279*
38	38	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Карниз Подшивка профлистом оцинкованным по дереву карниза	м2 потолков	36,480	447,95	16341
			Накладные расходы			*190,90*	*6964*
			Сметная прибыль			*33,18*	*1210*
39	39	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	39,389	1374,84	54154
			Сметная прибыль			*101,84*	*4011*
40	40	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42,100	1502,84	63269
			Накладные расходы			*254,12*	*10699*
			Сметная прибыль			*111,32*	*4687*
41	41	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,100	1285,20	54107
			Сметная прибыль			*95,20*	*4008*
42	42	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (скрутка)	т	0,020	240530,04	4811
			Сметная прибыль			*17817,84*	*356*
43	43	СТ2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (Ерш)	т	0,013	147255,84	1914
			Сметная прибыль			*10907,84*	*142*
44	44	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3,000	23923,43	71770
			Накладные расходы			*5315,88*	*13948*
			Сметная прибыль			*1772,11*	*5316*
45	45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,780	117583,53	91715
			Накладные расходы			*18420,37*	*14368*
			Сметная прибыль			*8709,89*	*6794*
46	46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,780	10408,27	8118
			Накладные расходы			*1637,94*	*1278*
			Сметная прибыль			*770,98*	*601*
47	47	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	0,780	101,65	79
			Накладные расходы			*35,50*	*28*
			Сметная прибыль			*7,53*	*6*
48	48	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровля. Ограждение перилами	м ограждения	60,500	155,92	9433
			Накладные расходы			*57,93*	*3505*
			Сметная прибыль			*11,55*	*699*
49	49	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые Изготовление ограждения кровли	т конструкций	0,314	235266,00	73850
			Накладные расходы			*76801,84*	*24108*
			Сметная прибыль			*17427,11*	*5470*
50	50	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,314	221763,96	69612
			Сметная прибыль			*16426,96*	*5156*
51	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,000	124,62	997
			Накладные расходы			*25,64*	*205*
			Сметная прибыль			*9,23*	*74*
52	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	16,000	92,19	1475
			Накладные расходы			*15,05*	*241*
			Сметная прибыль			*6,83*	*109*
			ИТОГО:				28 980 960
			В том числе :				
			Накладные расходы				3 048 075
			Сметная прибыль				2 146 738
			Итого с временными				29 241 789
			Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	260 829		29 711 558
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	1,6065 %	469 769		30 305 789
			Коэффициент к договорной цене	0,74933510			22 709 191
			Итого с НДС	12 %	2 725 103		25 434 294

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Center Grand "**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ерен-групп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5-ти этажного жилого дома Адрес: Актюбинская область, г. Актобе, мкр. Батыс-2**
(наименование, адрес)

Объект **Блок Б**
(наименование)

Договор **№ Ц/19-4 от 14.12.2018г.**

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	1	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	378,360	906,97	343142
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*155,44*	*58813*
2	2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита	м2 утепляемого покрытия	378,360	*67,18* 1317,41	*25418* 498453
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*411,94*	*155861*
3	3	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	378,360	*97,59* 1050,32	*36922* 397599
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*321,02*	*121460*
4	4	СТ2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки Н 200 ГОСТ 9573-2012	м3	77,942	*77,80* 35089,20	*29437* 1734928
			Сметная прибыль				
5	5	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	378,360	*2599,20* 810,03	*202587* 306483
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*192,50*	*72834*
6	6	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	3783,600	*60,00* 18,40	*22702* 69608
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*0,94*	*3574*
7	7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство кровли лоджий	м2 стяжки	23,472	*1,36* 810,03	*5156* 19013
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*192,50*	*4518*
8	8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	23,472	*60,00* 18,40	*1408* 433
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*0,94*	*22*
9	9	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли и доски двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	23,472	*1,36* 480,10	*32* 11269
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*113,14*	*2656*
10	10	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	26,993	*35,56* 651,24	*835* 17579
			Сметная прибыль				
11	11	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	26,993	*48,24* 559,44	*1302* 15101
			Сметная прибыль				
12	12	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	19,825	*41,44* 117583,53	*1119* 2331093
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*18420,37*	*365184*
13	13	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	568,300	*8709,89* 4445,53	*172674* 2526282
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1501,43*	*853263*
14	14	2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	628,340	*329,28* 3316,68	*187132* 2084665
			Сметная прибыль				
15	15	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,680	*245,68* 56504,44	*154420* 604322

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	-	8
			Сметная прибыль				
16	16	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	50,400	4191,44 5029,87	44765 152968
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
17	17	1112-0301-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	61,500	1196,84 372,58 2428,83	36384 11327 149376
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
18	18	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	4,000	1023,23 179,92 3076,81	62928 11065 5307
			Сметная прибыль				
19	19	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,000	153,84 2334,08	615 17073
			Сметная прибыль				
20	20	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	72,000	158,08 2323,08	1265 167262
			Сметная прибыль				
21	21	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	61,500	172,08 1716,32	12390 105553
			Сметная прибыль				
22	22	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт	103,000	127,12 1153,41	7818 118804
			Сметная прибыль				
23	23	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4,000	85,44 2302,56	8800 9210
			Сметная прибыль				
24	24	2105-0104-0502 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 (капельник)	т	0,120	170,56 303081,48	682 36353
			Сметная прибыль				
25	25	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	19,825	22450,48 11515,53	2691 228291
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
26	26	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	569,300	679,59 832,99 402,21	13473 16910 228979
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
27	27	1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	568,300	25,94 29,79 101,65	14741 16932 57768
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
28	28	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Карниз. Подшивка профлистом оцинкованным по зеркалу карниза	м2 подшивки	36,480	35,50 7,33 1747,16	20175 4279 63736
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
29	29	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1 2012	м2	39,398	190,90 129,42 1374,84	6864 4721 54166
			Сметная прибыль				
30	30	1112-0103-2003 РСНБ РК 2015	Планки ерописа коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м конька	42,100	101,84 1502,84	4012 63269
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
31	31	2110-0102-0121 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с цинковым покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,100	251,12 111,32 1285,20	10699 4687 54107
			Сметная прибыль				
32	32	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (скрутка)	т	0,020	95,20 224966,76	4008 4499
			Сметная прибыль				
33	33	Т2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (Ерш)	т	0,013	16663,76 147255,84	333 1914
			Сметная прибыль				
			ИТОГО:			10907,84	142
			В том числе :				13 480 915
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				1 803 548
			Итого с временными				998 586
			Итого с зимними удорожаниями		0,9 %	121 328	13 602 243
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		1,6065 %	218 520	13 820 763
			Коэффициент к договорной цене				14 097 178
			Итого с НДС		0,74933510		10 563 510
					12 %	1 267 621	11 831 132

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"

Искалиев Д. ________

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"

Баяшева Д.Н. ________