Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 280-1

Заказчик: ТОО "Center Grand "
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 88 дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2
(наименование)

Договор: № Ц/19-4 от 14.12.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2020 год

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 4 Стены и деформационный шов					
		4.6 Перегородки 2-5этажей					
1	1	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	274	5103,96	1398484
		4.7 Кладка ограждения лоджий					
2	2	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,9616	28294,97	423338
3	3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17954	431463,74	77465

	4.8 Вентканалы					
4	4 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	34,4796	36446,68	1256667
5	5 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5488	431470,48	236791
6	6 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,92	1767,79	243814
7	7 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание глинянно-песчаным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,8	1392,84	126470
8	8 1106-1501-0312	Растворы тяжелые кладочные цементно-глиняные марки 100. Приготовление	м3	1,37108	21688,74	29737
	4.9 Зонты					
9	9 1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4688 мм. Установка над шахтами Зн-1	зонт	6	6969,17	41815
10	10 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление	т конструкций	0,32832	462015,72	151689
11	11 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19224	236880,72	45538
12	12 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13608	800609,94	108947

13	13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,11	124,57	512
14	14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,22	92,21	758
15	15 1120-0701-0501	Зонты. Установка над шахтами Зн-2	м2 поверхности зонта	2,71649	8854,44	24053
16	16 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление	т конструкций	0,14716	462007,34	67989
17	17 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08664	236880,72	20523
18	18 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06052	800627,89	48454
19	19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,7	124,86	462
20	20 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,4	92,43	684
21	21 1120-0701-0501	Зонты. Установка над шахтами Зн-3	м2 поверхности зонта	2,85221	8854,54	25255
22	22 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление	т конструкций	0,1548	462021,96	71521
23	23 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09036	236880,72	21405

24	24 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06444	800636,25	51593
25	25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,88	124,48	483
26	26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,76	92,27	716
	4.10 Деформационный шов					
27	27 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	14,4	1423,13	20493
28	28 2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,89456	33177,6	162390
	Раздел 5 Перемычки					
	5.2 Перемычки 1-5 этажей					
29	29 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	452	703,68	318063
30	30 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	60	3528,3	211698
31	31 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	25,124	81331,56	2043374
32	32 1109-0302-0401	Монтаж металлических перемычек	т конструкций	4,8634	40540,57	197165

33	33 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 125 мм, толщиной 9 мм ГОСТ 535-2005	т	4,737	236880,72	1122104
34	34 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1264	223641	28268
35	35 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	121,585	124,62	15152
36	36 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	243,7	92,19	22466

Раздел 7 Перекрытие и покрытие

7.1 Плиты перекрытия над подвалом

37	37 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	10395,83	62375

Всего	**8678710**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	78 108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	140 635
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**177 949**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**9 075 402,00**
НДС (12 %)	1 089 048,24
Итого	**10 164 450,24**

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И.