Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 280-1

Заказчик: ТОО "Center Grand "
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 88 дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2
(наименование)

**Договор:** № Ц/19-4 от 14.12.2018 г.

# Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь 2020 год

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 341,4 | 179,99 | 61450 |
| 2 | 2 | 1101-0104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 342,398 | 71 | 24309 |
| 3 | 3 | 1101-0104-0210 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 684,796 | 59,64 | 40840 |
| | | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 1106-0101-0121 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-2 из бетона В20 W4 F50К=-1,000; | м3 | -6 | 31198,67 | -187192 |
| | **Раздел 4 Стены и деформационный шов** | | | | | |
| | **4.4 Перегородки подвала** | | | | | |
| 5 | 5 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 47,53 | 6042,67 | 287208 |
| | **4.9 Зонты** | | | | | |
| 6 | 6 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=-1,000; | м2 | -4,11 | 124,57 | -512 |
| 7 | 7 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над шахтами Зн-2 | м2 поверхности зонта | 0,13649 | 8843,14 | 1207 |
| 8 | 8 1109-0701-0107 | Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление | т конструкций | 0,14716 | 462007,34 | 67989 |
| 9 | 9 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01764 | 236880,72 | 4179 |
| 10 | 10 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,03352 | 800596,66 | 26836 |
| 11 | 11 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,98 | 124,24 | 246 |
| 12 | 12 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3,96 | 92,42 | 366 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над шахтами Зн-3 | м2 поверхности зонта | 1,42621 | 8853,53 | 12627 |
| 14 | 14 1109-0701-0107 | Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление | т конструкций | 0,0778 | 462043,7 | 35947 |
| 15 | 15 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04536 | 236880,72 | 10745 |
| 16 | 16 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,03244 | 800647,35 | 25973 |
| 17 | 17 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,94 | 124,74 | 242 |
| 18 | 18 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3,88 | 92,01 | 357 |
| | **Раздел 5 Перемычки** | | | | | |
| | **5.2 Перемычки 1-5 этажей** | | | | | |
| 19 | 19 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 123 | 703,68 | 86553 |
| 20 | 20 1107-0104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 15 | 3528,27 | 52924 |
| 21 | 21 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 7,457 | 81331,56 | 606489 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 1109-0302-0401 | Монтаж металлических перемычек | т конструкций | 1,9164 | 40539,55 | 77690 |
| 23 | 23 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 125 мм, толщиной 9 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,884 | 236880,72 | 446283 |
| 24 | 24 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0314 | 223641 | 7022 |
| 25 | 25 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 47,905 | 124,62 | 5970 |
| 26 | 26 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 96,34 | 92,19 | 8882 |
| | **Раздел 8 Кровля** | | | | | |
| | **8.0 Подраздел без наименования** | | | | | |
| 27 | 27 1112-0101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слойК=-1,000; | м2 изолируемой поверхности | -378,36 | 906,92 | -343141 |
| 28 | 28 2111-0101-0110 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 103,4087 | 35089,2 | 3628529 |
| 29 | 29 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 311,7 | 20,47 | 6380 |
| 30 | 30 2110-0101-0402 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 792,8914 | 3316,68 | 2629767 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 2107-0203-0203 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 13,3 | 56584,44 | 752573 |
| 32 | 32 2110-0302-0104 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 8 | 2076,84 | 16615 |
| 33 | 33 2110-0302-0103 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 16 | 2134,08 | 34145 |
| 34 | 34 2110-0302-0102 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 108 | 2323,08 | 250893 |
| 35 | 35 2110-0302-0101 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 74,5 | 1716,12 | 127851 |
| 36 | 36 2110-0302-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 74 | 1153,44 | 85355 |
| 37 | 37 2110-0302-0111 | Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 8 | 2302,56 | 18420 |
| 38 | 38 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 (капельник) | т | 0,14522 | 303081,48 | 44013 |
| 39 | 39 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,0093 | 11505,38 | 107 |
| 40 | 40 1110-0116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | м2 покрытия по фермам | 716,9 | 101,65 | 72872 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 1110-0104-0206 | Карниз Подшивка профлистом оцинкованным по дереву карниза | м2 потолков | 46,56 | 447,94 | 20856 |
| 42 | 42 2105-0108-0106 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 50,2848 | 1374,84 | 69134 |
| 43 | 43 1112-0101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 31,5 | 1502,83 | 47339 |
| 44 | 44 2110-0102-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 31,5 | 1285,2 | 40484 |
| 45 | 45 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (скрутка) | т | 0,0271 | 240530,04 | 6519 |
| 46 | 46 2105-0301-3101 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (Ерш) | т | 0,018 | 147255,84 | 2650 |
| 47 | 47 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 4 | 23923 | 95692 |
| 48 | 48 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 1,04 | 117584,62 | 122288 |
| 49 | 49 1110-0115-0102 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 1,04 | 10400,96 | 10817 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 1110-0116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | м2 покрытия по фермам | 1,04 | 100,96 | 105 |
| 51 | 51 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 73,8 | 155,89 | 11505 |
| 52 | 52 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые Изготовление ограждения кровли | т конструкций | 0,39884 | 235267,28 | 93834 |
| 53 | 53 2105-0301-3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,39884 | 221763,96 | 88449 |
| 54 | 54 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 9,97 | 124,37 | 1240 |
| 55 | 55 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 19,94 | 92,23 | 1839 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **9641759** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 86 776 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %) | 156 240 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **197 695** |
| **Итого в текущих ценах с 22.05.18 г** | **10 082 470,00** |
| НДС (12 %) | 1 209 896,40 |
| **Итого** | **11 292 366,40** |

**Заказчик:**
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Еренгрупп"
Баяшева Л.И.