Заказчик ТОО "Center Grand "
(организация, адрес, телефон)

Подрядч ТОО «ЕРЕН-групп»
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 88 дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2
(наименование)

Договор: № Ц/19-4 от 14.12.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за сентябрь 2020 год

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы					
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	295,726	180	53230
2	2	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	295,726	71	20996
3	3	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	591,452	59,64	35273
		Раздел 4 Стены и деформационный шов					

4.1 Наружние стены

4	4 1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 мК=-1,000;	м3 кладки	-109,81945	30501,93	-3349705
5	5 1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами IZOTERM П100 толщ.100ммК=-1,000;	м3	-7,762	42776,86	-332034
6	6 2110-0404-0201	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2К=-1,000;	м2	-86,99032	149,04	-12965
7	7 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=-1,000;	м3	-7,99633	20806,2	-166373
8	8 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=-1,000;	т металлических изделий	-0,84427	431470,97	-364278

4.2 Внутренние стены первого этажа

9	9 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	49,0662	26485,58	1299547
10	10 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,7526	33216,49	855411
11	11 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5775	431468,4	249173
12	12 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м»	м3 кладки	10,6275	12577,37	133666
13	13 2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	10,6275	18488,52	196487
14	14 1109-0302-0401	Монтаж арматуры для перекрытия отверстий	т конструкций	0,1223	40515,13	4955

15	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1223	223641	27351
16	16 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,05	124,59	380
17	17 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,1	92,46	564
	4.3 Внутренние стены 2-5этажей					
18	18 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 мК=-1,000;	м3 кладки	-115,96352	26485,57	-3071360
19	19 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	103,0104	33216,53	3421648
20	20 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,31	431471,43	996699
21	21 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м»К=-1,000;	м3 кладки	-4,77	12577,15	-59993
22	22 2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007К=-1,000;	м3	-4,77	18488,52	-88191
	4.5 Перегородки первого этажа					
23	23 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	58,83	6042,61	355487
24	24 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	150,495	5103,96	768120
	4.6 Перегородки 2-5этажей					

	26 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 мК=-1,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-500,68	6042,67	-3025443
26	26 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	601,98	5103,95	3072478
	4.7 Вентканалы					
27	27 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	33,8295	36446,59	1232970
28	28 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5488	431470,48	236791
29	29 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	135,316	1767,8	239211
30	30 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание глинянно-песчаным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,024	1392,85	123997
31	31 1106-1501-0312	Растворы тяжелые кладочные цементно-глиняные марки 100. Приготовление	м3	1,34426	21689,26	29156
	4.8 Кладка ограждения лоджий					
32	32 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,2832	28294,97	149488
33	33 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1012	431472,33	43665
	4.9 Деформационный шов					
34	34 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	14,4	1423,13	20493
35	35 2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,89456	33177,6	162390

	4.10 Зонты					
36	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4688 мм. Установка над шахтами Зн-1	зонт	6	6969,17	41815
37	37 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление	т конструкций	0,32832	462015,72	151689
38	38 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19224	236880,72	45538
39	39 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13608	800609,94	108947
40	40 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,22	124,82	1026
41	41 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	16,44	92,21	1516
42	42 1120-0701-0501	Зонты. Установка над шахтами Зн-2	м2 поверхности зонта	1,29038	8854,76	11426
43	43 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление	т конструкций	0,0686	462040,82	31696
44	44 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04134	236880,72	9792
45	45 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02726	800660,31	21826

	46 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,72	125	215
47	47 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,44	91,57	315
48	48 1120-0701-0501	Зонты. Установка над шахтами Зн-3	м2 поверхности зонта	1,4261	8853,52	12626
49	49 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление	т конструкций	0,0774	462028,42	35761
50	50 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04518	236880,72	10703
51	51 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03222	800589,7	25795
52	52 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,94	124,74	242
53	53 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,88	92,01	357
54	54 1120-0701-0501	Зонты. Установка над шахтами Зн-4	м2 поверхности зонта	1,56182	8853,77	13828
55	55 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление	т конструкций	0,08114	462028,59	37489
56	56 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04892	236880,72	11588

57	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03222	800589,7	25795
58	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,03	125,12	254
59	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,06	92,36	375
	Раздел 5 Перемычки					
	5.2 Перемычки 1-5 этажей					
60	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	142	703,68	99923
61	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	26	3528,19	91733
62	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,5344	81331,56	694116
63	1109-0302-0401	Монтаж металлических перемычек	т конструкций	2,9472	40540,17	119480
64	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 125 мм, толщиной 9 мм ГОСТ 535-2005	т	2,8526	236880,72	675726
65	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0946	223641	21156
66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,68	124,61	9181

67	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	147,36	92,18	13584
		Раздел 7 Перекрытие и покрытие				
		7.1 Плиты перекрытия над подвалом				
68	68 1107-0107-0103	Анкеровка плит	т стальных элементов	0,05206	800595,47	41679
		7.2 Плиты перекрытий 1-5этажей				
69	69 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	56	10395,77	582163
70	70 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	662,8	5718,6	3790288
71	71 1107-0107-0103	Анкеровка плит	т стальных элементов	0,23914	800610,52	191458
72	72 1107-0504-0107	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	3867	3867
73	73 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,53	66200,76	35086
		Раздел 8 Кровля				
		8.0 Подраздел без наименования				

74	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	504,648	20,47	10330
75	75 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	10,5	2428,76	25502
76	76 2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (Ерш)	т	0,013	147255,84	1915
77	77 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	23923,33	71770
78	78 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,78	117583,33	91715
79	79 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,78	10401,28	8113
80	80 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	0,78	101,28	79
81	81 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	60,5	155,9	9432
82	82 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые Изготовление ограждения кровли	т конструкций	0,3139	235266,01	73850
83	83 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3139	221763,96	69611
84	84 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	124,5	996
85	85 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	16	92,25	1476

Всего	**10594127**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	95 347
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	171 673
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**217 223**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**11 078 370,00**
НДС (12 %)	1 329 404,40
Итого	**12 407 774,40**

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И.