Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 280-1

Заказчик: ТОО "Center Grand "
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 88 дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2
(наименование)

Договор: № Ц/19-4 от 14.12.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета №2-1-1. Общестроительные работы. Блок А				
			Раздел 6 Проемы				
			6.1 Проемы подвала				
1		1 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,42	4319,88	14774
2		2 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,42	36087,12	123418
3		3 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,67	2534,22	14369
4		4 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	5,67	16044,48	90973

5	5 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	712,8	4277
6	6 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	15,6	566,73	8841
7	7 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	5874,12	17622
	6.2 Проемы 1-5 этажей					
8	8 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	66	4521,05	298389
9	9 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	54,3	3861,66	209688
10	10 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	86,07	3403,58	292946
11	11 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	65,32	5377,63	351267
12	12 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	152,07	20104,2	3057246

13	13 2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	54,3	22758,84	1235805
14	14 2109-0203-0404	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	65,32	22958,64	1499659
15	15 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	136	1797,57	244469
16	16 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	136	2409,48	327689
17	17 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	129,2	1836,65	237295
18	18 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,92	3511,26	38343
19	19 2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,92	33375,24	364458
20	20 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	56,7	3621,15	205319
21	21 2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	56,7	16069,32	911130

22	22 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	156	566,79	88419
23	23 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	60	712,8	42768
24	24 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	5874,12	176224
25	25 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	228,9	2534,33	580108
26	26 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	664	566,78	376342
27	27 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	260	712,8	185328
28	28 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	130	3693,6	480168
29	29 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	58,8	18848,16	1108272
30	30 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	113,4	16044,48	1819444
31	31 2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	56,7	16368,48	928093

Раздел 7 Перекрытие и покрытие

7.1 Плиты перекрытия над подвалом

32	32 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	10395,83	62375

	Раздел 9 Полы					
	9.0 Подраздел без наименования					
33	33 1111 0101 2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,6	2574,82	58191
	9.1 ТИП 1					
34	34 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	382,6	288,75	110475
35	35 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	30,608	27576,19	844052
36	36 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона В15	м2 покрытия	382,6	1411,18	539919
37	37 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	-765,2	126,62	-96892
38	38 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	382,6	243,85	93297
	9.2 ТИП 2					
39	39 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	309,8	1426,26	441856
40	40 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1982,72	167,49	332084
41	41 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	309,8	1015,51	314604

42	42 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	309,8	3475,7	1076773
43	43 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	315,2	346,95	109359
	9.3 ТИП 3					
44	44 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,6	1426,33	32235
45	45 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	90,4	167,49	15141
46	46 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,6	1015,53	22951
47	47 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22,6	2128,58	48106
48	48 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	22,6	1334,07	30150
49	49 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,6	1015,53	22951
50	50 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,6	4305,49	97304
	9.4 ТИП 4					

51	51 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1239,2	1426,26	1767426
52	52 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	8674,4	167,49	1452871
53	53 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1239,2	1015,5	1258411
54	54 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1239,2	3475,7	4307091
55	55 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1265,8	346,95	439173
	9.5 ТИП 5					
56	56 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	90,4	1015,5	91801
57	57 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	90,4	2128,58	192424
58	58 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	90,4	1334,15	120607
59	59 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство на растворе М200	м2 стяжки	90,4	1030,01	93113
60	60 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	90,4	4305,4	389208

	9.6 ТИП 6					
61	61 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	178	1015,51	180760
62	62 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	178	4305,38	766358
	9.7 ТИП 7					
63	63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,7	1015,51	44378
64	64 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,7	4305,42	188147
	9.8 ТИП 8					
65	65 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	111	1015,5	112721
66	66 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	111	4305,39	477898
	Раздел 10 Внутренняя отделка					
	10.1 Кухни					
67	67 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	369	608,19	224423

68	68 1115-0206-0206					
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	369	1746,21	644352
69	69 1115-0405-0102					
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	369	465,87	171905
70	70 1115-0203-0203					
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	926,6	2082,96	1930070
71	71 1115-0206-0203					
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	926,6	1568,64	1453506
72	72 1115-0405-0103					
		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	926,6	1012,55	938227
73	73 1115-0203-0201					
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	75	1755,35	131651

74	74 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	75	5811,48	435861
75	75 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	129	4702,81	606663
76	76 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	129	1715,54	221305
77	77 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	84	437,77	36773
78	78 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	45	420,09	18904
	10.2 Жилые комнаты, коридоры					
79	79 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1180	608,19	717669

80	80 1115-0206-0206					
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1180	1746,21	2060631
81	81 1115-0405-0104					
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1180	1229,39	1450682
82	82 1115-0203-0203					
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3226	2082,96	6719623
83	83 1115-0206-0203					
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	3226	1568,64	5060448
84	84 1115-0601-0202					
		Стены. Оклейка моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	3226	2620,26	8452957
85	85 1115-0204-0101					
		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	170	4702,8	799476

86	86 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	237	1715,54	406582
87	87 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	170	437,75	74417
88	88 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	87	1412,52	57109
	10.3 Санитарные узлы					
89	89 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	113	668,19	68729
90	90 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	113	1746,21	197322
91	91 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	113	465,84	52640

92	92 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	675	1755,33	1184846
93	93 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	675	5811,48	3922746
94	94 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	4702,9	47029
95	95 1115-0107-0105	Откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	10	5811,5	58115
	10.4 Лоджия					
96	96 1115-0402-0203	Потолки лоджии. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	111	300,01	33301
97	97 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	116	1715,53	199002

98	98 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	116	420,1	48732
	10.5 Лестничная клетка, тамбуры, коридоры (1-5этажи)					
99	99 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	221,7	608,2	134839
100	100 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	221,7	1746,21	387135
101	101 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	221,7	1229,39	272555
102	102 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	315,2	2082,96	656549
103	103 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	315,2	1568,65	494438

110	110 1115-0206-0104					
111	111 1115-0401-0201	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	382,6	608,19	232695
112	112 1115-0203-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	765,2	161,58	123639
113	113 1115-0401-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	533,6	1755,33	936642
114	114 1115-0204-0101	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	1067,2	161,58	172434
115	115 1115-0401-0201	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,6	4702,84	167421
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	71,2	161,59	11505

Раздел 11 Лестница с ограждением Л1

11.0 Подраздел без наименования

116	116 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,3132	96394,79	415770
117	117 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление	т конструкций	4,3132	270330,61	1165990
118	118 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	4,2088	440695,08	1854797
119	119 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1044	236880,72	24730
120	120 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	107,8	124,6	13432
121	121 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	215,6	92,19	19876
122	122 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	206,4	2692,89	555812
123	123 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	206,4	3095,28	638865
124	124 1115-0108-1503	Облицовка стен гипсовыми и гипсоволокнистыми листами влагостойкими с повышенной сопротивляемостью воздействию пламени	м2 стен (за вычетом проемов)	190,6	1123,7	214178

125	125 2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	200,13	829,44	165996
126	126 2113-0208-0404	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 19 мм	1000 шт.	1,386	1899,72	2633
127	127 1115-0206-0203	Стены. Отделка по гипсокартону поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	190,6	1568,65	298984
128	128 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	190,6	1229,38	234320
129	129 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-1	м ограждения	57,6	19377,41	1116139
130	130 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-2	м ограждения	2,84	19377,46	55032
131	131 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-3	м ограждения	5,54	19377,08	107349
132	132 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0064	725781,25	4645
133	**Раздел 12 Наружная отделка** 133 1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками под натуральный камень (серый)	м2 поверхности облицовки	74,52	9687,24	721893

134	134 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство под отмостку	м2 покрытия	111,78	837,95	93666
135	135 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки из бетона класса В15	м3	11,178	22369,12	250042
136	136 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная (коричневый цвет)	м2 окрашиваемой поверхности	383,3	299,59	114834
137	137 1115-0402 0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная (бежевый цвет)	м2 окрашиваемой поверхности	1026,5	299,6	307539
		Раздел 13 Главный вход и пандус				
		13.1 Крыльцо и пандус				
138	138 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,6	220,6	7412
139	139 1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано- гравийное. Устройство	м3 основания	1,2348	5344,19	6599
140	140 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	33,396	288,72	9642
141	141 1106-0101-0119	Устройство площадки со ступенями и пандуса	м3	5,82	29939,35	174247
142	142 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,34	30583,33	71565

143	143 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,824	1122,86	51454
144	144 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,8	5643,39	123026
145	145 1107-0519-0104	Ограждения металлические с металлическим поручнем. Установка	м ограждения	43,6	15440,64	673212
	13.2 Козырек над входом					
146	146 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,13728	31577,8	4335
147	147 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80х80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,13728	282448,08	38774
148	148 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича для установки козырька	м3	0,12	30250	3630
149	149 1146-0303-0103	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,12	186741,67	22409
150	150 1109-0302-0401	Монтаж металлоконструкций козырька	т конструкций	0,1686	40533,81	6834
151	151 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14248	236880,72	33751
152	152 2106-0902-1201	Профиль монтажный шляпный толщиной 0,7мм	шт	12	563,76	6765

153	153 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14,6	1281,71	18713
154	154 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	15,768	2021,76	31879
155	155 1110-0104-0206	Потолки. Подшивка профилированным оцинкованным листом	м2 потолков	6,6	448,03	2957
156	156 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,128	2021,76	14412
157	157 1112-0101-0716	Обшивка фронтона и торцов из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,04	1281,59	10304
158	158 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,6832	2021,76	17555
159	159 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	4,11	1022,87	4204
160	160 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,022	309336,84	6805
	Раздел 14 Вход в подвал					
	14.1 Вход					
161	161 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	42,688	288,75	12326

	14.2 Навес над входом					
172	172 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0404	31559,41	1275
173	173 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	2577,96	10827
174	174 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1048	40543,89	4249
175	175 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1048	281188,8	29469
176	176 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,098	117561,22	11521
177	177 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	1281,68	28197
178	178 2110-0103-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,3	2685,96	67955
179	179 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,098	11530,61	1130
180	180 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	0,098	112,24	11

181	181 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01744	800688,07	13964
182	182 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,64	124,45	453
183	183 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,28	92,17	671
184	184 1112-0101-0402	Примыкания кровель к стенам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	13,34	1626,54	21698
	Раздел 15 Люк и стремянка					
	15.0 Подраздел без наименования					
185	185 1120-1101-0107	Люки герметические. Установка	люк	2	4395	8790
186	186 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10 РК 943-92	м2	1,62	36092,52	58470
187	187 1109-0304-0101	Монтаж стремянки	т конструкций	0,06692	96413,63	6452
188	188 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,06692	545135,4	36480
189	189 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	124,71	212
190	190 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,4	91,47	311
	Раздел 16 Пандус откидной П-1					
191	191 1109-0304-0101	Монтаж конструкции пандуса	т конструкций	0,09108	96376,81	8778

192	192 1109-0701-0105	Изготовление конструкций пандуса	т конструкций	0,09108	270311,81	24620
193	193 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01688	280667,16	4738
194	194 2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х25 мм	т	0,00002	340995,96	6
195	195 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	712,8	2851
196	196 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0742	281138,8	20865
197	197 1109-0304-0101	Ограждение . Монтаж ОГР-1	т конструкций	0,03696	96401,52	3563
198	198 1109-0701-0105	Изготовление ограждения	т конструкций	0,03696	270292,21	9990
199	199 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,08	352,08	2845
200	200 2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,2	576,72	5306

201	201 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00224	280667,16	629
202	202 2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	147255,84	329
203	203 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	124,06	397
204	204 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,4	92,5	592
	Всего					**85466704**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					769 200
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)					1 384 949
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 752 417**
	Итого в текущих ценах с 22.05.18 г					**89 373 270**
	с к=0,87358282					**78 074 953,24**
	НДС (12 %)					9 368 994,39
	Итого					**87 443 947,63**

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И. _____