Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 280-2

Заказчик: _____
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: _____
(организация, адрес, телефон)

Стройка : октябрь 2020 год-88 дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2 -октябрь
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ____ от _____

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета №2-1-3. Общестроительные работы. Блок Б				
			Раздел 6 Проемы				
			6.1 Проемы подвала				
1	1	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,71	4319,3	7386
2	2	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,71	36087,12	61709
			6.2 Проемы 1-5 этажей				
3	3	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	57,75	4521	261088
4	4	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	27,15	3861,55	104841

5	5 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	54,36	3403,57	185018
6	6 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	57,155	5377,6	307357
7	7 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	112,11	20104,2	2253882
8	8 2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	27,15	22758,84	617903
9	9 2109-0203-0404	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	57,155	22958,64	1312201
10	10 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	94,75	1797,58	170321
11	11 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	94,75	2409,48	228298
12	12 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	87,35	1836,65	160431
13	13 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	3511,36	19172
14	14 2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,46	33375,24	182228

15	15 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	47,25	3621,14	171099
16	16 2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	47,25	16069,32	759276
17	17 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	130	566,78	73682
18	18 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	50	712,8	35640
19	19 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	25	5874,12	146853
20	20 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	178,5	2534,32	452377
21	21 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	530,5	566,78	300677
22	22 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	210	712,8	149688
23	23 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	105	3693,6	387828
24	24 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	51,45	18848,16	969737
25	25 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	56,7	16044,48	909722
26	26 2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	28,35	16368,48	464047
27	27 2109-0102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние СТ РК 943-92	м2	42	17214,12	722993

	Раздел 9 Полы					
	9.1 ТИП 1					
28	28 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	311,9	288,75	90061
29	29 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,952	27576,31	688084
30	30 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона В15	м2 покрытия	311,9	1411,19	440150
31	31 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	-623,8	126,62	-78988
32	32 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	311,9	243,84	76055
33	33 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	218,5	268,27	58617
	9.2 ТИП 2					
34	34 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	246,6	1426,27	351717
35	35 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1578,24	167,49	264338
36	36 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	246,6	1015,5	250423
37	37 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	246,6	3475,71	857109
38	38 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	273,7	346,96	94962

	9.3 ТИП 3					
39	39 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,1	1426,23	27241
40	40 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	76,4	167,51	12798
41	41 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,1	1015,45	19395
42	42 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19,1	2128,69	40658
43	43 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	19,1	1334,19	25483
44	44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,1	1015,45	19395
45	45 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,1	4305,55	82236
	9.4 ТИП 4					
46	46 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	986,4	1426,26	1406867
47	47 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	6904,8	167,49	1156481
48	48 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	986,4	1015,5	1001692
49	49 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	986,4	3475,7	3428433

50	50 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1094,8	346,95	379846
	9.5 ТИП 5					
51	51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76,4	1015,51	77585
52	52 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	76,4	2128,6	162625
53	53 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	76,4	1334,14	101928
54	54 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство на растворе М200	м2 стяжки	76,4	1030,03	78694
55	55 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	76,4	4305,38	328931
	9.6 ТИП 6					
56	56 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,6	1015,51	158014
57	57 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	155,6	4305,39	669919
58	58 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	133	823,11	109473
	9.7 ТИП 7					
59	59 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,5	1015,48	39096
60	60 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	38,5	4305,32	165755

61	61 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	50,4	823,08	41483
	9.8 ТИП 8					
62	62 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105	1015,5	106628
63	63 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	105	4305,37	452064
	Раздел 10 Внутренняя отделка					
	10.1 Кухни					
64	64 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	300,5	608,2	182763
65	65 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	300,5	1746,21	524736
66	66 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	300,5	465,87	139994
67	67 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	678,5	2082,96	1413288
68	68 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	678,5	1568,64	1064325

69	69 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	678,5	1012,55	687014
70	70 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,8	1755,35	119013
71	71 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	67,8	5811,52	394021
72	72 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,2	4702,81	316029
73	73 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,2	1715,55	115285
74	74 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	58	437,74	25389
75	75 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	9,2	420,22	3866

10.2 Жилые комнаты, коридоры

76	76 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	957	608,19	582042
77	77 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	957	1746,21	1671125
78	78 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	957	1229,39	1176527
79	79 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2662,5	2082,96	5545878
80	80 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	2662,5	1568,64	4176516
81	81 1115-0601-0202	Стены. Оклейка моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2662,5	2620,26	6976441
82	82 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,5	4702,81	576094

83	83 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	159,5	1715,54	273628
84	84 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	122,5	437,74	53623
85	85 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	37	1012,51	37463
	10.3 Санитарные узлы					
86	86 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	95,5	608,18	58081
87	87 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	95,5	1746,22	166764
88	88 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	95,5	465,86	44490
89	89 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	562,3	1755,33	987021

90	90 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	562,3	5811,47	3267792
91	91 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,5	4702,57	16459
92	92 1115-0107-0105	Откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	3,5	5811,71	20341
	10.4 Лоджия					
93	93 1115-0402-0203	Потолки поджи. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	105	300,01	31501
94	94 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	1715,53	61759
95	95 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	36	420,06	15122
	10.5 Лестничная клетка, тамбуры, коридоры (1-5этажи)					

96	96 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	185,4	608,2	112760
97	97 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	185,4	1746,21	323748
98	98 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	185,4	1229,4	227930
99	99 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	182,3	2082,95	379722
100	100 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	182,3	1568,66	285967
101	101 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	182,3	1012,55	184588
102	102 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	312,1	1568,65	489576

103	103 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная маслянными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	312,1	988,71	308577
104	104 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,6	4702,81	120392
105	105 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,6	1715,51	43917
106	106 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25,6	437,73	11206
	10.6 Подвал, Тепловой узел					
107	107 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	310,7	608,2	188967
108	108 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	621,4	161,58	100404
109	109 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	489,1	1755,33	858530

110	110 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	978,2	161,58	158055
111	111 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	4702,8	94056
112	112 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	40	161,6	6464

Раздел 11 Лестница с ограждением Л1

11.0 Подраздел без наименования

113	113 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,1566	96394,79	207885
114	114 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление	т конструкции	2,1566	270331,54	582997
115	115 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,1044	440695,08	927399
116	116 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0522	236880,72	12365
117	117 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ 021 за один раз	м2	53,9	124,64	6718
118	118 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	107,8	92,19	9938

119	119 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие Устройство по готовому основанию	м ступеней	103,2	2692,9	277907
120	120 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	103,2	3095,28	319433
121	121 1115-0108-1503	Облицовка стен гипсовыми и гипсоволокнистыми листами влагостойкими с повышенной сопротивляемостью воздействию пламени	м2 стен (за вычетом проемов)	95,3	1123,71	107090
122	122 2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	100,065	829,44	82998
123	123 2113-0208-0404	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 19 мм	1000 шт.	0,693	1899,72	1317
124	124 1115-0206-0203	Стены Отделка по гипсокартону поверхностей под окраску Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	95,3	1568,64	149491
125	125 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	95,3	1229,4	117162
126	126 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород Установка ОГл-1	м ограждения	28,8	19377,47	558071
127	127 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-2	м ограждения	1,42	19377,46	27516

128	128 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-3	м ограждения	2,77	19377,26	53675
129	129 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0052	725384,62	3772
	Раздел 12 Наружная отделка					
130	130 1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками под натуральный камень (серый)	м2 поверхности облицовки	70,72	9687,25	685082
131	131 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство под отмостку	м2 покрытия	106,08	837,98	88893
132	132 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки из бетона класса В15	м3	10,608	22369,25	237293
133	133 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная (коричневый цвет)	м2 окрашиваемой поверхности	328,7	299,6	98478
134	134 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная (бежевый)	м2 окрашиваемой поверхности	861,9	299,6	258226
	Раздел 13 Главный вход и пандус					
	13.1 Крыльцо и пандус					
135	135 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,8	220,65	3707
136	136 1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно- гравийное. Устройство	м3 основания	0,6174	5340,14	3297

137	137 1111-0101-0102	Грунт Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,698	288,72	4821
138	138 1106-0101-0119	Устройство площадки со ступенями и пандуса	м3	2,91	29939,86	87125
139	139 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные Устройство	м3	1,17	30582,05	35781
140	140 1108-0101-0307	Стены, фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,912	1122,91	25728
141	141 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство	м2 покрытия	10,9	5643,49	61514
142	142 1107-0519-0104	Ограждения металлические с металлическим поручнем Установка	м ограждения	21,8	15440,6	336605
	13.2 Козырек над входом					
143	143 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м Монтаж	т конструкций	0,06864	31628,79	2171
144	144 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80х80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06864	282448,08	19387
145	145 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича для установки козырька	м3	0,06	30233,33	1814
146	146 1146-0303-0103	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,06	186700	11202
147	147 1109-0302-0401	Монтаж металлоконструкций козырька	т конструкций	0,0843	40533,81	3417

148	148 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07124	236880,72	16875
149	149 2106-0902-1201	Профиль монтажный шляпный толщиной 0,7мм	шт.	6	563,76	3383
150	150 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Устройство	м2 кровли	7,3	1281,51	9355
151	151 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,884	2021,76	15940
152	152 1110-0104-0206	Потолки Подшивка профилированным оцинкованным листом	м2 потолков	3,3	448,18	1479
153	153 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,564	2021,76	7206
154	154 1112-0101-0716	Обшивка фронтона и торцов из профилированного оцинкованного листа Устройство	м2 кровли	4,02	1281,59	5152
155	155 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,3416	2021,76	8777
156	156 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа Устройство	м примыканий	2,055	1023,36	2103
157	157 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,011	309336,84	3403

Раздел 14 Вход в подвал

14.1 Вход

158	158 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,552	288,53	2756
159	159 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2491,25	9965
160	160 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	3518,6	17593
161	161 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	5312	21248
162	162 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,105	24981,48	52586
163	163 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	23034,24	50030
164	164 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,8208	1122,91	22257
165	165 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные Устройство из бетона кл В15 F75	м3	1,6	30410	48656
166	166 1106-0101-0120	Устройство монолитных покрытий и ступеней из бетона кл В15 F75	м3	1,2	32779,17	39335
167	167 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0246	313638,48	7716
168	168 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00942	299575,37	2822

	14.2 Навес над входом					
169	169 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0202	31485,15	636
170	170 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1	2577,96	5414
171	171 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0524	40515,27	2123
172	172 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0524	281188,8	14734
173	173 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,049	117571,43	5761
174	174 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	11	1281,55	14097
175	175 2110-0103-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,65	2685,96	33978
176	176 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,049	11489,8	563
177	177 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	0,049	102,04	5

178	178 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00872	800458,72	6980
179	179 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ 021 за один раз	м2	1,82	124,18	226
180	180 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,64	92,31	336
181	181 1112-0101-0402	Примыкания кровель к стенам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	6,67	1626,69	10850

Раздел 15 Люк и стремянка

15.0 Подраздел без наименования

182	182 1120-1101-0107	Люки герметические. Установка	люк	1	4395	4395
183	183 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10 РК 943-92	м2	0,81	36092,52	29235
184	184 1109-0304-0101	Монтаж стремянки	т конструкций	0,03346	96353,86	3224
185	185 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03346	545135,4	18240
186	186 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ 021 за один раз	м2	0,85	122,35	104
187	187 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,7	92,94	158

Раздел 16 Пандус откидной П-1

188	188 1109-0304-0101	Монтаж конструкции пандуса	т конструкций	0,04554	96420,73	4391

189	189 1109-0701-0105	Изготовление конструкций пандуса	т конструкций	0,04554	270355,73	12312
190	190 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00844	280667,16	2368
191	191 2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х25 мм	т	0,00001	340995,96	3
192	192 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	712,8	1426
193	193 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0371	281188,8	10432
194	194 1109-0304-0101	Ограждение . Монтаж ОГР 1	т конструкций	0,01848	96320,35	1780
195	195 1109-0701-0105	Изготовление ограждения	т конструкций	0,01848	270292,21	4995
196	196 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	352,08	1422
197	197 2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	576,72	2652
198	198 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00112	280667,16	314
199	199 2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00112	147255,84	165

200	200	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6	124,38	199
201	201	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,2	91,88	294

Всего	**65172675**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	586 554
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	1 056 093
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 336 306**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**68 151 628**
с к=0,87358282	**59 536 091,38**
НДС (12 %)	7 144 330,97
Итого	**66 680 422,35**

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И. _____