Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 280-1

Заказчик: ТОО "Center Grand "
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 88 дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2
(наименование)

Договор: № Ц/19-4 от 14.12.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета №2-1-4. Общестроительные работы. Блок В				
			Раздел 6 Проемы				
			6.1 Проемы подвала				
1		1 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2 Установка в бетонных стенах	м2	3,42	4319,88	14774
2		2 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,42	36087,12	123418
3		3 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,45	2534,29	23949
4		4 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	9,45	16044,48	151620
5		5 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	10	712,8	7128

6	6 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	26	566,77	14736
7	7 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	5	5874,12	29371
	6.2 Проемы 1-5 этажей					
8	8 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	99	4521,03	447582
9	9 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	81,45	3861,6	314527
10	10 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	151,755	3403,57	516509
11	11 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	97,98	5377,62	526899
12	12 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	250,755	20104,2	5041228
13	13 2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	81,45	22758,84	1853708
14	14 2109-0203-0404	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	97,98	22958,64	2249488

15	15 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	220	1797,57	395466
16	16 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	220	2409,48	530086
17	17 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	207,8	1836,65	381656
18	18 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	16,38	3511,66	57521
19	19 2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,38	33375,24	546686
20	20 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	103,95	3621,14	376418
21	21 2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	103,95	16069,32	1670406
22	22 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	286	566,78	162098
23	23 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	110	712,8	78408
24	24 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт	55	5874,12	323077
25	25 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	362,25	2534,32	918056
26	26 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1048	566,78	593987

27	27 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	410	712,8	292248
28	28 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	205	3693,6	757188
29	29 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	88,2	18848,16	1662407
30	30 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	170,1	16044,48	2729166
31	31 2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	103,95	16368,48	1701503
	Раздел 7 Перекрытие и покрытие					
32	32 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	123	6791,97	835412
33	33 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	256	10395,75	2661313
34	34 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1190,652	5718,6	6808862
35	35 1107-0107-0103	Анкеровка плит	т стальных элементов	0,39023	800604,77	312420
36	36 1107-0504-0107	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	3867	11601

37	37 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,59	66200,76	105259
	Раздел 9 Полы					
	9.1 ТИП 1					
38	38 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	632,2	288,75	182546
39	39 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	50,576	27576,24	1394696
40	40 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона В15	м2 покрытия	632,2	1411,18	892151
41	41 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	-1264,4	126,62	-160104
42	42 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	632,2	243,85	154162
	9.2 ТИП 2					
43	43 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	506,6	1426,26	722545
44	44 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	3546,2	167,49	593951
45	45 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	506,6	1015,5	514453
46	46 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	506,6	3475,7	1760791
47	47 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	604,5	346,95	209731

	9.3 ТИП 3					
48	48 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,3	1426,23	50346
49	49 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	141,2	167,49	23650
50	50 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,3	1015,5	35847
51	51 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	35,3	2128,58	75139
52	52 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	35,3	1334,05	47092
53	53 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,3	1015,5	35847
54	54 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	35,3	4305,38	151980
	9.4 ТИП 4					
55	55 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2026,4	1426,26	2890180
56	56 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	14184,8	167,49	2375805
57	57 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2026,4	1015,5	2057818
58	58 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2026,4	3475,7	7043163

59	59 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	2418	346,95	838933
	9.5 ТИП 5					
60	60 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	141,2	1015,5	143388
61	61 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	141,2	2128,6	300558
62	62 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	141,2	1334,14	188380
63	63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство на растворе М200	м2 стяжки	141,2	1030,02	145439
64	64 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	141,2	4305,39	607921
	9.6 ТИП 6					
65	65 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	193	1015,51	195993
66	66 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	193	4305,39	830940
67	67 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	307,2	823,1	252856
	9.7 ТИП 7					
68	68 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,45	1015,55	20768

69	69 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,45	4305,28	88043
70	70 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,6	823,12	28480
	9.8 ТИП 8					
71	71 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	171	1015,51	173652
72	72 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	171	4305,38	736220
	Раздел 10 Внутренняя отделка					
	10.1 Кухни					
73	73 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	644,5	608,19	391980
74	74 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	644,5	1746,21	1125433
75	75 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	644,5	465,87	300251
76	76 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1573,5	2082,96	3277536

77	77 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	1573,5	1568,65	2468264
78	78 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1573,5	1012,55	1593242
79	79 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	105	1755,34	184311
80	80 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	105	5811,48	610205
81	81 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	169,4	4702,8	796654
82	82 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,8	1715,54	308454
83	83 1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	169,4	437,75	74155

84	84 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	10,4	420	4368
	10.2 Жилые комнаты, коридоры					
85	85 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1651,2	608,19	1004248
86	86 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1651,2	1746,21	2883344
87	87 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1651,2	1229,39	2029973
88	88 1115-0203-0203	Стены внутри зданий Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5028,7	2082,96	10474573
89	89 1115-0206-0203	Стены Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	5028,7	1568,64	7888244
90	90 1115-0601-0202	Стены Оклейка моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	5028,7	2620,26	13176499

91	91 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	307,4	4702,8	1445640
92	92 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	415	1715,54	711951
93	93 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	307,4	437,76	134566
94	94 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	107,6	1012,54	108949
	10.3 Санитарные узлы					
95	95 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	176,5	608,2	107347
96	96 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	176,5	1746,22	308207
97	97 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	176,5	465,85	82223

98	98 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	985,1	1755,33	1729172
99	99 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	985,1	5811,47	5724883
100	100 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,7	4702,86	69132
101	101 1115-0107-0105	Откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	14,7	5811,5	85429
	10.4 Лоджия					
102	102 1115-0402-0203	Потолки лоджии Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	171	300,01	51301
103	103 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,8	1715,54	169495
104	104 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	98,8	420,11	41507

	10.5 Лестничная клетка, тамбуры, коридоры (1-5этажи)					
105	105 1115-0206-0104					
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	319,3	608,19	194196
106	106 1115-0206-0206					
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	319,3	1746,21	557565
107	107 1115-0405-0104					
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	319,3	1229,39	392544
108	108 1115-0203-0203					
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	341,8	2082,95	711954
109	109 1115-0206-0203					
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	341,8	1568,65	536165
110	110 1115-0405-0103					
		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	341,8	1012,55	346088
111	111 1115-0206-0203					
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	941,1	1568,64	1476250

112	112 1115-0403-0308	Стены Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	941,1	988,71	930475
113	113 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,3	4702,83	217741
114	114 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,3	1715,53	79429
115	115 1115-0405-0101	Откосы подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	46,3	437,75	20268
	10.6 Подвал, Тепловой узел					
116	116 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	630,9	608,19	383710
117	117 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемои поверхности	1261,8	161,58	203878
118	118 1115-0203-0201	Стены внутри зданий Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	972,5	1755,33	1707056

119	119 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	1945	161,58	314268
120	120 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,3	4702,78	194225
121	121 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	82,6	161,61	13349

Раздел 11 Лестница с ограждением Л1

11.0 Подраздел без наименования

122	122 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	6,4698	96395,1	623657
123	123 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление	т конструкций	6,4698	270331,39	1748990
124	124 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	6,3132	440695,08	2782197
125	125 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1566	236880,72	37096
126	126 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ 021 за один раз	м2	161,7	124,62	20151

127	127 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	323,4	92,19	29814
128	128 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	309,6	2692,9	833721
129	129 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	309,6	3095,28	958299
130	130 1115-0108-1503	Облицовка стен гипсовыми и гипсоволокнистыми листами влагостойкими с повышенной сопротивляемостью воздействию пламени	м2 стен (за вычетом проемов)	285,9	1123,71	321268
131	131 2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	300,195	829,44	248994
132	132 2113-0208-0404	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 19 мм	1000 шт	2,079	1899,72	3950
133	133 1115-0206-0203	Стены. Отделка по гипсокартону поверхностей под окраску Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	285,9	1568,64	448475
134	134 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	285,9	1229,39	351484
135	135 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-1	м ограждения	86,4	19377,41	1674208
136	136 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-2	м ограждения	4,26	19376,76	82545

137	137 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-3	м ограждения	8,31	19377,26	161025
138	138 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0096	725416,67	6964
	Раздел 12 Наружная отделка					
139	139 1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками под натуральный камень (серый)	м2 поверхности облицовки	133,76	9687,21	1295761
140	140 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство под отмостку	м2 покрытия	200,64	837,96	168128
141	141 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки из бетона класса В15	м3	20,064	22369,07	448813
142	142 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная (коричневый цвет)	м2 окрашиваемой поверхности	671,3	299,6	201119
143	143 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная (бежевый)	м2 окрашиваемой поверхности	1709,8	299,6	512254
	Раздел 13 Главный вход и пандус					
	13.1 Крыльцо и пандус					
144	144 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,4	220,62	11119

145	145 1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно- гравийное Устройство	м3 основания	1,8522	5342,84	9896
146	146 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	50,094	288,78	14466
147	147 1106-0101-0119	Устройство площадки со ступенями и пандуса	м3	8,73	29939,52	261372
148	148 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные Устройство	м3	3,51	30583,19	107347
149	149 1108-0101-0307	Стены, фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68,736	1122,89	77183
150	150 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	32,7	5643,49	184542
151	151 1107-0519-0104	Ограждения металлические с металлическим поручнем. Установка	м ограждения	65,4	15440,66	1009819
	13.2 Козырек над входом					
152	152 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,20592	31589,94	6505
153	153 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80х80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,20592	282448,08	58161
154	154 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича для установки козырька	м3	0,18	30244,44	5444
155	155 1146-0303-0103	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,18	186722,22	33610

156	156 1109-0302-0401	Монтаж металлоконструкций козырька	т конструкций	0,2529	40549,62	10255
157	157 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21372	236880,72	50626
158	158 2106-0902-1201	Профиль монтажный шляпный толщиной 0,7мм	шт	18	563,76	10148
159	159 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Устройство	м2 кровли	21,9	1281,64	28068
160	160 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23,652	2021,76	47819
161	161 1110-0104-0206	Потолки Подшивка профилированным оцинкованным листом	м2 потолков	9,9	447,88	4434
162	162 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,692	2021,76	21616
163	163 1112-0101-0716	Обшивка фронтона и торцов из профилированного оцинкованного листа Устройство	м2 кровли	12,06	1281,67	15457
164	164 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,0248	2021,76	26333
165	165 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа Устройство	м примыканий	6,165	1023,03	6307
166	166 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,033	309336,84	10208

Раздел 14 Вход в подвал

14.1 Вход

167	167 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	21,344	288,79	6164
168	168 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2491,75	19934
169	169 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3518,9	35189
170	170 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	5312	42496
171	171 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,21	24981,48	105173
172	172 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	23034,24	100061
173	173 1108-0101-0307	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,9456	1122,93	45979
174	174 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные Устройство из бетона кл В15 F75	м3	3,2	30410,31	97313
175	175 1106-0101-0120	Устройство монолитных покрытий и ступеней из бетона кл В15 F75	м3	2,4	32777,08	78665
176	176 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0492	313638,48	15431

177	177 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01884	299522,29	5643
	14.2 Навес над входом					
178	178 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0404	31559,41	1275
179	179 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	2577,96	10827
180	180 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1048	40543,89	4249
181	181 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1048	281188,8	29469
182	182 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,098	117561,22	11521
183	183 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	1281,68	28197
184	184 2110-0103-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,3	2685,96	67955
185	185 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,098	11530,61	1130
186	186 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	0,098	112,24	11

187	187 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03488	800630,73	27926
188	188 1113-0301-0406	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,64	124,45	453
189	189 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,28	92,17	671
190	190 1112-0101-0402	Примыкания кровель к стенам высотой более 600 мм Устройство с одним фартуком	м примыканий	13,34	1626,54	21698

Раздел 16 Пандус откидной П-1

16.0 Подраздел без наименования

191	191 1109-0304-0101	Монтаж конструкции пандуса	т конструкций	0,13662	96413,41	13172
192	192 1109-0701-0105	Изготовление конструкций пандуса	т конструкции	0,13662	270326,45	36932
193	193 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02532	280667,16	7106
194	194 2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х25 мм	т	0,00003	340995,96	10
195	195 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	6	712,8	4277
196	196 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1113	281168,8	31296

197	197 1109-0304-0101	Ограждение . Монтаж ОГР-1	т конструкций	0,05544	96374,46	5343
198	198 1109-0701-0105	Изготовление ограждения	т конструкций	0,05544	270328,28	14987
199	199 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,12	352,08	4267
200	200 2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	576,72	7959
201	201 2105-0106-2401	из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00336	280667,16	943
202	202 2105-0301-3101	профиля класса A-II (A300) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	147255,84	495
203	203 1113-0301-0406	ГФ-021 за один раз	м2	4,8	124,58	598
204	204 1113-0301-1406	эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,6	91,98	883

Всего	**144325584**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 298 930
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	2 338 730
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 959 265**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**150 922 509**
с к=0,87358282	**131 843 311,27**
НДС (12 %)	15 821 197,35
Итого	**147 664 508,62**

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И.