Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 280-1

Заказчик: ТОО "Center Grand "
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 88 дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2
(наименование)

Договор: № Ц/19-4 от 14.12.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №5 за октябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета №2-1-5. Отопление и вентиляция				
			Раздел 1 Тепловой пункт				
1	1	1311-0401-0305	Монтаж блочного автоматического пункта	шт.	2	54742	109484
2	2	5104-0201-0325 (об)	Автоматический тепловой пункт с узлом учета тепловой энергии и горячего водоснабжения со шкафом управления HRN-050 с GPRS с погодным регулированием	шт.	2	7015988	14031976
			Раздел 2 Отопление				
3	3	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	135	3378,87	456148

4	4 2305-1501-1005	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	135	107184,6	14469921
5	5 2303-0302-0702	Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, DN 20, типа Sensus	шт.	135	8853,84	1195268
6	6 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	135	3612,16	487641
7	7 2304-1009-0102	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	135	65856,24	8890592
8	8 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	180	4648,87	836796
9	9 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	91,6	2495,87	228622
10	10 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	91,6	151,16	13846
11	11 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	151,15	27207
12	12 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	370	2494,63	923014

13	13 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	398,7	2934,24	1169880
14	14 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	370	133,92	49550
15	15 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	398,7	332,64	132624
16	16 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	126,5	3241,04	409991
17	17 2301-0602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	126,5	510,84	64622
18	18 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7951,5	2690,2	21391145
19	19 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7951,5	214,92	1708937
20	20 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	510,16	1544,78	788087
21	21 2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	3644	1948,32	7099678
22	22 2304-0905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	32	719,28	23017

23	23 2304-0905-1308	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1220,4	17086
24	24 2304-0802-0101	Вентиль пластиковый 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	270	1075,68	290434
25	25 2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	270	1331,64	359543
26	26 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3650,25	14601
27	27 2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	30249,72	120999
28	28 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	961,13	7689
29	29 2302-0103-0407	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2108,16	16865
	Раздел 3 Этажные и квартирные коллекторы					
30	30 1118-0601-0101	Установка коллектора этажного типа IVR с 2-подсоединениями	шт.	55	27232,89	1497809
31	31 2305-1313-0401	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-2, со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	шт.	55	29513,16	1623224
32	32 2304-0906-0105	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60 °С, PN 10, DN 32	шт.	126	6273,72	790489

33	33 2304-0905-1329	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, резьба-резьба, 1755 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	270	1220,4	329508
34	34 1118-0601-0101	Установка коллектора типа IVR с 2-подсоединениями для квартирного отопления	шт.	35	27232,91	953152
35	35 2305-1313-0401	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-2, со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	шт	35	29513,16	1032961
36	36 1118-0601-0101	Установка коллектора типа IVR с 1-подсоединением	шт	100	27232,9	2723290
37	37 2305-1313-0401	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-2, со сливными кранами, на одно ответвление, L 125 мм, типа Watts	шт.	100	29513,16	2951316
38	38 2302-0401-1005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	601,56	162421
39	39 2302-0401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	848,88	66213
40	40 1308-0103-1607	Установка шкафа, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	90	5928,51	533566
41	41 2305-1313-0309	Шкаф коллекторный, модель VSU-2, высота от 720 мм до 810 мм, длина 530 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	90	37873,44	3408610

Раздел 4 Вентиляция

42	42 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	304	2467,74	750192
43	43 2305-0306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 120 мм х 200 мм	шт.	304	1928,88	586380

Всего	**92744394**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	708 412
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	1 275 499
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 613 927**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**96 342 232**
с к=0,87358282	**84 162 918,72**
НДС (12 %)	10 099 550,25
Итого	**94 262 468,97**

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И. _____