Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Индерского района»
Подрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"
Технический надзор: ТОО "KBG City"
Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на территории средней школы имени М.Сиранова в селе Елтай Индерского района Атырауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3
за август 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер №21 от 11.03.2024 г.	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивной площадки на территории средней школы имени М.Сиранова в селе Елтай Индерского района Атырауской области	55 680 369,92	22982196							2757863,52	25 740 059,52
Аванс 30%										7 722 018,00
Итого										18 018 041,52

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства Индерского района»

И.о. руководителя_____Ибраев М.С.

Технический надзор:

ТОО "KBG City"

Эксперт_____Бактыбаев Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Clima Eng"

Руководитель проекта_____Нурбиев Н.Ж.

Авторский надзор
ТОО "Nur-Stark"

Эксперт_____Каирталиев А.А.

Форма по ОКУД

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 22 апреля 2021 г. № 96 [illegible]

Заказчик : ГУ «Отдел строительства Индерского района»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Clima Eng"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивной площадки на территории средней школы имени М.Сиранова в селе Елтай Индерского района Атырауской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивной площадки на территории средней школы имени М.Сиранова в селе Елтай Индерского района Атырауской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №3

за август 2024 (месяц, год) Строительство спортивной площадки на территории средней школы имени М.Сиранова в селе Елтай Индерского района Атырауской области

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружное освещение										
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	23,8	6385,00 6385,00	0,00 0,00	151963,00 151963,00	0,00 0,00			151963,00	
2	2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	23,8	3331,00 3331,00	0,00 0,00	79278,00 79278,00	0,00 0,00			79278,00	
3	3	1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,2	5532,00 5532,00	0,00 0,00	45362,00 45362,00	0,00 0,00			45362,00	
4	4	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	170	682,00 299,00	384,00 121,00	115940,00 50830,00	65280,00 20570,00			115940,00	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	13,6	13162,00		179003,00		179003,00		179003,00	
6	6	1308-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	170	1151,00 548,00	552,00 152,00	195670,00 93160,00	93840,00 25840,00	8670,00		195670,00	
7	7	243-113-0604 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 3х10 (ок)-1	км	0,09	691546,00		62239,00		62239,00		62239,00	
8	8	243-116-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВЬбШв 3х4 (ок)-1	км	0,18	1162728,00		209291,00		209291,00		209291,00	
9	9	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	562756,00 551578,00	0,00 0,00	4502,00 4413,00	0,00 0,00	89,00		4502,00	
10	10	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	8	1150,00		9200,00		9200,00		9200,00	
11	11	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,17	67584,00 29390,00	38194,00 7946,00	11489,00 4996,00	6493,00 1351,00			11489,00	
12	12	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	170	115,00		19550,00		19550,00		19550,00	
13	13	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	373,00 338,00	7,00 2,00	18650,00 16900,00	350,00 100,00	1400,00		18650,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	217-701-0116 *РСНБ РК 2022*	Гальванизированный I сорта	т	0,000525	546258,00		287,00		287,00		287,00	
15	15	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	м	0,16	3479,00		557,00		557,00		557,00	
16	16	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,6/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	508038,00		25402,00		25402,00		25402,00	
17	29	247-306-0401 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/104 высотой 3000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	10	34739,00		347390,00		347390,00		347390,00	
18	31	247-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа 15W	шт.	20	33331,00		666620,00		666620,00		666620,00	
19	38	247-306-0509 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 9-4 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	4	125881,00		503524,00		503524,00		503524,00	
			Итого по разделу 1: Наружное освещение					2645917,00 446902,00	165963,00 47861,00	2033222,00 0,00	0,00 0,00	2645917,00	
			Раздел 2: Генеральный план.Покрытие территории										
20	12	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	5,300425	26702,00		141532,00		141532,00		141532,00	
21	13	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,386125	13162,00		268322,00		268322,00		268322,00	
22	23	8601-0703-0102 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам); Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	$м^2$	684,24	9859,00 1273,00	624,00 191,00	6745922,00 871038,00	426966,00 130690,00	5447918,00		6745922,00	
23	10	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песко-цементной смесью	$м^2$ покрытия	543,63	4418,00 4051,00	310,00 67,00	2401757,00 2202245,00	168525,00 36423,00	30987,00		2401757,00	
24	11	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 55 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	543,63	3877,00		2107654,00		2107654,00		2107654,00	
25	12	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,507	26702,00		13538,00		13538,00		13538,00	
26	13	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,94	13162,00		25534,00		25534,00		25534,00	
			Итого по разделу 2: Генеральный план.Покрытие территории					11704259,00 3073283,00	595491,00 167113,00	8035485,00 0,00	0,00 0,00	11704259,00	
			Раздел 3: Генеральный план.ОГРАЖДЕНИЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ										
27	1	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9	10058,00 10058,00	0,00 0,00	90522,00 90522,00	0,00 0,00			90522,00	
28	2	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	9	28645,00 20348,00	2635,00 494,00	257805,00 183132,00	23715,00 4446,00	50958,00		257805,00	
29	3	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	9	45860,00		412740,00		412740,00		412740,00	
30	4	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Монтаж стоек СМ1	т конструкций	4,0625	67692,00 26341,00	26673,00 6501,00	274999,00 107010,00	108359,00 26410,00	59630,00		274999,00	
31	7	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Ограждения. Монтаж панелей ограждения	т	8,086722	189476,00 170736,00	17000,00 5,00	1532240,00 1380695,00	137474,00 40,00	14071,00		1532240,00	
			Итого по разделу 3: Генеральный план.ОГРАЖДЕНИЕП ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ					2568306,00 1761359,00	269548,00 30896,00	537399,00 0,00	0,00 0,00	2568306,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: ОГРАЖДЕНИЯ ОГРАДЫ СПОРТИВНОЙ И ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ										
32	10	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание ручным без крепления без отвосов: глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	100 м³ грунта	0,5304	10058,00 10058,00	0,00 0,00	5335,00 5335,00	0,00 0,00			5335,00	
33	11	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,5304	28645,00 26348,00	2635,00 494,00	15193,00 13793,00	1398,00 262,00	3002,00		15193,00	
34	12	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,5304	45860,00		24324,00		24324,00		24324,00	
35	13	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Ограждения. Монтаж панелей ограждения	1	2,00247	189476,00 170736,00	17000,00 5,00	379420,00 341894,00	34042,00 10,00	3484,00		379420,00	
								424272,00	35440,00	30810,00	0,00	424272,00	
			Итого по разделу 4: ОГРАЖДЕНИЯ ОГРАДЫ СПОРТИВНОЙ И ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ					358022,00	272,00	0,00	0,00		
								17342754,00	1066442,00	10636916,00	0,00	17342754,00	
			ИТОГО по акту					5639566,00	246142,00	0,00	0,00		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,70%		988536,978					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами									18331290,98	
			Сметная прибыль			5%		916564,5489				19247855,53	
			Итого со сметной прибылью			5%		916564,5489				20164420,08	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23451221	
												22982196	
			Итого в текущих ценах 2024 г., к = 1,163										
			Итого со скидкой, к = 0,98										
			НДС			12 %		2757863,52				25740059,52	
			Итого с НДС				30%	7722018					
			Аванс									18018041,52	
			Итого к оплате										

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта Нурбиев Н.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Государственное учреждение «Отдел строительства Индерского района»

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ибраев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "KBG City" эксперт Бактыбаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Nur Stark эксперт Каиргалиев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)