Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 280-1

Заказчик: ТОО "Center Grand "
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 88 дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2
(наименование)

Договор: № Ц/19-4 от 14.12.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №7 за октябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета №2-1-7. Внутреннее газооборудование Блоки А,Б,А1,В				
			Раздел 1 Внутренний газопровод низкого давления				
1		1 1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	280	2111,96	591350
2		2 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	140	2188,19	306346
3		3 1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	500	2828,74	1414370

4	4 2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	27	224,64	6065
5	5 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра длиной 0,610м	м трубопровода	16,47	2643,72	43542
6	6 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 57 мм	сальник	54	4717,3	254734
7	7 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра длиной 0,350м	м трубопровода	37,8	2643,84	99937
8	8 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 57 мм	сальник	216	4717,27	1018931
9	9 1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	108	1487,88	160691
10	10 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра длиной 0,120м	м трубопровода	1,92	2643,23	5075
11	11 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 57 мм	сальник	32	4717,28	150953
12	12 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	920	972,91	895074

13	13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	270	3612,16	975283
14	14 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт.	27	3650,63	98567
15	15 2304-0905-1235	Краны шаровые VALTEC муфтовые для газа DN 15 тип в/в ГОСТ 21345-2005	шт.	135	1078,92	145654
16	16 2304-0905-1236	Краны шаровые VALTEC муфтовые для газа DN 20 тип в/в ГОСТ 21345-2005	шт.	135	1189,08	160526
17	17 2304-0909-0607	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	27	9630,36	260020
18	18 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,45	585,36	5532
19	19 1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка	шт.	135	2019,56	272640
20	20 2309-0101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	135	12616,56	1703236
21	21 1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	135	4979,78	672270
22	22 2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	135	43023,96	5808235
23	23 1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	135	21729,53	2933486

24	24	2900-0300-0002 (пл)	Сигнализатор загазованности КЗГЭМ-20 СЗ-1 (В комплект входят : клапан запорный электромагнитный КЗГЭМ ф20мм и Сигнализатор загазованности природным газом С-1, и провода-соединительные кабеля)	комплект	135	13018,32	1757473
25	25	2900-0300-0003 (пл)	Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2	шт	135	20751,12	2801401
26	26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	360,4188	124,62	44917
27	27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	360,4188	92,19	33226

	22619534
Всего	203 576
Временные здания и сооружения (0,9 %)	366 539
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	
	463 793
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
	23 653 442
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**20 663 240,57**
с к=0,87358282	2 479 588,87
НДС (12 %)	**23 142 829,44**
Итого	

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И. _____