Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 280-1

Заказчик: ТОО "Center Grand "
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 88 дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2
(наименование)

Договор: № Ц/19-4 от 14.12.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №8 за октябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета №2-1-8. На электрооборудование и электроосвещение Блок В				
			Раздел 2 Электромонтажные устройства				
1	1	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9	981,67	8835
2	2	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	52	981,83	51055
3	3	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	32	981,81	31418
			Раздел 4 Электроустановочные материалы				
4	4	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	132	1066,17	140734
5	5	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	83	203,04	16852

6	6 2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	49	158,76	7779
7	7 2302-0601-1202	Розетка потолочная	шт.	200	119,88	23976
8	8 1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	200	1871,46	374292
9	9 2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная	шт.	200	1531,44	306288
10	10 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	635,55	13982
11	11 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP44ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	330,48	7271
12	12 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	173	635,65	109967
13	13 2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	173	383,4	66328
14	14 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60	635,62	38137
15	15 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60	340,2	20412
16	16 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	15	778,87	11683

17	17 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	402,84	6043
18	18 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	430	751,62	323195
19	19 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	430	456,84	196441
20	20 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	110	751,61	82677
21	21 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	110	515,16	56668
22	22 2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели У198 IP 20, типа Bylecrtica	шт.	440	260,28	114523
23	23 2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	773	84,24	65118
24	24 2302-1104-0405	Крепления - крюк У623Б	кг	12	585,36	7024

25	25 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	55	1405,27	77290
26	26 2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	55	806,76	44372
27	27 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	3210	6420
28	28 2307-0216-0115	Фотореле ФР-2-100Лк-25А	шт.	2	3554,28	7109
	Раздел 5 Силовые кабели и провода					
29	29 1308-0206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2518	570,76	1437162
30	30 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	11727	488,3	5726253
31	31 2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08268	1411731,72	116722
32	32 2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,258	640991,88	165376
33	33 2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,095	201412,44	19134
34	34 2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	137533,68	24756

35	35 2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,9	86946,48	339091
36	36 2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	52742,88	9493
37	37 2306-0144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,465	1129816,08	525365
38	38 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,68	299987,28	1403941
39	39 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9	190428,84	361815
40	40 2306-0144-0205	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,55	163275,48	89802
41	41 2306-0514-0104	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	1,65	138548,88	228606
	Раздел 6 Трубы					
42	42 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	2370	375,11	889003
43	43 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	19	418,53	7952
44	44 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	129	425,9	54941
45	45 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	730	62,64	45727

46	46 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1640	84,24	138154
47	47 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	19	138,24	2627
48	48 2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	129	388,8	50155
	Раздел 7 Заземление, уравнивания потенциалов и молниезащита					
49	49 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	160	732,41	117186
50	50 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	4	3756,75	15027
51	51 2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт	4	19459,44	77838
52	52 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 (для гильзы)	т	0,00612	243941,76	1493
53	53 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0333	223641	7448
54	54 2307-0202-0203	Коробка с шиной дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП	шт	55	1179,36	64865
	Раздел 8 Строительные работы					
55	55 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	72	2551,75	183726
56	56 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	72	1330,71	95811

Всего	**14415358**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	129 738
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	233 594
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**295 574**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**15 074 264**
с к=0,87358282	**13 168 618,05**
НДС (12 %)	1 580 234,17
Итого	**14 748 852,22**

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И.