Заказчик: ТОО "Center Grand "
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 88 дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2
(наименование)

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 280-1

Договор: № Ц/19-4 от 14.12.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №11 за октябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета №2-1-11. Линейные сооружения				
			Раздел 1 Монтажные работы				
1		1 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические ОКЛ-8. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (по подвалу и стене)	м кабеля	70	421,07	29475
2		2 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические ОК-8. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (по подвалу и стене)	м кабеля	65	421,08	27370
3		3 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические ОК-2. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода(между этажами)	м кабеля	129	421,09	54320

4	4 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические ОК-2 по стене подвала. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода по стене подвала	м кабеля	410	421,08	172641
5	5 1308-0206-1902	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	749,31	149862
6	6 1308-0206-1902	Труба ПВХ диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	749,3	89916
7	7 1310-0902-1211	Ящик протяжной 300х300х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3674,88	29399
8	8 1310-0902-1212	Коробка протяжная. Монтаж оборудования	шт.	40	425,2	17008
9	9 1308-0303-2501	Монтаж ОРК-С на 8портов	шт.	3	8493,33	25480
10	10 1308-0303-2502	Монтаж ОРК-С на 16 портов	шт.	8	12781,75	102254
11	11 1310-0906-0301	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК	4 стыка	8	18641,25	149130
12	12 1310-0906-0301	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК	4 стыка	3	18641,67	55925
13	13 1310-0906-0601	Монтаж оптических сплиттеров	разъем	16	1647,88	26366
14	14 1310-0904-0504	Муфты прямые. Монтаж на кабеле с числом волокон 16	муфта	1	171191	171191
15	15 1310-0904-0502	Муфты прямые. Монтаж на кабеле с числом волокон 8	муфта	1	117940	117940

16	16 1310-0904-0905	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 20. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	11	40112,73	441240
17	17 1308-0502-1605	Заземление кабеля. Монтаж оборудования	шт.	1	866	866
	Раздел 2 Материалы и оборудование					
18	18 2306-0702-0505	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,05	229417,92	11471
19	19 2306-0703-0831	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	0,065	1361256,84	88481
20	20 2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,539	49297,68	26571
21	21 2306-1703-0110	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	2	12258	24516
22	22 2306-1703-1001	Оптический сплиттер 1:16	шт.	8	16559,64	132477
23	23 2306-1703-1104	Оптический сплиттер 1:8	шт.	1	10167,12	10167
24	24 2306-1703-1302	Оптический сплиттер 1:4	шт.	3	9699,48	29098
25	25 2306-1703-0421	Оптический сплиттер 1:2	шт.	4	6234,84	24939
26	26 2404-0207-3972	Коробка протяжная	шт.	40	284,04	11362
27	27 2306-1701-0509	Ящик протяжной 300x300x200	шт.	8	12752,64	102021
28	28 2307-0202-1107	Оптическая распределительная коробка сплитерная на 8 портов	шт.	3	12669,48	38008

29	29 2307-0202-1101	Оптическая распределительная коробка сплиттерная на 16 портов	шт.	8	19258,56	154068
30	30 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	120	138,24	16589
31	31 2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	200	251,64	50328
	Раздел 3 Строительные работы					
32	32 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	40	1262,2	50488
33	33 1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной 40 см. Пробивка отверстий диаметром 45 мм	шт.	1	3067	3067

Всего	**2434034**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	21 906
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	39 442
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**49 908**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**2 545 290**
с к=0,87358282	**2 223 521,62**
НДС (12 %)	266 822,59
Итого	**2 490 344,21**

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И. _____