НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4

Наименование стройки - Строительство дворца школьников в г. Сатпаев
Шифр стройки 59-2023 ВКЛ3

Наименование объекта - Дворец школьников
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05-07
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование
(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-ТХ.С

Сметная стоимость 700,879 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**700879**
		из них:				
		оборудование	*тенге*			*700879*
1	**522-101-1207004** *СпрСЦ 12.2023*	Стол для конференций 12-ти местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП	шт.	1	394500	394500
2	**522-101-0207001** *СпрСЦ 12.2023*	Проектор Optoma X381 , разрешение XGA (1024 x 768), яркость 3900 лм, контрастно	шт.	1	306379	306379

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
	Всего по акту:	-	**700 879,00**		**700 879,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	-	-	-	-
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	-	-	-	-
	Итого с общеплощадочными затратами:	-	**700 879,00**	-	**700 879,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	-	-	-	-
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	-	35 043,95	-	**35 043,95**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	-	**735 922,95**	-	**735 922,95**
	в том числе на 2024 год - 100 %	-	735 922,95	-	**735 922,95**
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	-	791 117,17	-	**791 117,17**
	Договорной коэффициент К=0.98	-	775 294,83	-	**775 294,83**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	93 035,38	**93 035,38**

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	-	**775 294,83**	**93 035,38**	**868 330,21**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031 — **Директор Сатбалдинова Д.Б.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т.А.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772 — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416 — **Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

ЕНИС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дворца школьников в г. Сатпаев
Шифр стройки 59-2023 ВКЛ3

Наименование объекта - ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-06

(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети

(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-СС

Сметная стоимость **1811,599** тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1811599**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*1811599*
	Раздел 7.	**Включаемое оборудование**				**1811599**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*1811599*
208	**КПИП** *SotCom*	Шкаф поз 1	шт.	1	49107	49107
209	**КПИП** *SotCom*	Цифровой FM/MP3 тюнер поз 2	шт.	1	245535	245535
210	**КПИП** *SotCom*	Усилитель поз 3	шт.	1	379464	379464
211	**КПИП** *SotCom*	Микшер селектор гонга и сирегы поз 4	шт.	1	120535	120535
212	**КПИП** *SotCom*	Микрофонный пульт поз 5	шт.	1	41964	41964
213	**КПИП** *SotCom*	Динамик поз 6	шт.	7	15178	106246
214	**КПИП** *SotCom*	Процессор эффектов (Сэмплер пульт) поз 7	шт.	1	165178	165178
215	**КПИП** *SotCom*	Релейный блок коммутаций резервного питания поз 8	шт.	1	40178	40178
216	**КПИП** *SotCom*	Программный селектор на 20 зон поз 9	шт.	1	187500	187500
217	**КПИП** *SotCom*	Блок аварийного питания поз 10	шт.	1	141071	141071
218	**КПИП** *SotCom*	Блок электропитания поз 11	шт.	1	312500	312500
219	**КПИП** *SotCom*	Аккумулятор 12в75а поз 12	шт.	1	22321	22321

	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
Всего по акту:	**1 811 599,00**	-		**1 811 599,00**

1	2	3	4	5	6	7
	2					5930
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	132 246,73	-	-	**132 246,73**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	5 831,54	-	-	**5 831,54**
		Итого с общеплощадочными затратами:	**1 949 677,27**	-	-	**1 949 677,27**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%	97 483,86	-	-	**97 483,86**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-5%	97 483,86	-	-	**97 483,86**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2 144 644,99**	-	-	**2 144 644,99**
		в том числе на 2024 год - 100 %	2 144 644,99	-	-	**2 144 644,99**
НДЦС РК 8.04-07-2023		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	2 305 493,36	-	-	**2 305 493,36**
		Договорной коэффициент К=0,98	2 259 383,49	-	-	**2 259 383,49**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	271 126,02	**271 126,02**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**2 259 383,49**	-	**271 126,02**	**2 530 509,51**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031

(наименование организации, БИН)

Директор Сатбалдинова Д.Б.

(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444

(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.

(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772

(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.

(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416

(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.

(должность, ФИО, подпись)

Наименование объекта - ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-04

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-ВК

Сметная стоимость 776,030 тыс.тенге

в том числе строительно-монтажные работы 776,030 тыс.тенге

Средства на оплату труда 81,549 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость 0,015 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**776030**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	*тенге*			*80877*
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39377*
		машины и механизмы	*тенге*			*1973*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*672*
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*693180*
		нормативная трудоемкость	*чел.-ч*	*15*		
	Раздел 1.	**Водомерный узел В1**				**47528**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*47528*
1	**242-101-1001** *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	47528	47528
	Раздел 5.	**Противопжарный водопровод В2**				**70375**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*70375*
44	**242-101-1003** *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	70375	70375
	Раздел 6.	**Внутренний водосток**				**658127**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	*тенге*			*80877*
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39377*
		машины и механизмы	*тенге*			*1973*

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*672*
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*575277*
		нормативная трудоемкость	*чел.-ч*	*15*		
68	**6115-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	25526	76578
69	КП	Душевая кабина пластиковая 90х90	шт.	4	134727	538908
70	**6115-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6612	6612
71	**244-102-0802** *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	36029	36029

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
	Всего по акту:	**776 030,00**	-		**776 030,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	56 650,19	-	-	**56 650,19**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	2 498,04	-	-	**2 498,04**
	Итого с общеплощадочными затратами:	**835 178,23**	-	-	**835 178,23**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	41 758,91	-	-	**41 758,91**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	41 758,91	-	-	**41 758,91**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**918 696,05**	-	-	**918 696,05**
	в том числе на 2024 год - 100 %	918 696,05	-	-	**918 696,05**
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	987 598,25	-	-	**987 598,25**
	Договорной коэффициент К=0,98	967 846,29	-	-	**967 846,29**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	116 141,55	**116 141,55**
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**967 846,29**	-	**116 141,55**	**1 083 987,84**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031 — **Директор Сатбалдинова Д.Б.**

(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т.А.**

(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772 — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**

(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416 — **Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.**

(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Наименование стройки - Строительство дворца школьников в г. Сатпаев
Шифр стройки 59-2023 ВКЛЗ

Наименование объекта - ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03-02

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительная часть

(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-АР

Сметная стоимость		3488,352	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	3488,352	тыс.тенге
Средства на оплату труда		937,893	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,21	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3488352**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			930279
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*466271*
		машины и механизмы	тенге			25357
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7614*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2532714
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	210		
	Раздел 9.	**Тип пола 6 /Факт 169,1м^2/**				**1254069**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			200064
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100511*
		машины и механизмы	тенге			18018
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5688*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1035987
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
188	**1111-0101-2707** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м^2 покрытия**	**45,5**	**5 991**	**272590**
189	**231-201-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм**	**м^2**	**46,41**	**21 148**	**981479**
	Раздел 10.	**Ограждение**				**706034**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			174232

		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*86739*
		машины и механизмы	тенге			203
		материалы, изделия и конструкции	тенге			531599
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	36		
190	6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	м	29	6 171	178959
191	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	29	18 175	527075
	Раздел 11.	**Парарпет**				
		из них:				**824000**
		затраты на труд рабочих	тенге			474600
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*238500*
		машины и механизмы	тенге			3700
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*800*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			345700
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
192	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	100	4 887	488700
193	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	100	3 353	335300
	Раздел 12.	**Окна**				
		из них:				**704249**
		затраты на труд рабочих	тенге			81383
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*40521*
		машины и механизмы	тенге			3436
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1126*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			619428
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
194	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	4,536	8 772	39790
195	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	4,536	57 062	258833
196	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	62,8487	4 345	273078
197	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм**	м	62,8487	2 109	132548

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
	Всего по акту:	**3 488 352,00**	**-**		**3 488 352,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	254 649,70	-	-	**254 649,70**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	11 229,01	-	-	**11 229,01**
	Итого с общеплощадочными затратами:	**3 754 230,71**	-	-	**3 754 230,71**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	187 711,54	-	-	**187 711,54**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	187 711,54	-	-	**187 711,54**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4 129 653,79**	-	-	**4 129 653,79**
	в том числе на 2024 год - 100 %	4 129 653,79	-	-	**4 129 653,79**

НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	4 439 377,82	-	-	4 439 377,82
	Договорной коэффициент К=0,98	4 350 590,26	-	-	4 350 590,26
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	522 070,83	522 070,83
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**4 350 590,26**	-	**522 070,83**	**4 872 661,09**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031

(наименование организации, БИН)

Директор Сатбалдинова Д.Б.

(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444

(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.

(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772

(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.

(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416

(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.

(должность, ФИО, подпись)

Наименование стройки - Строительство дворца школьников в г. Сатпаев
Шифр стройки 59-2023АВР8

Наименование объекта - Благоустройство территории (Корректировка остаточных работ)
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории Протокол замены №2

(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-ГП

Сметная стоимость		14850,273	тыс.тенге
	в том числе		
Средства на оплату труда	строительно-монтажные работы	14850,273	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		3986,793	тыс.тенге
		0,973	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14850273**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3550474
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*968967*
		машины и механизмы	тенге			1855331
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*436319*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9444467
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	973		
	Раздел 2.	**Покрытие проезда асфальтобетоном,**				**5670087**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			202616
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*98526*
		машины и механизмы	тенге			653478
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*126737*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4813992
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	84		
8	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие, отсев. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**30,4**	**9 317**	**283237**
9	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**$м^2$ покрытия**	**304**	**3 156**	**959424**
10	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=20*	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	**$м^2$ покрытия**	**304**	**7 092**	**2155968**

	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**30,4**	**9 889**	**300626**
12	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**304**	**2 947**	**895888**
13	**7101-0602-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**304**	**2 913**	**885552**
14	**7101-0602-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**$м^2$ покрытия**	**304**	**623**	**189392**
	Раздел 4.	**Озеленение, 806 $м^2$**				**2216700**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1481400
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*732600*
		машины и механизмы	тенге			361800
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*76500*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			373500
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	409		
35	**6113-0112-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**$м^2$**	**900**	**1 438**	**1294200**
36	**6113-0112-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	**$м^2$**	**900**	**323**	**290700**
37	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**$м^2$**	**900**	**702**	**631800**
	Раздел 7.	**Ограждения и МАФ**				**6963486**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1866458
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*137841*
		машины и механизмы	тенге			840053
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*233082*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4256975
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	481		
54	**8601-0602-0604** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м**	**секция**	**83**	**51 848**	**4303384**
55	**8601-0605-0401** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**3**	**149 792**	**449376**
56	**8601-0605-0201** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**432 699**	**865398**
57	**8601-0302-0303** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**147 295**	**441885**

	5001-0303-0202 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	**шт.**	**6**	**47 015**	**282090**
59	**6103-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3**	**м^3**	**4,6**	**57 229**	**263253**
62	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,165043**	**1 075 808**	**177555**
63	**222-509-1001** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,165043**	**1 093 929**	**180545**

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
	Всего по акту:	**14 850 273,00**	**-**		**14 850 273,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	1 084 069,93	-	-	**1 084 069,93**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	47 803,03	-	-	**47 803,03**
	Итого с общеплощадочными затратами:	**15 982 145,96**	-	-	**15 982 145,96**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	799 107,30	-	-	**799 107,30**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	799 107,30	-	-	**799 107,30**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**17 580 360,56**	-	-	**17 580 360,56**
	в том числе на 2024 год - 100 %	17 580 360,56	-	-	**17 580 360,56**
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	18 898 887,60	-	-	**18 898 887,60**
	Договорной коэффициент К=0,98	18 555 484,04	-	-	**18 555 484,04**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	2 226 658,08	**2 226 658,08**
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**18 555 484,04**	-	**2 226 658,08**	**20 782 142,12**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031

(наименование организации, БИН)

Директор Сатбалдинова Д.Б.

(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444

(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.

(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772

(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.

(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416

(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.

(должность, ФИО, подпись)

НПС РК 8.01-08-2022 Приложение 1. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дворца школьников в г. Сатпаев
Шифр стройки 59-2023АВР8

Наименование объекта - ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03-02

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительная часть Протокол замены №2

(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-АР

Сметная стоимость **7729,078** тыс.тенге

в том числе строительно-монтажные работы 7729,078 тыс.тенге

Средства на оплату труда 2385,221 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость 0,51 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7729078**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2356855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1183625*
		машины и механизмы	тенге			102077
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28366*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5270147
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	510		
	Раздел 4.	**Устройство полов**				**3354381**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			543469
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*273032*
		машины и механизмы	тенге			48946
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15450*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2761966
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	124		
		Тип пола 6				

1	2	3	4	5	6	7
103	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**123,6**	**5 991**	**740488**
104	231-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм**	**м²**	**123,6**	**21 148**	**2613893**
	Раздел 9.	**Входная группа**				**4374697**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1813386
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*910593*
		машины и механизмы	тенге			53131
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12916*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2508181
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	387		
205	6106-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 50 м**	**м²**	**85,5**	**2 513**	**214862**
206	214-204-0510 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**85,5**	**2 816**	**240768**
207	6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м²**	**105**	**7 888**	**828240**
208	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м²**	**105**	**7 344**	**771120**
209	231-306-0102 *СпрСЦ 12.2023*	**Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 800x440x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм**	**м²**	**105**	**13 597**	**1427685**
210	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м²**	**85,5**	**7 344**	**627912**
211	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**м²**	**85,5**	**3 089**	**264110**

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
	Всего по акту:	**7 729 078,00**	-		**7 729 078,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	564 222,69	-	-	**564 222,69**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	24 879,90	-	-	**24 879,90**
	Итого с общеплощадочными затратами:	**8 318 180,59**	-	-	**8 318 180,59**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	415 909,03	-	-	**415 909,03**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	415 909,03	-	-	**415 909,03**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**9 149 998,65**	-	-	**9 149 998,65**
	в том числе на 2024 год - 100 %	9 149 998,65	-	-	**9 149 998,65**
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	9 836 248,55	-	-	**9 836 248,55**
	Договорной коэффициент К=0,98	9 657 518,31	-	-	**9 657 518,31**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	1 158 902,20	**1 158 902,20**

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**9 657 518,31**	-	**1 158 902,20**	**10 816 420,51**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031

(наименование организации, БИН)

Директор Сатбалдинова Д.Б.

(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444

(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.

(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772

(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.

(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416

(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.

(должность, ФИО, подпись)

ПДК РК 8.01-08-2022, Приложение Г Форма 4

Наименование стройки - Строительство дворца школьников в г. Сатпаев
Шифр стройки 59-2023АВР8

Наименование объекта - ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-04

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация Протокол замены №1

(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-ВК

Сметная стоимость		**25,526**	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	25,526	тыс.тенге
Средства на оплату труда		25,227	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,005	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25526**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25078
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12210*
		машины и механизмы	тенге			431
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*149*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 4.	**Бытовая канализация К1**				**25526**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25078
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12210*
		машины и механизмы	тенге			431
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*149*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
14	**6115-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**25 526**	**25526**

1	2	3	4	5	6	7
			Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
		Всего по акту:	**25 526,00**	-		**25 526,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	1 863,40	-	-	**1 863,40**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	82,17	-	-	**82,17**
		Итого с общеплощадочными затратами:	**27 471,57**	-	-	**27 471,57**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%	1 373,58	-	-	**1 373,58**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-5%	1 373,58	-	-	**1 373,58**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**30 218,73**	-	-	**30 218,73**
		в том числе на 2024 год - 100 %	30 218,73	-	-	**30 218,73**
НДЦС РК 8.04-07-2023		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	32 485,13	-	-	**32 485,13**
		Договорной коэффициент К=0,98	31 894,86	-	-	**31 894,86**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	3 827,38	**3 827,38**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**31 894,86**	-	**3 827,38**	**35 722,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031 — **Директор Сатбалдинова Д.Б.**

(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т.А.**

(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772 — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**

(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416 — **Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.**

(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Наименование стройки - Строительство дворца школьников в г. Сатпаев
Шифр стройки 59-2023АВР8

Наименование объекта - Благоустройство территории (Корректировка остаточных работ)
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории

(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-ГП

Сметная стоимость		41795,514	тыс.тенге
	в том числе		
	строительно-монтажные работы	41795.514	тыс.тенге
	оборудование	118.104	тыс.тенге
Средства на оплату труда		3959,512	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,952	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41795514**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3308271
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1584027*
		машины и механизмы	тенге			3148382
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*651241*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35220758
		оборудование	тенге			118104
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	952		
	Раздел 2.	**Покрытие проезда асфальтобетоном,**				**26048253**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			836283
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*406161*
		машины и механизмы	тенге			2556183
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*497742*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22655787
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	338		
9	**7101-0602-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**$м^2$ покрытия**	**1 470**	**3 156**	**4639320**
10	**7101-0602-0708** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=20*	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	**$м^2$ покрытия**	**1 470**	**7 092**	**10425240**
11	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**147**	**9 889**	**1453683**

Программный комплекс ЛВС (редакция 2023.12)

1	2	3	4	5	6	7
12	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1 470**	**2 947**	**4332090**
13	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1 470**	**2 913**	**4282110**
14	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м^2 покрытия**	**1 470**	**623**	**915810**
	Раздел 3.	**Покрытие**				**555883**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			119496
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*58509*
		машины и механизмы	тенге			31845
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7373*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			404543
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
17	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие, отсев. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**1,47**	**9 317**	**13696**
18	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**1,05**	**9 889**	**10383**
19	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м^2 покрытия**	**21**	**3 156**	**66276**
20	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=27*	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0704 30,5 см**	**м^2**	**21**	**9 575**	**201075**
21	7101-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м^2**	**21**	**5 693**	**119553**
22	255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**21**	**6 900**	**144900**
	Раздел 4.	**Озеленение, 806 м^2**				**3243559**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1991288
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*984816*
		машины и механизмы	тенге			388380
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*90440*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			863891
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	507		
25	6113-0102-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**8**	**13 058**	**104464**
26	6113-0102-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**52**	**5 015**	**260780**
27	6113-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**52**	**9 903**	**514956**
28	6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**	**8**	**20 781**	**166248**

1	2	3	4	5	6	7
29	254-103-0302 РСНБ РК 2022	Береза повислая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м	шт.	8	12 001	96008
31	254-103-1401 РСНБ РК 2022	Ива красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	28	9 141	255948
32	254-103-3601 РСНБ РК 2022	Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	24	10 464	251136
33	6113-0214-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Внесение удобрения в яму вручную, перемешивание почвы с удобрением, засыпка ямы	яма	280	399	111720
34	254-107-0102 РСНБ РК 2022	Удобрение сухое	кг	16,48	273	4499
35	6113-0112-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	600	1 438	862800
36	6113-0112-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	$м^2$	600	323	193800
37	6113-0112-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	600	702	421200
	Раздел 6.	МАФ				11947819
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			361204
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*134541*
		машины и механизмы	тенге			171974
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*55686*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11296537
		оборудование	тенге			118104
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	82		
46	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	147 295	294590
47	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	7	47 015	329105
48	6124-0202-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Светильник. Установка вне зданий	шт.	33	17 541	578853
49	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	33	64 366	2124078
50	247-306-0301 РСНБ РК 2022	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	33	6 969	229977
51	247-306-0316 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	33	7 788	257004
52	247-103-0540 СпрСЦ 12.2023	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа ITL-SLED005 240W, мощность 240Вт, IP67	шт.	33	242 908	8015964
53	8601-0307-0405 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт" без крышки 86-010307-0405	шт.	2	59 124	118248

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**41 677 410,00**	**118 104,00**		**41 795 514,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	3 042 450,93	-	-	**3 042 450,93**

85640

Программный комплекс АВС (редакция 2023.12)

1	2	3	4	5	6	7
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	134 159,58	-	-	134 159,58
		Итого с общеплощадочными затратами:	**44 854 020,51**	**118 104,00**	**-**	**44 972 124,51**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%	2 242 701,03	-	-	**2 242 701,03**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-5%	2 242 701,03	5 905,20	-	**2 248 606,23**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**49 339 422,57**	**124 009,20**	-	**49 463 431,77**
		в том числе на 2024 год - 100 %	49 339 422,57	124 009,20	-	**49 463 431,77**
НДЦС РК 8.04-07-2023		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	53 039 879,26	133 309,89	-	**53 173 189,15**
		Договорной коэффициент К=0,98	52 076 114,42	130 887,57	-	**52 207 001,99**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	6 264 840,24	**6 264 840,24**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**52 076 114,42**	**130 887,57**	**6 264 840,24**	**58 471 842,23**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031 — **Директор Сатбалдинова Д.Б.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т.А.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772 — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416 — **Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Наименование стройки - Строительство дворца школьников в г. Сатпаев
Шифр стройки 59-2023ABP8

Наименование объекта - Наружные электрические сети (Корректировка остаточных работ)
Шифр объекта 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение, Электроснабжение 0,4

(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-ЭС, ЭН.С

Сметная стоимость		**3948,543**	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	3948,543	тыс.тенге
Средства на оплату труда		1738,050	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,391	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3948543**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1604917
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*777549*
		машины и механизмы	тенге			447756
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*133133*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1895869
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	391		
	Раздел 2.	**Наружное освещение**				**3948543**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1604917
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*777549*
		машины и механизмы	тенге			447756
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*133133*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1895869
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	391		

1	2	3	4	5	6	7
18	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	$м^3$ грунта	64,75	10 694	692436
19	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	53,75	3 953	212474
20	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11	6 590	72490
21	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	185	1 331	246235
22	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,185	461 297	85340
23	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	96	2 869	275424
24	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,096	343 606	32986
25	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	12	20 199	242388
26	247-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66 /ЖКУ 21-150-003/004/	шт.	12	66 422	797064
27	247-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	12	813	9756
28	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	1 799	17990
29	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	10	172	1720
30	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,009	1 434 880	12914
31	241-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	9	2 076	18684
32	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Опоры. Монтаж	т конструкций	0,0885	84 163	7448
33	247-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	12	44 986	539832
34	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,1	34 097	71604
35	1107-0105-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Фундамент анкерный под опору (прим)	шт. сборных конструкций	6	13 575	81450
36	247-306-0919 *СпрСЦ 12.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	6	7 816	46896

1	2	3	4	5	6	7
37	6124-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	45 319	271914
38	247-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	8 779	52674
39	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,3	5 671	1701
40	241-112-1006 *РСНБ РК 2022*	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 35х35,0 мм	шт.	6	3 574	21444
41	247-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	30	132	3960
42	261-107-0205 *РСНБ РК 2022*	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,24	3 343	802
43	6124-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ящик . Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	24 997	24997
44	247-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	24 454	24454
45	1308-0303-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Пост управления кнопочный подвесной количество элементов поста до 3. Подвеска на кабеле (тросе)	шт.	1	11 509	11509
46	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1 473	1473
47	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	2 869	28690
48	243-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,01	399 920	3999
49	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 562	5562
50	247-301-0328 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	30 233	30233

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**3 948 543,00**	-		**3 948 543,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	288 243,64	-	-	**288 243,64**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	12 710,36	-	-	**12 710,36**
	Итого с общеплощадочными затратами:	**4 249 497,00**	-	-	**4 249 497,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	212 474,85	-	-	**212 474,85**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	212 474,85	-	-	**212 474,85**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4 674 446,70**	-	-	**4 674 446,70**
	в том числе на 2024 год - 100 %	4 674 446,70	-	-	**4 674 446,70**
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	5 025 030,20	-	-	**5 025 030,20**
	Договорной коэффициент К=0,98	4 933 722,54	-	-	**4 933 722,54**

1	2	3	4	5	6	7
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	592 046,70	**592 046,70**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**4 933 722,54**	-	**592 046,70**	**5 525 770,02**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031

(наименование организации, БИН)

Директор Сатбалдинова Д.Б.

(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444

(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.

(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772

(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.

(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416

(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.

(должность, ФИО, подпись)

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дворца школьников в г. Сатпаев
Шифр стройки 59-2023ABP8

Наименование объекта - Дворец школьников
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05-07

(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-ТХ.С

Сметная стоимость		**20171,592**	тыс.тенге
	в том числе		
	строительно-монтажные работы	277,589	тыс.тенге
	оборудование	19894,003	тыс.тенге
Средства на оплату труда		241,775	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,058	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20171592**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			225096
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*119422*
		машины и механизмы	тенге			51855
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16679*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			638
		оборудование	тенге			19894003
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		
4	**521-101-0401030** *СпрСЦ 12.2023*	**HP Pro Tower 400 G9 260W, Intel Core i3-12100 / 8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC Memory / 256GB 2280 / Windows 11 Pro 64 / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse / Акустическая система Logitech Z150**	**комплект**	**18**	**488 330**	**8789940**
5	**521-101-0411008** *СпрСЦ 12.2023*	**Монитор 21.5" HP P22 G5 FHD, IPS, 1920 x 1080, 75 Гц, 16:9, 250 кд/м^2, 1000:1, макс. 25 Вт, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DisplayPort**	**шт.**	**18**	**61 162**	**1100916**
6	**6125-1101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т**	**шт.**	**36**	**5 764**	**207504**

1	2	3	4	5	6	7
9	522-103-0220 *СпрСЦ 12.2023*	Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483x424x281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)	шт.	1	87 880	87880
10	522-103-1002 *СпрСЦ 12.2023*	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ (1500x705/1030x1240)	шт.	1	943 750	943750
11	522-103-0319 *СпрСЦ 12.2023*	Витрина холодильная К70 VV 0,9-1 0102-0109 (ВХСв-0,9д Carboma Люкс)	шт.	1	819 911	819911
12	6119-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электроприбора	шт.	1	11 852	11852
13	522-103-0801 *СпрСЦ 12.2023*	Кипятильник электрический наливной КВЭ-30 (306x605 мм, 30 л, 30-110 С)	шт.	1	160 803	160803
14	6119-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электроприбора	шт.	1	11 852	11852
20	522-101-0205003 *СпрСЦ 12.2023*	Интерактивная доска INTECH SR8287D (без лотка) 87", 10 касаний	шт.	1	171 665	171665
21	522-101-1245003 *СпрСЦ 12.2023*	Доска магнитно-маркерная и магнитно-меловая, размер 1500x1000мм	шт.	4	40 486	161944
24	522-101-1078006 *СпрСЦ 12.2023*	Станок хореографический двухрядный RAG-30502. Две стойки, деревянная жердь толщиной 50мм. Длина 3 м	шт.	5	212 829	1064145
25	6115-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка станка хореографического	шт.	5	3 600	18000
26	522-201-0502001 *СпрСЦ 12.2023*	Зеркало настенное для хореографического зала мм	шт.	1	1 133 616	1133616
27	522-101-1078001 *СпрСЦ 12.2023*	Станок хореографический однорядный RAG-20501. Две стойки, деревянная жердь склеенная из березы, толщиной 50мм. Длина 1 м. Крепление- пол	шт.	3	106 921	320763
28	6115-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка станка хореографического	шт.	3	3 600	10800
31	521-301-2901035 *СпрСЦ 12.2023*	Верстак универсальный ученический с защитным экраном и полкой, столешница ДСП 32 мм, облицованная металлическим листом, каркас из стального профиля, размер 1000x500x860мм	шт.	8	162 852	1302816
32	521-208-0102005 *СпрСЦ 12.2023*	Табурет подъемно-поворотный с регулировкой высоты 420/480 мм	шт.	8	21 081	168648
37	522-101-1063003 *СпрСЦ 12.2023*	Мат гимнастический RA-200. Размеры 2x1x0,1м. Материал кожзам	шт.	6	55 055	330330
38	522-101-1039001 *СпрСЦ 12.2023*	Мостик гимнастический пружинный с гнутой платформой	шт.	2	31 696	63392
39	527-114-0602 *СпрСЦ 12.2023*	Банкетка со спинкой БК 0002	шт.	16	42 510	680160
43	522-103-0802006 *СпрСЦ 12.2023*	Диспенсер гор/хол вода Almacom WD DME 1AF	шт.	1	63 616	63616
44	526-301-0115010 *СпрСЦ 12.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Plus 30. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 60-90 м^2. Объем производительности 107 м^3 за час.	шт.	1	83 309	83309
49	523-301-0202001 *СпрСЦ 12.2023*	Шкаф медицинский одностворчатый из полипропилена, размер 400x400x1760 мм	шт.	1	59 790	59790

1	2	3	4	5	6	7
51	522-103-0132002 *СпрСЦ 12.2023*	Рукомойник из нержавеющей стали 400x400x150 мм, со смесителем и сифоном, РН	шт.	1	153 585	153585
52	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 729	5729
53	521-103-0303011 *СпрСЦ 12.2023*	Корзина педальная мет.	шт.	1	5 581	5581
54	521-101-0401020 *СпрСЦ 12.2023*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	5	12 411	62055
55	522-101-0224 *СпрСЦ 12.2023*	Микрофонно-телефонная гарнитура, проводная	шт.	10	24 116	241160
56	522-101-0224 *СпрСЦ 12.2023*	Микрофонно-телефонная гарнитура, беспроводная	шт.	10	24 116	241160
57	522-101-0231 *СпрСЦ 12.2023*	Стойка для микрофона	шт.	10	13 661	136610
58	521-202-0602002 *СпрСЦ 12.2023*	Музыкальный центр	набор	9	83 175	748575
60	522-101-1089031 *СпрСЦ 12.2023*	Скамья-стул с вертикальной спинкой F-A61, габариты: 1130мм x 650мм x 1130мм	шт.	1	154 511	154511
62	522-101-0602003 *СпрСЦ 12.2023*	Видеокамера со штативом	шт.	1	204 318	204318
64	521-301-3015005 *СпрСЦ 12.2023*	Электрическая плита HANSA FCEW 66069, материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 62 л, тип духовки электрическая	шт.	1	135 049	135049
65	6119-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электроплиты	шт.	1	11 852	11852
70	522-101-1264005 *СпрСЦ 12.2023*	Кресло типа Каскад с пружинным механизмом возврата сиденья и подлокотника, обивка синтетический велюр, подлокотники из массива дерева (бук), несущие конструкции из прочной стали. /кресло парикмахерсоке/	шт.	3	75 571	226713
71	522-201-0502001 *СпрСЦ 12.2023*	Зеркало настенное парикмахерское	шт.	3	25 764	77292

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**277 589,00**	**19 894 003,00**		**20 171 592,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	20 264,00	-	-	**20 264,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	893,56	-	-	**893,56**
	Итого с общеплощадочными затратами:	**298 746,56**	**19 894 003,00**	-	**20 192 749,56**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	14 937,33	-	-	**14 937,33**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	14 937,33	994 700,15	-	**1 009 637,48**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**328 621,22**	**20 888 703,15**	-	**21 217 324,37**
	в том числе на 2024 год - 100 %	328 621,22	20 888 703,15	-	**21 217 324,37**
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	353 267,81	22 455 355,89	-	**22 808 623,70**
	Договорной коэффициент К=0,98	346 848,73	22 047 329,27	-	**22 394 178,00**

1	2	3	4	5	6	7
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	2 687 301,36	**2 687 301,36**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**346 848,73**	**22 047 329,27**	**2 687 301,36**	**25 081 479,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031 — **Директор Сатбалдинова Д.Б.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т.А.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772 — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416 — **Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

НПВС ГК 8.04-06-2022 Приложение 2 Форма 4

Наименование стройки - Строительство дворца школьников в г. Сатпаев
Шифр стройки 59-2023ABP8

Наименование объекта - ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-04

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-ВК

Сметная стоимость **-412,436** тыс.тенге

в том числе оборудование -412,436 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-412436**
		из них:				
		оборудование	тенге			-412436
	Раздел 1.	**Водомерный узел В1**				**-183328**
		из них:				
		оборудование	тенге			-183328
5	**519-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**-1**	**183 328**	**-183328**
	Раздел 5.	**Противопжарный водопровод В2**				**-229108**
		из них:				
		оборудование	тенге			-229108
48	**519-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**-1**	**229 108**	**-229108**
			Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по акту:	-	**- 412 436,00**		**- 412 436,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	-	-	-	-
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	-	-	-	-
		Итого с общеплощадочными затратами:	-	**- 412 436,00**	-	**- 412 436,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%	-	-	-	-
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-5%	-	- 20 621,80	-	**- 20 621,80**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	-	**- 433 057,80**	-	**- 433 057,80**
		в том числе на 2024 год - 100 %	-	- 433 057,80	-	**- 433 057,80**
НДЦС РК 8.04-07-2023		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	-	- 465 537,14	-	**- 465 537,14**
		Договорной коэффициент К=0,98	-	- 457 078,06	-	**- 457 078,06**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	- 54 849,37	**- 54 849,37**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	-	**- 457 078,06**	**- 54 849,37**	**- 511 927,43**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031

(наименование организации, БИН)

Директор Сатбалдинова Д.Б.

(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444

(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.

(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772

(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.

(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416

(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.

(должность, ФИО, подпись)

НДЦС РК 8.04.06-2022 Приложение 1. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дворца школьников в г. Сатпаев
Шифр стройки 59-2023ABP8

Наименование объекта - ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-06

(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети

(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-СС

Сметная стоимость		**1507,915**	тыс.тенге
	в том числе		
	строительно-монтажные работы	2644,470	тыс.тенге
	оборудование	-1136,555	тыс.тенге
Средства на оплату труда		1051,951	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,215	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1507915**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1042659
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*572938*
		машины и механизмы	тенге			41317
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9292*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1560494
		оборудование	тенге			-1136555
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	215		
	Раздел 3.	**Охранная сигнализация**				**1767145**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			639467
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*351638*
		машины и механизмы	тенге			591
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1127087
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	125		
72	**248-306-0822** *СпрСЦ 12.2023*	**С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи**	**шт.**	**1**	**57 892**	**57892**

1	2	3	4	5	6	7
73	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	9 250	9250
74	248-303-0230 *РСНБ РК 2022*	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт.	2	45 724	91448
75	6125-0601-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	41 670	83340
76	248-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь интерфейсов "С2000-Ethernet"	шт.	1	19 764	19764
77	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	9 250	9250
78	248-306-0701 *РСНБ РК 2022*	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	9	4 750	42750
79	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	9	9 250	83250
80	248-304-0223 *СпрСЦ 12.2023*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12	шт.	2	1 572	3144
81	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	2	2 929	5858
82	248-301-0510 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ПИК-СТ	шт.	31	22 127	685937
83	248-301-0109 *СпрСЦ 12.2023*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК	шт.	45	2 175	97875
84	248-301-0113 *СпрСЦ 12.2023*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК Эстет	шт.	6	6 377	38262
85	248-301-0403 *СпрСЦ 12.2023*	Извещатель акустический модели С2000-СТ исполнение 02	шт.	3	9 837	29511
86	248-301-0506 *СпрСЦ 12.2023*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ИК исполнение 02	шт.	4	11 737	46948
87	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	80	5 021	401680
88	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	6	5 359	32154
89	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного, бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического, устанавливаемого на стекле	шт.	3	5 350	16050
90	248-405-0311 *РСНБ РК 2022*	Matrix-II, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками EM Marine	шт.	1	8 349	8349
91	248-405-0402 *РСНБ РК 2022*	EM-marine, бесконтактная карта доступа	шт.	5	99	495
92	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	1	3 938	3938
	Раздел 5.	**Телевидение**				**877325**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			403192
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*221300*
		машины и механизмы	тенге			40726
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9286*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			433407
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	90		
		Радиофикация				
168	248-102-1309 *СпрСЦ 12.2023*	**Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x600 мм 28U, с металлической дверью**	**шт.**	**1**	**242 950**	**242950**
169	6125-0302-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф телекоммуникационный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**46 181**	**46181**
170	248-401-0241 *РСНБ РК 2022*	**DSP40 AUDAC DAB цифровой тюнер + FM-тюнер°**	**шт.**	**1**	**164 181**	**164181**
171	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации**	**шт.**	**1**	**38 376**	**38376**
174	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации**	**шт.**	**2**	**38 376**	**76752**
176	6125-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования кроссов соединительных линий**	**шт.**	**1**	**55 401**	**55401**
178	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации**	**шт.**	**1**	**38 376**	**38376**
180	6125-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского**	**шт.**	**1**	**81 923**	**81923**
182	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	**шт.**	**1**	**28 133**	**28133**
184	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентилятор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**7 970**	**7970**
186	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	**шт.**	**6**	**9 846**	**59076**
187	243-906-2602 *СпрСЦ 12.2023*	**Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH**	**шт.**	**6**	**3 221**	**19326**
192	247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распределительная для силового оборудования А8 5, с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер: 75x75x36мм, IP55, 400В, сечение кабеля: 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.**	**шт.**	**1**	**1 084**	**1084**
193	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной**	**шт.**	**1**	**17 596**	**17596**
	Раздел 6.	**Электрочасофикация**				
		из них:				**-1136555**
		оборудование	тенге			-1136555
194	518-203-0102 *СпрСЦ 12.2023*	**Standing, часовая станция, 300 мм x 315 мм x 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45**	**шт.**	**-1**	**238 814**	**-238814**
196	518-203-0202 *СпрСЦ 12.2023*	**Standing 114, 448 мм x 186 мм x 12 мм, 220В, температур от -10 до +45**	**шт.**	**-9**	**89 406**	**-804654**
198	518-203-0301 *СпрСЦ 12.2023*	**Standing-BGR, блок гальванической развязки**	**шт.**	**-9**	**10 343**	**-93087**

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
	Всего по акту:	**2 644 470,00**	**- 1 136 555,00**		**1 507 915,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	193 046,31	-	-	**193 046,31**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	8 512,55	-	-	**8 512,55**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с общеплощадочными затратами:	**2 846 028,86**	**- 1 136 555,00**	**-**	**1 709 473,86**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%	142 301,44	-	-	**142 301,44**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-5%	142 301,44	- 56 827,75	-	**85 473,69**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**3 130 631,74**	**- 1 193 382,75**	**-**	**1 937 248,99**
		в том числе на 2024 год - 100 %	3 130 631,74	- 1 193 382,75	-	**1 937 248,99**
НДЦС РК 8.04-07-2023		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	3 365 429,12	- 1 282 886,46	-	**2 082 542,66**
		Договорной коэффициент К=0,98	3 304 277,35	- 1 259 575,68	-	**2 044 701,67**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	245 364,20	**245 364,20**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**3 304 277,35**	**- 1 259 575,68**	**245 364,20**	**2 290 065,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031

(наименование организации, БИН)

Директор Сатбалдинова Д.Б.

(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444

(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.

(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772

(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.

(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416

(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.

(должность, ФИО, подпись)

ЕНиР РК 8.04-04-2012, Приложение 1 Форма 4

Наименование стройки - Строительство дворца школьников в г. Сатпаев
Шифр стройки 59-2023ABP8

Наименование объекта - ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03-02

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительная часть

(Наименование работ и затрат)

Основание: 59-2023-АР

Сметная стоимость		**3637,320**	тыс.тенге
	в том числе		
	строительно-монтажные работы	3637,320	тыс.тенге
Средства на оплату труда		2579,240	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,559	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3637320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2574140
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1293360*
		машины и механизмы	тенге			15300
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5100*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1047880
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	559		
	Раздел 5.	**16**				**3637320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2574140
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1293360*
		машины и механизмы	тенге			15300
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5100*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1047880
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	559		
		1й этаж				
123	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**340**	**10 698**	**3637320**

1	2	3	4	5	6	7
			Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
		Всего по акту:	**3 637 320,00**	-		**3 637 320,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	265 524,36	-	-	265 524,36
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	11 708,53	-	-	11 708,53
		Итого с общеплощадочными затратами:	**3 914 552,89**	-	-	**3 914 552,89**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%	195 727,64	-	-	195 727,64
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-5%	195 727,64	-	-	195 727,64
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4 306 008,17**	-	-	**4 306 008,17**
		в том числе на 2024 год - 100 %	4 306 008,17	-	-	4 306 008,17
НДЦС РК 8.04-07-2023		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	4 628 958,78	-	-	4 628 958,78
		Договорной коэффициент К=0,98	4 544 847,96	-	-	4 544 847,96
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	545 381,76	545 381,76
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**4 544 847,96**	-	**545 381,76**	**5 090 229,72**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031
(наименование организации, БИН)

Директор Сатбалдинова Д.Б.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444
(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.
(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772
(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416
(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.
(должность, ФИО, подпись)