Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 Тел.: 87058748999**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН/ИИН 150440015031 Тел.: +77015552587**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дворца школьников в г. Сатпаев**
(наименование, адрес)

Объект **ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24/36 от 15.04.2024

Акт выполненных работ №4/5
за АВГУСТ месяц 2024 г.

на Электромонтажные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-05
(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33954713**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1493979
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*727566*
		машины и механизмы	тенге			14290
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3969*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32446444
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	318		
	Раздел 3.	**Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В**				**232650**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			104478
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*50871*
		машины и механизмы	тенге			3315
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*763*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			124857
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
		ЩС-Вен Щит распределительный встраиваемый				
20	247-201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**19 171**	**19171**
21	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 829**	**2829**
22	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**2 180**	**13080**

23	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	8	3 982	31856
24	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	шт.	1	16 414	16414
25	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	шт.	14	8 657	121198
26	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм/шина PE/**	шт.	1	802	802
27	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм/шина N/**	шт.	1	802	802
28	6124-0303-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	шт.	1	26 498	26498
	Раздел 4.	**Оборудование светотехническое**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			33722063
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			1389501
		машины и механизмы	тенге			*676695*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			10975
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*3206*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	298		32321587
97	247-102-0333 *СпрСЦ 12.2023*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 К LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP54**	шт.	15	32 157	482355
98	247-102-2445 *СпрСЦ 12.2023*	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP20**	шт.	339	80 818	27397302
99	247-104-2815 *СпрСЦ 12.2023*	**Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 600, мощность 36 Вт, степень защиты IP65**	шт.	56	50 503	2828168
100	247-102-0325 *СпрСЦ 12.2023*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65**	шт.	8	39 825	318600
101	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	шт.	424	3 231	1369944
106	247-102-2514 *СпрСЦ 12.2023*	**Светильник светодиодный для аварийного освещения MIZAR LED, мощность 3 Вт, степень защиты IP40**	шт.	17	74 704	1269968
107	247-103-3609 *СпрСЦ 12.2023*	**Комплектующие для светильников ПИКТОГРАММа (разные) для LED ДБА EXIT 330х120**	шт.	17	194	3298
108	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка указателя светового настенного**	шт.	17	3 084	52428

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**33 954 713,00**			33 954 713,00
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	2 478 694,05	-	-	2 478 694,05
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	109 300,22	-	-	109 300,22
	Итого с общеплощадочными затратами:	**36 542 707,27**	-	-	36 542 707,27
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 827 135,36	-	-	1 827 135,36

4500

НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	1 827 135,36	-	-	1 827 135,36
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**40 196 977,99**	-	-	**40 196 977,99**
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе на 2024 год - 100 %	40 196 977,99	-	-	40 196 977,99
	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	43 211 751,34	-	-	43 211 751,34
Налоговый кодекс РК	Договорной коэффициент К=0,98	42 347 516,31	-	-	42 347 516,31
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	5 081 701,96	5 081 701,96
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**42 347 516,31**	-	**5 081 701,96**	**47 429 218,27**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031
(наименование организации, БИН)

Директор Созакбаев С.Б.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444
(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.
(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772
(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416
(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.
(должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 Тел.: 87058748999**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН/ИИН 150440015031 Тел.: +77015552587**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дворца школьников в г. Сатпаев**
(наименование, адрес)

Объект **ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24/36 от 15.04.2024

Акт выполненных работ №4/7
за АВГУСТ месяц 2024 г.

на Наружное освещение, Электроснабжение 0,4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01
(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5542548**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2971722
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1437083*
		машины и механизмы	тенге			568519
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*164121*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2002308
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	705		
	Раздел 1.	**Электроснабжение 0,4**				**5542548**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2971722
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1437083*
		машины и механизмы	тенге			568519
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*164121*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2002308
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	705		
1	6124-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выключатель нагрузки с приводом ручным. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**15 393**	**30786**
2	6124-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**40 436**	**80872**
3	247-204-2519 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 100 А**	**шт.**	**2**	**2 102**	**4204**

Установка коммерческого учета в ТП

4	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**32 002**	**32002**
5	**248-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	**шт.**	**1**	**18 892**	**18892**
6	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2**	**5 562**	**11124**
7	**247-301-0328** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	**шт.**	**2**	**30 233**	**60466**
8	**6124-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трансформатор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**172 880**	**1037280**
9	**247-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 5/5А 5ВА**	**шт.**	**6**	**4 605**	**27630**
10	**6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**$м^3$ грунта**	**130,9**	**10 694**	**1399845**
11	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**115,4**	**3 953**	**456176**
12	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**15,5**	**6 590**	**102145**
13	**6124-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**374**	**1 331**	**497794**
14	**243-113-0910** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1**	**км**	**0,374**	**4 177 320**	**1562318**
15	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,03**	**1 434 880**	**43046**
16	**241-204-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**30**	**2 076**	**62280**
17	**243-903-0129** *РСНБ РК 2022*	**Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(20/33)-1-эп**	**шт.**	**4**	**28 922**	**115688**

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**5 542 548,00**			**5 542 548,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	404 606,00	-	-	404 606,00
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	17 841,46	-	-	17 841,46
	Итого с общеплощадочными затратами:	**5 964 995,46**	-	-	5 964 995,46
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	298 249,77	-	-	298 249,77
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	298 249,77	-	-	298 249,77
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**6 561 495,00**	-	-	6 561 495,00
	в том числе на 2024 год - 100 %	6 561 495,00	-	-	6 561 495,00
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	7 053 607,13	-	-	7 053 607,13
	Договорной коэффициент К=0,98	6 912 534,99	-	-	6 912 534,99

	Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	829 504,20	829 504,20
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	6 912 534,99	-	829 504,20	7 742 039,19

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031

(наименование организации, БИН)

Директор Созакбаев С.Б.

(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444

(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.

(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772

(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.

(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416

(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.

(должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 Тел.: 87058748999**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН/ИИН 150440015031 Тел.: +77015552587**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дворца школьников в г. Сатпаев**
(наименование, адрес)

Объект **ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24/36 от 15.04.2024

Акт выполненных работ №4/1
за АВГУСТ месяц 2024 г.

на Конструкции железобетонные ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-01
(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9219263**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4081352
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2045689*
		машины и механизмы	тенге			472139
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*145552*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4665776
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	859		
	Раздел 1.	**Усиление конструкций**				**9219263**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4081352
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2045689*
		машины и механизмы	тенге			472139
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*145552*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4665776
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	859		
		Вертикальная часть				
23	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов цементно-песчанным раствором, стена**	$м^2$	58	3 981	230898
24	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	$м^2$	58	2 972	172376
25	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные /наружные и внутренние/. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме / экструдированный пенополистирол/**	$м^3$ изоляции	3,48	199 398	693905
26	6112-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дополнительного армирующего слоя по фасаду**	$м^2$	58	2 821	163618
27	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-песчанным раствором, стена**	$м^2$	58	3 864	224112

	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	96	3 331	319776
		Гидроизоляция фундаментов				
		1				
29	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка пристенного дренажа Planter	$м^2$	80	2 879	230320
30	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в два слоя /техноэласт ЭПП/	$м^2$	80	9 657	772560
31	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой /праймер битумный Технониколь№1/	$м^2$	80	4 814	385120
32	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами дополнительный слой /техноэласт ЭПП/	$м^2$	9,424	4 829	45508
		2				
33	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка пристенного дренажа Planter	$м^2$	120	2 879	345480
34	6111-0201-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные /наружные и внутренние/. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме / экструдированный пенополистирол/	$м^3$ изоляции	12	199 398	2392776
35	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в два слоя /техноэласт ЭПП/	$м^2$	120	9 657	1158840
36	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой /праймер битумный Технониколь№1/	$м^2$	120	4 814	577680
37	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами /доп. слой техноэласт ЭПП/	$м^2$	9,424	4 829	45508
		3				
38	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка пристенного дренажа Planter	$м^2$	80	2 879	230320
39	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в два слоя /техноэласт ЭПП/	$м^2$	80	9 657	772560
40	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой /праймер битумный Технониколь№1/	$м^2$	80	4 814	385120
41	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонного наклонного бортика	$м^3$	0,8	34 097	27278
42	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами /доп. слой техноэласт ЭПП/	$м^2$	9,424	4 829	45508

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**9 219 263,00**	-		**9 219 263,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	673 006,20	-	-	673 006,20
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	29 676,81	-	-	29 676,81
	Итого с общеплощадочными затратами:	**9 921 946,01**	-	-	**9 921 946,01**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	496 097,30	-	-	496 097,30
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	496 097,30	-	-	496 097,30
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**10 914 140,61**	-	-	**10 914 140,61**
	в том числе на 2024 год - 100 %	10 914 140,61	-	-	**10 914 140,61**
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	11 732 701,16	-	-	**11 732 701,16**

4460

Налоговый кодекс РК	Договорной коэффициент К=0,98					
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	11 498 047,14	-	-	-	11 498 047,14
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	-	-	1 379 765,66		1 379 765,66
		11 498 047,14	-	1 379 765,66		12 877 812,80

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031 **Директор Созакбаев С.Б.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 **/ Руководитель Бижанов Т.А.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772 **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416 **Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.12)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН/ИИН 150440015031 Тел.: +77015552587**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дворца школьников в г. Сатпаев**

(наименование, адрес)

Объект **ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24/36 от 15.04.2024

4510

Акт выполненных работ №4/6
за АВГУСТ месяц 2024 г.

на Слаботочные сети ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-06

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9981257**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6593923
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3210241*
		машины и механизмы	тенге			1439420
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*373016*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1947915
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 474		
	Раздел 1.	**Автоматическое пожаротушение**				**193232**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			128226
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*62427*
		машины и механизмы	тенге			34344
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8910*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30662
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	30		
		Архив подвала				
26	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	км	0,042	67 796	2847
27	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50**	км	0,002	128 354	257
28	243-304-0138 *СпрСЦ 12.2023*	**Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH**	м	46	333	15318
29	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	90	1 030	92700
30	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	69	70	4830
31	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	м	69	1 120	77280
	Раздел 2.	**Видеонаблюдение**				**5581581**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3619813
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1762282*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			696081	
		нормативная трудоемкость	*тенге*			*180379*	510
		Оборудование видеонаблюдения с комнаты охраны(33)	тенге			1265688	
			чел.-ч	800			
61	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	1,354	442 950	599754	
62	243-304-0230 *РСНБ РК 2022*	**Кабель сетевой UFTP4-C6-P26-IN-LSZH /SHIP D146-P/**	км	0,468	570 023	266771	
63	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	1 822	1 030	1876660	
64	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	1 764	120	211680	
65	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	1 764	1 412	2490768	
68	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	72	54	3888	
69	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	72	1 412	101664	
70	241-108-0147 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х7,0 мм**	м	3,5	8 459	29606	
71	6111-0501-0525 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией Элакор-ПУ Металл**	$м^2$	1,12098	705	790	
	Раздел 3.	**Охранная сигнализация**					
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			591255	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			425976	
		машины и механизмы	тенге			*207398*	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			105875	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*27423*	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	97		59404	
93	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	0,001	442 950	443	
94	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	км	0,276	67 796	18712	
95	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	277	1 030	285310	
96	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	241	70	16870	
97	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	м	241	1 120	269920	
	Раздел 4.	**Пожарная сигнализация**					
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			**2809965**	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			1861622	
		машины и механизмы	тенге			*906339*	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			494263	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*128205*	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	426		454080	
		Оборудование оповещения					
131	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	км	0,408	67 796	27661	
132	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50**	км	0,408	128 354	52368	
133	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80**	км	0,066	209 692	13840	

136	243-304-0108 РСНБ РК 2022	...монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,154	209 692	32293
137	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,251	373 305	93700
138	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	0,008	221 536	1772
139	243-907-0106 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	1 295	1 030	1333850
140	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	2	245	490
141	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	33	159	5247
142	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	54	101	5454
143	261-301-0122 РСНБ РК 2022	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	919	70	64330
		Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30 /ТНТнг-12-6,4-2/	м	1 008	1 120	1128960
	Раздел 5.	Телевидение	м	200	250	50000
		из них:				
		затраты на труд рабочих				496552
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			359364
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*174954*
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			68028
		нормативная трудоемкость	тенге			*17506*
161	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	чел.-ч	79		69160
162	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	км	0,069	123 401	8515
163	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	69	1 030	71070
164	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	66	120	7920
165	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	66	1 412	93192
166	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	287	2870
167	6124-0203-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	10	2 190	21900
		Радиофикация	м	10	1 451	14510
188	243-305-0303 СпрСЦ 12.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	105	145	15225
189	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	105	1 030	108150
190	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	100	120	12000
191	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	100	1 412	141200
	Раздел 6.	Электрочасофикация				308672
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			198922
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*96841*
		машины и механизмы	тенге			40829

4510

202	243-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Кабели и расходные материалы	тенге			*10593*
203	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVC 4p 305m**	чел.-ч	44		68921
204	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	км	0,107	451 648	48326
205	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	107	1 030	110210
		Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	98	120	11760
			м	98	1 412	138376

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	**Всего по акту:**	**9 981 257,00**			9 981 257,00
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	728 631,76	-	-	728 631,76
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	32 129,67	-	-	32 129,67
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Итого с общеплощадочными затратами:**	**10 742 018,43**	-	-	10 742 018,43
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Сметная прибыль 5%	537 100,92	-	-	537 100,92
	Непредвиденные работы и затраты-5%	537 100,92	-	-	537 100,92
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**11 816 220,27**	-	-	11 816 220,27
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе на 2024 год - 100 %	11 816 220,27	-	-	11 816 220,27
	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	12 702 436,79	-	-	12 702 436,79
Налоговый кодекс РК	Договорной коэффициент К=0,98	12 448 388,05	-	-	12 448 388,05
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	1 493 806,57	1 493 806,57
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**12 448 388,05**	-	**1 493 806,57**	**13 942 194,62**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031
(наименование организации, БИН)

Директор Созакбаев С.Б.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444
(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.
(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772
(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416
(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.
(должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН/ИИН 150440015031 Тел.: +77015552587**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дворца школьников в г. Сатпаев**

(наименование, адрес)

Объект **ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24/36 от 15.04.2024

Акт выполненных работ №4/3
за АВГУСТ месяц 2024 г.

на Отопление, вентиляция ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-04

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26068107**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8716356
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4267887*
		машины и механизмы	тенге			357304
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*101537*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11413378
		оборудование	тенге			5581071
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 794		
	Раздел 1.	**Отопление**				**6230810**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2636251
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1283594*
		машины и механизмы	тенге			67362
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16407*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3527197
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	488		
4	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**100**	**708**	**70800**
5	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**78**	**1 170**	**91260**
6	245-510-0216 *СпрСЦ 12.2023*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°C, PN 10 DN 20, модель RA-N UK**	**шт.**	**78**	**13 589**	**1059942**
7	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**78**	**8 309**	**648102**

	РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный RLV-II, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 20	шт.	78	9 427	735306
10	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов воздушных**	шт.	78	9 564	745992
11	242-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	78	904	70512
		Трубопроводы	шт.	12	7 035	84420
42	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	м	6	7 629	45774
43	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	м	12	4 466	53592
44	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. /Ф32/**	м	57	4 123	235011
45	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	м	300	2 439	731700
46	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	м	250	2 483	620750
47	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	м	130	3 040	395200
48	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	м	105	3 137	329385
49	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	6	368	2208
50	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	854	364	310856
	Раздел 2.	**Вентиляция**				**5304392**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1450923
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*712297*
		машины и механизмы	тенге			75542
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22241*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1379846
		оборудование	тенге			2398081
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	309		
	Раздел 3.	**Система П1**				**5304392**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1450923
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*712297*
		машины и механизмы	тенге			75542
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22241*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1379846
		оборудование	тенге			2398081
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	309		
51	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**247 496**	**247496**

	6124-0501-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	воздуха 4000 м³/ч, 500 Па ... VVS040-R-FHVS расход	комплект	1	2 398 081	2398081
54	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,25 т	шт.	1	14 398	14398
55	6125-1004-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	98 200	98200
56	246-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Монтаж заслонки с рычажным приводом диаметр условного прохода 30 мм	шт.	4	9 472	37888
57	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Лючок для замера параметров воздуха с ниппелем	шт.	4	6 865	27460
58	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	219	876
59	246-306-0547 *РСНБ РК 2022*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	32 151	32151
60	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 250 мм	шт.	1	46 461	46461
61	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм /800х250/	м²	54,6	13 026	711220
62	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /500х250, 500х250, 400х250,	м²	31,3	14 609	457262
63	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /250х250/	м²	27	14 609	394443
64	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм /200х150/	м²	1,4	12 510	17514
65	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	775	6200
66	234-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м³	3,4	92 712	315221
67	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м³	3,672	16 436	60353
68	235-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие огнезащитным составом Авангард	м²	55	206	11330
69	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Комплексная огнезащита воздуховодов Et Vent-30:Огнезащитный состав Авангард	кг	55	424	23320
70	246-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Диффузор. Установка	дефлектор	11	20 172	221892
71	246-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Диффузор размерами 400 мм х 200 мм	шт.	8	7 158	57264
72	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Диффузор размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	4 414	13242
73	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	2	8 296	16592
74	246-302-1832 *РСНБ РК 2022*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	7 239	7239
75	246-302-1806 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х250 мм	шт.	2	32 272	64544
		Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 250х250 мм	шт.	1	23 745	23745
	Раздел 4.	**Система П2**				
		из них:				7537722
		затраты на труд рабочих	тенге			1958652
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*963451*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			109287
		оборудование	тенге			32424
		нормативная трудоемкость	тенге			2556934
			чел.-ч	418		2912848
76	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	247 496	247496
77	514-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS055-R-FHVS расход воздуха 5500 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	2 912 848	2912848
78	6124-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,25 т	шт.	1	14 398	14398
79	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	98 200	98200
80	6125-1004-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заслонки с рычажным приводом диаметр условного прохода 30 мм	шт.	8	9 472	75776
81	246-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Лючок для замера параметров воздуха с ниппелем	шт.	8	6 865	54920
82	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	8	219	1752
83	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм /800х400, 600х250/	м^2	46	13 026	599196
84	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /400х250, 300х250, 300х200/	м^2	94,3	14 609	1377629
85	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм /200х200, 200х160, 200х100, 160х160/	м^2	40,08	12 510	501401
86	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	775	10850
87	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3	5,4	92 712	500645
88	234-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м^3	5,832	16 436	95855
89	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом Авангард	м^2	78	206	16068
90	235-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Комплексная огнзащита воздуховодов Et Vent-30:Огнезащитный состав Авангард	кг	78	424	33072
91	6118-0203-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 2400 мм	шт.	2	10 838	21676
92	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	2	8 296	16592
93	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	5	7 239	36195
94	246-302-1843 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 600х250 мм	шт.	2	35 780	71560
95	246-302-1811 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х220 мм	шт.	2	25 246	50492
96	246-302-1810 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х200 мм	шт.	2	28 076	56152
97	246-302-1801 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 200х150 мм	шт.	1	17 406	17406

100	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	2	17 406	34812
101	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	54	1 454	78516
102	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /AMR/	шт.	1	6 324	6324
103	246-304-0619 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм /AMR/	шт.	33	9 445	311685
		Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 800 мм /РЖ/	шт.	21	12 996	272916
	Раздел 5.	**Вентиляция. Блок 2**		1	23 290	23290
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6995183
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			2670530
		машины и механизмы	тенге			*1308545*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			105113
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*30465*
		оборудование	тенге			3949401
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	579		270142
		Оборудование системы В1				
104	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	32 652	32652
105	514-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	50 249	50249
106	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	9 301	9301
107	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм				
108	246-306-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	23 514	23514
109	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	19 392	19392
110	246-302-1801 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 200х150 мм /150х150, 100х100/	шт.	3	7 239	21717
111	6125-1004-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заслонки с рычажным приводом диаметр условного прохода 30 мм	шт.	3	17 406	52218
112	246-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Лючок для замера параметров воздуха с ниппелем	шт.	5	9 472	47360
113	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	5	6 865	34325
114	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм /250х160/	шт.	5	219	1095
115	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм /200х200, 200х160, 160х160/	м²	5,74	15 664	89911
116	6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм /100х100/	м²	7,84	12 510	98078
117	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	м²	4,8	14 070	67536
			кг	4	775	3100

119	234-201-0301 РСНБ РК 2022	...ами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м³	0,2	92 712	18542
120	6111-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м³	0,216	16 436	3550
121	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Покрытие огнезащитным составом Авангард	м²	8	206	1648
122	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Комплексная огнезащита воздуховодов Et Vent-30:Огнезащитный состав Авангард	кг	8	424	3392
123	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	13	1 454	18902
124	6118-0204-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм /AMR/	шт.	13	12 996	168948
125	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм	шт.	1	30 649	30649
		Оборудование системы В2,В3				
126	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	2	32 652	65304
127	6124-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	2	62 846	125692
128	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	2	9 301	18602
129	6118-0208-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /500х250,400х250,400х200/	м²	36,3	14 609	530307
130	246-305-0202 РСНБ РК 2022	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м²	3,14	30 263	95026
131	6118-0204-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,5	шт.	4	8 351	33404
132	6118-0208-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм	шт.	2	54 860	109720
133	246-308-0403 РСНБ РК 2022	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	2	14 881	29762
134	6125-1004-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Узел прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод модели УП 4-02, диаметром 315 мм	шт.	2	119 126	238252
135	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж заслонки с рычажным приводом диаметр условного прохода 30 мм	шт.	4	9 472	37888
136	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Лючок для замера параметров воздуха с ниппелем	шт.	4	6 865	27460
137	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	4	219	876
138	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	775	2325
139	234-201-0301 РСНБ РК 2022	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м³	1	92 712	92712
140	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м³	1,08	16 436	17751
141	6118-0208-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /для короба перех. к решетке/	м²	2	14 609	29218
142	246-304-0104 РСНБ РК 2022	Диффузор. Установка	дефлектор	8	20 172	161376
		Диффузор размерами 400 мм х 200 мм	шт.	8	7 158	57264
		Оборудование системы В4				

	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	32 652	32652
146	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	50 249	50249
147	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм /250х200/	шт.	1	9 301	9301
148	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм /200х100/	$м^2$	9	15 664	140976
149	246-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,6	12 510	7506
150	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	$м^2$	1,256	30 263	38010
151	246-308-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	2	8 350	16700
152	6125-1004-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Узел прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод модели УП 4-00, диаметром 200 мм	шт.	1	14 881	14881
153	246-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Монтаж заслонки с рычажным приводом диаметр условного прохода 30 мм	шт.	1	81 403	81403
154	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Лючок для замера параметров воздуха с ниппелем	шт.	2	9 472	18944
155	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	6 865	13730
156	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	шт.	2	219	438
157	234-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	кг	1	775	775
158	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0,3	92 712	27814
159	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /для короба перех. к решетке/	$м^3$	0,324	16 436	5325
160	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Диффузор. Установка	$м^2$	0,8	14 609	11687
		Диффузор размерами 200 мм х 100 мм	дефлектор	3	20 172	60516
		Оборудование системы В5	шт.	3	3 562	10686
161	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	32 652	32652
162	514-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43952
163	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	9 301	9301
164	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм /250х150,200х100/	$м^2$	7,5	12 510	93825
165	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,942	30 263	28508
166	246-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 1,5	шт.	2	8 350	16700
167	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	14 881	14881

170	246-302-0301 РСНБ РК 2022	...клапаны с рычажным приводом диаметр условного прохода 30 мм	шт.	1	81 403	81403
171	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Лючок для замера параметров воздуха с ниппелем	шт.	2	9 472	18944
172	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	6 865	13730
173	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	шт.	2	219	438
174	234-201-0301 РСНБ РК 2022	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	кг	1	775	775
175	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0,1	92 712	9271
176	6118-0208-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /для короба перех. к решетке/	$м^3$	0,108	16 436	1775
177	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Диффузор. Установка	$м^2$	0,5	14 609	7305
		Диффузор размерами 200 мм х 100 мм	дефлектор	2	20 172	40344
178	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Оборудование системы ВЕ1-ВЕ36	шт.	2	3 562	7124
179	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 900 мм /250х200,250х160/	$м^2$	59,56	15 664	932948
180	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм /200х160,160х160/	$м^2$	62,08	14 140	877811
181	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /100х100/	$м^2$	2,8	14 848	41574
182	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	775	15500
183	234-201-0301 РСНБ РК 2022	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	1,5	92 712	139068
184	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	1,62	16 436	26626
185	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /для короба перех. к решетке/	$м^2$	26,3	14 609	384217
186	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	105	1 454	152670
187	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	12	7 499	89988
188	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.	86	9 445	812270
		Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	7	12 996	90972

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**20 487 036,00**	**5 581 071,00**		**26 068 107,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	1 495 553,63	-	-	1 495 553,63
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	65 947,77	-	-	65 947,77
	Итого с общеплощадочными затратами:	**22 048 537,40**	**5 581 071,00**	-	**27 629 608,40**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 102 426,87	-	-	**1 102 426,87**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	1 102 426,87	279 053,55	-	**1 381 480,42**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**24 253 391,14**	**5 860 124,55**	-	**30 113 515,69**

	Налог на добавленную стоимость - 12 %	24 253 391,14	5 860 124,55	-	30 113 515,69
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	26 072 395,48	6 299 633,89	-	32 372 029,37
		25 550 947,57	6 173 641,21	-	31 724 588,78
		-	-	3 806 950,65	3 806 950,65
		25 550 947,57	6 173 641,21	3 806 950,65	35 531 539,43

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031
(наименование организации, БИН)

Директор Созакбаев С.Б.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444
(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.
(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772
(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416
(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.
(должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН/ИИН 150440015031 Тел.: +77015552587**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дворца школьников в г. Сатпаев**

(наименование, адрес)

Объект **ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24/36 от 15.04.2024

Акт выполненных работ №4/8
за АВГУСТ месяц 2024 г.

на Архитектурно-строительная часть ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03-02 Протокол замены №1

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13496613**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7431688
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3733224*
		машины и механизмы	тенге			31979
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9733*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6032945
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 529		
	Раздел 5.	**16**				**13496613**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7431688
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3733224*
		машины и механизмы	тенге			31979
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9733*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6032945
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 529		
		2й этаж				
125	**6112-0501-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**$м^2$**	**1 390,4**	**9 707**	**13496613**

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
	Всего по акту:	**13 496 613,00**			**13 496 613,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	985 252,75	-	-	**985 252,75**

НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	43 445,60	-	-	43 445,60
	Итого с общеплощадочными затратами:	**14 525 311,35**	-	-	14 525 311,35
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	726 265,57	-	-	726 265,57
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	726 265,57	-	-	726 265,57
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**15 977 842,49**	-	-	15 977 842,49
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе на 2024 год - 100 %	15 977 842,49	-	-	15 977 842,49
	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	17 176 180,68	-	-	17 176 180,68
Налоговый кодекс РК	Договорной коэффициент К=0,98	16 832 657,07	-	-	16 832 657,07
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	2 019 918,85	2 019 918,85
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**16 832 657,07**	-	**2 019 918,85**	18 852 575,92

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031 — **Директор Созакбаев С.Б.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т.А.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772 — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416 — **Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 Тел.: 87058748999

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН/ИИН 150440015031 Тел.: +77015552587

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство дворца школьников в г. Сатпаев

(наименование, адрес)

Объект: ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24/36 от 15.04.2024

Акт выполненных работ №4/2
за АВГУСТ месяц 2024 г.

на Архитектурно-строительная часть ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03-02

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**60286483**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			30517798
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15372853*
		машины и механизмы	тенге			2126671
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*570900*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27642014
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 867		
	Раздел 1.	**Стены Отделка фасадов**				**21885881**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9740044
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4894874*
		машины и механизмы	тенге			583048
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*247391*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11562790
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 938		
3	6112-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка стены гранитными полированными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м² до 2**	м²	74,7	77 048	5755486
4	231-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм**	м²	74,7	21 148	1579756
5	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1211642	339 414	41125
6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,143424	382 476	54856
7	214-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм**	т	1,46374	674 715	987607

	6112-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	другое) без водосточных труб ...ники, пояски, балконы и	м²	16,5	357	5891
10	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м²	605	7 888	4772240
11	231-305-0101 СпрСЦ 12.2023	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м²	605	2 137	1292885
12	6110-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,21 мм	м²	605	12 216	7390680
	Раздел 4.	Устройство полов	м²	15	357	5355
		из них:				17458365
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			7597801
		машины и механизмы	*тенге*			*3855198*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			477666
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*83937*
		нормативная трудоемкость	тенге			9382897
			чел.-ч	1 806		
		Тип пола 1				
30	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м²	182,8	731	133627
31	6109-0202-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, толщина 110 мм	м²	953,1	6 644	6332396
32	6109-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Вычитается позиция: Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 6109-0202-0106 /до толщины 80мм/	м²	-182,8	1 213	-221736
33	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м²	182,8	2 725	498130
34	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м²	182,8	1 392	254458
35	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м²	182,8	2 043	373460
36	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м²	182,8	335	61238
37	6109-0302-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Железнение покрытий цементных	м²	182,8	569	104013
		2й этаж				
		Тип пола 8				
100	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /керамогранит/	м²	578,18	11 335	6553670
101	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	983	1 329	1306407
102	232-201-1205 СпрСЦ 12.2023	Керамогранитный плинтус типа Kerama Marazzi матовая, размерами 60х9,5 см коллекции PRO STONE, PRO DOUBLE, GIMIGNANO, PRO MATRIX, MIRABO, RAJPATH, RICCARDI, PRO CEMENTO	м	962,53	2 143	2062702
	Раздел 5.	16				10978656
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9873012
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4961508*
		машины и механизмы	тенге			88896

		... и конструкции	тенге			33336
		нормативная трудоемкость	тенге			1016748
			чел.-ч	2 196		
119	6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	1й этаж **Стены /перегородки/. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка/**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**2 756**	**1 976**	**5445856**
127	6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	2й этаж **Стены /перегородки/. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка/**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**2 800**	**1 976**	**5532800**
	Раздел 7.	**Кровля**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			**9963581**
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			3306941
		машины и механизмы	тенге			*1661273*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			977061
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*206236*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	927		5679579
148	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м³**	**196,84**	**35 239**	**6936445**
				Водосток		
157	6110-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	**м**	**167,6**	**6 116**	**1025042**
158	6110-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	**шт.**	**11**	**1 099**	**12089**
159	224-106-0101 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**167,6**	**2 371**	**397380**
160	224-106-0102 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**167,6**	**2 689**	**450676**
161	224-106-0104 РСНБ РК 2022	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**11**	**2 666**	**29326**
162	224-106-0107 РСНБ РК 2022	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**110**	**877**	**96470**
163	224-106-0108 РСНБ РК 2022	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**44**	**1 310**	**57640**
164	224-106-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**44**	**2 666**	**117304**
165	224-106-0111 РСНБ РК 2022	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм /патрубок/**	**шт.**	**11**	**3 667**	**40337**
166	224-106-0110 РСНБ РК 2022	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**44**	**1 401**	**61644**
167	6110-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Аэраторы. Устройство**	**шт.**	**24**	**3 178**	**76272**
168	261-107-0809 РСНБ РК 2022	**Аэраторы**	**шт.**	**24**	**12 880**	**309120**
		Ограждение лестниц				
169	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка.**	**м**	**14**	**25 274**	**353836**

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	**Всего по акту:**	**60 286 483,00**	-		60 286 483,00
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	4 400 913,26	-	-	4 400 913,26
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	194 062,19	-	-	194 062,19
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Итого с общеплощадочными затратами:**	**64 881 458,45**	-	-	64 881 458,45
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Сметная прибыль 5%	3 244 072,92	-	-	3 244 072,92
	Непредвиденные работы и затраты-5%	3 244 072,92	-	-	3 244 072,92
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**71 369 604,29**	-	-	71 369 604,29
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе на 2024 год - 100 %	71 369 604,29	-	-	71 369 604,29
	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	76 722 324,61	-	-	76 722 324,61
Налоговый кодекс РК	Договорной коэффициент К=0,98	75 187 878,12	-	-	75 187 878,12
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	9 022 545,37	9 022 545,37
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**75 187 878,12**	-	**9 022 545,37**	**84 210 423,49**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031
(наименование организации, БИН)

Директор Созакбаев С.Б.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444
(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.
(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772
(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416
(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.
(должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 Тел.: 87058748999**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН/ИИН 150440015031 Тел.: +77015552587**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дворца школьников в г. Сатпаев**
(наименование, адрес)

Объект **ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ (Корректировка остаточных работ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24/36 от 15.04.2024

Акт выполненных работ №4/4
за АВГУСТ месяц 2024 г.

на Водопровод и канализация ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-04
(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4961982**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3000624
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1467216*
		машины и механизмы	тенге			65492
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16775*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1483430
		оборудование	тенге			412436
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	560		
	Раздел 1.	**Водомерный узел В1**				**348431**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38916
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*20419*
		машины и механизмы	тенге			1131
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*302*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			125056
		оборудование	тенге			183328
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
1	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	шт.	1	9 514	9514
2	242-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	31 652	31652
3	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2 340	4680
4	1312-1101-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	23 784	23784
5	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	183 328	183328

	РСНБ РК 2022					
7	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340	4680
8	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797	3594
9	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 236	4236
10	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	638	638
11	244-301-0901 РСНБ РК 2022	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 373	2373
12	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	1	71 927	71927
13	242-404-1102 РСНБ РК 2022	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм	шт.	1	4 691	4691
		Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	3 334	3334
	Раздел 2.	Хоз-питьевой водопровод В1				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2267336
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			1639806
		машины и механизмы	тенге			*801650*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			43394
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*11775*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	312		584136
14	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	40	5 999	239960
15	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	52	6 478	336856
16	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	49	7 071	346479
17	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	38	7 822	297236
18	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	22	8 488	186736
19	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	40	224	8960
20	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	52	319	16588
21	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	49	525	25725
22	241-205-2304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	38	934	35492
23	241-205-2305 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	22	1 514	33308
24	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	161	1 936	311696
25	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	57,2	330	18876

4490

	РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	53,9	392	21129
27	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	41,8	439	18350
28	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	24,2	636	15391
29	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	25	1 999	49975
30	242-207-4102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	26	3 525	91650
31	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11	6 869	75559
32	242-207-4104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	10 845	65070
33	242-207-4105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	18 075	72300
	Раздел 3.	**Горячее водоснабжение Т3,Т4**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**205359**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			196746
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*95799*
		нормативная трудоемкость	тенге			759
			чел.-ч	37		7854
34	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	33	5 999	197967
35	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	33	224	7392
	Раздел 4.	**Бытовая канализация К1**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**829715**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			648594
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*315768*
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			918
		нормативная трудоемкость	тенге			*174*
			чел.-ч	116		180203
36	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	58	3 355	194590
37	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	132	3 473	458436
38	241-203-0408 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	58	903	52374
39	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	132	430	56760
40	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	54	124	6696
41	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	425	9775
42	241-223-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /аэратор Ф110/	шт.	12	4 257	51084
	Раздел 5.	**Противопожарный водопровод В2**				**823274**

		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			247957
		машины и механизмы	*тенге*			*122209*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			8105
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*1956*
		оборудование	тенге			338104
		нормативная трудоемкость	тенге			229108
43	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**	чел.-ч	47		
44	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.**	шт.	4	32 133	128532
45	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.**	шт.	4	3 997	15988
46	248-305-0104 *РСНБ РК 2022*	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5**	кран	1	63 776	63776
47	1312-1101-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Нзм. и доп. вып. 32*	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	7 804	15608
48	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	23 784	23784
49	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	1	229 108	229108
50	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	м	2	2 340	4680
51	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	м	8	5 343	42744
52	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	42	6 683	280686
53	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	8	364	2912
	Раздел 6.	**Внутренний водосток**	м трубопровода	42	368	15456
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**487867**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			228605
		машины и механизмы	*тенге*			*111371*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			11185
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*2568*
		нормативная трудоемкость	тенге			248077
54	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	чел.-ч	42		
55	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	2	1 099	2198
56	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.**	шт.	2	2 666	5332
57	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м	49	8 813	431837
58	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м трубопровода	49	368	18032
59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	11	263	2893
60	217-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм**	$м^2$	11	202	2222
			1000 шт.	0,034	12 213	415

	РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	5,78	1 165	6734	4490
62	241-102-0175 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,2 мм /патрубок/	м	0,75	4 136	3102	
63	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	802	3208	
64	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм /защитный футляр/	м	0,75	4 330	3248	
65	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882	8646	

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	**Всего по акту:**	**4 549 546,00**	**412 436,00**		**4 961 982,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	332 116,86	-	-	332 116,86
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	14 644,99	-	-	14 644,99
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Итого с общеплощадочными затратами:**	**4 896 307,85**	**412 436,00**	-	**5 308 743,85**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Сметная прибыль 5%	244 815,39	-	-	244 815,39
	Непредвиденные работы и затраты-5%	244 815,39	20 621,80	-	265 437,19
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5 385 938,63**	**433 057,80**	-	**5 818 996,43**
НДЦС РК 8.04-07-2023	в том числе на 2024 год - 100 %	5 385 938,63	433 057,80	-	5 818 996,43
	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	5 789 884,03	465 537,14	-	6 255 421,17
	Договорной коэффициент К=0,98	5 674 086,35	456 226,40	-	6 130 312,75
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	735 637,53	735 637,53
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**5 674 086,35**	**456 226,40**	**735 637,53**	**6 865 950,28**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН/ИИН 150440015031
(наименование организации, БИН)

Директор Созакбаев С.Б.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444
(наименование организации, БИН)

Руководитель Бижанов Т.А.
(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Arteria" БИН 160340010772
(наименование организации, БИН)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "DNB Construction" БИН 230740001416
(наименование организации, БИН)

Эксперт авторского надзора Нурмаханбетов Е.К.
(должность, ФИО, подпись)