Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Субподрядчик
Договор №42 от 17.11.2016г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 7 (Пятна 74,82,85,90,93,94,96) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 38-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1скв. Пятно 85

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 85

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ (АР) за июнь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
		Тип2 полы жилого помещения								
1.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1890,56	663,98	4,90	1255294	9264	0,38	722
					58,50	1,85	110598	3498	0,01	17
2.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	2262,00	123,31	0,16	278929	362	0,09	203
					16,18	0,07	36599	158	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								1534224
		Раздел: Отделка потолков								
3.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	м2	855,26	149,78	2,33	128101	1993	0,26	222
					43,65	0,88	37332	753	0,00	4
		Итого по разделу: Отделка потолков								128101
		Раздел: Отделка стен								
4.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен,	м2	2038,86	144,61	1,88	294839	3833	0,23	471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					38,93	0,72	79373	1468	0,00	7
		откосов								
5.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	261,00	138,65	1,88	36188	491	0,47	122
					78,30	0,72	20436	188	0,00	1
				Антресоль лист 6АР						
6.	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	174,00	595,36	30,43	103593	5295	0,62	108
					90,00	11,50	15660	2001	0,06	10
7.	Е0115-165 -2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	174,00	168,87	2,70	29384	470	0,65	114
					109,13	1,01	18989	176	0,01	1
8.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	76,00	40,00	--	3040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-81 3	Задвижка накладная	шт	38,00	142,00	--	5396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-82 1	Ручка-скоба РС200	шт	38,00	308,00	--	11704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отделка стен								484143
		Раздел: Наружная отделка								
				Цоколь лист 9,13ар						
11.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /сплиттерными т.55мм/ стен	м2	126,80	1078,04	2,56	136695	325	2,55	323
					420,75	0,97	53351	123	0,00	1
12.	Е0109-34-1	Монтаж каркаса из арматуры д.12 А3	т	0,66	17355,76	2191,28	11453	1446	73,60	49
					12555,00	101,25	8285	67	0,49	0
13.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	63560,00	--	11644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30	63560,00	--	18782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	60419,00	--	10948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										189522
		Итого по разделу: Наружная отделка								
		Раздел: Разные работы								
		Ограждение ОГ-2 входной группы 2шт								
16.	E0109-30-1	Монтаж ограждения ОГ-2	т	0,10	14334,75 / 6075,00	5522,03 / 1322,37	1393 / 590	537 / 129	35,90 / 4,73	3 / 0
17.	C12021-26-8	Ограждение ОГ-2	т	0,10	111158,00 / --	-- / --	10802 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,32	33,16 / 8,32	0,04 / --	209 / 53	-- / --	0,04 / --	0 / --
19.	C11011-81-9	Петля накладная	шт	8,00	40,00 / --	-- / --	320 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	C11011-81-3	Задвижка накладная	шт	2,00	142,00 / --	-- / --	284 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Входная группа 1 и 1 со звездочкой с пандусом 2шт								
21.	E0106-1-1-6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	4,36	4579,23 / 272,25	196,62 / 74,27	19965 / 1187	857 / 324	1,79 / 0,36	8 / 2
22.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00 / --	-- / --	3255 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00 / --	-- / --	2849 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	E0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	23,80	748,51 / 111,60	16,79 / 6,28	17814 / 2656	400 / 149	0,73 / 0,03	17 / 1
25.	E0115-5-4	Облицовка плитками сплиттерными при числе плит в 1 м2 до 6	м2	6,00	2893,15 / 1485,00	33,00 / 12,47	17359 / 8910	198 / 75	7,70 / 0,06	46 / 0
		Ограждение пандуса 2шт								
26.	E0109-30-1	Монтаж ограждения пандуса	т	0,20	14334,75 / 6075,00	5522,03 / 1322,37	2816 / 1193	1085 / 260	35,90 / 4,73	7 / 1
27.	C12021-26-8	Ограждение пандуса	т	0,20	111158,00 / --	-- / --	21834 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,77	33,16	0,04	423	1	0,04	1
					8,32	--	106	--	--	--
		Входная группа 2 и 2 со звездочкой с пандусом 2шт								
29.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	2,60	4579,23	196,62	11906	511	1,79	5
					272,25	74,27	708	193	0,36	1
30.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	13,10	748,51	16,79	9805	220	0,73	10
					111,60	6,28	1462	82	0,03	0
32.	Е0115-5-4	Облицовка плитками сплиттерными при числе плит в 1 м2 до 6	м2	2,48	2893,15	33,00	7175	82	7,70	19
					1485,00	12,47	3683	31	0,06	0
		Отмостка								
33.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	15,23	1617,66	--	24641	--	3,24	49
					531,00	--	8088	--	--	--
34.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	203,10	289,19	--	58733	--	0,14	29
					24,75	--	5027	--	--	--
35.	Е0127-34-2	Установкабортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	135,40	495,44	6,63	67083	898	0,70	95
					108,68	1,76	14715	238	0,01	1
		Абоненские ящики в подъезде на 38 квартиры, 2 подъезда-по 18шт в каждом								
36.	У1-45-6	Абоненский ящик на 6 квартир, монтажметаллоконструкций	1шт	6,00	11105,80	387,16	66635	2323	2,60	16
					440,04	127,16	2640	763	0,47	3
		МАФы около подъезда								
37.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	2,00	3005,91	74,49	6012	149	5,20	10
					864,60	19,74	1729	39	0,10	0
38.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	2,00	10009,05	242,88	20018	486	9,70	19
					1605,45	67,68	3211	135	0,33	1
		Оборудование и материалы маломобильной группы населения (МНГ)								
39.	Е0113-40-1	Наклейка тактильной плитки на 2-х компонентный клей	м2	10,60	1660,87	9,20	17605	98	1,00	11
					191,25	4,50	2027	48	0,02	0
40.	С	Тактильная плитка /полиуретан/, желтый цвет, 300х300мм, основа 2мм, высота рифа 5мм, линия, ГОСТР52875-2007 /1шт 2500тенге,	шт	117,78	913,48	--	107588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
41.	Е0113-40-1	Наклейка тактильных пиктограмм на 2-х компонентный клей	м2	0,24	1660,87	9,20	399	2	1,00	0
					191,25	4,50	46	1	0,02	0
42.	С	Тактильные пиктограммы /сталь 2мм/: Доступны для инвалидов всехкатегорий, размер 200х200мм	шт	2,00	5480,91	--	10962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	Тактильные пиктограммы /сталь 2мм/: Вход и выход в помещение, размер 200х200мм	шт	2,00	5480,91	--	10962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С	Тактильные пиктограммы /сталь 2мм/: Кнопка вызова, размер 200х200мм	шт	2,00	5480,91	--	10962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0113-40-1	Наклейка светового маяка на 2-х компонентный клей	м2	0,01	1660,87	9,20	24	--	1,00	0
					191,25	4,50	3	--	0,02	0
46.	Е0113-40-1	Наклейка звукового маяка на 2-х компонентный клей	м2	0,01	1660,87	9,20	15	--	1,00	0
					191,25	4,50	2	--	0,02	0
47.	С	Знак МНГ: Световой маяк для помещений СМ-Од, размер 60х60мм /пара 1шт/	шт	2,00	5219,91	--	10440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С	Знак МНГ: Звуковой маяк для дверей "Говорящие таблички", мощность 0,5Вт, тактильная кнопка, встроенный MIC, размер 80х57х10мм	шт	2,00	8873,85	--	17748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								559776
ИТОГО:							2895765	31324		2680
							438659	10899		51

Накладные расходы :

На общестроительные работы	494705
На металломонтажные работы	12534
Всего накладных расходов:	507240
Итого с накладными	3403004

Показатели трудозатрат :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- основных рабочих, чел-ч.						2680		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						51		
		- в накладных расходах, чел-ч.						254		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						2985		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						216601		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3619605		
		Итого с временными, 1,1 %						3659421		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						3698943		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3713581		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3750175		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						10263359,1		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						205268		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10468627,1		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1256234,69		
		Итого с НДС						11724861,79		

Итого по данному акту: 11 724 861,79 (одиннадцать миллионов семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят одна) тенге 79 тиын

Заказчик:
Главный специалист строительства
жилья и инженерных сетей
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Табылганов Б.А.

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
Директор
ТОО «Мегалиты Алматы»

Баймухамедов Б.

Инженер-эксперт

Шыныбаев С.

Мегалиты Алматы

Подрядчик:
Директор
ТОО «Global Construction kz»

Конебаев Б.К.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО «Global Construction kz»

Назарбаев М.О.

Начальник ПТО
(ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО «Global Construction kz»

Абишев К.А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Субподрядчик
Договор №42 от 17.11.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 7 (Пятна 74,82,85,90,93,94,96) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 38-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1скв. Пятно 85

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 85

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ (ГАЗ) за июнь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутреннее газоснабжение								
1.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	38,00	332,58 / 189,00	54,70 / 20,25	12638 / 7182	2079 / 769	1,15 / 0,10	44 / 4
2.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	38,00	22600,00 / --	-- / --	858800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0111-350-1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	шт	38,00	193,78 / 164,25	-- / --	7364 / 6242	-- / --	1,00 / --	38 / --
4.	С131102-18	Счетчик газовый бытовой G-1,6	шт.	38,00	4265,00 / --	-- / --	162070 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие	шт	38,00	994,30 / 936,00	1,60 / --	37783 / 35568	61 / --	5,00 / --	190 / --
6.	Т	Система автоматического контроля загазованности: сигнализатор загазованности СЗ-2-2АГ, сигнализатор загазованности	комп	38,00	11656,71 / --	-- / --	442955 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С3-1-1АВ с крепежным комплектом, клапан КЗЭУГ-А с кабелем								
		Итого по разделу: Внутреннее газоснабжение								1521610
ИТОГО:							1521610	2139		272
							48992	769		4

Накладные расходы :

На монтажные работы	37629
На сантехнические работы	10178
Всего накладных расходов:	47806
Итого с накладными	1569417

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	272
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	4
- в накладных расходах, чел-ч.	24
Всего трудозатрат, чел-ч.:	300

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	67588
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1637005
Итого с временными, 1,1 %	1650140
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1663178
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1668007
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1680079
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	4597997
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91960
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4689957
Налог на добавленную стоимость, 12 %	562795
Итого с НДС	5252752

Итого по данному акту: 5 252 752 (пять миллионов двести пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят две) тенге

Заказчик:
Главный специалист строительства
жилья и инженерных сетей
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Табылганов Б.А.

«Жилыс-коммуналдық мемлекеттік мекемесі» ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
Директор
ТОО «Мегалиты Алматы»

Баймухамедов Б.

Инженер-эксперты

Шымбергенов А.С.

Мегалиты Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор
ТОО «Global Construction kz»

Конебаев Б.К.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО «Global Construction kz»

Назарбаев М.О.

Начальник ПТО
(ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО «Global Construction kz»

Абишев К.А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Субподрядчик
Договор №42 от 17.11.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 7 (Пятна 74,82,85,90,93,94,96) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 38-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1скв. Пятно 85

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 85

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ(подъемник) за июнь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-575 -2	Подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг	шт	2,00	8766,00 / 6773,00	646,00 / 146,00	17532 / 13546	1292 / 292	39,00 / 0,85	78 / 2
							17532 / 13546	1292 / 292		78 / 2

ИТОГО:

Накладные расходы : 12454

На монтажные работы 12454

Всего накладных расходов: 29986

Итого с накладными

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 78
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 2
- в накладных расходах, чел-ч. 6

Всего трудозатрат, чел-ч.: 86

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 1799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31785
Итого с временными, 1,1 %	32135
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	32482
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32611
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32932
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	90127
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1803
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	91930
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11032
Итого с НДС	102962

Итого по данному акту: 102 962 (сто две тысячи девятьсот шестьдесят две) тенге

Заказчик:
Главный специалист строительства
жилья и инженерных сетей
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Табылганов Б.А.

Алматы қаласы
ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ
КОММУНАЛДЫК
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
Директор
ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Баймухамедов Б.

Инженер-сметчик

_____ Шыныбеев А.С.

Мегалиты Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Алматы
Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор
ТОО «Global Construction kz»

_____ Конебаев Б.К.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО «Global Construction kz»

_____ Назарбаев М.О.

Начальник ПТО
(ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО «Global Construction kz»

_____ Абишев К.А.

Global Construction
Республика Казахстан г. Алматы