«Строительство газопровода в населенном пункте Дастан сельского округа Куркелес, Сарыагашского района , ЮКО.»	Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне 15-қосымша
	нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (газ құбырына, мұнай құбырына)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	Газ трассасының ұзындығы ПЭ	м	7 277	
	Ауа төсемінің ұзындығы:	м	160	
	1) эстакадаларда	м		
	2) тіреуіштерде	м	160	
	3) тіреуішсіз төсем	м		
	Тіректер саны	дана	30	
	Жер асты төсемінің ұзындығы:	м	7 117	
	1) өткізу арналарында	м		
	2) жартылай өткізу арналарында	м		
	3) арнасыз өткізу	м		
2	Құдықтар (камералар) саны	дана		
3	Компенсаторлар саны Каналдардан ауа арқылы өту	дана	0	
4	Кіріктірулер саны	дана		
5	Ысырмалар саны d =	дана		
	d =	дана		
6	Бұрандалар (клапан) d =	дана		
	d =	дана		
7	Өткізу краны d = 20 мм , d = 80 мм d = 50 мм, d = 63 мм, d = 160 мм	дана	148	
	d = 50 мм d = 63 мм d = 160 мм	дана	1 6 1	

8	Сифондар (гидроқақпақтар)	дана		
9	Жалғастырғыш тетіктер	дана		
10	Бұрылмалы бекітпелер	дана		
11	Қысымды реттегіштер	дана	140	
12	Ұңғымалар	дана		
13	Тербелме станоктер (типі _____ , маркасы ____)	дана		
	- // - (типі _____ , маркасы ____)	дана		
	- // - (типі _____ , маркасы ____)	дана		

Тапсырыс беруші **А. Қайратова**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Сирнебаев Т .**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
«САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 060240006254
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
25 12 2018

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабря 2018 года

Заказчик : ГУ«Отдел жилищно - коммунального хозяйства» Сарыагашского района и.о. руководителя А.Қайратова Адрес: Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район,г.Сарыагаш, 01.май, ул.Имаилова д.№ б/н

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «14» 12 2018 года ТОО « Ынтымақ-Құрылыс » ГСЛ – №000376 от 10.02.2006г. ЮКО, г.Шымкент, район Аль-Фарабиский, ул. Рыскулбекова д.28В микрорайон Малый Самал

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «15» 12 2018 года ТОО «Нұр &М Құрылыс» Эксперта технадзора Корабоев У.Т. аттестаты №KZ51VJE00019552 от.15.08.2016г, №KZ08VJE00019550 от.15.08.2016г. №KZ35VJE00019549 от.15.08.2016г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту «25» 12 2018 года ТОО «АСТ - студия»_ Главный инженер проекта Сирнебаев Т.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство газопровода в населенном пункте Дастан сельского округа Куркелес , Сарыагашского района , ЮКО.»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу : ЮКО, Сарыагашский район, н/п. Дастан , с/о Куркелес,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «06» 06 20 11 г. № 52;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

Аким сельского округа Куркелес, Сарыагашского района;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
уществления деятельности или определенных действий ГУ «Упарвление государственного
хитектурно-строителного контроля ЮКО» KZ 45REA00090269 от 14.04.2018г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «АСТ - студия» ГСЛ №0002351
т.27.02.2007г. № 21-2014-ГСН, №0014 - 17
(наименование проектной организации, номер проекта)

твержденного(й) Заключение ТОО « Стандарт Орд»
от 26.04.2017г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018 г.;
(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2018 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства два месяца:

по норме или по проекту организации строительства 2,5(два целых 5 десятых) месяца;

фактически 5(пять) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Протяженность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ100					
SDR11 Ø63х5,8мм	км	5,725		5,725	
Ø 160 х 14,6 мм	км	0,45		0,45	
Ø 225 х 20,5мм	км	0,942		0,942	
2. Протяженность надземного стального газопровода среднего давления					
Ø57х3,0мм	км	0,12		0,12	
Ø 159 х 4,0 мм	км	0,013		0,013	
Ø 219 х 5,0мм	км	0,027		0,027	

оличество ГРПШ с одним четчиком рег.дав.РДГК - 6	шт	51		51	
оличество ГРПШ с двумя четчиком рег.дав.РДГК-10	шт	89		89	

ыпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем ормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Килой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:__

Протяженность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ100 SDR11 Ø63 х 5,8мм –5,725 км, Ø160 х 14,6мм – 0,45 км , Ø 225 х 20,5мм - 0,942 км. Протяженность надземного стального газопровода среднего давления давления Ø57х3,0мм-0,12км, Ø159х4,0мм-0,013км, Ø219х5,0мм-0,027км, Количество ГРПШ с одним счетчиком рег. дав. РДГК – 6 - 51штук, Количество ГРПШ с двумя счетчиком рег.дав. РДГК-10 - 89штук. Абонент – 229 .

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

ксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими ксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **98 332**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **71 869** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 296** тысяч тенге; прочие затраты **18 166** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **93 712 000** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **71 869** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 296** тысяч тенге; прочие затраты **18 166** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство газопровода в населенном пункте Дастан сельского округа Куркелес Сарыагашского района , ЮКО»

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик А. Қайратова

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор Корабоев У.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор Сирнебаев Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Тулегенов Ш.Д.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

" 24 " декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственности «Ынтымақ-Құрылыс» Фактический Адрес: г.Шымкент, район Аль-Фарабиский, микрорайон Малый Самал, ул.Рыскулбекова д.28В
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Шалкар Джумабаевич Тулегенов
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство газопровода в населенном пункте Дастан сельского округа Куркелес , Сарыагашского района , ЮКО»
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого
ГУ«Отдел жилищно - коммунального хозяйства» Сарыагашского района и.о. руководителя А. Қайратова
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации не имеются
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АСТ - студия» ГСЛ №0002351 от.27.02.2007г. № 21-2014-ГСН, №0014 - 17
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) Заключение ТОО « Стандарт Орд» от 26.04.2017г
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность, производственная площадь,протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица имерения	По проекту	По проекту	Фактически	Фактически
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ100 SDR11					
Ø63х5,8мм	**км**	5,725		5,725	
Ø 160 х 14,6 мм	**км**	0,45		0,45	
Ø 225 х 20,5мм	**км**	0,942		0,942	
Протяженность надземного стального газопровода среднего давления					
Ø57х3,0мм	**км**	0,12		0,12	
Ø 159 х 4,0 мм	**км**	0,013		0,013	
Ø 219 х 5,0мм	**км**	0,027		0,027	
Количество ГРПШ с одним счетчиком рег.дав.РДГК-6	**шт**	51		51	
Количество ГРПШ с двумя счетчиком рег.дав.РДГК-10	**шт**	89		89	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ100 SDR11 Ø63 х 5,8мм – 5,725 км, Ø160 х 14,6мм – 0,45 км , Ø 225 х 20,5мм-0,942 км. Протяженность надземного стального газопровода среднего давления Ø57х3,0мм-0,12км, Ø159х4,0мм-0,013км, Ø219х5,0мм-0,027км, Количество ГРПШ с одним счетчиком рег. дав. РДГК - 6 - 51штук, Количество ГРПШ с двумя счетчиком рег.дав. РДГК-10 - 89штук.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____июнь____2018г____;
(месяц, год)
окончание работ ____ноябрь____2018г____;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____2,5____;
фактически, месяц: ____5____ ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТПФ АО «КазТрансГазАймак» Куанышбеков
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя) (дата) (Место печати) (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ынтымақ-Құрылыс»
считает объект : «Строительство газопровода в населенном пункте Дастан сельского округа Куркелес , Сарыагашского района , ЮКО»
готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Ынтымақ-Құрылыс» в лице директора Тулегенова Ш.Д.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

(подпись) (дата) Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"25" декабря 2018 года

Технический надзор: ТОО «Нұр & М Құрылыс» директор Серик Сулайманович Сарсенов.
юридический адрес: ЮКО , Шымкент Г.А. г.Шымкент , Уалиханова строение №225\14
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя ,)
(юридический адрес)

в лице:
инженера по техническому надзору Улугбек Турабекович Корабоев
аттестаты №KZ51VJE00019552 от.15.08.2016г, №KZ08VJE00019550 от.15.08.2016г.
№KZ35VJE00019549 от.15.08.2016г
года по объектам второго и третьего уровней ответственности - в частях:
инженерные сети, несущие ограждающие конструкций технологического оборудование.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании № 14-1 04.09.2018г года
№ договора и дата
по объекту: «Строительство газопровода в населенном пункте Дастан сельского округа Куркелес , Сарыагашского района , ЮКО.»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого
является : ГУ«Отдел жилищно - коммунального хозяйства» Сарыагашского района
и.о. руководителя А.Қайратова
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Ынтымақ-Құрылыс»
государственная лицензия ГСЛ - №000376 от 10.02.2006г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Шалкар Джумабаевич Тулегенов
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями не имеются
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице не имеются
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____июнь 2018г____;
(месяц, год)

окончание работ ___ноябрь 2018г.____;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства __2,5__месяц;
фактически ____5____месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **98 332** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **71 869** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 296** тысяч тенге, прочие затраты **18 166** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **93 712 000** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **71 869** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 296** тысяч тенге, прочие затраты **18 166** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «*АСТ - студия*» ГСЛ №0002351 от.27.02.2007г. № 21-2014-ГСН, №0014 - 17

(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) Заключение ТОО « Стандарт Орд»
от 26.04.2017г
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства);

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Нұр & М Құрылыс», директор Серик Сулайманович Сарсенов
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

_____
(подпись) (дата) Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому
надзору: Улугбек Турабекович Корабоев №KZ51VJE00019552 от.15.08.2016г,
№KZ08VJE00019550 от.15.08.2016г. №KZ35VJE00019549 от.15.08.2016г
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,)

_____
(подпись) (дата) Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"25" декабря 2018 года

Авторский надзор ТОО «АСТ - студия»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице лицензия ГСЛ №0002351 от.27.02.2007г. в лице директора Е.Оразбаев
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании №14 -2А , 13.04.2018 года
№ договора и дата

по объекту: «Строительство газопровода в населенном пункте Дастан сельского округа Куркелес , Сарыагашского района , ЮКО»
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого
является ГУ«Отдел жилищно - коммунального хозяйства» Сарыагашского района
и.о.руководителя А. Қайратова
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Ынтымак-Құрылыс»
государственная лицензия ГСЛ - №000376 от 10.02.2006г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Шалкар Джумабаевич Тулегенов
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2) субподрядными
организациями не имеются
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице не имеются;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018г;
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2018г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 2,5 месяц;
фактически 5 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта; Согласно СН.РК 2011г

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «АСТ - студия» ГСЛ №0002351 от.27.02.2007г. № 21-2014-ГСН, №0014 - 17

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) Заключение ТОО « Стандарт Орд»

от 26.04.2017г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «АСТ - студия»

директор Е.Оразбаев

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

(подпись) (дата) (Место печати) (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Сирнебаев Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,)

(подпись) (дата) (Место печати) (при наличии