Заказчик : ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Подрядчик : ТОО "КОС Group LLP"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Р.Сейітметова в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 11 этап.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

_____ Махметов Б.К

Подрядчик:

Директор ТОО «КОС Group LLP»

_____ Жарылкасын Ә.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870 РК г.Астана, ул. Затаевича 2/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КОС Group LLP" БИН 231040014821 РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр-н Аксай-3, дом №2, кв 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Р.Сейітметова в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 11 этап.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Р.Сейітметова в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 11 этап.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-KG-39** от 13 декабря 2024г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1603: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	2	4 729,0	132,0	9 458,0	264,0	1 322,0		9 458,0
						3 936,0	0,0	7 872,0	0,0			
2	12	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0
3	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 480,0	303,0	8 960,0	606,0			8 960,0
						4 177,0	2,0	8 354,0	4,0			
4	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859,0		3 718,0		3 718,0		3 718,0
5	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,1195626	4 207,0		8 917,0		8 917,0		8 917,0
6	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
						12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
7	19	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	1	8 401,0	245,0	8 401,0	245,0	1 343,0		8 401,0
						6 813,0	80,0	6 813,0	80,0			
8	20	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	34 250,0		34 250,0		34 250,0		34 250,0
9	21	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1 611,0		3 222,0		3 222,0		3 222,0
10	22	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм	км	0,008	4 219 015,0	2 845 802,0	33 752,0	22 767,0			33 752,0
						1 373 213,0	705 731,0	10 986,0	5 646,0			
11	23	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	8,08	5 902,0		47 688,0		47 688,0		47 688,0
			ИТОГО по смете Э1603: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	34 051,0	111 018,0	0,0	191 617,0
								46 549,0	8 421,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	34 051,0	111 018,0	0,0	191 617,0
								46 549,0	8 421,0	0,0	0,0	

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС		**12%**					26 786		
			ИТОГО с НДС									**250 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КОС Group LLP" БИН 231040014821

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жарылкасын Ә.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Тенология систем безопасности Казахстан" БИН 08064021870

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)