Заказчик : ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Подрядчик : ТОО "КОС Group LLP"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Р.Сейітметова в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 16 этап.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

_____ Махметов Б.К

Подрядчик:

Директор ТОО «КОС Group LLP»

_____ Жарылқасын Ә.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870 РК г.Астана, ул. Затаевича 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КОС Group LLP" БИН 231040014821 РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр-н Аксай-3, дом №2, кв 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Р.Сейітметова в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 16 этап.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Р.Сейітметова в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 16 этап.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-KG-44** от 13 декабря 2024г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1653: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
2	19	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		1	8 401,0	245,0	8 401,0	245,0	1 343,0		8 401,0
				шт.		6 813,0	80,0	6 813,0	80,0			
3	20	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,РN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	34 250,0		34 250,0		34 250,0		34 250,0
				шт.								
4	21	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		2	1 611,0		3 222,0		3 222,0		3 222,0
				шт.								
5	22	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм		0,008	4 219 015,0	2 845 802,0	33 752,0	22 767,0			33 752,0
				км		1 373 213,0	705 731,0	10 986,0	5 646,0			
6	23	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм		8,08	5 902,0		47 688,0		47 688,0		47 688,0
				м								
7	25	241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Крестовина приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм		1	10 935,0		10 935,0		10 935,0		10 935,0
				шт.								
8	26	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,05	45 461,0	2 585,0	2 273,0	130,0	1 043,0		2 273,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	1 101,0	27,0			
9	27	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,0011785	1 767 559,0	178 661,0	2 083,0	214,0	79,0		2 083,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	1 795,0	60,0			
10	28	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм		0,0012	3 232 505,0	57 695,0	3 879,0	69,0	2 515,0		3 879,0
				км		1 078 823,0	267,0	1 295,0	0,0			
11	29	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,4	1 453,0		581,0		581,0		581,0
				м								
12	32	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.		4	2 244,0	80,0	8 976,0	320,0	108,0		8 976,0
				шт.		2 137,0	26,0	8 548,0	104,0			
13	33	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		3	4 018,0		12 054,0		12 054,0		12 054,0
				шт.								
			ИТОГО по смете Э1653: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	154 686,0	367 883,0	0,0	191 617,0

								313 862,0	42 015,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	154 686,0	367 883,0	0,0	191 617,0
								313 862,0	42 015,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС		**12%**					26 786		
			ИТОГО с НДС									250 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КОС Group LLP" БИН 231040014821

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жарылқасын Ә.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)