Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

" 24 " декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственности «Ынтымақ-Құрылыс» Фактический Адрес: г.Шымкент, район Аль-Фарабиский, микрорайон Малый Самал, ул.Рыскулбекова д.28В
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Шалкар Джумабаевич Тулегенов
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство газопровода в населенном пункте Дастан сельского округа Куркелес , Сарыагашского района , ЮКО»
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого
ГУ«Отдел жилищно - коммунального хозяйства» Сарыагашского района и.о. руководителя А. Қайратова
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации не имеются
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АСТ - студия» ГСЛ №0002351 от.27.02.2007г. № 21-2014-ГСН, №0014 - 17
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) Заключение ТОО « Стандарт Орд» от 26.04.2017г
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность, производственная площадь,протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица имерения	По проекту	По проекту	Фактически	Фактически
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм	**км**	5,725		5,725	
Ø 160 х 14,6 мм	**км**	0,45		0,45	
Ø 225 х 20,5мм	**км**	0,942		0,942	
Протяженность надземного стального газопровода среднего давления					
Ø57х3,0мм	**км**	0,12		0,12	
Ø 159 х 4,0 мм	**км**	0,013		0,013	
Ø 219 х 5,0мм	**км**	0,027		0,027	
Количество ГРПШ с одним счетчиком рег.дав.РДГК-6	**шт**	51		51	
Количество ГРПШ с двумя счетчиком рег.дав.РДГК-10	**шт**	89		89	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ100 SDR11 Ø63 х 5,8мм – 5,725 км, Ø160 х 14,6мм – 0,45 км , Ø 225 х 20,5мм-0,942 км. Протяженность надземного стального газопровода среднего давления Ø57х3,0мм-0,12км, Ø159х4,0мм-0,013км, Ø219х5,0мм-0,027км, Количество ГРПШ с одним счетчиком рег. дав. РДГК - 6 - 51штук, Количество ГРПШ с двумя счетчиком рег.дав. РДГК-10 - 89штук.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____июнь_____2018г____;
(месяц, год)
окончание работ ____ноябрь_____2018г____;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____2,5____;
фактически, месяц: ____5____ ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТПФ АО «КазТрансГазАймак» Куанышбеков
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
(подпись руководителя) (дата) (Место печати) (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ынтымак-Құрылыс»
считает объект : «Строительство газопровода в населенном пункте Дастан сельского округа Куркелес , Сарыагашского района , ЮКО»
готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Ынтымак-Құрылыс» в лице директора Тулегенова Ш.Д.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____
(подпись) (дата) Место печати (при наличии)