Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.07.2018	22.06.2018	02.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы#				
1	**1**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**266,2199936**	**219,89**	**58539**
2	**2**	**11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**9,9440004**	**356,05**	**3541**
3	**3**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**20,5473653**	**2870,02**	**58971**
4	**4**	**11-010205-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,3000000**	**6748,40**	**2025**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	11,3600006	3109,19	35320
6	6	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	3,2689998	7310,77	23899
7	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	11,9399995	2750,44	32840
8	8	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	0,8100000	6467,22	5238
9	9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под сбросные колодцы/	м3 грунта	6,1699999	2870,02	17708
10	20	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /очистка канала/	м3 грунта	9,4000003	2870,02	26978
11	21	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /грунт для обратной засыпки/	м3 грунта	4,9960000	219,89	1099
12	22	41-010103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км /привоз грунта для обратной засыпки/	т	9,2400000	409,11	3780
13	23	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /грунт разработанный вручную/	м3 грунта	48,0320019	219,89	10562

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	24	41-010103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	592,5100000	409,11	242404
15	25	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	323,4380112	25,28	8178
			Раздел: Прокладка в канале труб в ППУ изоляции#				
16	27	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,5236000	7719902,97	4042141
17	28	11-240101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1044000	5533749,55	577723
18	43	23-020201-5217 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	25,0000000	79615,60	1990390
19	78	23-020201-6209 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм МЭЛС1000-700ВК + пенопакет МЭЛС1000-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	20,0000000	121244,02	2424880
20	79	23-020201-6207 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 800 мм МЭЛС800-700ВК + пенопакет МЭЛС800-700ВК ГОСТ 30732-2006	комплект	10,0000000	78726,89	787269
21	81	11-460501-0803 РСНБ РК 2015	Защитные экраны. Монтаж	т металлоконструкций	0,1400000	132164,81	18503
22	83	24-040205-0204 РСНБ РК 2015	Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 630х8.0	шт.	6,0000000	33468,57	200811
23	84	24-040205-0215 РСНБ РК 2015	Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 820х9.0	шт.	20,0000000	66772,83	1335457
			Раздел: Прокладка надземная на опорах#				
24	135	прайс-лист "КТЗ"/г.Астана/#2017г.	Скользящя опора Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ	шт	31,0000000	80601,86	2498658
			Раздел: Прокладка в камере и надземные узлы трубопроводов#				
25	222	23-020101-0330 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000000	121917,31	487669
26	223	23-020101-0320 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000000	68710,69	274843

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	224	23-020101-0310 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,0000000	34878,80	279030
28	225	23-020101-0269 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000000	16766,74	100600
29	226	23-020101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000000	8188,52	32754
30	227	23-020101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000000	3588,83	3589
			Раздел: Канал сборный железобетонный 3КЛс120х120 /726м/ + угол поворота УП2КЛс120х120 /12шт/#				
31	260	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	28,8000000	10622,79	305936
32	262	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2 В25/	м3	51,8400000	73208,73	3795141
33	263	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	51,8400000	713,92	37009
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия#				
34	312	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	89,2760050	398,15	35545
35	313	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	56,9160018	3727,60	212160
36	314	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /разобраное асфальтобетонное покрытие/	м3 грунта	146,0479928	281,24	41075
37	315	41-010103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	283,8200000	409,11	116115
38	316	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	145,7559951	25,28	3685
			ИТОГО:				20132067
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**1988049**
			Сметная прибыль				**1491264**
			Итого с временными		**1,04 %**	**209373,50**	**20341440,50**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**878750,23**	**21220190,73**
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		**6,00%**		**1 273 211,44**
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%		**94,00%**		**21 142 567,31**
			Итого				**22 415 778,75**
			Скидка 17,301774%		**17,301774%**		**3 878 327,38**
			Итого с учетом скидки				**18 537 451,37**
			НДС		**12 %**	**2 224 494,16**	
			ИТОГО с НДС				**20 761 945,54**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка"_____Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"г. Караганда, ул. Олимпийская,3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Гоголя**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-3-463** от **01.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.07.2018	22.06.2018	02.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон				
			Раздел: Камера УТ1				
			Раздел: Камера УП2				
1	170	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	144,9107481	263,84	38233
2	171	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	260,8390000	209,46	54636
3	172	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	144,9107481	25,28	3664
4	173	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	202,9357202	427,22	86699
5	174	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	395,7240000	209,46	82890
6	175	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	202,9357202	27,63	5608

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	176	11-010205-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом.	м3 грунта	87,2729492	9042,10	789131
8	177	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	87,2729492	281,24	24545
9	178	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	170,1820000	209,46	35647
10	179	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	87,2729492	25,28	2207
11	186	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3	60,2999995	18047,26	1088250
12	187	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	8,9910000	15049,51	135310
13	195	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010/фундаментная плита ФМ-1/	м3	60,3000000	22497,46	1356597
14	200	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0074000	265779,88	1967
15	201	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3330000	92,08	31
16	202	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,3330000	232,48	77
17	203	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром до 250 мм	т фасонных частей	0,0286000	1495961,52	42784
18	204	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,0000000	6715,66	6716
19	206	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0281000	166611,56	4678
20	207	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0353600	265779,88	9398
21	218	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром 300-800 мм	т фасонных частей	0,0559000	1087548,86	60794
22	219	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1,0000000	9068,72	9069
23	224	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1332000	161605,84	21526
			Раздел: Камера ТК-15				
			Раздел: Камера ТК-12к /существующая/				
			Раздел: Неподвижная опора Н-1				
			Раздел: Неподвижная опора Н-2				
24	327	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	6,9100000	16059,73	110973

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	328	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	6,9100000	15049,51	103992
			Раздел: Неподвижная опора Н5				
26	333	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	286,7034000	263,84	75643
27	334	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	516,0660000	209,46	108098
28	335	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	286,7034000	25,28	7249
29	336	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	289,7580356	427,22	123791
30	337	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	565,0280000	209,46	118353
31	338	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	289,7580356	27,63	8007
32	339	11-010205-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом.	м3 грунта	43,3895704	9042,10	392333
33	340	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	43,3895704	281,24	12203
34	341	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	84,6100000	209,46	17723
35	342	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,3895704	25,28	1097
36	352	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504000	166611,56	8397
37	353	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0666000	161605,84	10760
38	354	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7418000	165273,18	122596
39	355	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9432000	161346,24	152182
40	356	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5576400	25244,73	14077
41	357	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2291000	166611,56	38167
42	358	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1216000	161605,84	19645
43	359	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2070000	165273,18	34212

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	360	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Поддерживающие каркасы. Изготовление в построечных условиях из уголков и толстолистовой стали	т конструкций	0,6296700	211496,90	133173
45	361	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5994000	181045,46	108524
46	362	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0302000	194912,66	5894
			Раздел: Неподвижная опора Н7				
			Раздел: Неподвижная опора Н8				
			Раздел: Неподвижная опора Н9				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-1...ОС-6, ОС-8...ОС-17, ОС-21, ОС-22 /Тип I/				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-7, ОС-18...ОС-20, ОС-23 /Тип II/				
			Раздел: Скользящая опора ОС-27 /Тип III/				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-28, ОС-30...ОС-33 /Тип IV/				
			Раздел: Опорные подушки под скользящие опоры диам.630 мм в лотках				
47	540	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Опорные подушки из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	0,623000	19032,85	11857
48	542	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,536400	265779,88	142564
49	543	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,152000	92,08	2224
50	544	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	24,152000	232,48	5615
			Раздел: Опорные подушки под скользящие опоры диам.820 мм в лотках				
			Раздел: Направляющие опоры НО1...НО4				
			Раздел: Скользящая опора ОС-24				
			Раздел: Скользящие опоры ОС-25, ОС-26				
			ИТОГО:				5749807
			В том числе :				1056091
			Накладные расходы				425912
			Сметная прибыль		1,04 %	59 797,99	5 809 604,99
			Итого с временными		4,32 %	250 974,94	6 060 579,93
			Итого с зимними удорожаниями		6,00%		363 634,80
			в том числе с коэф=1 2017г 6%		94,00%		6 038 410,34
			в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%				6 402 045,13
			Итого				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Скидка 17,301774%		**17,301774%**		**1 107 667,38**
			Итого с учетом скидки				**5 294 377,75**
			НДС		**12 %**	**635 325,33**	
			ИТОГО с НДС				**5 929 703,08**

Сдал:

Директор ТОО "Темир-Арка"_____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Новогородского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Егоров А.В.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.